République du Cameroun Paix – Travail – Patrie

Ministère de l'Economie de la Planification et de l'Aménagement du Territoire

Secrétariat Général

Programme National de Développement Participatif



Republic of Cameroon Peace – Work - Fatherland

Ministry of Economy, Planning and Regional Development

General Secretariat

National Community Driven Development Program

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES

Exercice 2012

Janvier 2012

Sommaire

SOMMA	IRE	2
RESUMI	E EXECUTIF	4
INTROD	UCTION	7
<u>CHAPITI</u>	<u>RE I</u> : MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES AU COURS DU SEMESTRE	8
1.1	. APERÇU DU CADRE DES RESULTATS DU PROGRAMME	8
1.2	. PRINCIPALES REALISATIONS PAR COMPOSANTE	
Сомро	OSANTE 1: APPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL (ALLOCATIONS)	9
1.2.	1.1. Rappel des prévisions	9
1.2.	1.2. Réalisations	9
1.2.	1.2.1. Allocations de fonds aux communes	9
1.2.	1.2.2. Mise en œuvre des microprojets	
1.2.2.	COMPOSANTE 2: APPUI AUX COMMUNES DANS LE CADRE DE LA DECENTRALISATION	17
1.2.3.	COMPOSANTE 3: COORDINATION, GESTION, SUIVI EVALUATION, COMMUNICATION	19
1.2.	3.1. Coordination	19
1.2.	3.2. Gestion administrative	20
1.2.	3.3. Gestion financière	20
1.2.	3.4. Passation des marchés	21
1.2.	3.5. Suivi Evaluation	
1.2.	3.6. Ateliers et formations des personnels et autres partenaires du Programme	23
1.2.	3.7. Communication	23
1.2.	3.8. Aspects socio-environnementaux	24
1.2.4.	CAPITALISATION DU PROJET DE GESTION DURABLE DES TERRES	25
CHAPITI	RE II : ACTIVITES EN PERSPECTIVE	27
2.1.	Au niveau National	
2.2.	AU NIVEAU REGIONAL	
2.2.1.	COMPOSANTE 1	
2.2.2.	COMPOSANTE 2	
2.2.3.	COMPOSANTE 3	27
<u>CHAPITI</u>	RE III: PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES	28
3.1.	PNDP	28
<u>CHAPITI</u>	<u>RE V</u> : ANNEXE	29
5.1.	BILAN DETAILLE DES UNITES DE GESTIONS	29
5.1.1.	BILAN DETAILLE ADAMAOUA	30
5.1.2.	BILAN DETAILLE CENTRE	
5.1.3.	BILAN DETAILLE EST	42
5.1.4.	BILAN DETAILLE EXTREME NORD	45
	ETAT D'AVANCEMENT : Formation des PME	61
	Formation des COGES	
5.1.5.	BILAN DETAILLE LITTORAL	
5.1.6.	BILAN DETAILLE NORD	
5.1.1.	BILAN DETAILLE NORD-OUEST	89
5.1.2.	BILAN DETAILLE OUEST	
5.1.3.	BILAN DETAILLE SUD	
5.1.4.	BILAN DETAILLE SUD OUEST	
5.2.	INDICATEURS INTERMEDIAIRES	
5.3.	TABLEAU DE SUIVI DES ALLOCATIONS	
5.4.	SITUATION DETAILLEE D'ELABORATION DES PCD	
5.5.	TABLEAU DETAILLE DES MICROPROJETS PNDP-2	162

SIGLES ET ABREVIATIONS

AERAgence d'Electrification RuraleAFDAgence Française de DéveloppementARMPAgence de Régulation des Marchés Publics

CAA Caisse Autonome d'Amortissement

CCS/PPTE Comité Consultatif et de Suivi de la gestion des ressources PPTE

CEFAM Centre de Formation de l'Administration Municipale

CNOP Comité National d'Orientation et de Pilotage

CNC Cellule Nationale de Coordination
COMES Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels
CRC Cellule Régionale de Coordination
CTD Collectivité Territoriale Décentralisée

DAO Dossier d'Appel d'Offre

DSCE Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi

ECAM Enquête Camerounaise Auprès des Ménages

ENIET Ecole Normale des Instituteurs de l'Enseignement Technique FEICOM Fonds spécial d'Equipement et d'Intervention intercommunale

FEM Fonds pour l'Environnement Mondial

GEF Global EnvironmentFacility
GIZ Coopération Technique Allemande
IDA International Development Association

MINADER Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

MINATD Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation

MINEDUB Ministère de l'Education de Base

MINEPDED Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable

MINFI Ministère de l'Economie et des Finances

MINEPIA Ministère de l'Elevage des Pêches et des Industries Animales

MINESEC Ministère des Enseignements Secondaires MINFOF Ministère des Forêts et de la Faune MINEE Ministère de l'Energie et de l'Eau

MINEPAT Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire

MINSANTEMinistère de la Santé PubliqueMINTPMinistère des Travaux PublicsMINTMinistère des TransportsOALOrganismes d'Appui Local

ONG Organisation Non Gouvernementale

PADDL Programme d'Appui à la Décentralisation et au Développement Local

PCD Plan Communal de Développement PGDT Projet de Gestion Durable des Terres

PNDP Programme National de Développement Participatif

PPTE Pays Pauvres Très Endettés
PTBA Plan de Travail et Budget Annuel

RESUME EXECUTIF

Au 31 décembre 2012, le PNDP est rendu à la fin de la troisième année de sa deuxième phase sur financement IDA dont la clôture est prévue en novembre 2013. Au cours de l'année, le programme a fait face à un certain nombre de défis parmi lesquels : la poursuite de la mise en œuvre des microprojets dans les communes disposant déjà d'un Plan Communal de Développement (PCD) ; la finalisation de la validation des PCD déjà élaborés depuis 2011 et le démarrage de l'actualisation des PCD des communes de la première phase. Parallèlement, le Programme devait finaliser les études préparatoires de mise en œuvre du PNDP sur fonds C2D de deuxième génération. Enfin, le Programme devait clôturer l'intervention de la Coopération Allemande dans la région de l'Extrême-Nord d'une part, et procéder à la clôture du Projet de Gestion Durable des Terres (PGDT), sous financement du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) d'autre part.

En effet, le PTBA 2012 prévoyait la finalisation du processus d'élaboration des plans dans les communes ne disposant pas encore de PCD, soit 90 communes des quatre nouvelles régions à savoir l'Est, le Littoral, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, afin d'atteindre la cible de 178 nouveaux PCD à élaborer dans le cadre de la phase 2. Outre l'élaboration des nouveaux PCD, il était également prévu l'actualisation en deux vagues des PCD des 151 communes du PNDP I, dont 68 communes pour la première vague et 83 pour la deuxième ; la mise en œuvre de 853 microprojets issus des plans des 178 communes. Le plan de travail de l'année 2012 prévoyait également la poursuite du renforcement des capacités de 90 communes à travers l'équipement des communes en matériel informatique, des formations diverses et l'acquisition et la distribution de 150 motos. D'autres résultats attendus étaient la redynamisation des comités de gestion des microprojets mis en œuvre, la communication sur le Programme avec une attention particulière sur la promotion et diffusion de la démarche et acquis du Programme.

Le bilan succinct des activités réalisées au cours de l'exercice 2012 se présente ainsi qu'il suit :

Sous la composante 1 dédiée à l'appui au développement local à travers les allocations, le PNDP a accompagné les 90 nouvelles communes restantes dans la finalisation de l'élaboration de leurs PCD, portant ainsi comme prévu à 178 le nombre de nouveaux PCD élaborés. En outre, le Programme a signé 68 nouvelles conventions avec les communes pour l'actualisation des PCD. La mise en œuvre des 178 PCD a été amorcée avec l'identification des microprojets et la réalisation des études de faisabilité y relatives. Au 31 décembre 2012, 1034 microprojets ont été financés pour un montant de l'ordre de 9 milliards FCFA, dont 239 sont achevés et fonctionnels, 394 sont en cours d'exécution et 401 sont au stade de la passation des marchés. Compte tenu du niveau d'avancement sur le terrain, il est prévu que plus de 360 microprojets soient achevés d'ici à la fin du mois de janvier 2013, et environ 750 d'ici à la fin du 1^{er} trimestre 2013.

En vue de renforcer les capacités d'intervention des communes, les postes vacants en agents communaux dans 245 communes ont été pourvus. Au total, malgré l'opération de recrutement de 25000 agents publics, 413 agents communaux dont 205 agents techniques et 208 agents financiers sont actuellement en poste. Ces personnels des communes, sont opérationnels et leur contribution à l'amélioration de la gestion dans les communes concernées est déjà perceptible.

Sous la composante 2 consacrée à l'appui aux communes dans le cadre de la décentralisation, le PNDP a poursuivi les activités d'informatisation des communes. A cet effet, une convention a été signée avec l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) en juillet 2012 pour l'installation et la formation des utilisateurs dans 50 communes à titre pilote, du logiciel Sim_ba, dédié à la gestion financière et comptable des communes. Le matériel de cartographie (GPS) a été acquis pour 178 communes, 44 motos ont été distribuées en novembre 2012 aux

communes au cours d'une cérémonie présidée par le MINEPAT, en présence du Directeur des Opérations à la Banque mondiale et de l'Ambassadeur de France au Cameroun. Comme autre renforcement, des Organismes d'Appui Local (OAL) ont été recrutés pour accompagner 68 communes dans l'actualisation de leurs PCD. Cet accompagnement va démarrer en janvier 2013 par la formation du personnel de ces OAL dans les six régions concernées.

Au titre de la composante 3 portant sur la coordination, la gestion, le suivi évaluation et la communication, les activités ont concerné le suivi des interventions sur le terrain, la formation du personnel, les audits et études diverses. Ces activités ont été réalisées conformément au plan de passation des marchés. Enfin, au cours du premier semestre, la Coopération Française a signé le 07 mai 2012 avec le MINEPAT la convention d'affectation des fonds C2D de 2^{ème} génération pour le financement du PNDP-2 pour un montant de 1'ordre 57,77 millions d'euros soit 37,8 milliards FCFA.

Sur le plan financier, au titre de l'exercice 2012, sur un budget de FCFA 27 325 812 210, seul un montant de FCFA 14 644 371 439 a été mobilisé, soit 54% du budget. En effet, sur montant prévisionnel de l'ordre de 12 milliards attendu du C2D, seuls 3,5 milliards ont été mobilisés en décembre 2012. Par ailleurs sur un montant de l'ordre de 4,2 milliards attendus des fonds de contrepartie, seuls 1,269 milliard FCFA ont été mobilisés. S'agissant des autres bailleurs (IDA, KfW, bénéficiaires) la mobilisation s'est faite de manière satisfaisante. Le taux d'exécution budgétaire, sur la base du montant mobilisé est de 65%.

En ce qui concerne le suivi-évaluation, la situation de référence a été finalisée pour les 178 communes disposant des PCD. Un progiciel de gestion d'information technique a été développé, permettant l'actualisation annuelle des PCD à travers l'élaboration de nouveaux Plans d'Investissements Annuels (PIA). Les trois études permettant d'apprécier l'état de mise en œuvre du Programme ont été lancées à savoir (i) l'étude d'évaluation d'impact avec l'INS (KFW à l'Extrême-nord et PNDP II dans les dix régions); (ii) l'étude de l'évaluation de la satisfaction des bénéficiaires par rapport aux différents services offerts par le Programme et ; (iii) l'audit technico-financier de l'utilisation des allocations par les communes.

Pour ce qui est de la coordination des actions du Programme, ces 12 derniers mois ont connu de nombreux faits marquants parmi lesquels (i) l'accueil lors de la remise de motos à 44 communes, le 23 novembre 2012 dans les locaux de la Cellule Nationale de Coordination, du Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire accompagné de l'Ambassadeur de France au Cameroun et du Directeur des Opérations de la Banque mondiale ; (ii) la tournée du Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire dans 8 des 10 régions du Cameroun avec un regard tout particulier sur le PNDP ; (iii) le lancement officiel par le MINEPAT de la plateforme informatique de mobilisation de ressources non génératrices d'endettement qui a été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage déléguée du PNDP ; (iv) la consolidation du PTBA 2013 au cours du mois d'octobre 2012, soit beaucoup plus tôt que les années antérieures ; (v) la signature le 1^{er} novembre 2012 de la convention de collaboration avec le FEICOM ; et enfin (vi) la visite du PNDP par le « Rural Sector Manager » de la Banque mondiale et de l'Ambassadeur de France respectivement dans les Régions du Centre et de l'Extrême Nord.

S'agissant des aspects socio-environnementaux, les actions de capitalisation en faveur des Peuples Pygmées (PP) se sont poursuivies dans les 09 communes concernées de la phase 1. Un Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP) a été décliné à l'échelle de chacune des 31 communes concernées des 03 régions du Cameroun, à l'occasion du processus d'élaboration des PCD. En vertu de la convention de collaboration MINEPAT-MINAS signée en juillet 2012, il est prévu et attendu que le MINAS crée dans chacune des 31 communes un service d'action social, puis y désigne un responsable qui aura un rôle prépondérant dans la mise en

œuvre du plan d'action communal en faveur des PP, en collaboration avec la plateforme communale mise en place à cet effet. Huit (08) enfants pygmées ont été inscrits au titre de l'année scolaire 2012-2013, soit 06 comme élèves Aide-Soignants, 01 élève Infirmier Diplômé d'Etat et 01 élève Instituteur de l'Enseignement Technique, dans les écoles de formation professionnelle. Les microprojets achevés ou en cours n'ont pas fait l'objet de déplacement involontaire des populations. Ils ont été tous soumis au formulaire socio-environnemental validé avec l'implication particulière des Délégués Départementaux du MINEPDED, comme convenu à l'atelier organisé à cet effet en 2010.

En ce qui concerne la mise en œuvre du PGDT, cette opération a été officiellement clôturée en mars 2012. A cette date, le bilan global de ce Projet affichait 125 PDL et 20 PDC actualisés ou élaborés pour servir d'outil de planification de la GDT au niveau local; 290 microprojets financés desquels 228 achevés permettant de mettre sous gestion durable plus de «70 000 hectares» de terres au profit de plus de «8300» ménages, 05 plans d'utilisation et de gestion durable des terres élaborés et mis en œuvre. De manière générale, comme mentionné dans le rapport d'achèvement de cette opération, les principaux indicateurs ont été atteints, à la satisfaction des bénéficiaires et des partenaires impliqués dans la mise en œuvre. Outre la capitalisation des acquis notamment dans la démarche revue d'élaboration des PCD et la reprise des activités en cours dans l'actif du PNDP, des actions de pérennisation des résultats de l'opération ont été amorcées, notamment la présentation des résultats dans les instances de décision (CNOP, COMES, etc.), la promotion et diffusion des supports produits (compendium de bonnes pratiques, documentaires, etc.), et devront se poursuivre en 2013.

Les activités stratégiques en perspective pour l'année 2013 sont: (i) la consolidation de la mise en œuvre des microprojets dans les 178 communes et la poursuite de l'actualisation des Plans Communaux de Développement dans les 151 communes de la phase 1, (ii) le suivi de 07 études à savoir l'audit technico-financier sur base d'échantillon; l'évaluation d'impact; l'évaluation par les bénéficiaires, l'évaluation environnementale du Programme, l'étude sur le volet agricole, l'étude sur l'évaluation des comités de gestion, l'étude sur le REDD+ « Réduction de la Déforestation et de la Dégradation », (iii) l'élaboration des plans d'aménagement de 88 communes, (iv) l'extension de l'opération pilote de réalisation du contrôle citoyen dans plusieurs autres communes, (v) l'organisation de deux missions importantes avec la Banque mondiale, dont l'une pour la formulation de la 3ème phase sous financement IDA et l'autre pour la supervision de la mise en œuvre du PNDP-II, (vi) l'organisation avec l'Agence Française de Développement d'un important atelier sous régional sur le développement local autour de l'expérience du PNDP, (vii) la poursuite des actions de pérennisation du PGDT, (viii) la poursuite du déploiement du logiciel Sim_ba dans de nouvelles communes et (ix) le lancement du Code Ethique du PNDP.

INTRODUCTION

LeProgramme National de Développement Participatif (PNDP) est un Programme multi-bailleurs sur une période de douze (12) années en trois phases de quatre (04) années chacune. En janvier 2010, il est entré dans sa deuxième phase. Au 31 décembre 2012, date de référence du présent rapport, le PNDP est rendu à la fin de la troisième année de sa deuxième phase sur financement IDA dont la clôture est prévue en novembre 2013.

Objectif du Programme

L'Objectif de Développement du PNDP pour la deuxième phase reste le même que celui de la première. Il s'agit d'améliorer l'accès aux services sociaux de base (Santé, éducation, eau et assainissement) dans les communes cibles et d'étendre l'appui au processus de décentralisation en cours dans les nouvelles régions

Financement

Les sources de financement de la 2^{ème} phase du PNDP par bailleurs sont : (i) le Gouvernement camerounais à travers le BIP, les fonds de la remise de la dette bilatérale et multilatérale ; (ii) la Banque mondiale à travers le Crédit IDA Cr-4593 CM ; (iii) les bénéficiaires qui contribuent en espèce et/ou en nature pour le financement de leurs microprojets. A ces financements s'ajoutent les montants résiduels du financement de la première phase par la KfW et le FEM.

Composantes

Les trois composantes du PNDP dans le cadre de sa deuxième phase sont : (i) *l'appui financier au développement local* qui est un fonds mis à la disposition des communes sous forme d'une allocation budgétaire prévu pour, entre autres, préparer les Plans Communaux de Développement, cofinancer des microprojets identifiés par le biais d'un diagnostic participatif, prendre en charge de manière dégressive deux agents communaux ; (ii) *l'appui aux communes dans le cadre de la décentralisation* dont l'objectif est de poursuivre l'amélioration du cadre législatif et réglementaire de la décentralisation et renforcer les capacités techniques et opérationnelles des communes, afin de leur permettre de s'ancrer de façon efficace dans la mouvance de la décentralisation ; (iii) *la coordination, la gestion, le suivi-évaluation et la communication*.

Plan de couverture

Au cours de la première phase, le PNDP a déployé ses actions dans 151 communes des 6 régions (l'Adamaoua, le Centre, l'Extrême Nord, le Nord, l'Ouest et le Sud). Avec la seconde phase, le Programme couvre désormais les 10 régions et compte déployer ses activités dans 329 communes.

Au 31 décembre 2012, le PNDP est rendu à la fin de la troisième année de sa deuxième phase sur financement IDA dont la clôture est prévue en novembre 2013. Le programme a fait face à un certain nombre de défis parmi lesquels : poursuivre la mise en œuvre des microprojets dans les communes disposant déjà des plans communaux de Développement (PCD) ; finaliser la validation des PCD déjà élaborés depuis 2011 et démarrer l'actualisation des PCD des communes de la première phase. Parallèlement, le Programme devait finaliser les études préparatoire de mise en œuvre du PNDP sur fonds C2D. Enfin le programme devait finaliser l'intervention de la coopération allemande dans la Région de l'Extrême-nord.

Le présent rapport retrace de manière détaillée les actions menées au cours de l'année 2012 aussi bien pour ce qui est de la mise en œuvre effective des activités de la deuxième phase que celles relatives à la capitalisation du Projet de Gestion Durable des Terres.

7

CHAPITRE I : MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES AU COURS DU SEMESTRE

1.1. Aperçu du cadre des résultats du Programme

Objectif de Développement du Programme. L'atteinte de cet objectif est mesuré par « le pourcentage (50%) des communes éligibles ayant déjà mise en œuvre les sous-projets qui ont amélioré leur taux de couverture de services sociaux de base d'au moins 5% dans l'un des quatre secteurs ci-après: la santé, l'éducation, l'approvisionnement en eau et assainissement ». L'évaluation interne faite par le PNDP situe cet indicateur à 42 communes ayant amélioré de plus de 5% leur taux de couverture dans les quatre secteurs visés, soit 45,6% des 92 communes cibles ayant déjà mis en œuvre un microprojet. L'étude en cours de lancement avec l'INS permettra de vérifier cette estimation. En effet, plus de 1000 microprojets sont en cours de mise en œuvre dans le cadre des allocations et 239 d'entre eux sont déjà achevés et fonctionnels à ce jour. Ces réalisations ont ainsi permis d'améliorer l'indicateur de développement du Programme. L'indicateur de l'objectif de développement est calculé sur la base de la population additionnelle ayant accès à des services sociaux de base de meilleure qualité. Ainsi les 239 microprojets ont permis d'avoir : 6360 élèves additionnels ayant un meilleur accès à l'éducation. Cette valeur est de 30060 si on prend en compte les 226 microprojets capitalisés de la phase 1 ; 49800 personnes ont un meilleur accès à l'eau potable sous allocation. Cette valeur est de 314700 si on prend en compte la capitalisation ; 45000 personnes ont un meilleur accès aux services de santé sous allocation. Cette valeur est de 83425 si on prend en compte la capitalisation.

Résultats intermédiaires. Les évolutions observées ici sont les suivants,

- (i) le nombre d'infrastructures mis en œuvre (salles de classe, piste rurales, centre de santé, etc.) qui a augmenté de 166 pour les points d'eau (hormis les 883 points d'eau capitalisés de la phase 1), 106 pour les salles de classe (hormis les 395 capitalisés de la phase 1), 15 pour les centres de santé (hormis les 21 capitalisés de la phase 1);
- (ii) Le nombre de nouveaux PCD élaborés qui est passé de 0 à 178. Le processus d'actualisation des 151 PCD de la phase 1 a démarré dans les 10 régions. Le recrutement des OAL d'accompagnement a été lancé en 2 vagues ;
- (iii) le nombre de nouveaux PCD mis en œuvre (élaboration des requêtes) qui se situe à date à 122;
- (iv) Le nombre de communes soutenues par le PNDP et prenant en compte les priorités des PCD dans leurs budget qui est de 178. En effet, la méthodologie d'élaboration des PCD qui débouche sur l'élaboration d'un Plan d'Investissement Annuel induit automatiquement une prise en compte des priorités des PCD dans les budgets communaux. En plus, le PNDP appuie les communes dans l'élaboration des PIA d'année en année, permettant ainsi de systématiser la prise en compte des priorités des PCD dans les budgets.
- (v) Le nombre de plan d'aménagement élaboré. L'approche du PNDP pour la réalisation de cette activité a été revue. Au stade actuel, 90 plans d'aménagement ont été élaborés. Ce qui correspond à un taux de réalisation de 90% par rapport à la valeur cible initiale. Toutefois, le PNDP a engagé l'extension de l'opération dans les 329 communes qu'il appuie. Les TDR pour la sélection d'un consultant pour l'élaboration des 88 nouveaux plans est en cours de finalisation à la CNC.

8

- (vi) S'agissant des aspects socio-environnementaux, l'intégralité des PCD et la totalité des microprojets mis en œuvre dans le cadre du PNDP 2 prennent systématiquement en compte les aspects socio-environnementaux. En vue de mieux promouvoir et pérenniser les actions en faveur des PP, une convention de collaboration MINEPAT-MINAS a été signée et prévoit la création, puis la désignation par le MINAS des responsables de service d'action social au niveau de toutes les 31 communes des trois régions concernées (Centre, Sud et Est).
- (vii)Sur le plan financier, le Programme a fourni ses rapports financiers à temps et les audits externes n'ont pas jusqu'ici fait de réserve majeure sur la gestion des fonds alloués.

1.2. Principales Réalisations par Composante

Composante 1 : Appui au Développement Local (Allocations)

Cette composante vise à contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques y compris l'accroissement de la productivité des ressources naturelles de base et à l'augmentation des revenus des populations dans les communes appuyées par le PNDP.

1.2.1.1. Rappel des prévisions

Pour l'année 2012, le Plan de Travail et Budget Annuel prévoyait au titre de cette composante :

- (i) le financement de 151 communes toutes anciennes sous forme d'allocations, (a) l'appui aux communes dans la sélection des OAL pour l'actualisation des plans de développement dans 151 communes de la phase 1; (b) la réalisation des études de faisabilité pour les microprojets identifiés dans les 178 plans, ainsi que dans les plans élaborés en fin de phase I et n'ayant pas encore bénéficié de microprojets, (c) l'approbation par les Conseils Municipaux Elargis aux Sectoriels (COMES) des PCD élaborés et des requêtes de financement des microprojets issues des études de faisabilité, (h) l'appui à la passation des marchés au niveau communal.
- (ii) **le financement des microprojets** en vue d'amorcer la mise en œuvre des PCD de la phase II.

Du point de vue temporel, il était attendu que les tranches d'allocations nécessaires pour ces activités soient virées au plus tard au 29 février 2012 afin de permettre la mise en œuvre de ces activités de manière progressive tout au long de l'année et de réceptionner les microprojets les plus avancés dès le 30 septembre 2012 et les moins avancés en fin d'année 2012.

L'état d'avancement des activités de la composante I au 31 décembre 2012 se présente ainsi qu'il suit :

1.2.1.2. Réalisations

1.2.1.2.1. Allocations de fonds aux communes

(i) Signature des conventions

Le processus de signature des conventions pour l'actualisation des PCD et la mise en œuvre des microprojets a été réalisé tout au long de l'exercice 2012. Au total, 151 nouvelles conventions ont été signées en 2012 pour l'actualisation des PCD.

<u>Tableau N° 2</u>: Situation des conventions 1^{ère} tranche signées d'année en année par région

Région	Nombre total de communes à couvrir par le PNDP	Nombre de convention signée en 2010	Nombre de convention signée en 2011	Nombre de convention signée en 2012	Nombre total de convention signée
Adamaoua	21	3	11	7	21
Centre	65	19	18	28	65
Est	31	4	27	0	31
Extrême Nord	47	24	23	0	47
Littoral	23	3	20	0	23
Nord	21	7	4	10	21
Nord-Ouest	31	7	24	0	31
Ouest	40	10	12	18	40
Sud	25	5	5	15	25
Sud-Ouest	25	6	19	0	25
TOTAL	329	88	163	78	329

(ii) Virement des allocations

Au cours des onze premiers mois de l'année 2012, les allocations de 78 communes ont été financées essentiellement par les fonds IDA. Avec le relèvement du niveau du compte spécial des allocations, le Programme a pu financer régulièrement les demandes d'allocation des communes. Toutefois, compte tenu de l'épuisement de la catégorie dédiée aux PCD, le PNDP a fait face à une tension pour les conventions d'actualisation des PCD. Avec l'arrivée des fonds C2D en fin d'année, les communes concernées ont pu être financées.

(iii) Appui aux communes pour la sélection des OAL

Le processus de sélection des OAL devant accompagner les communes dans l'actualisation de leurs PCD a été bouclé depuis le premier semestre pour 68 communes et le processus a été lancé et se poursuit pour 83 communes.

(iv)Élaboration des PCD

Le processus d'élaboration des 91 PCD démarré en 2011 a été finalisé au cours de cette année. Avec ce résultat la totalité des 178 nouvelles communes de la 2^{ème} phase disposent déjà d'un PCD.

La formation des formateurs des OAL devant accompagner la 1^{ère} vague de 68 communes dans l'actualisation de leurs PCD a eu lieu et la formation du personnel desdits OAL dans les régions se déroulera en janvier 2013. Le processus de sélection des OAL se poursuit pour les 83 autres communes où la constitution des listes restreintes est déjà bouclée.

<u>Tableau N° 3a</u> : Situation du processus d'élaboration des PCD phase 2

	PCD en 2011	PCD en 2012	TOTAL
AD	3	0	3
CE	19	0	19
EN	24	0	24
ES	4	27	31
LT	2	21	23
NO	7	0	7
NW	7	24	31
OU	10	0	10
SU	5	0	5
SW	6	19	25
TOTAL	87	91	178

<u>Tableau N° 3b</u>: Situation du processus d'actualisation des PDC phase 1

	Sélection OAL en cours	Formation des OAL	TOTAL
AD	6	12	18
CE	28	18	46
EN	11	12	23
NO	7	7	14
OU	18	12	30
SU	13	7	20
TOTAL	83	68	151

(v) Études de faisabilité

Au cours de cette année, plusieurs études de faisabilité des microprojets ont été élaborées sur la base des nouveaux PCD. Le tableau ci-dessous indique sur la base du potentiel disponible en termes de nouveaux microprojets, le niveau d'avancement des études de faisabilité dans les différentes régions :.

Tableau N°4: Niveau d'avancement des études de faisabilité

	Nb total MP identifiés	Nombre d'études non démarrées	Nombre d'étude en cours de réalisations	Nombre d'études finalisées	Nombre d'études approuvées par le COMES
ADAMAOUA	2	0	0	0	2
CENTRE	35	0	0	0	35
EXTREME NORD	371	18	141	212	0
OUEST	68	0	0	0	68
NORD	31	0	0	31	0
EST	350	0	35	0	315
LITTORAL	53	0	27	1	25
NORD OUEST	235	0	54	33	148
SUD	0	0	0	0	0
SUD OUEST	44	1	5	12	26
TOTAL	1189	19	262	289	619

Il en ressort que pour un potentiel de 1189 microprojets, 619 études ont été déjà approuvées par le COMES pourront être financés au premier trimestre 2013.

(vi) Recrutement et prise en charge des agents communaux

Situation des agents communaux phase I

Outre les 39 agents financiers recrutés au cours de la phase I, le PNDP a procédé en 2012 au remplacement des agents démissionnaires des communes ayant bénéficié de ce recrutement depuis 2010. A la fin de l'année 2012, la situation des communes en termes d'agents recruté est la suivante :

1

Tableau N°4: Agents communaux

		~-						~	~	~	
Région	AD	CE	EN	ES	LT	NO	NW	OU	SU	\mathbf{SW}	TOTAL
Agents financiers recrutés et en poste	18	29	38	31	19	16	0	21	11	25	208
Agents techniques recrutés et en poste											
	19	30	29	27	16	3	31	17	8	25	205
Agents financiers à recruter	3	36	9	0	4	5	31	19	14	0	121
Agents techniques à recruter	2	35	18	4	7	18	0	23	17	0	124

(vii) Appui à la passation des marchés au niveau communal

Au cours de l'année, le PNDP a poursuivi ses actions d'appui aux communes dans la passation des marchés aussi bien dans le processus de sélection des OAL que des agents communaux ayant désisté. Parallèlement deux conventions sont en cours de préparation avec l'ARMP, dont l'une porte sur la formation des commissions communales de passation des marchés et l'autre sur l'accompagnement du processus de passation des marchés au niveau communal. Le processus n'a pas pu être finalisé au troisième trimestre comme prévu, en raison des échanges avec la Banque mondiale pour s'accorder sur l'option à retenir dans le cadre de cette collaboration.

(viii) Signature des conventions de cofinancement de microprojets

Au cours de cet exercice, 107 conventions ont été signées pour la mise en œuvre des microprojets. Ces conventions concernent 1017 microprojets.

1.2.1.2.2. Mise en œuvre des microprojets

L'état de mise en œuvre des microprojets en 2012 se présente ainsi qu'il suit :

Capitalisation de la phase I. En plus des 689 microprojets que comptait le portefeuille du PNDP en fin de première phase, 297 nouveaux microprojets dont 174 en 2012 ont été financés au cours de la phase II, pour la consolidation des acquis. Ces microprojets concernent pour la plupart des mesures correctrices édictées par les conclusions de l'évaluation d'impact environnemental de la phase I, ainsi que les engagements formels de financement de microprojets pris par le Programme peu avant la fin de la phase I. La totalité des microprojets issus de la phase 1 a été achevée et sur les 297 financés en termes de capitalisation des acquis, 226 sont achevés, 51 en voie de l'être et 20 en cours de démarrage.

Mise en œuvre des microprojets dans le cadre des allocations. Dans le cadre des allocations, 1018 microprojets ont été financés en 2012. Avec les 17 microprojets déjà financés sous allocations en fin 2011, le nombre total de microprojets financés dans le cadre de la phase 2 est de 1034. De ces 1034 microprojets, 239 sont achevés, 394 en cours d'exécution et 401 au stade de la passation des marchés.

Hormis les microprojets réalisés à la phase I, le portefeuille du PNDP comprend de manière cumulée 1331 microprojets (1034 sous allocations et 297 issus de la capitalisation de la phase 1) dont 465 achevés, 445 en voie d'achèvement et 417 dans le circuit de la passation des marchés ou du virement des fonds.

Le tableau ci-dessous donne une vue synoptique des microprojets depuis le début de la phase 2.

.

	Etat actuel des Microprojets	icroprojets 2010			Etat actuel de	s Microprojets 2011	financés en	Etat actuel de	s Microprojets fi	nancés en 2012	TOTAL Phase 2		
	financés phase 1		Allocation	Total	Capitalisation	Allocation	Total	Capitalisation	Allocation	Total	Capitalisation	Allocation	Total
Nombre de microprojets (conventions déjà signées)	689	104	2	106	19	15	34	174	1 017	1 191	297	1 034	1 331
Non démarrées	-	1	-	1	-	-	-	19	401	416	20	401	417
En cours		13	-	13		8	8	38	386	425	51	394	445
Achevées	689	90	2	92	19	7	26	117	230	347	226	239	465
Montant de microprojets (conventions déjà signées)	14 586 802 542	2 839 072 830	129 151 899	1 987 037 450	2 250 043 956	438 259 864	902 841 122	1 334 473 249	8 902 733 720	10 237 206 969	6 423 590 035	9 470 823 484	15 894 413 519
Non démarrées	-	13 723 644	-	13 723 644	-	-	-	317 915 052	2 446 652 782		331 638 696	2 446 652 782	2 778 291 478
En cours		301 147 354	-	125 236 202		233 738 594	198 600 787	267 330 701	4 927 485 686	5 194 816 388	1 384 428 661	4 960 799 054	6 345 227 716
Achevées	14 586 802 542	2 524 201 832	129 151 899	2 116 836 104	2 250 043 956	204 521 270	659 241 992	749 227 496	1 528 469 251	2 277 696 747	4 707 522 678	2 018 373 304	6 725 895 982

La répartition des microprojets selon le niveau de mise en œuvre montre que seuls 35% des microprojets sont achevés. En effet, le démarrage des microprojets a été effectif à la fin du troisième trimestre pour la plupart..

Graphique 1 : Répartition selon le niveau global de mise en œuvre





Tableau N°7 : Etat de mise en œuvre des MP par région

Région	Non d	émarrés	}	En	cours		Ac	hevés		TC	TAL	
	Capitalis ation	-		Capitalis ation	alloca tion	Tot al	Capitalis ation	alloca tion	Tot al	Capitalis ation	alloca tion	Tot al
ADAMA OUA		39	39		19	19	18	58	76	18	116	134
CENTRE	20	181	201	32	78	110	114	2	116	166	261	427
EXTRE ME												
NORD	-	10	10	18	-	18	57	-	57	75	10	85
OUEST	-	2	2	-	51	51	9	25	34	9	82	91
NORD		4	4		37	37	20	86	106	20	127	147
EST		53	53		25	25		14	14		92	92
LITTOR AL		104	104		41	41		7	7		152	152
NORD OUEST		0	0		45	45		16	16		61	61
SUD	0	4	4	1	61	62	8	24	32	9	89	98
SUD OUEST		0	0		38	38		7	7		45	45
TOTAL	20	397	417	51	395	446	226	239	465	297	1035	133 2

Pour chacune de ces régions, un plan d'action détaillé a été élaboré au cours de l'atelier national de consolidation du PTBA 2013, en vue de l'achèvement de ces microprojets dans les délais contractuels. Au 31 décembre 2012, l'état d'avancement des microprojets de la phase 2 peut être résumé par le graphique ci-dessous :




1. Distribution des microprojets par secteur

<u>Tableau N°9</u>: répartition du nombre des MP par secteur et par région

secteur	AD	CE	EN	ES	LT	NO	NW	OU	SU	SW	Total
Agriculture					3						3
Eau et assainissement	67	197		69	87	54	23	48	69	20	634
Education	32	20		17	28	58	25	20	4	20	224
Electrification	2	16	10	2	5	3	3	3	4		48
Elevage	1				1						2
GRN					1						1
IDE	3	11		2	19	7	5	1	3		51
Promotion de la femme	1										1
Santé	1	2		2	3		2	1	9	2	22
Sport et loisirs	1	5			1	1		5			13
Transport	8	10			4	4	3	4		2	35
Total	116	261	10	92	152	127	61	82	89	44	1034

Il découle de ce tableau que l'eau et assainissement est le secteur le plus sollicité, suivi de l'éducation, des infrastructures de développement économique (IDE), des transports, de l'électrification et de la santé. Les secteurs marginaux restent la gestion des ressources naturelles, la promotion de la femme et le sport et loisirs.



1.2.2. Composante 2 : Appui aux Communes dans le cadre de la Décentralisation

Cette composante vise à renforcer les capacités de l'institution communale dans le processus de décentralisation à travers l'amélioration du cadre légal et réglementaire. Elle vise également le renforcement des capacités des communes et d'autres acteurs locaux tels que les Organismes d'Appui Local (OAL), les équipes pluridisciplinaires et les prestataires de services, afin qu'ils puissent promouvoir efficacement le développement local.

Pour l'année 2012, le Plan de Travail et Budget Annuel prévoyait : (i) Le déploiement à titre pilote d'une solution informatique dans 50 communes pour la gestion comptable et financière, conformément au nouveau plan sectoriel comptable des communes; (ii) la formation des maitres d'ouvrage et membres des commissions de passation des marchés des communes, en collaboration avec l'ARMP exclusivement dans les nouvelles communes; (iii) l'appui au MINEPAT et au MINATD en matière de planification et de décentralisation; (iv) l'équipement de 141 communes en matériels de cartographie ; (iv) les formations spécifiques à l'intention du personnel communal et des élus locaux en collaboration avec le CEFAM et en partenariat avec le PADDL/GIZ le FEICOM; (v) les formations des agents communaux et des comité de gestion des ouvrages des communes ; (vi) la finalisation des plans d'aménagement dans les 87 communes 2010 et l'amorce du processus pour les 91 communes 2011; (vii) l'appui aux sectoriels dans leurs rôles d'accompagnement des communes pour la mise en œuvre des actions de développement.

(i) Mise en application du nouveau plan comptable sectoriel

Lors de la première phase, le Programme a finalisé une étude qui a permis de définir le cahier des charges de l'informatisation de la gestion financière et comptable des communes dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau plan sectoriel comptable. Suite à l'évaluation satisfaisante du logiciel SIM_BA par une équipe interministérielle conduite par la CNC à la communauté urbaine de Douala où ce logiciel est installé, le Programme s'est engagé à déployer à titre pilote le logiciel dans 50 communes pour l'année 2012. Au cours du premier trimestre, des échanges avec Afroleadership (partenaire de l'AIMF au Cameroun) ont permis d'élaborer un calendrier de mise en œuvre de cette opération. Conformément à ce calendrier, une convention a été signée entre l'AIMF et le PNDP le 04 juillet 2012 et un plan d'exécution de cette activité a été élaboré. Au cours du 4ème trimestre, Sim_ba a été installé dans 45 communes sur les 50 prévues et le processus sera finalisé dans 5 communes du Nord Ouest au mois de janvier 2013. A la suite de cette première expérience, une évaluation de l'opération permettra de préparer le déploiement dans 100 nouvelles communes en 2013.

(ii) Formation des membres des commissions de passation des marchés

Les commissions communales de passation des marchés placées auprès des 90 communes restants des nouvelles régions ont été formées au cours du premier semestre, sur le Guide simplifié élaboré à l'intention des acteurs intervenant dans le processus de la passation des marchés et de l'exécution des contrats par les maîtres d'ouvrage. Il est prévu que cette formation soit complétée en 2013 par des modules sur le Code des marchés publics camerounais qui seront dispensés par l'ARMP.

Au cours de cette année, les formations du personnel et des élus au niveau national n'ont pas pu être réalisées, en raison des difficultés liées au processus d'élaboration des conventions y afférentes.. En effet, le projet de convention élaboré en 2011 et soumis à l'appréciation de la Banque mondiale en vue du renforcement des capacités des Commissions Communales de Passation des Marchés (CCPM) et le suivi des marchés passés dans le cadre du PNDP n'a pas pu être finalisé avec la création d'un Ministère spécialement chargé de la passation des marchés publics pour les montants supérieurs à 50 millions. Avec ce nouveau ministère, les missions de l'ARMP ont été redéfinies, bien que cette dernière garde toutefois des prérogatives de renforcement des capacités des acteurs en matière de passation des marchés. Le 20 novembre 2012, le MINEPAT a convoqué une séance de travail visant à échanger sur les dispositions à prendre de part et d'autres pour diligenter le processus de passation des marchés, assurer la bonne exécution des marchés. Cette séance de travail a débouché sur des recommandations qui ont été consignées dans un projet de convention à signer par le MINEPAT et le MINMAP dans le cadre de la mise en œuvre du PNDP.

(iii) Formations spécifiques à l'intention du personnel communal et autres acteurs

Le PNDP a toutefois accompagné les COMES à travers plusieurs formations dans le cadre de la mise en œuvre des activités avec le PNDP.

Au cours de cette année, le PNDP a procédé, tous les trimestres, à la formation des receveurs municipaux et des agents financiers recrutés par les communes avec l'appui du PNDP. Ces formations se sont déroulées en région et ont précédé la consolidation des bases comptables du programme.

(iv)Equipement des communes (matériels informatiques, GPS et motos)

Pour l'année 2012, le plan de travail du PNDP prévoyait l'acquisition des ordinateurs complets pour 90 communes, des GPS pour 178 communes et 100 motos. Au total, 200 GPS ont été acquis pour les communes. Le processus d'acquisition des ordinateurs initié par le PNDP a été transféré au Ministère des Marchés Publics suite à la création de ce ministère.

44 motos ont été acquises et distribuées aux communes au cours d'une cérémonie le 23 novembre 2012 à la CNC. Avec cette dernière acquisition, le nombre de motos déjà acquises pour les communes sera de 59. Le processus de marché a été engagé avec UNOPS pour l'acquisition de 150 nouvelles motos.

1.2.3. Composante 3: Coordination, Gestion, Suivi Evaluation, Communication

Cette composante permet de coordonner et de faciliter la mise en œuvre du Programme à travers : (a) la coordination des partenaires institutionnels afin d'assurer un appui efficace aux communes dans le développement local ; (b) la gestion administrative, technique et financière du Programme; (c) les arrangements contractuels efficaces entre les communes, les ministères sectoriels et les prestataires de services (les opérateurs économiques, les ONG), y compris l'acquisition du matériel et des équipements nécessaires pour la mise en œuvre du Programme; (d) le suivi et l'évaluation de la performance et des impacts économiques, environnementaux, et sociaux du Programme (y compris le développement d'outils de suivi pour mesurer le degré de satisfaction des populations en rapport avec les services fournis par les communes); (e) le développement d'activités de communication pour vulgariser les objectifs du Programme ainsi que les principaux résultats.

1.2.3.1. Coordination

- Coordination avec la tutelle

La coordination avec la tutelle a été effective au cours de l'année à travers les notes de présentation des activités du Programme à la tutelle et des comptes rendus des situations précises. Le PNDP a également pris part aux réunions périodiques de suivi des activités aussi bien au niveau du Secrétariat Général du MINEPAT qu'au niveau de la Division des Infrastructures et d'Appui au Développement Local et régional qui assure la supervision technique de la mise en œuvre du Programme.

- Coordination avec les ministères sectoriels et autres partenaires

Le Programme a entamé le processus de signature des conventions cadre avec les ministères sectoriels et les contrats programmes dans le cadre de la phase 2. Le Programme a poursuivi le processus d'élaboration des conventions cadre avec les ministères sectoriels et les contrats programmes pour la phase 2. Au cours de 2012, seuls 9 ministères ont signés une convention avec le MINEPAT pour la mise en œuvre du PNDP, il s'agit du MINEE, MINESEC, MINATD, MINCOMMERCE, MINAS, MINEPIA, MINRESI, MINPMEESA et du MINFOF. Les autres ministères ont été relancés et leur réaction reste attendue. Les SG des ministères concernés ont été sensibilisés à cet effet, au cours du dernier CNOP..

S'agissant de la convention avec le FEICOM, les clauses et les modalités de la collaboration ont été finalisées au cours du premier semestre 2012 et la signature de la convention a été effective le 01 novembre 2012.Un comité de suivi de la mise en œuvre de cette convention a également été mis en place.

- Coordination interne

Au titre de la coordination interne, les réunions de coordination ont été régulières tant au niveau régional que national. Les différentes missions de terrain, ainsi que des ateliers ont également permis de coordonner les activités du Programme. Deux commissions ont été mises en place au niveau national dont l'une pour les aspects techniques et l'autre pour les questions de gestion, en vue d'améliorer le suivi et la mise en œuvre des activités. Toutefois, celles-ci n'ont pas fonctionné régulièrement à cause d'une grande mobilité du personnel appelé à superviser les activités sur le terrain.

- Coordination avec les partenaires techniques et financiers

Des réunions de coordination ont été instaurées tous les mois entre l'équipe de la CNC et les partenaires (Banque mondiale et AFD) pour le suivi des principaux dossiers du Programme et la mise en œuvre des recommandations des différentes missions.

1.2.3.2. Gestion administrative

Le personnel du Programme s'est stabilisé à 154 dont 41 à la CNC et 113 dans les régions. Au cours du trimestre, le Coordonnateur régional et le Cadre Chargé des Infrastructures ont démissionné. Le Programme a également été frappé par le décès du RRFDC du Sud. Au stade actuel, en attendant les instructions de la hiérarchie en rapport avec les conclusions de l'évaluation du personnel, 05 postes sont vacants. Il s'agit : des postes de Coordonnateurs du Centre et du Sud ; du formateur du Sud, des Cadres Chargé des Infrastructures du Nord-Ouest et du Centre. Au cours du mois de décembre 2012, le Coordonnateur National à travers des notes de service a réorganisé le travail dans la Cellule régionale du Centre. Suite à ces notes, le Ministre a instruit au Coordonnateur de procéder à une évaluation trimestrielle des cadres responsabilisés dans la région du Centre. Par ailleurs, le Coordonnateur Technique chargé des Infrastructures est indisponible pour raison de santé depuis plusieurs mois déjà.

Ayant démarré au troisième trimestre 2011, l'évaluation du personnel n'a été finalisée qu'au deuxième trimestre 2012, puis transmise à la tutelle du Programme.

1.2.3.3. Gestion financière

		Fina	ncement de l'exe	ercice 2012			
Sources de financement RUBRIQUES	IDA	KFW	Bénéficiaires	C2D II	ЕТАТ	Total	Poids des rubrique
BUDGET	9 874 164 274	401 955 449	1 027 187 746	11 814 000 000	4 208 504 741	27 325 812 210	100%
MOBILISATION	9 094 616 988	423 654 690	328 779 282	3 528 523 812	1 268 796 667	14 644 371 439	54%
DECAISSEMENTS	7 346 247 831	375 139 740	328 779 282	184 492 867	1 253 735 428	9 488 395 148	35%
Taux de mobilisation du Budget	92%	105%	32%	30%	30%	54%	
Taux de décaissement des fonds mobilisés	81%	89%	100%	5%	99%	65%	
Sources de financement COMPOSANTES	IDA	KFW	Bénéficiaires	С2D II	ETAT	Total	Poids des composa ntes
APPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL	4 902 382 715	221 679 249	328 779 282		30 860 000	5 483 701 246	58%
APPUI AUX COMMUNES DANS LE CADRE DE LA DECENTRALISATION	295 177 745	26 592 075			206 966 677	528 736 497	6%
COORDINATION, GESTION, SUIVI EVALUATION ET COMMUNICATION	2 148 687 371	126 868 416		184 492 867	1 015 908 751	3 475 957 405	37%
	·		0%				
TOTAL	7 346 247 831	375 139 740	328 779 282	184 492 867	1 253 735 428	9 488 395 148	100%
Poids des sources de Financement	77%	4%	3%	2%	13%	100%	

Sur le plan financier, au titre de l'exercice 2012, sur un budget de FCFA 27 325 812 210, seul un montant de FCFA 14 644 371 439 a été mobilisé, soit 54% du budget. En effet, sur montant prévisionnel de l'ordre de 12 milliards attendu du C2D, seuls 3,5 milliards ont été mobilisés en décembre 2012. Par ailleurs sur un montant de l'ordre de 4,2 milliards attendus des fonds de contrepartie, seuls 1,269 milliard FCFA ont été mobilisés. S'agissant des autres bailleurs (IDA, KfW, bénéficiaires) la mobilisation s'est faite de manière satisfaisante. Le taux d'exécution budgétaire, sur la base du montant mobilisé est de 65%.

Du point de vue des composantes, le financement de la composante A « Appui au Développement Local » a représenté 58% du budget décaissé contre 6% pour la composante B « Appui aux communes dans le cadre de la décentralisation » et 37% pour la composante C « Coordination, Gestion, Suivi Evaluation et Communication ».

Le poids de la composante A aurait du être beaucoup plus important n'eussent été les retards de traitement dans les banques qui ont, notamment en ce qui concerne les fonds C2D, repoussé le décaissement de plus d'un milliard de Francs CFA en Janvier 2013. Il est important de noter que les fonds IDA, qui ont représenté 77% des décaissements du Programme en 2012, sont en fin de cycle car la date de clôture de ce financement est fixée à Novembre 2013.

1.2.3.4. Passation des marchés

Au cours de l'année, la commission spéciale de passation des marchés a régulièrement fonctionné et plusieurs marchés ont été passés comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Bailleurs	Bailleurs IDA		ETAT C2D		ETAT BIP		GEF		KFW		TOTAL	
Types de marchés	Nbre	Montant	Nbre	Montant	Nbre	Montant	Nbre	Montant	Nbre	Montant	Nbre	MONTANT
TRAVAUX	1	3 890 674	2	3 430 860	6	182 546 810	-	-	-	-	9	189 868 344
FOURNITURE	24	201 834 718	-	-	76	470 394 481	5	19 026 659	5	9 675 261	110	700 931 119
CONSULTANT	1	3 850 000	-	-	8	41 752 817	-	-	2	59 555 581	11	105 158 398
TOTAL	26	209 575 392	2	3 430 860	90	694 694 108	5	19 026 659	7	69 230 842	130	995 957 861

1.2.3.5. Suivi Evaluation

• Evaluation / Audit technique/enquêtes

Audit technico-financier

Cette étude qui devrait avoir une périodicité annuelle a connu un sérieux retard dû à la sélection du consultant. En effet, le processus de passation des marchés de cette étude s'est butté à de nombreuses difficultés qui portaient notamment sur la consistance des travaux et les offres des prestataires. Au vu de l'offre financière élevée du Cabinet adjudicataire de cette étude, il a été convenu qu'une séance de négociation soit organisée. A cet effet, une concertation a eu lieu avec la Banque mondiale pour s'accorder sur les conditions de négociation avant de rencontrer le prestataire. Rendu à la fin de l'année, les négociations avec le prestataire ont abouti et la Banque mondiale a été saisie pour donner sa non objection sur le PV de négociation. Avec cette évolution, la signature du contrat et le démarrage des travaux pourra intervenir en janvier 2013.

Evaluation d'impact du PNDP

Afin, de permettre au Gouvernement et ses partenaires techniques et financiers de se faire une opinion sur l'impact de la mise en œuvre du Programme, il est prévu de réaliser une évaluation d'impact de la mise en œuvre du Programme. A cet effet, les termes de référence ont été élaborés au cours du 4ème trimestre 2012 et obtenu la non objection des partenaires techniques et financiers. Des séances de travail avec les services compétents de l'Institut National de la Statistique (INS) avec lesquels une étude similaire a été réalisée au cours de la 1ère phase, a permis de s'accorder sur les résultats attendus, la méthodologie et les moyens financiers à mobiliser pour réaliser cette étude. A la fin de ces échanges, le projet de convention a été soumis aux différents partenaires pour avis.

A ce jour, la KfW a donné un avis favorable pour ce qui est de l'évaluation spécifique de son intervention à l'Extrême-nord et la convention est en cours de signature.

Cette première convention sera suivie d'une deuxième qui est en cours de finalisation et portant sur l'évaluation d'impact de la mise en œuvre du PNDP II dans les 10 régions

d'intervention, tous financements confondus.

Evaluation de la satisfaction des bénéficiaires

Par ailleurs, les TDR d'une évaluation par les bénéficiaires pour permettre d'avoir une appréciation de la satisfaction des principaux bénéficiaires des différents services fournis du PNDP ont été élaborés et échangés avec la Banque mondiale qui a donné son avis favorable. La sélection du consultant est en cours.

Contrôle citoyen

Au cours du 1^{er} semestre, les rapports de cette opération démarrée en 2011 ont été finalisés pour chacune des 10 communes pilotes. Pour l'année 2012, il était prévu que l'opération se déroule dans 20 nouvelles communes. Avec l'expérience de l'année 2011 et la perspective de la pérennisation d'un tel mécanisme dans les communes, une évaluation de l'opération a permis de proposer une méthodologie qui prenne en compte les leçons tirées de la phase pilote. Parallèlement, des réflexions avec d'autres partenaires notamment l'Institut de la Banque Mondiale (WBI) qui a réalisé une opération en RDC dans le domaine de la participation citoyenne à travers l'utilisation des TIC, permettra d'enrichir la nouvelle méthodologie. Dans cette optique, les TDR d'un consultant pour l'élaboration d'une application qui permettra de produire de manière automatique les résultats de l'enquête ont été élaborés.

Situation de référence

Cette étude qui visait initialement à établir la situation de référence des principaux indicateurs du PNDP 2 a été révisée et orientée vers la mise à disposition de chaque commune d'une base de données de référence qui s'appuie sur les diagnostics conduits lors du processus d'élaboration des PCD. Les données ainsi structurées permettront d'établir des situations de base à différents niveaux de mise en œuvre du Programme (communal, régional et national). La prestation, qui a démarré au troisième trimestre 2011, a connu un certain retard dans son exécution. De nombreux échanges ont eu lieu avec le consultant sur les données d'entrée de la prestation (les données de référence des communes collectées lors de l'élaboration des PCD) et une séance de présentation de la première maquette a été faite à la CNC le 05 mars 2012. La version provisoire de la base de données a été restituée au cours d'un atelier qui a eu lieu du 10 au 15 septembre 2012. La version finale du rapport a été déposée par consultant et la base de données reste attendue.

• Fonctionnement SGI / SIG

Le principal acquis en termes de mise à jour du SGI reste la révision des plans (Comptable, Financier, analytique, budgétaire) de la deuxième phase. Ces plans ont été saisis dans les logiciels, ainsi que les budgets. Il est par ailleurs prévu la conception d'un logiciel intégré avec une seule interface et adapté aux évolutions de la phase 2. Les négociations avec le cabinet TOMATE et les échanges avec la Banque mondiale n'ont pas été concluantes. Des termes de référence assortis d'un budget pour le recrutement d'un consultant ont été élaborés et soumis à l'approbation de la Banque mondiale qui les a approuvés. Le processus de sélection est en cours.

Avec ces difficultés de mise à jour du SGI, le suivi technico-financier des activités a été fait au cours de 2012 sur la base des versions précédentes des logiciels TOMATE. Les bases Tompro ont été régulièrement mises à jour et consolidées au cours des ateliers regroupant les comptables du Programme. Les données géo-référencées des nouveaux investissements du Programme ont été régulièrement collectées. Les données du suivi évaluation sont saisies à l'aide des logiciels Tecpro et Tomprojet de la phase 1. Les limites de l'interface entre les logiciels comptables et du suivi évaluation n'ont pas permis un rapprochement aisé des données financières et celles des réalisations techniques. Par ailleurs, la gestion des allocations

reste difficile avec ces logiciels qui ne l'ont pas intégré.

1.2.3.6. Ateliers et formations des personnels et autres partenaires du Programme

Le tableau ci-dessous présente les ateliers, formations, stages et voyages d'échanges auxquels ont pris part les acteurs du programme dans le cadre du renforcement des capacités de ces acteurs.

<u>Tableau N° 16</u>: Formations, stages et voyages d'échanges effectués sur la période

Intitulé	Cibles	Lieu
Africités	CNC, CRC	Dakar
Atelier de consolidation comptable des bases de données (4 ateliers)	Comptables	Limbé,
		KyeOssi
Atelier de formation des formateurs des agents communaux pour la formation des	Formateurs	Yagoua
COGES		
Atelier de préparation de la mise en œuvre du PTBA 2013	Toutes les unités du	Kribi
	Programme	
Atelier des CCI pour l'élaboration des référentiels des coûts des ouvrages	Cadres chargés des	KyeOssi
	infrastructures	
Atelier de révision des contrats du personnel	CAF, CPM, chefs de	Kribi
	Cellule CNC	
Ateliers d'harmonisation des PIA des communes en vue du financement des	CNC, CCI, CASE,	Kribi
microprojets 2012	RFDC	
Atelier de réflexions sur les termes de références des études de faisabilité	CCI, CASE, RFDC	Kribi
Atelier de formation des formateurs des Agents communaux pour la mise en place	Formateurs	Kousseri
et l'opérationnalisation des comités de gestion		
Voyage d'échange au Mali	CNC, CRC	Mali
Atelier sur l'intégration des changements climatiques selon l'approche « climate	PNDP, Ministères	Yaoundé
proofing » dans les outils de planification du développement	sectoriels, GIZ	
Atelier d'intégration et d'analyse de la vulnérabilité au Changement climatique	PNDP, Ministères	Maroua
dans la perspective de leur intégration dans les PCD	sectoriels, GIZ	

1.2.3.7. Communication

Les actions de communication ont concerné : les plans de communication, la mise à jour du site Internet, la promotion des PCD, le projet de mise en place de 15 radios communautaires, les conventions avec les radios rurales et la couverture médiatique des activités du Programme.

Le site Internet du PNDP conçu et mis en ligne a été régulièrement animé par la CNC avec la contribution des équipes régionales. Au cours de cette année, l'administration du site a été rétrocédée au PNDP par le prestataire.

Des contrats ont été signés entre les Cellules régionales et les radios rurales présentent dans leurs localités. Ces contrats permettent aux communes de préparer et diffuser des programmes relatifs aux actions de développement de leurs localités. Ainsi, plusieurs programmes radiophoniques sur le développement local sont régulièrement produits au niveau régional et diffusés dans les radios partenaires des communes.

Le programme a continué de suivre l'opération visant à proposer un outil de financement du DSCE et des PCD à travers la mobilisation de ressources non génératrices d'endettement. La plateforme informatique intégrée, objet de cette prestation exécutée par le groupe Hopefinance, a été livrée et officiellement lancée le 22 novembre 2012 suite à la réception en date du 06 septembre 2012 de ladite prestation par la Commission de Suivi et de Recette technique mise en place pour ce marché par le maitre d'Ouvrage délégué et qui comprend des représentants du MINEPAT, du PNDP, mais également ceux du CENADI et de l'ANTIC. Les prochaines étapes de ce projet sont : (i) Le transfert de l'administration de la plateforme au MINEPAT; (ii) l'extension de la plateforme à d'autres services et (iii) son exploitation

générale.

Projet de mise en place de radios communautaires

Le PNDP met également en œuvre un projet d'appui à 40 radios communautaires existantes et de création de 15 nouvelles radios communales d'un montant d'environ 900 millions à financer sur fonds C2D. Le processus de passation des marchés pour l'acquisition des équipements radiophoniques liés à cette opération est en cours à la CNC. Un appel à manifestation d'intérêt visant à sélectionner les communes qui seront bénéficiaires sur une base compétitive a été préparé et soumis à l'appréciation de l'AFD.

1.2.3.8. Aspects socio-environnementaux

- Plan de développement des peuples pygmées

Au cours de l'année 2012, les actions de capitalisation en faveur des peuples pygmées se sont poursuivies dans les 09 communes concernées de la phase 1, permettant ainsi d'améliorer le cadre de résultats. En cohérence avec les résultats attendus en phase 2, le plan de développement des peuples pygmées a été décliné à l'échelle de chacune des 31 communes concernées de 03 régions du Cameroun (Centre, Sud et Est), à l'occasion du processus d'élaboration des PCD. Sur la base du diagnostic réalisé au niveau des villages concernés, ce plan couvre et planifie les besoins identifiés au minimum dans les domaines de la citoyenneté, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, du dialogue intercommunautaire et sécurisation foncière. En vertu de la convention de collaboration MINEPAT-MINAS signée en juillet 2012, il est prévu et attendu que le MINAS créée d'abord un service d'action sociale, puis y désigne un responsable qui aura un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du plan d'action communal en faveur des PP, en collaboration avec la plate forme communale mise en place à cet effet. Malgré le retard accusé pour le démarrage effectif, ce dispositif permettra d'améliorer la visibilité et de mieux pérenniser les actions en faveur des PP. D'un montant total de près de 800 millions FCFA pour les PP des 31 communes, les conventions de financement des plans d'actions ont déjà été signées avec les 11 communes de la région du Sud, rapprochant ainsi les fonds des bénéficiaires directs.

Par ailleurs, en collaboration avec les services locaux du MINAS, le PNDP a identifié, facilité l'inscription et assuré la prise en charge au titre de l'exercice 2012-2013, de 07 enfants pygmées dans les écoles de formation professionnelle, soit 03 comme élèves aide-soignants à Ebolowa, 01 élève maître de l'enseignement technique à l'ENIET de Soa, et 02 comme élèves aide-soignants et 01 élève infirmier à Bertoua. Ces enfants sont régulièrement suivis et les résultats partiels sont encourageants.

- Plan de déplacement involontaire et de réinstallation

Tous les microprojets achevés ou en cours n'ont pas fait l'objet de déplacement involontaire des populations. Les différents sites d'implantation ont fait l'objet d'une donation de l'utilisateur reconnu dans la localité. Les actes de donation ont été joints à la requête, et malgré le peu d'engouement enregistré, les maires ont été encouragés à poursuivre le processus de sécurisation de ces sites.

- Aspects environnementaux

La prise en compte des aspects socio-environnementaux a été systématique aussi bien dans les PCD que dans les microprojets. Au niveau des PCD, à la faveur du processus de révision de la démarche méthodologique, les aspects socio-environnementaux ont été mieux précisés et

suivis par les cadres chargés de ces aspects dans chacune des 10 régions. En particulier, depuis septembre, la démarche a été améliorée pour intégrer les aspects liés au changement climatique aussi bien dans la dimension « adaptation » permettant de capitaliser les acquis du PGDT que « atténuation » en prélude au processus REDD. Les TDR pour l'étude en vue du déploiement des projets REDD proposés par l'AFD ont été finalisés et publiés. Le consultant sera recruté au cours du premier semestre 2013. Il convient de relever que la mise en œuvre effective des projets dit « environnementaux » reste limitée en raison de l'insuffisance de mesures incitatives pour les maîtres d'ouvrage, plus intéressés par les projets à résultats immédiats d'une part, et l'absence de quota ou de guichet de financement spécifique à ce type de projet.

S'agissant des microprojets achevés ou en cours, ils ont été tous soumis au formulaire socioenvironnemental validé avec l'implication particulière des Délégués départementaux du MINEPDED, comme convenu à l'atelier organisé à cet effet en 2010. Les principaux enjeux environnementaux varient d'une région à l'autre. Le référentiel des coûts des ouvrages a été révisé et les aspects socio-environnementaux ayant un coût y ont été intégrés. La mise en œuvre des microprojets n'a démarré pour l'essentiel qu'à la fin du troisième trimestre, ne donnant pas une masse critique de microprojets permettant de déclencher une évaluation environnementale pertinente. Toutefois, les termes de référence pour cette activité sont en cours de finalisation, et seront transmis à la Banque avant la fin du mois de janvier 2013.

1.2.4. Capitalisation du Projet de Gestion Durable des Terres

Tous les microprojets (mp) non terminés à la clôture du PGDT ont été reversés dans le PNDP pour leur achèvement. Un plan d'action est en cours de mise en œuvre pour que tous les mp soient achevés avant la fin du mois de juin 2013, portant ainsi le nombre total de mp réalisés à 290, soit 57 au niveau communal et 233 au niveau communautaire. En particulier, le tronçon de couloir traversant l'espace communal de Pitoa du Projet de circulation du bétail dans la région du Nord sera réalisé, donnant ainsi des arguments supplémentaires pour la finalisation du montage et de la mise en œuvre de cette importante opération d'importance sous-régionale, d'autant que le Code pastoral national en cours d'élaboration sera à un niveau très avancé. A la demande du Premier Ministre, les membres de la Commission Nationale Consultative pour l'Environnement et le Développement Durable sont en cours de désignation..

Les autres actions en faveur de la pérennisation des résultats du PGDT se font à plusieurs niveaux. Les résultats et acquis ont été présentés en août 2012 au CNOP, et seront renouvelés lors de la prochaine session pour une meilleure appropriation et intégration. Une campagne de médiatisation et de diffusion des principaux supports produits (documentaires, compendium de bonnes pratiques, etc.) est en cours de finalisation d'autant que le stock de supports disponible est épuisé. Dans cette perspective, des médias ont été saisis, ainsi que des professionnels pour améliorer la capitalisation et la diffusion des acquis, y compris dans des sites internet spécialisés.

Sur le plan structurel, quelques acquis du PGDT sont déjà internalisés depuis 2010 dans la démarche d'actualisation/d'élaboration du PCD, mettant en relief les aspects liés à la dégradation des terres notamment à travers des outils spécifiques: unités de paysage, matrice de diagnostic de ressources naturelles, projet de plan d'utilisation et de gestion des terres, etc. Par ailleurs, depuis septembre dernier cette démarche s'est enrichie par l'intégration du changement climatique avec la participation des partenaires tels la GIZ, et faisant appel à des mesures d'adaptation dont plusieurs se confondent à des microprojets GDT notamment dans le volet agricole et forestier. Aussi, il est fortement envisagé que l'intégration du volet agricole à travers les fonds C2D tire avantage de ces acquis. De même, ces acquis seront mis à contribution dans le cadre du Projet GEF en cours d'instruction par la FAO au profit de

l'Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCAM), sous la conduite du CTFC. Enfin, un travail permanent de sensibilisation des Maires (y compris avec l'ANAFOR avec qui le PNDP a signé une convention de collaboration) est en cours pour les inciter à choisir et mettre en œuvre en priorité les projets GRN.

CHAPITRE II: ACTIVITES EN PERSPECTIVE

2.1. Au niveau National

2.1.1. Composante 1

- Supervision de l'actualisation des PCD des 151communes de la phase 1;
- Supervision de la réalisation des études de faisabilité ;
- Supervision de l'exécution des microprojets des allocations.

2.1.2. Composante 2

- Acquisition des équipements (ordinateurs et motos) pour les communes ;
- Suivi de l'élaboration des plans d'aménagement au niveau communal ;
- Poursuite des actions pour l'informatisation des communes ;
- Réalisation du scorecard dans de nouvelles communes.

2.1.3. Composante 3

- Mise en œuvre de la convention de collaboration avec le FEICOM;
- Suivi de la signature des conventions cadre de collaboration avec les ministères sectoriels ;
- Réception de l'étude sur la situation de référence ;
- Arrêté des comptes 2012;
- Organisation du 13^{ème} CNOP;
- Préparation de la mission de supervision des partenaires ;
- Suivi des études d'évaluation d'impact et par les bénéficiaires ;
- Suivi des activités relatives à la clôture du don KfW;
- Suivi de l'évaluation environnementale du PNDP
- Réunions de coordination.

PGDT

- Poursuite des actions de pérennisation des résultats du PGDT

2.2. Au niveau régional

2.2.1. *Composante 1*

- Finalisation de l'élaboration, approbation et validation des PCD;
- Suivi de l'élaboration et la validation des études de faisabilité
- Suivi de la sélection des prestataires pour la réalisation des microprojets ;
- Contrôle de l'exécution des microprojets ;
- Prise en charge des agents communaux (financier et technique) I.

2.2.2. *Composante 2*

- Elaboration des plans communaux d'aménagement ;
- Formation/ recyclage COMES;
- Autres formations sectoriels.

2.2.3. *Composante 3*

- Réunion de concertation avec les sectoriels ;
- Réunions coordination des unités de gestion ;
- Assistance à l'archivage et au classement ;
- Appui à la mise en place et à l'opérationnalisation des mécanismes de communication au niveau communal ;

CHAPITRE III: PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES

3.1. *PNDP*

N°	DIFFICULTES RENCONTREES	SOLUTIONS ENVISAGEES
1	Difficultés d'adaptation des OAL à la nouvelle méthodologie d'élaboration des PCD	Le canevas de plans complété par des tableaux de synthèse a été remis aux OAL pour orientation Tenue régulière des réunions de suivi des activités des OAL
3	prestataires	retard
4		auprès de l'opinion publique
5	Difficultés de mobilisation des apports par les communes pour le cofinancement des microprojets	Facilitation de la CRC pour la mobilisation de leur apport auprès du FEICOM
7	Le niveau d'ingénieur (bac+3) pour le contrôleur semble très élevé pour l'Adamaoua ce qui se traduit par l'absence de dossier pour des appels dans certaines communes	
8	Contestation de l'opportunité d'un agent communal par	Saisir l'autorité des communes et expliquer le
09	Grande insécurité dans la région du Sud Ouest rendant difficile le processus de passation des marchés dans certaines localités	
10		formation à l'intention des communes et des CCI dans le classement et l'archivage
11	Faible engouement des maires à poursuivre le processus de sécurisation des sites d'implantation des microprojets	Poursuivre la sensibilisation des maires
12	Lenteur/réticence à orienter les fonds de l'allocation vers le financement des projets socio-environnementaux	Poursuivre la réflexion visant à proposer des mesures incitatives, ou à définir des quotas

2

CHAPITRE V : ANNEXE

5.1. Bilan détaillé des unités de gestions

5.1.1. Bilan détaillé Adamaoua

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mbé

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association Des Jeunes Pour La Lutte Contre Les IST-SIDA et Le Paludisme (AJLC- MST/SIDA) a été recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de TTC de 11 251 546 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Nyambaka

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association Canal de Développement (CANALDEV) a été recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de TTC de 17 961 000 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ngaoundéré 3

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER) a été recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de TTC de 11 170 000 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ngaoundéré 2

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER) a été recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de TTC de 11 955 000 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Martap

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association d'Appui au Développement (ACTION-DIX) a été recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de TTC de 18 762 755 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ngaoundéré 1

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association Canal de Développement (CANALDEV) a été recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de TTC de 7 286 000 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Belel

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Métrika Group (MG) a été recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de TTC de 18 138 291 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Meiganga

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER) a été recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de TTC de 16 815 000 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Dir

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour le Développement Economique, Environnemental et Social (ADEES) a été recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de TTC de 12 596 500 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Banyo

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection est en cours. La non objection pour l'élaboration de la liste restreinte suite à l'appel à manifestation du 02 octobre 2012 a été donnée par la CNC. La commune doit poursuivre le processus en invitant les OAL préqualifiés à présenter leurs offres techniques et financières.

RECOMMANDATIONS : La commune avec l'appui du PNDP doit inviter les OAL préqualifiés à présenter leurs offres techniques et financières.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Bankim

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection est en cours. La rapport de sélection pour l'élaboration de la liste restreinte (appel à manifestation lancé le 02 octobre 2012) a été objecté par la CNC. Il a été demandé de prendre en compte les commentaires de la CNC avant la suite de la procédure.

DIFFICULTES: Les fonds destinés à la prise en charge des activités de la 1ière tranche ne sont pas encore virés par le PNDP. Cette indisponibilité des fonds rend difficile la mobilisation des membres de la CPM placée auprès de la commune.

RECOMMANDATIONS: La commune avec l'appui du PNDP doit inviter les OAL préqualifiés à présenter leurs offres techniques et financières. Le PNDP doit virer les fonds de la 1ière tranche de l'allocation.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mayo Baleo

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection est en cours. La non objection pour l'élaboration de la liste restreinte suite à l'appel à manifestation du 02 octobre 2012 a été donnée par la CNC. La commune doit poursuivre le processus en invitant les OAL préqualifiés à présenter leurs offres techniques et financières.

RECOMMANDATIONS: La commune avec l'appui du PNDP doit inviter les OAL préqualifiés à présenter leurs offres techniques et financières.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Kontcha

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection est en cours. La non objection pour l'élaboration de la liste restreinte suite à l'appel à manifestation du 02 octobre 2012 a été donnée par la CNC. La commune doit poursuivre le processus en invitant les OAL préqualifiés à présenter leurs offres techniques et financières.

RECOMMANDATIONS: La commune avec l'appui du PNDP doit inviter les OAL préqualifiés à présenter leurs offres techniques et financières.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Galim Tignère

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection est en cours. La rapport de sélection pour l'élaboration de la liste restreinte (appel à manifestation lancé le 02 octobre 2012) a été objecté par la CNC. Il a été demandé de prendre en compte les commentaires de la CNC avant la suite de la procédure.

RECOMMANDATIONS: La commune de Galim Tignère doit prendre en compte les commentaires de la CNC avant de poursuivre la précédure de sélection.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Tibati

ETAT D'AVANCEMENT : l'OAL Service d'Appui au Développement Rurale (SADER) a été recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de TTC de 20 600 021 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature.

DIFFICULTES: Les fonds destinés à la prise en charge des activités de la 1ière tranche ne sont pas encore virés par le PNDP. Cette indisponibilité des fonds rend difficile la mobilisation des membres de la CPM placée auprès de la commune.

RECOMMANDATIONS: La commune avec l'appui du PNDP doit inviter les OAL préqualifiés à présenter leurs offres techniques et financières. Le PNDP doit virer les fonds de la 1ière tranche de l'allocation.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ngaoundal

ETAT D'AVANCEMENT : l'OAL Action pour la Promotion de la Santé, la Production et l'Environnement (APROSPEN) a été recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de TTC de 16 448 000 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature.

DIFFICULTES: Les fonds destinés à la prise en charge des activités de la 1ière tranche ne sont pas encore virés par le PNDP. Cette indisponibilité des fonds rend difficile la mobilisation des membres de la CPM placée auprès de la commune.

RECOMMANDATIONS: La commune avec l'appui du PNDP doit inviter les OAL préqualifiés à présenter leurs offres techniques et financières. Le PNDP doit virer les fonds de la 1ière tranche de l'allocation.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Nganha

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL GROUPE DE RECHERCHES POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES AU CAMEROUN (GRC) a été recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de TTC de 17 999 999 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Tignère

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection est en cours. La non objection pour l'élaboration de la liste restreinte suite à l'appel à manifestation du 02 octobre 2012 a été donnée par la CNC. La commune doit poursuivre le processus en invitant les OAL préqualifiés à présenter leurs offres techniques et financières.

DIFFICULTES: Les fonds destinés à la prise en charge des activités de la 1ière tranche ne sont pas encore virés par le PNDP. Cette indisponibilité des fonds rend difficile la mobilisation des membres de la CPM placée auprès de la commune.

RECOMMANDATIONS: La commune avec l'appui du PNDP doit inviter les OAL préqualifiés à présenter leurs offres techniques et financières. Le PNDP doit virer les fonds de la 1ière tranche de l'allocation.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) CRC ADAMAOUA

ETAT D'AVANCEMENT : Aucun PCD est en cours d'élaboration. Cette activité débutera en janvier 2013 avec la formation des OAL recrutés pour l'actualisation de 11 PCD et l'élaboration du PCD de la commune de Meiganga.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) CRC ADAMAOUA

ETAT D'AVANCEMENT: Un recrutement des agents communaux a été effectué suite à l'appel à manifestation du 02/10/2012 paru dans Cameroun tribune. Les non objections de la CNc ont été obtenues pour le recrutement de 10 Agents Communaux de développement (Banyo, Bélel, Djohong, Mayo Darlé, Mayo Baléo, Mbé, Tignère, Tibati, Ngaoundal et Meiganga) et 07 agents financiers (Bankim, Bélel, Kontcha, Mbé, Ngan'ha, Tibati et Tignère). Les rapports de sélection des communes de Bankim et Nyambaka ont été objetés pour la sélection des Agents de Développement et ceux des communes de Meiganga et Ngaoundal ont été objectés pour la sélection des Agents financiers.

DIFFICULTES: Les fonds destinés à la prise en charge des activités de la 1ière tranche ne sont pas encore virés par le PNDP dans les communes de 2012 (Bélel, Bankim, Mbé, Meiganga, Tibati et Ngaoundal). Cette indisponibilité des fonds rend difficile la mobilisation des membres de la CPM placée auprès de la commune.

RECOMMANDATIONS: La CRC doit suivre la prise en compte des commentaires de la CNC contenus dans les lettres d'objection pour finaliser le processus de sélection dans les communes concernées. Suivre le processus de signature des contrats des Agents recrutés et s'assurer de leur prise de service effective.

A105: Prise en charge agents communaux (fin et techn) CRC ADAMAOUA

ETAT D'AVANCEMENT : Les Agents financiers et techniques en poste ont régulièerement été pris en charge par les communes. Les Agents recrutés depuis le 1ier juillet 2011 et en poste perçoivent actuellement 50% du PNDP. Certaines communes prennent en charge les 50% restant conformément à la convention avec le PNDP.

RECOMMANDATIONS: La CRC doit effectuer une évaluation de la prise en charge des Agents Communaux conforménent à la convention de la 1ière tranche.

A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP CRC ADAMAOUA

ETAT D'AVANCEMENT : 109 microprojets ont été financés à travers la signature de 14 conventions au cours de l'année 2012. La CRC a accompagné les communes concernées dans la sélection des prestataires. DIFFICULTES :

A3A1: Microprojet Education Kontcha

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet relatif à la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipés de 60 tables bancs et d'un bloc de 02 latrines à l'EP de Mayo Darlé (commune de kontcha) a été financé. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné depuis le 25 mai 2012.

A3A1: Microprojet Education Mayo Baleo

ETAT D'AVANCEMENT: Deux microprojets ont été financés: La construction d'un bloc de 02 salles de classes équipé de 60 tables bancs + un bloc de 02 latrines opérationnelles dans les écoles primaires publiques de Djomvoli et Mayo Badji. L'innacessibilité des sites de ces écoles en saison des pluies n'a pas permis le démarrage des travaux en 2012. Les travaux de construction seront lancés au mois de janvier 2013.

A3A1: Microprojet Education Banyo

ETAT D'AVANCEMENT : 02 Microprojets sont en cours de réalisation. Il s'agit de la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs et d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Labbaré Baya et de la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs au CES d'Allat Toutawal. L'avancement technique de ces 02 microprojets est d'environ 30%.

A3A1: Microprojet Education Mayo Darle

ETAT D'AVANCEMENT: 05 Microprojets ont été financés dans la commune de Mayo Darlé. 02 sont en cours de réalisation. Il s'agit de la construction et de l'équipement d'une bibliothèque équipée d'un bloc de 02 latrines opérationnelles et de la construction d'une salle de classe équipée de 50 chaises à l'école maternelle publique de Mayo Darlé. 03 Microprojets n'ont pas encore démarrés. Il s'agit de la réfection de la réfection de 03 salles de classes équipées de 90 tables bancs à l'EP de Mayo Djinga, la réfection de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs à l'EP de Ribao et la réfection 02 salles classes équipée de 60 tables Banc à l'EP de BOUMBO. Le démarrage de ces microprojets nécessite q'un callage de quantité soit effectué. En effet, entre le moment où l'étude de faisabilité a été réalisé et l'attribution du marché, certaines dégrations se sont accentuées d'où la nécessité de prendre en compte ces évolution au moment du démarrage des travaux. Ce callage des quantités est prévue en javie 2013.

A3A1: Microprojet Education Djohong

ETAT D'AVANCEMENT : 11 microprojets ont été financés, exécutés et réceptionnés depuis le 03 juillet 2012. Il s'agi de la distribution de 603 manuel scolaires dans les 11 écoles publiques da la commune de Djohong (l<es écoles publiques de Laidé Mami, Gandinang, Djaouro Moné, Ouro Ardé, Nabémo, Mbella Ngou, Yarbang, Yamba, Groupe I de Djohong, Groupe II Djohong et Ecole Bilingue de Djohong).

A3A1: Microprojet Education Ngaoui

ETAT D'AVANCEMENT : 03 micropojets ont été financés, exécutés et réceptionnés le 29 décembre 2012. Il s'agit de la réhabilitation de 04 salles de classes équipées de 120 table-bancs à l'EP Groupe 1 de Ngaoui, la réhabilitation de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'EP de Garga Pella et la réhabilitation de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'EP de Diel.

A3A1: Microprojet Education Nganha

ETAT D'AVANCEMENT : 04 microprojets ont été réalisés et réceptionnés. Il s'agit de la construction d'un bloc de 02 salles équipées de 60 table-bancs dans les EP de Mbarang, Wamé Grand, Véla-Diam et Déna. Ces microprojets ont été respectivement réceptionnés le 31/12/12, le 20/11/2012, le 09/10/2012 et le 11/10/2012.

A3A1: Microprojet Education Martap

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été réalisé et réceptionné le 16/10/2012. Il s'agit de la construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l'EP de Manang Hourso.

A3A1: Microprojet Education Ngaoundéré 3

ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets sont en cours de réalisation. Il s'agit de la onstruction de 02 bloc de 02 salles de classes équipées de 120 table-bancs au CES de Manwi.

RECOMMANDATIONS: La CRC doit suivre l'exécution des travaux.

A3A1: Microprojet Education Nyambaka

ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets ont été réalisés et réceptionnés. Il s'agit de la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs dans les écoles publiques de Katil Mboum et Mainé. Ces microprojets ont respectivement été réceptionnés les 14/11/2012 et 27/09/2012.

A3B1: Microprojet Santé Mayo Darle

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de la fourniture d'équipements médicaux au CMA de Mayo Darlé. Une première cotation a été infructueuse pour la sélection d'un prestataire du fait d'un

renchérissement des prix des équipement à fournir. Il a été procéder à une actualisation de la requête de financement afin de prendre en compte les nouveaux prix. La sélection d'un prestataire est en cours.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Dir

ETAT D'AVANCEMENT : 29 microprojets ont été financés. Il sa'git de la réhabilitation de 23 forages équipés de pompe à motricité humaine, la réhabilitation de 02 puits busés et l'aménagement de 04 sources. 06 microprojets sont achevés et réceptionnés depuis le 28/12/2012: il s'agit de la réhabilitation des forages des villages de Koundé Bégin, Kalaldji, Béka Ziki, Guizoré, Goro et Koundé Chefferie. 08 microprojets sont en cours de réalisation et 15 en attente de démarrage.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Kontcha

ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets ont été financés et réceptionnés. Il s'agit de la réalisation d'un puits busé équipé d'une pompe à motricité humaine et de la réalisation d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Mayo Darlé (Kontcha). Ces microprojets ont été respectivement réceptionnés les 25/05/2012 et 04/08/2012.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Mayo Baleo

ETAT D'AVANCEMENT: 05 microprojets ont été financés.02 microprojets sont achevés: il s'agit de la réalisation de 02 puits busés équipés de pompe à motricité à motricité humaine dans les villages Djali et Mayo Baji. Ces microprojets ont été réceptionnés le 12/09/2012. 03 autres microprojets sont en attentes de démarrage bien qu'attribué à des prestataires. Il s'agit de la réalisation d'un forage positif à Mayo Baléo Centre, la construction de 01 bloc latrines dans l'EP de Mayo Badji et 01 bloc de 02 latrines à l'EP de Djomvoli. L'innacessibilité des sites de ces microprojets (saison des pluies) justifie le non démarrage des microprojets. Le démarage des travaux de ces microprojets est prévu au mois de janvier 2013.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Banyo

ETAT D'AVANCEMENT: 03 microprojets ont été financés. 01 microprojets est en cours de réalisation; il s'agit de la construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles au CES d'Allat Toutawal. 02 autres microprojets sont en attente de démarrage du fait de la saison qui n'était pas adaptée (fin de la saison des pluies) pour leur réalisation bien que les marchés soient attribués au mois de novembre 2012. Il s'agit de la réalisation d'un puit busé équipé d'une pmope à motricité humaine au CES d'Allat Toutawal et de l'Aménagement d'une source à l'EP de Labbaré Baya. Le démarrage de ces MP est prévu pour le mois de janvier 2013.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Djohong

ETAT D'AVANCEMENT: 08 microprojets ont été financés et réceptionnés. Il s'agit de la réalisation de 03 forages positifs dans la ville de Djohong (quartier Escalier, Burkina et au marché de Djohong) et de 05 forages positifs dans les villages de Laindé Mami, Nazareth Bézarao, Djaouro Moné, Béka et Daré Mbondo I.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Ngaoui

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de rélisation d'un forage positif équipé d'un reservoir de 2m3 au Campement municipal de Ngaoui. Un premier appel à manifestation a été infructueux et le marché a été relancé.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Nganha

ETAT D'AVANCEMENT : 05 microprojets ont été financés ét réceptionnés. Il s'agit d'un forage positif au marché de Gangasaouo réceptionné le 26/11/2012, de la construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles dans chacunes des EP de Wamé Grand, Véla Diam, Dena et Mbarang. Ces trois blocs ont respectivement été réceptionnés les 20/11/2012, 09/10/2012, 11/11/2012 et 31/12/2012.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Martap

ETAT D'AVANCEMENT : 05 microprojets ont été financés. 04 ont sont achevés et réceptionnés: il s'agit de la constructon d'un bloc de 02 latrines opérationnelles au Marché de Louga Tappadi réceptionné le 31/12/2012, de la construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Manang Hourso, de la réalisation d'un forage positif à Mayo Golbi et à l'EP de Manang Houro. Ces deux forages ont été réceptionnés le 02/11/2012. Un (01) microprojet est en cours de réalisation. Il s'agit de la réalisation d'un puits busé équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de Louga Tappadi. Les travaux de ce microprojet sont au niveau de la pose des buses (40%).

A3C1: Microprojet d'hydraulique Ngaoundéré 3

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de la réalisation d'un raccordement au réseau CAMWATER du CES de Manwi et la réalisation d'un bac de 02 robinets. Le microprojet est en cours de réalisation. Le taux d'exécution technique est stié à 80%.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Nyambaka

ETAT D'AVANCEMENT: 04 microprojets ont été financés. 02 ont été achevés et réceptionnés: il s'agit de la construction d'un bloc de 02 latrines dans chacunes des EP de Mainé et Katil Mboum. Ces MP ont respectivement été réceptionnés le 14 et 29 novembre 2012. 02 microprojets sont en attentes de démarrage: il s'agit de la réalisation d'un puits busé équipé d'une pompe à motricité humaine dans les EP de Katil Mboum et Mainé. La réalisation de ces MP a été attribuée à des prestatires depuis le 13/07/2012 en pleine saison des pluies. L'ordre de service de démarrage des travaux n'a pas été donné à cause de la saison qui n'était pas adaptée. Ces microprojets vont démarrer au mois de janvier 2013.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Mayo Darle

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojets a été financé et est en cours de réalisation. Il s'agit de la construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'Ecole Maternelle de la ville de Mayo Darlé.

A3E1: Microprojet d'Electrification Mayo Darle

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de la fourniture et de l'installaton d'un groupe électrogène de forte capacité pour améliorer l'offre en énergie électrique de la ville de Mayo Darlé. Ce microprojet est en cours de réalisation.

A3E1: Microprojet d'Electrification Ngaoui

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé et réceptionné. Il s'agit de l'extension du réseau électrique de la ville de Mayo Darlé sur 2500 mètres. Ce microprojet a été réceptionné le 12/10/2012.

A3F1: Microprojet de Transport Djohong

ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets ont été financés. Il s'agit de la réhabilitation de la voirie urbaine de Yarbang et de la réhabilitation de la route rurale Daczer-Ouro Ardé d'une longueur de 8km. Ces microprojets sont au stade de la passation des marché (signature du contrat du prestataire).

A3F1 : Microprojet de Transport Ngaoundéré 1

ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets ont été financés et réceptionnés. Il s'agit de la construction d'un dalot simple sur le Mayo Ila réceptionné le 04/07/2012 et sur le Mayo Tapparé réceptionné le 04/07/2012.

A3F1 : Microprojet de Transport Ngaoundéré 2

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de la réhabilitation de 20 km piste rurale à Ngaoundéré II (Gada Mabanga, Ngaouhora, Madem Ngaouissai). Ce microprojet a été réceptionné le 29/06/2012.

A3F1 : Microprojet de Transport Ngaoundéré 3

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé. Il s'agit de la réhabilitation sur 20 km de la route Tchabal Djalingo-Saltaka. le microrojet est en cours de réalisation.

A3F1: Microprojet de Transport Mayo Darle

ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets sont en cours de réalisation: il s'agit de la réalisation de 02 dalots dans le cartier Fada de la ville de Mayo Darlé.

A3G1: Microprojet d'Elévage Ngaoui

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de la réalisation d'un bain détiquer dans la ville de Ngaoui. Le MP est au stade de la passation des marché.

A3H1: Microprojet de Promotion de la femme Kontcha

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de la construction et de l'équipement d'un Centre de Promotion de la Femme et du Jeune. Ce micropojet a été réceptionné le 25/05/2012.

A3J1: Microprojet de Sport et Loisirs Djohong

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de la réalisation d'une platte forme (foot, hand, volley, basket, athelétisme) Djohong. Un premier prestataire a été sélectionné et n'a jamais demarré les travaux. Le marché a été relancé.

A3K1: Microprojet d'Infrastructures marchandes Martap

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. IL s'agit de la construction d'un hangar de 48 places au marché de Louga Tappadi. Ce microprojet a été réceptionné le 31/12/2012.

A3K1: Microprojet d'Infrastructures marchandes Nganha

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de la construction d'un blos de 06 boutiques au marché de Gangasaouo. Ce microprojet a été réceptionné le 31/12/2012.

B201 : Elaboration des plans communaux d'aménagement Mayo Darle

ETAT D'AVANCEMENT: Les données GPS sur les infrastrutures de la commune collectée au cours de l'élaboration du PCD ont été exploitées pour la production des cartes. Ces cartes ont été transmises à la CRC pour observation afin de produie les cartes finales. Les observations de la CRC-AD ont été transmises et les cartes finales restent attendues

B201 : Elaboration des plans communaux d'aménagement Djohong

ETAT D'AVANCEMENT : Les données GPS sur les infrastrutures de la commune collectée au cours de l'élaboration du PCD ont été exploitées pour la production des cartes. Ces cartes ont été transmises à la CRC pour observation afin de produie les cartes finales. Les observations de la CRC-AD ont été transmises et les cartes finales restent attendues.

B201 : Elaboration des plans communaux d'aménagement Ngaoui

ETAT D'AVANCEMENT : Les données GPS sur les infrastrutures de la commune collectée au cours de l'élaboration du PCD ont été exploitées pour la production des cartes. Ces cartes ont été transmises à la CRC pour observation afin de produie les cartes finales. Les observations de la CRC-AD ont été transmises et les cartes finales restent attendues

B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc..) Adamaoua

ETAT D'AVANCEMENT : La région de l'Adamaoua a reçu du matiel informatique pour 03 communes à savoir Ngaoui, Djohong et Mayo Darlé. La distribution de ce matériel informatique aux communes de Ngaoui, Djohong et Mayo Darlé a été faite le 24 février 2012 à Ngaoundéré au cours d'une cérémonie présidée par le Gouverneur. Ces trois communes ont également été dotées d'un GPS chacune.

DIFFICULTES: Les Agents Communaux ne maitrisent pas l'utilisation du GPS.

RECOMMANDATIONS: La CRC doit former les GAnts Communaux à la manipulation du GPS.

B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc..) CRC ADAMAOÛA

ETAT D'AVANCEMENT : La CRC-AD a été doté d'un GPS supplémentaire. ce qui portera le nombre de GPS de la Cellule à 03 au total.

B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm Adamaoua

ETAT D'AVANCEMENT : Le logiciel Sim_ba a été adopté dans le cadre du PNDP pour améliorer 1 gestion financière des communes. 05 communes ont été concernées dans la région de l'Adamaoua pour le dépliement de ce logiciel. Il s'agit des communes de Banyo, Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III et Nyambaka.

B302 : Opération pilote déploiemt logiciel dans 30 comm

ETAT D'AVANCEMENT: 05 communes de la Région de l'Adamaoua ont été retenues pour le déploiement à titre pilote du logiciel Sim Ba. Il s'agit des communes de Banyo, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III, Ngaoundéré III et Nyambaka. Le personnel intervenant dans la chaîne des engagements de ces communes ont été formés au cours de la période du 26 novembre 2012 au 14 décembre 2012 au sein de leur communes respectives et au cours d'un atelier regroupant toutes les 05 communes. Un diagnostic préalable portant sur le matériel informatique des différentes communes a été effectué avant les formations.

DIFFICULTES: - Difficulté d'installation du logiciel du fait des caractéristiques techniques des machines utilisées qui étaient inadaptées (capacité du disque dur faible, système d'exploitation non comptatible, vitesse du processeur faible, tec.);

- le faible engagement de certains receveurs municipaux et Secrétaires généraux;
- L'indisponibilité des pièces de l'exercices 2012 pour les travaux pratiques;
- La présence de nombreuses erreures dans le remplissage des documents d'engagement du budget de la commune. RECOMMANDATIONS : - La commune doit équiper le personnel de la commune impliqué dans l'exécution du budget d'outils informatique performant;
- La commune doit archiver convenanblement les documents financiers;
- Les Secrétaires Généraux et les Receveurs Municipaux doivent s'engager davantage à la gestion informatique de l'exécution du budget.

B401 : Format^o OAL et équipes pluridisciplin communes Adamaoua

ETAT D'AVANCEMENT: Au cours du dernier trimestre de l'année 2012, 12 OAL ont été sélectionnés pour l'actualisation de 11 PCD (Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III, Martap, Nyambaka, Ngan'ha, Mbé, Bélel, Tibati, Ngaoundal, Dir) et l'élaboration d'un PCD (commune de Meiganga). Une formation des formateurs s'est tenue à Garoua et un atelier de restitution de cette formation a été tenue à Meiganga par la CRC-AD du 18 au 20 décembre 2012. LA formation a été programmée du 29 janvier au 11 février 2013.

B502 : Appui au MINEPAT (processus du dév locale et Rég)

ETAT D'AVANCEMENT: Les services deconcentrés et la Délégation Régionale du MINEPAT ont été appuyer financièrement pour le suivi des activités du PNDP sur le terrain. Ces activités ont été menées à travers des missions de supervisions et la tenues des réunions de suivi au niveau départemental pour le suivi des microprojets. DIFFICULTES: - la prise en charge du carburant des délégué départementaux qui ne possède pas de véhicules de services et qui sont parfois obligés de prendre des motos et épprouvent des difficultés à justifier leur déplacement selon les procédures en vigueurs au PNDP;

RECOMMANDATIONS : - Définir un montant forfaitaire pour la prise en charge du carburant des Délégués Départemantaux: par exemple 25 000 F CF/ mois par communes.

B506: Autres formations des sectoriels & acteurs divers Adamaoua

ETAT D'AVANCEMENT: Les ateliers/formations ci-dessous ont été tenus:

- Atelier communal de validation des résultats du CCAP dans la commune de Ngan'ha;
- Atelier communal de restitution des résultats du CCAP dans la commune de Ngan'ha;
- Atelier technique régional de mise au point sur le montage des requêtes de financement du contrôle de l'exécution des travaux et de la prise en compte des aspects socio environnementaux;
- Atelier d'information sur le mécanisme de suivi évaluation des activités du PNDP dans la région de l'Adamaoua;
- Atelier de recyclage des Receveurs Municipaux et des Agents Financiers sur la justification des fonds reçus par les communes dans le cadre du PNDP (3 sessions tenues);
- Atelier de lecture des requêtes de financement tenu à Meiganga;
- Atelier d'information des Maires de la Région de l'Adamaoua sur le nouveau plan d'allocation;
- Atelier de formation des Agents Communaux à la réactivation/mise en place des COGES;
- Atelier de formation sur l'utilisation du logiciel SIM_BA dans les 05 communes pilotes de l'Adamaoua;
- Atelier d'appui des CPM placées auprès des Communes des départements du Djérem, Faro et Déo, Mayo Banyo, Mbéré et Vina en vue de la Sélection des OAL pour l'actualisation des PCD (05 ateliers départementaux pour 18 communes);
- Atelier d'appui des CPM placées auprès des Communes des départements du Djérem, Faro et Déo, Mayo Banyo, Mbéré et Vina en vue de la Sélection des Agents communaux (05 ateliers départementaux pour 18 communes).

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ Adamaoua

ETAT D'AVANCEMENT: Le diagnostic préliminaire a été effectiué dans 07 régions en prélude à la signature des conventions. Il s'agit des communes de Bankim, Bélel, Mbé, Ngaoundal, Meiganga, Tibati, Tignère.

C103: Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con Adamaoua

ETAT D'AVANCEMENT: 07 convention de cofinancement des activités de la 1ière tranche ont été signées avec les communes de Bankim, Bélel, Mbé, Ngaoundal, Meiganga, Tibati et Tignère pour un montant total de 251 520 000 F CFA.

DIFFICULTES: Les signatures solennelles de ces covnetions n'ont pas pu se tenir à cause des difficultés de trésorerie.

C209 : Réunions coordination des unités de gestion Adamaoua

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2012, il y a eu la tenue de 27 réunions de coordinations sur 40 programmées en début d'année, la tenue de plusieurs réunions techniques sur le suivi des microprojets.

C301 : Atelier national/régional de programmation Adamaoua

ETAT D'AVANCEMENT: Un atelier sur le bilan des activités de l'année 2012 et la préparation du PTBA 2013 de la Région de l'Adamaoua s'est tenu à Meiganga du 10 au 13 octobre 2012.

C306: Missions de supervision CRC ADAMAOUA

ETAT D'AVANCEMENT : Plusieurs missions de supervision ont été effectuées poyur le suivi des activités.

DIFFICULTES: Les TDR n'étant pas systématiquement transmis au Suivi évaluation, une situation de ces missions n'est pas disponible. Seule une exploitation des DRF au niveau de la comptabilité peut permettre d'avoir un état des missions effectuées au niveau de la CRC-AD en 2012.

RECOMMANDATIONS: Exploiter les DRF au niveau de la Comptabilité pour obtenir la situation des missions de supervision.

Transmettre systématiquement tous les TDR au suivi évaluation et tenir une fois par trimestre une séance de travail entre le suivi évaluation et la comptabilité pour le suivi budgétaire des activités et dont des missions.

C308 : Elaboration des rapports périodiques CRC ADAMAOUA

ETAT D'AVANCEMENT: Tous les rapport périodiques de la CRC-AD ont été produits au cours de l'année 2012.

C309: Mise à Jour des logiciels CRC ADAMAOUA

ETAT D'AVANCEMENT : Les bases Tomprojet, Tecpro et Tompro ont été mises à jour régulièrement à la CRC-AD

DIFFICULTES : Le logiciel Tomprojet ne permet pas de faire le suivi des tranches de décaissement de l'allocation des communes.

5.1.2. Bilan détaillé Centre

Site: 03 - Centre

AC103 : Approvisionnement en eau Ngambé Tikar (CE40200-01)

Etat d'avancement : Approvisionnement en eau à Ngambé Tikar

Le marché communal de construction de cinq (05) forages équipés de pompes à motricitété humaine est passé, les travaux ont été confiés à EIC et sont en cours.

Trois (03) forages sur cinq sont réalisés et sont fonctionnels. La remise des travaux était prévue pour janvier 2011 en raison des problèmes d'accessibilité.

Difficultés rencontrées : - Désinvolture et désintéressement des différents exécutifs municipaux qui se sont succédé à la tête de la Communepour la mise en œuvre des activités du PNDP;

- Le PNDP n'a pas encore mis sa contrepartie dans le compte conjoint ;
- Marché passé à une Entreprise ne possédant pas de matériel.

Recommandations: Le PNDP doit mettre sa contrepartie dans le compte conjoint

AC103: Approvisionnement en eau Bot Makak (CE90300-01)

Etat d'avancement : Approvisionnement en eau à Bot Makak

Les travaux de construction de huit (08) puits et de trois (03) forages sont achevés.

Ils ont été provisoirement réceptionnés le 17 décembre 2009.

Recommandations: Reconstituer le dossier;

S'assurer de l'existence des comités de gestion;

Programmer la réception définitive;

Compte clôturé.

AC103 : Approvisionnement en eau Minta (CE10400-01)

Etat d'avancement : Approvisionnement en eau à Minta

L'évaluation effectuée du 16 au 18 mars 2011 pour ces travaux de construction de huit (08) forages équipés de pompes à motricité humaine dans certaines communautés de Minta a permis de se rendre compte que les travaux sont conformes aux règles de l'art pour la foration des six (06) forages dans les localités de Mebang, Minta Centre 1, Minta Centre 2, Etol, Minta village et Yenyo sans le suivi /contrôle de l'Ingénieur, le DR MINEE Centre, et de la CRP.

Le premier prestataire ayant cédé son marché à son sous-traitant par acte notarié.

Un décompte de 15 737 137 FCFA a été payé au prestataire après l'évaluation technico financière des 16 au 18 mars 2010, et les travaux ont repris.

06 forages sur 08 avaient été forés mais abandonnés, 04 ont été bouchés par des blocs et morceaux de bois, 02 forages seulement sont opérationnels, après évaluation technico-financière, seuls 06 peuvent être réalisés avec le reliquat des fonds

Ces ouvrages ont été réceptionnés provisoirement le 19 août 2010.

Observations: L'entreprise a sollicité un décompte qui lui a été payé après les travaux de foration de Mebang et de Minta Centre 1; ce qui lui a permis de poursuivre les travaux des quatre autres sites à savoir: Minta Centre 2, Etol, Minta village et Yenyo.

Elle a installé une pompe et a construit une margelle sur les sites de Minta Centre 2 et Yenyo respectivement.

Recommandations: Faire un PV (20/08/2011) du niveau d'avancement des travaux avec le précédent prestataire, du vandalisme subit, des quantités des travaux à exécuter après le lancement d'un appel nouvel d'offres

AC106: Electrification rurale Olanguena

Etat d'avancement : Electrification rurale à Olanguina

Cette électrification rurale de 15 Km de MT mono et 0,240 Km de BT mono + 01 transfo de 25 kVa a été confiée à l'entreprise AGEL.

Les travaux ont été réceptionnés le 09 juillet 2010.

Recommandations: Remplacer la retenue de garantie par une caution bancaire d'une banque de 1èr ordre dont la période de garantie court jusqu'en 2012;

Programmer la réception définitive et Clôturer le compte

AC106: Electrification rurale Bibev

Etat d'avancement : Electrification rurale de Bibey

Ce microprojet de fourniture d'un (01) groupe électrogène GEP X 110 de 100 kVa et construction de 2,35 Km de BT confié aux ETS PSDK n'est pas fonctionnel suite à la chute de l'ensemble des poteaux. Une convention de cofinancement a été signée entre le Maire et la CRC-CE pour corriger les dysfonctionnements. Le PNDP s'est engagé à financer un microprojet correcteur pour remédier au problème.

Une mission de collecte des données devant servir au montage d'une requête de financement relative à cette réhabilitation a séjourné à Bibey du 18 au 20 mars 2010. Une requête de financement spécifique est montée.

Recommandations : Le financement du microprojet correcteur est déjà dans le compte du projet, il faut maintenant seulement :

- S'assurer de la qualité des supports en bois;
- Impliquer AES-SONEL dans le suivi des travaux en prévoyant 7% de frais de suivi dans les études de faisabilité. Rapatrier le reliquat au compte du PNDP.

AC106: Electrification rurale Sa'a

Etat d'avancement : Electrification rurale à Sa'a

Cette extension électrique de 8 Km de MT mono, 4,450 Km de BT avec + 04 transfo de 25 kVa dans certaines communautés de Sa'a a été confiée aux entreprises PALALI et NTSAH Joseph.

Travaux achevés, reste raccordement au réseau SONEL

Recommandations : Demander au Maire de saisir le prestataire en vue du raccordement immédiat au réseau SONEL.

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bikok

ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par AGIR. PCD validé par le COMES le 29 juillet 2011.

DIFFICULTES: - Faible mobilisation des populations au niveau du village;

- Refus du Diagnostic par certains villages (il a fallu reprogrammer)

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Nkol Afamba

ETAT D'AVANCEMENT : PCD validé par le COMES le 19 août 2011. PCD validé par le Préfet le 10 mai 2012

DIFFICULTES: La non maitrise d'engagement des dépenses PNDP par la Commue freine les activités

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Nsem

ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par l'OAL FONDATION SAF.

PCD validé par le COMES le 17 août 2011. En attente actuellement de validation par le Préfet.

DIFFICULTES: - Difficulté d'accès à la documentation de la Mairie (absence d'un SG en poste).

- Difficultés à mobiliser le comité de pilotage.

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Okola

ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par l'OAL FONDATION SAF

PCD validé par le COMES le 17 août 2011.

DIFFICULTES : - Indisponibilité du Président du comité de pilotage

- Difficultés à accéder à certaines informations au niveau de la Commune
- Difficultés de paiement des 10% (RM)

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Lembe Yezoum

ETAT D'AVANCEMENT : L'élaboration du PCD a été réalisée par RADA.

Le PCD a été validé par le COMES le 20 sept 2011. PCD validé par le Préfet le 12 décembre 2011.

DIFFICULTES: Moyens de transport limités dans la Commune.

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Nkoteng

ETAT D'AVANCEMENT: Activité menée par CCD. PCD validé par le COMES le 19 août 2011.

PCD validé par le Préfet le 16 mars 2012.

DIFFICULTES : Le lancement des activités de planification a été fait tardivement parce que le Maire tenait à avoir des ressources pour financer ladite activité.

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Yoko

ETAT D'AVANCEMENT: Activité menée par ACP-CAM. PCD validé par le COMES le 29 août 2011

PCD validé par le Préfet le 01 septembre 2012.

DIFFICULTES : Difficultés à intégrer les recommandations issues de l'atelier de synthèse des formateurs de Mbalmayo

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bokito

ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par PRODEPAD.

PCD validé par le COMES le 16 décembre 2011.

En attente actuellement de validation par le Préfet.

DIFFICULTES : Difficulté de paiement (10% et 40%) due au non disponibilité du maire à cause de la maladie, qui finalement est décédé.

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Makénéné

ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par AEF. PCD validé par le COMES le 22 sept 2011.

En attente actuellement de validation par le Préfet.

DIFFICULTES : - Faible implication des bénéficiaires suite aux incompréhensions entre le Maire et l'exécutif municipal.

- Déplacement des bénéficiaires pour un autre village

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Mbalmavo

ETAT D'AVANCEMENT : Atelier menée par ADECOL. Draft du PCD disponible.

PCD validé par le Préfet le 09 mai 2012.

DIFFICULTES : - Difficulté à signer le chèque par le Receveur municipal.

- L'OAL a beaucoup trainé avant de rentrer compléter les données dans les villages.

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Lobo

ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par SAPEND. Atelier de restitution des données du diagnostic prévu pour le 20 Juillet. Draft du PCD disponible à la CRC.

DIFFICULTES : - Faible niveau de suivi et d'appropriation du Comité du pilotage;

- Indisponibilité de l'exécutif communal entrainant un non-respect de certaines échéances (validation des données du diagnostic, atelier du PCD);
- Le maire est malade (l'OAL attend le paiement du 40%)

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Mbankomo

ETAT D'AVANCEMENT: Activité menée par CPDD. PCD validé par le COMES le 29 août 2011.

PCD validé par le Préfet le 09 avril 2012

DIFFICULTES : Difficulté de paiement due au non disponibilité du receveur municipal, qui finalement est décédé.

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Edzendouan

ETAT D'AVANCEMENT: Activité menée par GEAD. PCD validé par le COMES le 04 août 2011.

PCD validé par le Préfet le 23 mars 2012.

DIFFICULTES : Difficultés de virement des 10% a freiné le processus dû à la difficulté à signer le chèque par le receveur municipal

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Ngomedzap

ETAT D'AVANCEMENT: Activité menée par ACAFIA. PCD validé par le COMES le 30 août 2011.

PCD validé par le Préfet le 09 mai 2012.

DIFFICULTES : Difficultés de virement des 10% a freiné le processus dû à la difficulté à signer le chèque par le receveur municipal.

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Kobdombo

ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par GICADER. DEUC et DNV.

PCD validé par le COMES le 16 décembre 2011. Actuellement en attente de validation par le Préfet.

DIFFICULTES: - Non-paiement des 10%,

- L'OAL a repris le diagnostic dans les villages parce que ce n'était fait suivant le cahier de charge.

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Biyouha

ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par AADIH.

PCD validé par le Préfet le 22 juillet 2011.

DIFFICULTES: Faible participation du comité de pilotage.

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Ayos

ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par l'OAL CANADEL.

Validation des données du diagnostic prévue pour le 15/10/11. PCD validé par le COMES le 17 mars 2012.

DIFFICULTES : Le Maire a mis en place un comité technique de suivi du processus de planification qui freine la poursuite des activités par l'OAL.

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Nkolmetet

ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par CRADIF. PCD validé par le COMES le 29 sept 2011.

PCD validé par le Préfet le 09/05/2012.

La date probable de la fin du processus est fixée à fin juillet 2011.

DIFFICULTES: L'OAL a beaucoup trainé avant de rentrer compléter les données dans les villages.

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Messondo

ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par ASAFRO. PCD validé par le COMES le 27 août 2011.

PCD validé par le Préfet le 27 février 2012.

DIFFICULTES: - Eloignement et enclavement des villages.

- Mauvais état des routes et coût du transport élevé

- Présence des campements des pygmées nécessitant un diagnostic spécifique.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT: La CRC a accompagner les trente-cinq (35) Communes éligibles aux activités du Programme en 2010 et 2011 dans la mise en œuvre du processus de recrutement de soixante-dix (70) agents communaux techniques et financiers. Dès le début du mois de Juillet 2011, elle a procédé à la signature des contrats de ces agents. A fin septembre 2011, 33 agents financiers sur 34 prévus et 33 agents de développement sur 34 prévus ont effectivement pris service soit un total de 66 agents communaux.

Nous avons à l'heure actuelle **02** désistements d'agents financiers à Afanloum et Lembe Yezoum, et **04** désistements d'agents de développement à Lembe Yezoum, NgogMapubi, Ntui, et Yoko.

A ce jour, ils restent donc à recruter :

- Les deux (02) agents de la Communed'Ayos dont les observations faites par la CNC sur la non objection sont en train d'être prises en compte par la Commune;
- Un (01) agent financier à Nsem dont la sélection a été infructueuse;
- Deux (02) agents financiers à Afanloum et Lembe Yezoum ;
- Un (01) agent de développement à Ndikinimeki, celui retenu ayant désisté;
- Quatre (02) agents de développement à Lembe Yezoum, NgogMapubi, Ntui, et Yoko.

Le processus de sélection a eu lieu et les dossiers ont été tranmis à la CNC pour la non-objection.

A105: Prise en charge des agents communaux (fin et techn) CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT: Le paiement de certains agents communaux de la 1ère phase a mobilisé **351 820 FCFA**. DIFFICULTES: Nous enregistrons actuellement les démissions des agents communaux de Lembe Yezoum. Il s'agit de l'agent communal de développement, M. ASSENE Brice et de l'agent communal financier M. MENDOMO ZE Christian Patrice. Toutes ces démissions relèvent soit d'un refus d'acceptation de ces agents par l'exécutif communal, soit d'un manque d'intégration des agents dans cette Commune. Il en est de même dans les Communes d'Afanloum, de Ngog Mapubi et de Biyouha.

RECOMMANDATIONS: Une rencontre avec les Maires concerné par ces démissions s'est tenue à la CRC.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Il s'agit ici d'une des activités inscrite dans la 1ère tranche de l'allocation destinée à la Commune. La situation à fin décembre 2012 est la suivante:

- ➤ Les consultants des Communes 2011 ont reçu au 3^{ème} trimestre 2011 les TDR et ont commencé de procéder à la négociation des différents contrats au cours de la deuxième semaine d'Octobre ;
- ➤ Pour ce qui est des Communes2010, l'appel à manifestation a été lancé le 04 octobre 2011 et la commission ad hoc s'est tenue le 20 octobre 2011 dans les locaux de la CRC Centre.
- ➤ A l'issue des travaux 36 Consultants ont été sélectionnés pour réaliser les études de faisabilités des 322 microprojets identifiés. A ce jour, toutes les études de faisabilité ont été validées par les COMES.

DIFFICULTES : Absence d'un mode opératoire pour le recrutement des consultants chargés de mener les études de faisabilité des microprojets dans les Communes

B202 : Acquisition équipement de cartographie CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT: Au cours de cette année, la collecte des données cartographiques dans les Communes de Lobo, Yoko, Edzendouan, Messondo, Mbankomo, Biyouha, Mbalmayo, Bikok, Ngomedzap, Nkoteng, Nsem, Okola, Nkolafamba, Lembe-yezoum, Nkolmetet, Makenéné et Kobdombo a été réalisée en perspective à l'élaboration des plans communaux de développement.

DIFFICULTES : Bien que les données sur les Communessoient disponibles, les instructions de la CNC restent attendues sur le déclenchement des activités suivantes :

- Acquisition des petits équipements de cartographie (GPS, matériel informatique, matériel roulant permettant la collecte et le traitement des données);
- Renforcement des capacités à l'intégration du Système d'Information Géographique (SIG) dans les PCD.

B402 : Promotion aux meilleures pratiques à la Gouvernance à Ngoumou

ETAT D'AVANCEMENT : la Cellule a réalisé l'opération de Contrôle Citoyen de l'Action Publique par les bénéficiaires. La Communede Ngoumou a été retenue comme Communepilote. A la fin de l'année 2011, les données ont déjà été consolidées et traitées et le rapport de cette activité est prêt mais n'a pas encore été restitué et validé par le comité ad hoc en plénière. L'atelier de restitution aura lieu à la fin du mois de Janvier.

B504 : Formation des agents communaux (Financiers et développement) CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT: Ces formations se sont déroulées du 27 Septembre 2011 au 03 Décembre 2011. Elles ont été divisées en 03 sessions. Les 02 premières vagues de formation ont eu lieu respectivement du 27 Septembre au 02 Octobre 2011 et du 31 Octobre 2011 au 05 Novembre 2011 à Monatélé. La dernière vague quant à elle a eu lieu du 28 Novembre 2011 au 03 Décembre 2011 à Mbalmayo. Au total 73 agents communaux, 28 Maires, 37 SG et 33 receveurs municipaux ont bénéficié de cette formation.

L'atelier régional de préparation pédagogique et ces ateliers de formation des AC qui ont mobilisé 50 777 325 F

Au cours de cette année la formation relative à la redynamisation des COGES a eu lieu.

C507 : Projet de mise en place des radios communautaires CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT: Les activités ont commencés par la signature des contrats avec les radios communautaires pour la production et la diffusion des Programmes Radio de Vulgarisation des Plans Communaux de Développement en français et en langue locales (Bamvelle, Bafia, Ewondo et Bassa). Ceci concerne les radios suivantes; Radio Bonne Nouvelle à SOA, Radio Femme FM à Mbalmayo, Radio colombe à Sa'a et RadioNkul Bininga à Esse. Le tableau ci-dessous montre le niveau d'exécution des activités avec ces différents Radios.

Les objectifs visés sont : La Production et la diffusion des Programmes Radio de Vulgarisation des Plans Communaux de Développement.

Actuellement, les supports sont en cours de contrôle linguistico-thématique (justesse entre traduction et thèmes) avant diffusion.

DIFFICULTES:- Lenteur due à l'indisponibilité des personnes ressources (Maires, sectoriels ...)

- La CRC est à la recherche des personnes qui comprennent ces langues locales et qui maitrisent en même temps le fonctionnement du PNDP pour valider les différentes émissions produites.

5.1.3. Bilan détaillé Est

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration des PCD est achevés dans les 31 communes cibles du programme dans la région.

DIFFICULTES: Faible maitrise de la mathodologie par certains OALs

RECOMMANDATIONS: Suivi et accompagnement continu.

A103: Approbation du PDC

ETAT D'AVANCEMENT: Tous les 31 PCD sont déjà approuvés par les COMES et 30 sont déjà validés par le Préfet. le dernier (celui de MINDOUROU) est en cours de validation dans les services de la préfecture du Haut-Nyong.

DIFFICULTES: Lenteur dans la validation des PCD par les préfets

RECOMMANDATIONS: Sensibilisation des Prefets

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)

ETAT D'AVANCEMENT : La sélection des agents communaux dans des postes vacants a été faite par les CCPM concernées. les rapports ont été envoyés à la CNC pour non objection.

A105: Prise en charge agents communaux (fin et techn)

ETAT D'AVANCEMENT : Prise en charge régulière des agents en poste. Il convient de signaler que la majorité des agents en poste sont pris en charge par le PNDP à 50%.

DIFFICULTES: Lenteur de certains RM dans le traitement des dossiers de paiement des agents dans certaines communes. Certaines communes ne paient pas les 50% des salaires de leurs agents.

RECOMMANDATIONS: Sensibilisation des Maires et des RM.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP

ETAT D'AVANCEMENT: Les études de faisabilité des microprojets sont achevées dans 30 communes sur les 31 de la région. Il ne reste que la commune de Somalomo où les études sont encore en cours.

DIFFICULTES: Dans la commune de Somalomo en particulier, après la visite des sites des microprojets, il s'est avéré que certains microprojets ne sont pas réalisables, il fallait donc une séance de travail avec le maire pour rafraichir la liste des microprojets et permettre aux consultants de travailler mais le maire est pratiquement introuvable, les contrats des consultants ne sont pas signés et rien n'avance depuis bientôt trois mois.

RECOMMANDATIONS : Saisir le préfet de la situation à Somalomo

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES

ETAT D'AVANCEMENT : Les COMES d'approbation des études de faisabilité se sont tenu dans toutes les communes qui ont achevés leurs études.

A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, les CCPM de KETTE, MESSOK, BATOURI, DOUME, MOLOUNDOU, DIMAKO, BELABO et ANGOSSAS ont siégé pour sélectionner les prestataires pour la réalisation des microprojets dans ces communes.

A KETTE, les microprojets sont achevés et réceptionnés

A MESSOK, 08 microprojets sont achevés et 03 sont en cours

A BATOURI, DIMAKO et MOLOUNDOU les travaux sont en cours

A DOUME les marchés sont déjà attribués mais les travaux n'ont pas encore démarrés.

La procédure de passation des marchés a été également lancée dans les communes de Bétaré-Oya, Mandjou et Diang.

A ANGOSSAS et BELABO les marchés ne sont pas encore attribués

DIFFICULTES: Lenteur des maires à attribuer les marchés après le travail de la CCPM.

Non maitrise des procédures de passation des marchés par les membres des CCPM.

RECOMMANDATIONS: Sensibilisation des maires.

Renforcement des capacités des CCPM sur les procédures de la banque mondiale.

Accompagnement continu pendant les sessions des CCPM.

A300 : X microprojets ont été financés

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année des conventions de cofinancement des 93 microprojets ont été signées avec 10 communes.

Parmi les 93 microprojets, 06 sont achevés et réceptionnés, 05 sont achevés mais non réceptionnés, 28 sont en cours de réalisation et 54 sont à divers stades de la passation des marchés.

Les deuxièmes tranches (60%) ont été virées pour les communes de Messok, Batouri, Dimako et Kette.

La troisième tranche (40%) a été virée pour la commune de KETTE.

DIFFICULTES: Certaines communes n'arrivent pas à mobiliser leur contribution

RECOMMANDATIONS : Organisation d'une réunion de sensibilisation des élites et forces vives de la région présidée par le Gouverneur

A3A1: Microprojet Education

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, des conventions de cofinancement ont été signées pour la réalisation de 16 microprojets d'éducation. Il s'agit des salles de classe et de la fourniture des tables-bancs

A3B1 : Microprojet Santé

ETAT D'AVANCEMENT: Au cours de l'année, des conventions de cofinancement ont été signées pour la réalisation de deux (02) microprojets dans le secteur de la santé. Il s'agit de la construction d'un centre de santé à Tête d'Eléphant dans la commune de Bétaré-Oya et la réhabilitation du CMA de DIANG.

A3C1: Microprojet d'hydraulique

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, des conventions de cofinancement ont été signées pour la réalisation de 72 microprojets d'hydraulique. Il s'agit de la construction des puits équipés de pompe à motricité humaine, de la réhabilitation des puits et forage et des adductions d'eau.

A3E2: Controles des Microprojets d'Electrification

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, des conventions de cofinancement ont été signées pour la réalisation d'un microprojet d'éléctrification dans la commune de DIMAKO.

A3K1: Microprojet d'Infrastructures marchandes

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, des conventions de cofinancement ont été signées pour la réalisation de deux microprojets d'infrastructure marchande. Il s'agit des hangars de marché à Kette et à Mandjou.

B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc..)

ETAT D'AVANCEMENT : Au coursde l'année 2012, quatres kit de matériel informatique comprenant un ordinateur complet, une imprimante, un fiche parasurge, un antivirus et une cartouche d'encre ont été remis à quatre communes (Moloundou, Dimako, Messok et Kette).

B204 : Actions d'appui à la gouvernance local

ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre de l'action d'appui à la gouvernance locale, une enquête sur le controle citoyen de l'action publique a été réalisée dans la commune de Batouri. les résultats sont disponibles. Un plan d'action a été élaboré pour améliorer la qualité des services qui sont offertes aux populations dans cette commune. RECOMMANDATIONS : Mettre en oeuvre effectivement le plan d'action qui a été élaboré.

B302 : Opération pilote déploiemt logiciel dans 30 comm

ETAT D'AVANCEMENT : Le déploiement du logiciel de comptabilité Sim_ba a été fait dans cinq communes de la région (Abong-Mbang, Batouri, Bétaré-Oya, Moloundou et Ndélélé). Les principaux utilisateurs (Maire, receveur municipal, secretaire général, et ACF) ont été formé à l'utilisation de ce logiciel au cours d'un atelier organisé à cet effet.

RECOMMANDATIONS : Continuer à accompagner les communes bénéficiaires à l'utilisation de ce logiciel et poursuivre son implémentation dans les autres communes

B403 : Format° Commiss° Communales marché/convent° ARMP

ETAT D'AVANCEMENT : la formation des CCPM programmée en 2012 n'a pas été faite.

B404: Formation/recyclage des COMES

ETAT D'AVANCEMENT : Les COMES de toutes les communes ont été formés à l'apporbation des PCD et des études de faisabilité des microprojets.

B503: Format° communes sur gestion communale (CEFAM)

ETAT D'AVANCEMENT : Les formations programmées en 2012 n'ont pas été faites.

B504: Formation des agents communaux (techn et fin)

ETAT D'AVANCEMENT: Un atelier de formation des maires et agents communaux de développement a été organisé pour la mise en place et la formation des comités de gestion des ouvrages.

C204: Missions de suivi et de coordination du MINEPAT

ETAT D'AVANCEMENT : Le Délégué Régional a effectué deux missions de suivi des activités du PNDP au coiurs de l'année. Les délégués départementaux du MINEPAT ont régulièrement participé aux activités du PNDP de leurs départements respectifs. Ils ont organisés des réunions mensuelles de suivi des activités du PNDP dans leur département.

C205 : Sessions des cadres de concertation au niveau rég

ETAT D'AVANCEMENT : La CRC a participé aux différentes rencontres de la plate forme regroupant les partenaires techniques et financiers des communes installés à Bertoua.

C209 : Réunions coordination des unités de gestion

ETAT D'AVANCEMENT: La CRC-Est a tenu 27 réunions de coordination au cours de l'année 2012.

C301 : Atelier national/régional de programmation

ETAT D'AVANCEMENT : la CRC-Est a organisé un atelier de préparation de son PTBA pour l'année 2013 et participé à l'atalier national d'élaboration du PTBA 2013 organisé à Limbé.

C306: Missions de supervision

ETAT D'AVANCEMENT : Plusieurs missions de supervisions des différentes activités effectuées sur le terrain au cours de l'année. la CRC-Est a également reçu plusieurs missions de supervision (Banque mondiale, CNC, ...)

C308 : Elaboration des rapports périodiques

ETAT D'AVANCEMENT : Deux rapports trimestriels, un rapport semestriel et un rapport annuel ont été élaboré au cours de l'année.

C309: Mise à Jour des logiciels

ETAT D'AVANCEMENT : Mise à jour régulière des logiciels TECPRO et TOMPRO

C509: Abonnement journaux

ETAT D'AVANCEMENT : Livraison régulière du quotidien Cameroun Tribune

C515 : Rencontre élus, autorités adm (Dép, Gouv, Prefet)

ETAT D'AVANCEMENT : La CRC-Est a organisé une rencontre avec les élus et les autorités administratives présidée par le Gouverneur pour les sensibiliser à la mobilisation des contributions des communes pour la réalisation des microprojets.

DIFFICULTES: Absence de plusieurs maires.

RECOMMANDATIONS: Mise en oeuvre effective des recommandations.

C516 : Couverture médiatique des activités

ETAT D'AVANCEMENT : Couverture médiatique des activités selon la nécessité.

C708: Achat fournitures de bureaux

ETAT D'AVANCEMENT: Deux achats de fournitures de bureau effectués au cours de l'année.

C714: Frais de communication

ETAT D'AVANCEMENT : Le personnel de la CRC a régulièrement reçu leur allocation mensuelle de crédit de communication.

C716: personnel consultants, hono, charges soc et fisc

ETAT D'AVANCEMENT : Honoraires régulièrement payés pour tous les cadres à l'exception du CASE qui n'a pas perçu d'honoraire depuis sa prise de service en février 2012

C717: Personnel d'appui, Sal, charges soc et fiscales

ETAT D'AVANCEMENT : Salaires régulièrement payés pour la secrétaire, les chauffeurs et l'agent d'entretien.

C718 : Frais de liaison et envoi de courriers

ETAT D'AVANCEMENT : Prise en charge régulière des frais de liaison et d'envoie de courriers.

Bilan détaillé Extrême Nord

A101 : Sélection des OAL CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT: Depuis fin octobre 2012, la CRCEN a obtenu la non objection de la première vague de sélection des OAL pour l'actualisation des PDC de 12 communes à savoir : Yagoua, Kar hay, Kaïkaï, Gobo, Kaélé, Moulvoudaye, Moutourwa, Mora, Tokombéré, Kousséri, Makary et Logone birni.

La signature des contrats est programmée après l'atelier régional de formation des OAL programmée en janvier 2013. Cette année, la sélection s'est déroulée sous forme d'ateliers des commissions communales de passation des marchés dans les chefs-lieux de département. Le travail de ces commissions de passation de marché et des sous commissions d'analyse des offres a été facilité par les cadres de la CRCEN en présence du Spécialiste de la Passation des Marchés et de l'Assistant Socio Environnemental de la CNC.

D'un autre côté, en début décembre 2012 s'est tenu l'atelier de présélection de la deuxième vague des OAL pour l'actualisation des PDC de 11 communes notamment : Waza, Méri, Maroua II, Maroua II, Maroua III, Bogo, Pétté, Ndoukoula, Mokolo, Mogodé et Mozogo. Le rapport de la présélection a été transmis à la CNC pour non objection et poursuite de la procédure plus spécifiquement l'invitation des OAL à soumissionner.

A102: Elaboration des PCD CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT: Les trois derniers ateliers d'élaboration des plans communaux de développement (PCD) lancés en 2011se sont tenus au cours du 1er trimestre 2012. Les produits de ces ateliers sont les versions provisoires de 24 PCD qui ont été par la suite soumis à l'approbation du conseil municipal élargi aux sectoriels (COMES).

Ce n'est qu'en début octobre 2012 que la deuxième phase d'accompagnement des communautés bénéficiaires des microprojets par les OAL a été engagée simultanément avec le démarrage des études de faisabilité des microprojets par les consultants individuels. Les OAL continuent à préparer les communautés à l'utilisation des ouvrages à réaliser par la mise en place et la formation de comités de gestion (COGES).

ETAT D'AVANCEMENT: A l'issue de cette session d'approbation, l'OAL intègre les observations du COMES dans le PCD provisoire qui devient une version définitive. Toutes les versions définitives des 24 PCD sont actuellement disponibles à la CRCEN.

L'approbation par le COMES est matérialisée par une délibération municipale ou un arrêté préfectoral rendant exécutoire le PCD. A ce jour, ce document est disponible pour les communes de Goulfey, Guéré, Kalfou et Mindif. Vu les difficultés rencontrées dans cette étape, la CRCEN a fait un projet de document adressé aux DDEPAT chargés de soumettre pour validation les PCD aux Préfets.

DIFFICULTES: - Lenteur des OAL dans la production des versions définitives de PCD

Procédure de validation des PCD non maîtrisée

RECOMMANDATIONS :- Lettre de rappel adressée aux OAL

-Appui de la CRCEN aux Délégués départementaux du MINEPAT pour la préparation des documents à soumettre aux préfets pour la validation des PCD.

Le niveau d'avancement et de paiement de chacun des OAL est présenté dans l'annexe N° 4.

ETAT D'AVANCEMENT: Après le constat de la vacance de certains postes d'agents communaux du fait du recrutement dans la fonction publique camerounaise, la CNC a lancé le 28 septembre 2012 un nouvel appel à candidatures pour 25 postes dont 17 agents de développement (Kar hay, Mora, Kolofata, Koza, Yagoua, Moulvoudaye, Kousséri, Waza, Tokombéré, Wina, Gobo, Dargala, Kafou, Touloum, Mindif, Zina et Goulfey) et 8 agents financiers (Kousséri, Tokombéré, Moutourwa, Guéré, Maroua II, Hina Méri, Dziguilao).

Le dépouillement et l'analyse des dossiers reçus ont été effectués en mi- novembre 2012. La non-objection du rapport de la sélection transmis à la CNC en décembre reste attendue avant la publication des résultats.

A105: Prise en charge des agents communaux (fin et techn) CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT: Les agents communaux sont régulièrement pris en charge financièrement à partir du compte conjoint d'allocations commune/ PNDP. La première année du contrat correspondant à la prise en charge à 100% par le budget d'allocations est arrivée à terme à la fin du1 er semestre 2012 pour environ 80% des agents communaux. Ainsi, depuis le mois de juillet, les communes contribuent à hauteur de 50% dans leur prise en charge à partir de leurs fonds propres. Cette disposition a été intégrée dans presque tous les budgets communaux. DIFFICULTES: il est signalé le non paiement de 50% du salaire des agents communaux par certaines communes

notamment Dargala, Bogo et Pétté.

RECOMMANDATIONS: Dès le début 2013, la CRCEN envisage des missions dans les communes concernées en vue de leur rappeler leurs engagements et les risques encourus.

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT: Les 24 communes disposant d'un PCD ont identifié dans l'ensemble 381 microprojets. Mais, au cours de cette année 2012, une vingtaine de consultants ont été sélectionnés pour élaborer les études de faisabilité de 352 microprojets à travers 67 contrats dont 40 sont actuellement signés. Parmi les microprojets étudiés, 64 sont passés au comité de lecture et sont finalisées, 148 sont actuellement en attente de lecture, 141 sont en cours d'élaboration. Les consultants pour les études de faisabilité des communes de Dargala (10) et de Wina (19) ne sont pas encore sélectionnés.

A202 : Approbation des études de faisabilité technique et environnementale des MP par le COMES CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT: Parmi les études de faisabilité de 352 microprojets lancées en 2012, 10 ont déjà été approuvées par les COMES de Hina, 212 sont finalisées et en attente de COMES ou de lecture, 141 sont en cours d'élaboration. Les consultants pour les études de faisabilité des communes de Dargala (10) et de Wina (19) ne sont pas encore sélectionnés.

Au cours de l'année 2012, se sont tenues deux COMES d'approbation des études de faisabilités au cours desquels 10 microprojets de branchement électriques ont été approuvés dans les communes de Hina et de Roua.

A400: Capitalisation des MP du PNDP I

AC103 : Approvisionnement en eau potable kousséri

Etat d'avancement : Les huit forages réalisés en novembre 2009 dans la la commune de Kousséri et réceptionnés définitivement le 14 juillet 2011 sont fonctionnels dans les localités de Ngamadja, Mainani, Djambalbar, Ndjagaré, Malack, Fachar et Abouzerga.

AC103 : Approvisionnement en eau potable Logone Birni

Etat d'avancement : Les opérations d'entretien courant sont effectuées par les comités de gestion autour des 8 forages réceptionnés définitivement à Zawiya, Zimado, Mounk, Mildi, Marafine 2, Dabanga, Hindouk et Ngawama dans la commune de Logone birni.

AC103: Approvisionnement en eau potable Makary

Etat d'avancement : Les 05 forages situés dans les quartiers Mali, Mairie, Ecole Publique, Welio de la ville de Makary et dans le village Madamdougourou réceptionnés définitivement au début du 2^e trimestre 2011 sont fonctionnels. De même que les 4 puits réalisés par AMNE GROUP et réceptionnés définitivement au 1^{er} trimestre 2012. Lors de la levée des réserves en vue de la réception définitive des 4 puits réalisés par ANNADJIMA, deux puits (Milié et Kassibé) se sont effondrés. Une réhabilitation n'étant plus possible, l'entreprise ANNADJIMA concernée a accepté remplacer les deux puits par deux forages dont les travaux de foration et de tubage ont été effectués. Les essais de débits restent attendus. L'entreprise devrait aussi lever les réserves sur deux autres puits, ce qui n'a pas été fait, la réception définitive n'a donc pas été prononcée.

Seulement 9 de ces 13 ouvrages hydrauliques sont donc considérés comme fonctionnels et sont utilisés par les populations.

Difficultés rencontrées : Lenteur excessive des entrepreneurs dans la correction de certaines défaillances observées.

Recommandations: En cas de non réaction d'une entreprise à une mise en demeure, le contrat doit être résilié et permettre ainsi d'utiliser la retenue de garantie logé dans le compte conjoint pour la réparation des défaillances constatées.

AC103 : Approvisionnement en eau potable Kaélé

Etat d'avancement : La convention de réalisation des travaux d'extension du réseau CAMWATER de la ville de Kaélé par la CAMAWATER a été signée le 15 décembre 2011. En février 2012, la CAMWATER a lancé un avis d'appel d'offres pour la réalisation des travaux de fouille et de pose des tuyaux par un prestataire. Les travaux démarrés en juillet 2012 par l'entreprise retenue sont très avancés mais lors de la réception provisoire en début décembre 2012 en présence d'un cadre de la direction générale de la CAMWATER basée à Douala, plusieurs réserves ont été émises par le PNDP, la commune et la délégation départementale de l'Energie et de l'Eau du Mayo Kani qui n'ont pas été impliqués lors de la réalisation des travaux. L'entreprise est actuellement en train de lever ces réserves avant la convocation de la commission de réception une seconde fois.

Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet doit être achevé au plus tard en fin mars 2013.

Difficultés rencontrées : Déroulement des travaux sans l'implication de la CRCEN

Recommandations : La CRCEN et la commune ont saisi par écrit le DG de la CAMWATER pour l'informer de la situation vécu sur le terrain.

AC103 : Approvisionnement en eau potable Mogodé

Etat d'avancement : Le contrat de réalisation des travaux construction de 10 forages équipés de pompe à motricité humaine dans la commune de Mogodé a été signé le 30 décembre 2011. Les 10 forages réceptionnés le 21 avril 2012 sont fonctionnels. Au cours du 3^e trimestre 2012, les comités de gestion ont été mis autour de chaque forage et formés.

AC103 : Approvisionnement en eau potable Pétté

Etat d'avancement :Le contrat de construction de 9forages équipés de pompe à motricité humaine dans la commune de Péttéest en cours dans les localités de Djouta Bembal, Djafgue, Niwadji, Goudna, Alagarno, Tchalga, Kourwama Abdou, Soukoungo Tchari, Yaga Dalil. Ces travaux qui étaient suspendus de juillet à fin septembre n'ont pas repris en cette fin d'année. Pourtant, il ne reste plus qu'à installer les pompes dans les différents forages où les superstructures sont déjà construites. Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet doit être achevé au plus tard en fin mars 2013.

Les comités de gestion ont été mis en place autour de chaque forage et sont formés.

Difficultés rencontrées : - dépassement du budget de réalisation de ce microprojet dû à la réalisation du sondage électrique et à l'utilisation d'un autre type de pompe

- Lenteur des entreprises
- Inaccessibilité des sites du fait de la saison des pluies.

Recommandations: - En raison du dépassement du budget de réalisation de ce microprojet, un avenant à la convention a été signé. L'avenant a été transmis en septembre 2012 à la CNC pour le virement de la contrepartie supplémentaire du PNDP qui s'élève à 8 328 773 F CFA. Ce virement est toujours attend car une fois effectif, l'avenant au contrat devra suivre.

- Lettre de rappel aux entreprises
- les travaux ont été suspendus de juillet à fin septembre.

AC103: Approvisionnement en eau potable Waza

Etat d'avancement : Le contrat de construction de 6forages (Waza 1, Waza 2, Ndiguina, Bile Mousgoum, Tonga et Chaoudé) équipés de pompe à motricité humaine dans la commune de Pétté a été signé le 14 février 2012. La réalisation de ces forages a été associée à la réalisation des trois forages communautaires de Tagawa, Amtalia et Michédiré. Les travaux ont débuté en avril après un sondage électrique des sites de forages. En cette fin de 3°trimestre 2012, la réception provisoire de 8 forages a eu lieu à Chaoudé, Michédiré, Tonga, Bilé Mousgoum et Ndikina; Waza I, Waza II et Amtalia. Dans le site de Tagawa, les travaux de foration ont été infructueux à deux reprises puis suspendus pendant la saison des pluies. les travaux qui devraient reprendre en novembre sont attendus. Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet doit être achevé au plus tard en fin mars 2013. Au cours du 3° trimestre, les comités de gestion ont été mis autour de chaque forage et formés à l'exception de Tagawa.

AC105: Constr/réhabilit/equipement CSI Tokombéré

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un Centre de Santé Intégré à Mokio dans la commune de Tokombéré comporte 3 lots à savoir la construction du bloc sanitaire et du logement d'astreinte, la construction d'un forage à pompe électrique équipé d'un château et le raccordement du CSI au réseau AES SONEL. Les contrats de réalisation des travaux ont été signés en décembre 2011 respectivement avec les entreprises EGTPB, H.B. et CATELI.Le sondage électrique effectué en fin mars a abouti au choix d'un nouveau site dans lequel un forage productif a été réalisé en début juin, ce qui a ouvert ainsi la voie à la réalisation des travaux de construction des bâtiments et de connexion au réseau électrique.

En cette fin d'année 2012, les travaux de construction du château sont achevés mais non réceptionnés, les travaux des bâtiments sont au niveau du chainage. Tandis que les travaux de connexion au réseau électrique sont achevés depuis le 3° trimestre.

Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet doit être achevé au plus tard en fin mars 2013. Le changement de site a eu comme conséquence le déplacement des agrégats et l'augmentation du linéaire de la ligne électrique pour le raccordement des bâtiments conduisant à la signature d'un avenant à la convention initiale. La demande de virement de la contrepartie du PNDP de 4 471 293 F CFA transmise à la CNC en novembre est en traitement. La demande de cotation pour le mobilier de bureau et de matériels de laboratoire et médicaux est en cours et sera dépouillé le 11 janvier 2013.

Difficultés rencontrées : Retard dans l'exécution Lenteur dans les travaux de construction des bâtiments

-dépassement du budget du microprojet dû au déplacement du site initial de construction.

Recommandations : - Suivre la demande de fonds de l'avenant à la convention et faire l'avenantau contrat de réalisation des travaux électriques.

- -Suivre la bonne exécution des travaux et la demande de cotation des équipements.
- -Engager les démarches administratives auprès du district de santé en vue de l'affectation d'un personnel au CSI et pour la mise en d'un comité de gestion.

AC106: Electrification rurale Moutourwa

Etat d'avancement : La réception provisoire des travaux d'extension de 1,247 km de Moyenne Tension et de 5,633 km de Basse Tension dans la ville de Moutourwa a eu lieu le 27 décembre 2011. La réception définitive est programmée au 2 janvier 2013.

Le branchement des ménages à cette extension n'est pas encore effectif. Il a été estimé à 8 millions de francs et la commune s'est engagée à le faire en le prévoyant dans son budget 2013.

Difficultés rencontrées : Les ménages n'arrivent pas encore à se connecter à cette extension électrique ;

Recommandations : Solliciter l'appui de l'agent de développement à l'identification des ménages concernés et leur sensibilisation à un abonnement. Une fois la liste établie se rapprocher de l'AES SONEL pour des branchements promotionnels.

AC106: Electrification rurale Bogo

*Etat d'avancement :*Les travaux d'électrification des quartiers Siliaré et Ouro baré de la ville de Bogo par CATELI (Ouro baré) et EDAUCE (Siliaré et commune) se sont achevés au cours du 3^e trimestre. Une équipe de AES SONEL est attendue pour la réception provisoire.

Difficultés rencontrées : Indisponibilité d'AES SONEL pour la réception des travaux.

Recommandations: Organiser une mission conjointe PNDP et maître d'ouvrage à la base technique d'AES SONEL à Garoua.

AC107: Construct°/équipment infrastr scolaire Moulvoudaye

Etat d'avancement : La réception définitive de quatre salles de classe sur les huit construites dans les EP de BAKNAI et ARABIEa été réalisée le 19 avril 2012. La réception définitive des salles de classe de TITCHEO et WADJA WADJA reste toujours attendue.

Difficultés rencontrées : Dépassement du délai de réception définitive des salles de classe.

Recommandations : Adresser des lettres de rappel à l'entreprise et programmer les réceptions définitives.

AC107: Construct°/équipment infrastr scolaire Kar-Hay

Etat d'avancement : Les 8 salles de classe équipées avec latrines construites dans la commune de Kar Hay réceptionnées provisoirement aux le 21 juin 2011 sont fonctionnelles et utilisées par les élèves des EP de Guermé, Dimguili, Toungui, et de Ndué. La réception définitive de ces salles de classe n'a pu avoir lieu du fait de l'inaccessibilité des sites en saison des pluies, mais reste en vue.

Difficultés rencontrées : Dépassement du délai de réception définitive des salles de classe.

Recommandations: Programmer la réception définitive après la saison des pluies.

AC107: Construct°/équipment infrastr scolaire Yagoua

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 9 salles de classe équipées dans la commune de Yagoua achevé depuis 2010 est opérationnel.

AC107: Construct°/équipment infrastr scolaire Mokolo

Etat d'avancement : Les 8 salles de classe équipées avec latrines dans la commune de Mokolo réceptionnées provisoirement aux 3^e et 4^e trimestres 2011 sont fonctionnelles et utilisées par les élèves des écoles publiques de Tourou, Mandaya, Zamalao et Wandaï. La réception définitive de ces salles de classe est en préparation.

AC107: Construct°/équipment infrastr scolaire Mogodé

Etat d'avancement : Les 8 salles de classe équipées avec latrines dans la commune de Mokolo réceptionnées provisoirement aux 2^e, 3^e et 4^e trimestres 2011 sont fonctionnelles et utilisées par les élèves du CES de Rhumsiki, CES de Sir et les EP Oudava et Kortchi. La réception définitive de ces salles de classe est en préparation.

AC107: Construct°/équipment infrastr scolaire Kaï-Kaï

Etat d'avancement : Le microprojet communal de Kaïkaï porte sur la construction de 9 salles de classe équipées avec latrines dans les écoles publiques de Tikalaï, Douvaloum, Dava-Karmakaye, Agomsou -Tchomo et Djoffa. Dans les sites de Tikalaï, et Agoumsou Tchomo réalisés par ETS Rose degyl, la réception provisoire a eu lieu le 27 juin 2012.

Les travaux de la société Mbetta Hinsou à Douvaloum et Dava karmakaye, ont été réceptionnés provisoirement le 24 juillet 2012.

La salle de classe de Djoffa Mousgoum est réalisée avec le microprojet communautaire de Baria godjo. Les travaux qui étaient presque achevés au moment de la suspension en saison des pluies n'ont pas repris en cette fin d'année.

Difficultés rencontrées : Retard dans l'exécution des travaux et inaccessibilité de certains sites.

Recommandations : OS de reprise des travaux et lettre de mise en demeure.

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire Ndoukoula

Etat d'avancement : Le microprojet communal de construction de 9 salles de classe équipées avec latrines de la commune de Ndoukoulaest exécuté en deux lots. La réception provisoire du lot de construction de 7 classes équipés avec latrines (mayel, baram, kossel, djaoule, golombeo, et gawel) a été effectuée le 29 juin 2012.

Tandis que le lot 2 sur la construction de deux salles de classe équipées avec latrines à l'EP de Lougguéré a été réceptionné le 7 août 2012.

AC107: Construct°/équipment infrastr scolaire Maroua II

Etat d'avancement : Le microprojet communal de Maroua II portait sur la construction de 7 salles de classe équipées de 175 tables bancs, de 4 latrines et de 2 forages. Les contrats de réalisation des travaux ont été signés

en quatre lots dont un lot de réalisation de 3 salles de classe à Gayak, deux lots de deux salles de classe chacune à Mazangaï et Ouro Modibo et un lot pour la réalisation de deux forages à Mazangaï et Ouro Modibo.

Les travaux de construction de deux forages ont été réceptionnés provisoirement le 31 mai 2012, le bloc de deux salles de classe à Ouro Modibo a été réceptionné provisoirement le 8 juin 2012. Tandis que les travaux se sont terminés à Gayak et à Mazangai le 29 juin 2012.

AC107: Construct°/équipment infrastr scolaire Maroua III

Etat d'avancement : La convention de cofinancement pour le microprojet communal de construction de 7 salles de classe équipées de 175 tables bancs, de 4 latrines, d'un puits et de la réhabilitation de 4 salles dans la commune de Maroua III a été signée le 21 juin 2011. Les contrats de réalisation des travaux ont été signés en fin d'année 2011 en quatre lots. Les travaux de réalisation de quatre puits ont été réceptionnés le 4 juin 2012. Le lot de réalisation de 5 salles de classe et de réhabilitation de 4 salles a été réceptionné le 14 juillet.

La réception provisoire du lot de réalisation de deux salles de classe a été effectuée le 6 novembre 2012.

Difficultés rencontrées : Retard dans l'exécution des travaux.

AC112 : Ouvrage d'élimination des points critiques Mozogo

Etat d'avancement: Les deux lots de contrats du microprojet communal de construction de 2 radiers sur le mayo Moskota de 25m et sur le Zeneme de 30 m de la commune de Mozogo ont été réceptionnés le 7 mai 2012. Mais pendant la saison des pluies de juin à octobre, il a été observé des dégradations sur le radier de Zénémé. Afin de limiter les dégâts, la commune a effectué des actions de protection des berges sur la proposition d'une mission conjointe de la Délégation des Travaux Publics, Commune de Mozogo et CRCEN. Ces actions n'ont pas changé grand-chose, ce qui a conduit dès le mois de novembre à la réalisation d'une étude complémentaire en vue de corriger les corrections observées. Cette étude actuellement menée par le délégué départemental des travaux publics du Mayo Tsanaga est entrain d'être bouclée.

Une fois l'étude achevée, une entreprise sera recrutée par demande de cotation pour la correction des dégradations et terminer les travaux au plus tard en fin mars 2013 tel que recommandé lors de la dernière mission KfW du début décembre 2012.

Difficultés rencontrées : Dégradations des ouvrages annexes du radier sur le mayo Zénémé.

Recommandations : faire le relevé des dégradations à travers une nouvelle étude de faisabilité.

AC113 : Aménagement des pistes rurales Mora

Etat d'avancement : Après la réalisation des fosses maçonnées et la mobilisation de quelques matériaux estimés à 27%, le contrat pour la réhabilitation de 1,6 Km de la voirie en terre de la ville de Mora a été résilié en fin mai 2012. Entre temps, des démarches ont été entreprises en vue de la saisie des cautions d'avance de démarrage et de bonne exécution liées au marché.

Le délégué départemental de l'habitat et du développement urbain du Mayo Tsanaga a été commis pour monter sous la supervision de la CRCEN un dossier technico-financier en vue d'achever en régie les travaux restants. A la fin de cette année 2012, Une fois le dossier monté, une demande d'exécution des travaux en régie par la commune sera adressée à la KfW via la CNC. En cas d'avis favorable, les travaux doivent s'achever au plus tard en fin avril 2013.

AC201: Construction de marchés Gobo

Etat d'avancement : Un magasin de stockage, un hangar, une boucherie, 16 boutiques, des bacs à ordures, un forage et un puits réhabilité dans le marché de Gobo ont été réceptionnés définitivement en 2011. Les 16 boutiques sont opérationnelles et sont louées à 3 500 F CFA par mois contre 5 000 F projeté dans la requête. Quant au magasin et à la boucherie, ils sont loués chacun à 10 000 F cfa par mois. Seules les places de comptoirs ne sont pas encore sollicitées en location par les petits commerçants. Globalement, la commune a augmenté ses recettes propres d'environ 100 000 F CFA par mois.

Difficultés rencontrées : - problème de traitement des déchets de boucherie et des ordures des bacs.

- Problème d'entretien des bâtiments construits

Recommandations : - Faire le tri des déchets organiques et plastiques. Pour les déchets organiques, la commune doit procéder au compostage et pour les plastiques on pourrait les transformer pour la fabrication des pavés et des dalles de latrines.

- Sensibiliser le maire à l'activation du comité de gestion

AC201: Construction de marchés Méri

Etat d'avancement : Les travaux de réalisation des infrastructures marchandes à Méri (2 blocs de 17 boutiques, clôture, 4 latrines VIP; boucherie équipée, 5 hangars, 1 magasin équipé et 3 bacs à ordures) ont été réceptionnés le 5 novembre 2012. Les travaux d'alimentation électrique du marché qui sont achevés attendent la réception de l'AES SONEL.

Ce marché a eu droit à une inauguration officielle par le Préfet du Diamaré le 21 décembre 2012 à Méri.

La mise en place et la formation du COGES du marché est en préparation par la CRCEN.

Difficultés rencontrées : -Dépassement de budget dû à une erreur dans le contrat qui prescrivait la réalisation de 5 hangars alors que la convention en prévoyait un seul.

-Indisponibilité de l'AES SONEL.

Recommandations : - Un avenant à la convention a été signé afin de prendre en compte le coût supplémentaire de 4 hangars estimés à environ 26 millions.

- Organiser une mission conjointe PNDP et maître d'ouvrage à la base technique d'AES SONEL à Garoua.

AC201: Construction de marchés Moutourwa

Etat d'avancement : Les contrats de réalisation des travaux d'aménagement du marché de Moutourwa ont été signés en fin d'année 2011. Les travaux de construction d'un bloc de 12 magasins par Hydraufor ont été réceptionnés le 28 mai 2012 de même que les travaux de construction de 2 blocs de 12 boutiques par Ets Gnaga. La mise en place et la formation du COGES du marché est en préparation par la CRCEN.

AC201 : Construction de marchés Kousséri

Etat d'avancement :Les contrats de construction de 30 boutiques, 1 hangar, 4 latrines dans le marché de mil de Kousséri ont été signés en fin d'année 2011. Le lot 1 (2 blocs de 10 boutiques et 1 bac à ordures) a été réceptionné le 23 mai 2012. Quant au lot 2 (1 bloc de 10 boutiques, 1 bloc de latrines et 1 bac à ordure et 1 hangar), les travaux on été réceptionnés le 31 mai 2012.

La mise en place et la formation du COGES du marché est en préparation par la CRCEN.

AC201 : Construction de marchés Maroua Ier

Etat d'avancement: Les travaux de construction d'un hangar, 1 bloc de 10 boutiques et 1 bloc de 2 latrines VIP dans le marché Comice dans la commune de Maroua Ier ont été réceptionnés provisoirement le 30 mai 2012.

Quant aux travaux de construction de 2 blocs de 20 boutiques et d'un bloc de 4 latrines VIP au marché Ouro Tchédé, ils ont été réceptionnés provisoirement le 24 juillet 2012.

La mise en place et la formation du COGES du marché est en préparation par la CRCEN.

AL103: Approvisionnement en eau potable Diguidim_Tchoffi

Etat d'avancement : Les trois puits équipés de pompe à motricité humaine réceptionnés définitivementà Diguidim et Tchoffiau cours du 3^e trimestre 2011 sont fonctionnels.

AL103: Approvisionnement en eau potable Gazayaka

Etat d'avancement : Deux forages réhabilités et un forage construit et réceptionnés définitivement le 30 décembre 2011 à Gazayaka sont fonctionnels.

AL103: Approvisionnement en eau potable Amchilga

Etat d'avancement : La levée des réserves en vue de la réception définitive du MP communautaire de réalisation de trois puits équipés de pompe à motricité humaine à Amchilga est en cours. Ces trois ouvrages hydrauliques sont fonctionnels et utilisés par les populations.

Observations: Lenteur dans la levée des réserves

AL103: Approvisionnement en eau potable Mogom

Etat d'avancement : Le 16 avril 2012, il a été signé un avenant à la convention de cofinancement pour la construction de 4 puits équipés de poulies dans la communauté de Mogom dans la commune de Kar hay. Il est maintenant question de réaliser deux puits et deux forages avec 13 460 000 de fonds supplémentaires du PNDP sur fonds C2D et 800 000 F pour la commune. Cet avenant a été justifié par le fait que lors de la réalisation des quatre puits, deux seulement étaient productifs. Les deux autres puits n'ayant pas d'eau après l'atteinte de la profondeur contractuelle, cela nécessitait de creuser au-délà de cette profondeur d'où la proposition de remplacer ces puits par des forages. Ainsi l'entreprise devra arrêter son contrat à la réalisation des deux puits productifs qui sont presqu'actuellement terminés, quelques réserves émises par la mission de visite technique sont à lever par l'entreprise avant la réception provisoire.

La passation de marché pour les deux forages neufs en remplacement des puits infructueux est en préparation.

Difficultés rencontrées : - Arrêt et lenteur dans l'exécution des travaux

- Eloignement de la nappe

Recommandations: Organiser une mission conjointe CRCEN, commune et délégation MINEE en vue de faire le constat et proposer des solutions sur le devenir du microprojet.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Blangouaré

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de deux puits équipés à Blangouaré dans la commune de Mora réceptionné provisoirement au 3e trimestre 2011 est fonctionnel.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Gadas

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 2 forages équipés de PMH à Gadas dans la commune de Kaélé réceptionnés provisoirement le 28 août 2011 sont fonctionnels. Au cours de ce 3° trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa maintenance.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Mandoussa

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 2 forages à Mandoussa dans la commune de Mozogo démarrés au 2^e trimestre 2012, sont achevés, la réception provisoire est en cours de préparation. Au cours de ce 3^e trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa maintenance.

Difficultés rencontrées : - Retard dans le démarrage des travaux du fait d'un problème de mobilisation de machines de forages.

AL103: Approvisionnement en eau potable Dogba_Moulvong

Etat d'avancement : La réception provisoire de la construction de 2 forages à Dogba_Moulvong dans la commune de Méri a eu lieu le 2 mars 2012. Au cours de ce 3^e trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa maintenance.

AL103: Approvisionnement en eau potable Haou

Etat d'avancement : La réception provisoire des 2 forages équipés de PMH à Haou dans la commune de Mogodé a eu lieu le 9 décembre 2011. Les deux forages sont actuellement fonctionnels. Au cours de ce 3^e trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa maintenance.

AL103: Approvisionnement en eau potable Tchouvouk

Etat d'avancement : Le microprojet communautaire de Tchouvouk dans la commune de Mokolo portait sur la construction de 2 puits équipés de PMH. Depuis la fin du 1^{er} semestre 2012, un puits a été déclaré négatif après fonçage sur 10.80m du fait de la présence de la roche dure à Mbaliak. Le second puits foncé à Matergo doit encore être approfondi de 7m. Compte tenu du *statu quo* qui prévalait dans le site depuis un certain temps, il a été arrêté de commun accord avec la commune de clôturer le contrat de l'entreprise à ce niveau d'exécution en prenant en compte les travaux réalisés jusque dans le puits positif. Le reliquat d'argent du compte va servir à la construction d'un forage neuf et la commune va prendre en charge l'achèvement des travaux du puits positif. C'est ainsi que le nouveau forage à réaliser a été inséré dans la liste des 8 forages dont la passation de marché sera faite à partir de la CNC. Le DAO de ces 8 forages a été monté par la CRCEN et transmis à la CNC qui a reçu la non objection de la KfW pour leur réalisation de gré à gré. A la fin de cette année 2012, l'entreprise devant réaliser les travaux est connue. Les travaux vont démarrer en janvier 2013.

Difficultés rencontrées : Lenteur dans l'exécution des travaux

- Présence de roches très dures pour la réalisation d'un puits

AL103: Approvisionnement en eau potable Bitcharé

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 2 forages équipés de PMH à Bitcharé dans la commune de Moulvoudaye ont été réceptionnés provisoirement le 5 juillet 2012. Au cours de ce 3^e trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa maintenance.

AL103: Approvisionnement en eau potable Kerdeng

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 2 forages équipés de PMH à Kerdeng dans la commune de Moulvoudaye ont été réceptionnés provisoirement le 5 juillet 2012. Au cours de ce 3^e trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa maintenance.

AL103: Approvisionnement en eau potable Yola

Etat d'avancement: Les travaux de construction de 2 forages équipés de PMH à Yola dans la commune de Moulvoudaye ont été réceptionnés provisoirement le 5 juillet 2012. Au cours de ce 3^e trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa maintenance.

AL103: Approvisionnement en eau potable Djafgadji

Etat d'avancement : Le contrat en vue de la construction d'un puits équipé de PMH et d'un forage pastoral à Djafgadji dans la commune de Yagoua a été le 17 décembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés provisoirement le 22 juin 2012. Au cours de ce 3^e trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa maintenance.

AL103: Approvisionnement en eau potable Foya djalingo

Etat d'avancement : Un puits neuf et un forage réhabilité dans la communauté Foya djalingo dans la commune de Maroua II ont été réceptionnés en début de 3^e trimestre. Dans un 2e puits construit, il est constaté un faible débit n'ayant pas permis sa réception provisoire. Les travaux vont reprendre en mars 2013 et s'achever au plus tard en avril 2013.

Difficultés rencontrées : - Faible débit du puits de Dobowol

Recommandations: Continuer le fonçage du puits de Dobowol en saison sèche (mars 2013).

AL103: Approvisionnement en eau potable Kossewa

Etat d'avancement : Le contrat de construction d'un puits et renforcement d'un puits à Kossewa dans la commune de Maroua II a été signé le 27 décembre 2011. Les travaux de fonçage du puits à réhabiliter sont terminés depuis la fin du 1^{er} semestre. A la demande des populations, le puits a été converti en forage. Les travaux de foration effectués par l'entreprise jusqu'à la fin d'année 2012 ont été déclarés négatifs à deux reprises. Les travaux devront reprendre en début d'année 2013 et s'achever au plus tard en mars 2013. inaccessible les travaux vont reprendre après les pluies.

Difficultés rencontrées : - Retard des travaux, inaccessibilité du site, matériel de foration inadéquat Recommandations : OS de reprise des travaux avec matériel adéquat.

AL103: Approvisionnement en eau potable Dabanga

Etat d'avancement : Les travaux de construction d'1 forage pastoral équipé d'une pompe immergée à énergie solaire à Dabanga dans la commune de Logone birni ont démarré dans un premier temps le 25 novembre 2011 mais n'ont pas pu continuer du fait de l'incapacité du type de machine utilisée à forer une profondeur dépassant 60mètres. Après un sondage électrique effectué en mars 2012, l'entreprise a sous traité pour une machine adaptée à la zone qui a repris les travaux en fin avril 2012. Les travaux ont finalement été réceptionnés le 6 août 2012 avec l'installation de la pompe immergée utilisant les plaques photovoltaïques, la superstructure et les abreuvoirs.

Au cours du 3^e trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa maintenance.

AL103: Approvisionnement en eau potable Goudougouni arabe

Etat d'avancement : Laconstruction d'1 forage équipé de PMH à Goudougouni Arabe dans la commune de Logone birnia été réceptionnée provisoirement le 4 avril 2012. Au cours du 3° trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa maintenance.

AL103: Approvisionnement en eau potable Saoudjo

Etat d'avancement : Le contrat pour la construction d'un forage, réhabilitation d'un forage, réhabilitation d'un puits à Saoudjo dans la commune de Bogo a été signé le 30 décembre 2011. Les travaux sur le forage à réhabiliter sont terminés le 15 mai 2012.

Après le constat d'impossibilité de réhabilitation du puits par les contrôleurs, il a été préconisé la construction d'un forage compte tenu de la géologie de la zone qui est considérée comme difficile pour les puits. C'est ainsi qu'un avenant financier à la convention de cofinancement entre la commune de Bogo et la CRCEN a été signé le 10 mai pour prendre en compte ce changement d'ouvrage avec 4 035 686 de fonds supplémentaires KfW et 212 405 de supplément pour la commune. Ce qui a permis à l'entreprise d'entamer les travaux de réalisation de deux forages. Malheureusement, à la fin du 3^e trimestre 2012, les deux forages sont non productifs. Dans un des forages, deux forations infructueuses ont été réalisées. L'atelier de foration utilisée ne pouvant aller au-delà de 90m de profondeur. Tandis que la foration était positive dans le 2^e forage mais il y a eu un problème de verticalité au moment de la pompe dans la superstructure.

Compte tenu du délai d'achèvement prévu pour les MP KfW, les deux foragesnégatifs ont été insérés dans la liste des 8 forages dont la passation de marché sera faite à partir de la CNC. Le DAO de ces 8 forages a été monté par la CRCEN et transmis à la CNC qui a reçu la non-objection de la KfW pour leur réalisation de gré à gré. A la fin de cette année 2012, l'entreprise devant réaliser les travaux est connue. Les travaux vont démarrer en janvier 2013.

Difficultés rencontrées : - 2 forages négatifs

Recommandations : Clôturer le contrat à la réhabilitation d'un forage et relancer le marché des deux forages au niveau de la CNC afin d'avoir les entreprises disposant de foreuse de capacité allant au-delà de 90 m

AL103: Approvisionnement en eau potable Tankirou

Etat d'avancement : Le contrat pour la construction d'un puits, réhabilitation d'un puits et réhabilitation d'un forage à Tankirou dans la commune de Bogo a été signé le 30 décembre 2011. Les travaux de réhabilitation d'un forage à Tankirou ont été réceptionnés le 15 mai 2012. Pendant les travaux de réhabilitation du puits, il a été constaté la présence d'une roche dure (l'étude a été mal menée car le puits était abandonné). Compte tenu de ce constat, et au risque que le puits à réaliser ait ces problèmes, les parties impliquées ont convenu de réaliser un forage en lieu et place du puits à réhabiliter et du puits à construire sans coût supplémentaire. Un avenant administratif a donc ainsi été signé le 10 mai 2012. Les travaux de ce forage ont été réceptionnés provisoirement en début de 3^e trimestre 2012.

AL103: Approvisionnement en eau potable Tchabawol

Etat d'avancement : Le contrat pour la construction d'un puits, réhabilitation d'un puits et réhabilitation d'un forage à Tchabawol a été signé le 30 décembre 2011. Le forage de Tchabowol a été réhabilité et le 7 mai 2012. Pendant les travaux de réhabilitation du puits de Doldoldéo, il a été constaté la présence d'une termitière au fonds

du puits. Compte tenu de ce constat, les parties impliquées ont convenu de réaliser un forage en lieu et place du puits à réhabiliter et un forage en lieu et place du puits à réaliser à Daoundéré. Un avenant financier a donc ainsi été signé le 10 mai 2012 où le PNDP apporte en supplément 3 473 452 et la commune 182 813. Le forage neuf a été construit et réceptionné à Daoundéré le 7 mai 2012. Tandis que le forage neuf à Doldoldéo a été réceptionné le 3 août 2012.

En vue de prendre en compte les changements survenus pendant la réalisation des travaux, un avenant financier à la convention a été signé le 10 mai 2012 avec 3 472 452 de fonds supplémentaires KfW et 182 813 pour la commune. L'avenant au contrat devra suivre.

AL103: Approvisionnement en eau potable Doubel

Etat d'avancement : Le contrat du microprojet communautaire de construction d'un forage et d'un puits équipés de PMH à Doubel dans la commune de Pétté a été signé le 27 décembre 2011. Le sondage géophysique a été effectué le 24 mars 2012. Ces travaux qui étaient suspendus de juillet à fin septembre n'ont pas repris en cette fin d'année. Pourtant, il ne reste plus qu'à installer la pompe dans le forage où la superstructure est déjà construite. Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet doit être achevé au plus tard en fin mars 2013

Les comités de gestion ont été mis en place autour de chaque forage et sont formés.

AL103: Approvisionnement en eau potable Kolakoladjé_Habilé

Etat d'avancement : Les travaux de construction de deux forages à Kolakoladjé_Habiléqui étaient suspendus de juillet à fin septembre n'ont pas repris en cette fin d'année. Pourtant, il ne reste plus qu'à installer la pompe dans le forage où la superstructure est déjà construite.

Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet doit être achevé au plus tard en fin mars 2013

Les comités de gestion ont été mis en place autour de chaque forage et sont formés.

AL103: Approvisionnement en eau potable Amtalia

Etat d'avancement : Le forage à construire à Amtalia fait partie du contrat de réalisation de 9 forages dans la commune de Waza qui a été signé le 26 février 2012. Le sondage géophysique a été effectué le 24 mars 2012, les travaux ont été réceptionnés le 31 août 2012. Au cours du 3^e trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de l'ouvrage et les membres formés à son entretien et à sa maintenance.

AL103: Approvisionnement en eau potable Michidiré

Etat d'avancement : Le forage à construire à Michédire fait partie du contrat de réalisation de 9 forages dans la commune de Waza qui a été signé le 26 février 2012. Le sondage géophysique a été effectué le 24 mars 2012, les travaux ont été réceptionnés provisoirement le 29 juin 2012. Au cours de ce 3^e trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de l'ouvrage et les membres formés à son entretien et à sa maintenance.

AL103: Approvisionnement en eau potable Tagawa

Etat d'avancement : Le forage à construire à Tagawa fait partie du contrat de réalisation de 9 forages dans la commune de Waza qui a été signé le 26 février 2012. .Dans le site de Tagawa, les travaux de foration ont été infructueux à deux reprises puis suspendus pendant la saison des pluies. Les travaux qui devraient reprendre en novembre sont attendus. Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet doit être achevé au plus tard en fin mars 2013. Le comité de gestion n'a pas encore été mis pour.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Djébé

Etat d'avancement : Le contrat de construction d'un forage équipé de PMH à Djébé dans la commune de Méri a été signé le 30 décembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés le 14 juin 2012. Au cours de ce 3^e trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa maintenance.

AL103: Approvisionnement en eau potable Boutom fedem

Etat d'avancement : Le contrat de construction d'un forage équipé de PMH à Boutom fedem dans la commune de Méri a été signé le 30 décembre 2011Les travaux ont été réceptionnés le 14 juin 2012. Au cours de ce 3^e trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa maintenance.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Tréboulou

Etat d'avancement : Les travaux de construction d'un forage et de réhabilitation de 2 forages équipés à Tréboulou dans la commune de Makary ont été réceptionnés provisoirement le 11 avril 2012. Au cours de ce 3^e trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa maintenance.

AL103: Approvisionnement en eau potable Afadé

Etat d'avancement : Les travaux de construction d'un forage et de réhabilitation de 2 forages équipés à Afadé dans la commune de Makary ont été réceptionnés provisoirement le 11 avril 2012. Au cours de ce 3^e trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa maintenance.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Ndalewawo

Etat d'avancement : Les travaux de construction de construction de deux salles de classe équipées avec latrines à Ndalewawo dans la commune de Ndoukoula sont terminés depuis la fin du 1^{er} semestre, mais l'inaccessibilité du site en saison des pluies a conduit la réception provisoire le 2 novembre 2012. Les travaux de construction du forage dans le site de l'école n'ayant débutés à cette date, le contrat a été clôture comme tel. Compte tenu du délai d'achèvement prévu pour les MP KfW, ledit forage a été inséré dans la liste des 8 forages dont la passation de marché sera faite à partir de la CNC. Le DAO de ces 8 forages a été monté par la CRCEN et transmis à la CNC qui a reçu la non- objection de la KfW pour leur réalisation de gré à gré. A la fin de cette année 2012, l'entreprise devant réaliser les travaux est connue. Les travaux vont démarrer en janvier 2013.

Difficultés rencontrées : - Non démarrage des travaux de foration.

Recommandations: Compte tenu de l'incapacité de l'entreprise à mobiliser le matériel de foration, il a été proposé de clôturer le contrat à la réalisation des salles de classe, de rapatrier les fonds du forage et de faire un appel d'offres groupé à partir de la CNC.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Zibou

Etat d'avancement: Les travaux de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage à l'EP de Zibou dans la commune de Moutourwa ont été réceptionnés provisoirement le 29 mars 2012.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Dakkana

Etat d'avancement : Le contrat pour la réalisation de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage à Dakkana des travaux a été signé le 27 décembre 2011. Les travaux suspendus en saisn des pluies sont toujours au niveau de l'élévation pour le bloc de 2 salles de classes tandis que pour le forage, les travaux de foration, de tubage et d'essai de débit ont été effectués. Le COGES a été mis en place et formé au cours du 4^e trimestre 2012.

Difficultés : lenteur dans l'exécution des travaux et non reprise des travaux malgré l'OS de reprise des travaux *Recommandations* : Lettre de rappel à l'entreprise

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Dalamvar

Etat d'avancement : Le 19 août 2011, la commune de Tokombéré a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour le microprojet communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage à Dalamvar. Le contrat pour la réalisation des salles de classe a été signé le 30 novembre 2011. La réception provisoire a été prononcée le 3 mai 2012 en même temps que le forage. Le COGES a été mis en place et formé au cours du 4^e trimestre 2012.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Mbidémé

Etat d'avancement : Le 19 août 2011, la commune de Tokombéré a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour le microprojet communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage à Mbidémé. Le contrat pour la réalisation des salles de classe a été signé le 30 novembre 2011. La réception provisoire a été prononcée le 9 avril 2012. Un contrat à part a été signé en décembre 2011 pour la réalisation du forage dont deux forations ont été déclarées négatives. Ce qui a amené à changer de site qui est maintenant hors de l'établissement et dont les travaux de foration n'ont pas encore repris depuis la suspension des travaux en septembre. Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet doit être achevé au plus tard en fin mars 2013. Le COGES a été mis en place et formé au cours du 4^e trimestre 2012.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Mozogo

Etat d'avancement : Le contrat pour la réalisation de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage à l'école bilingue de Mozogo a été signé le 24 décembre 2011. Les travaux de construction des salles de classe ont été réceptionnés le 3 septembre 2012. Les travaux de foration ont été négatifs à deux reprises ce qui conduit à proposer plutôt la connexion de l'école au réseau d'eau potable de la Camerounaise Des Eaux (CDE). L'étude de faisabilité de cette connexion a été déposée à la CRCEN en fin d'année. Une cotation sera faite pour la réalisation de cette connexion par une entreprise. Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet doit être achevé au plus tard en fin mars 2013.

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires Doga maoundé

Etat d'avancement : Le 29 septembre 2011, la commune de Maroua Ier a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour le microprojet communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage à l'EP de Doga maoundé. Le contrat pour la réalisation de ces travaux a été signé le 15 décembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés le 25 mai 2012.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Mouraka

Etat d'avancement: Le 29 septembre 2011, la commune de Tokombéré a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour le microprojet communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage à l'EP de Mouraka. Le contrat pour la réalisation de ces travaux a été signé le 24 décembre 2011 et réceptionnés le 2 mai 2012.

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires Karam

Etat d'avancement: Le 29 septembre 2011, la commune de Gobo a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour le microprojet communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage aux EP de Karam I et Karam II. Le contrat pour la réalisation de ces travaux a été signé le 29 décembre 2011 et la réception provisoire a été prononcée le 28 mai 2012. Tandis que les travaux de foration ont été déclarés négatifs. Compte tenu du délai d'achèvement prévu pour les MP KfW, ledit forage a été inséré dans la liste des 8 forages dont la passation de marché sera faite à partir de la CNC. Le DAO de ces 8 forages a été monté par la CRCEN et transmis à la CNC qui a reçu la non- objection de la KfW pour leur réalisation de gré à gré. A la fin de cette année 2012, l'entreprise devant réaliser les travaux est connue. Les travaux vont démarrer en janvier

Difficultés rencontrées : - Réalisation d'un forage non productif ;

Recommandations : Compte tenu de l'incapacité de l'entreprise à mobiliser le matériel de foration, il a été proposé de clôturer le contrat à la réalisation des salles de classe, de rapatrier les fonds du forage et de faire un appel d'offres groupé à partir de la CNC.

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolairesDoubagala_Katoual

Etat d'avancement: Le 29 septembre 2011, la commune de Maroua Ier a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour le microprojet communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage au CES de Katoual. Le contrat pour la réalisation des salles de classe a été signé le 14 décembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés le 23 avril 2012. Un contrat à part a été signé pour la réalisation du forage dont la réception a eu lieu le 30 mai 2012.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Meskine

Etat d'avancement : Le 29 septembre 2011, la commune de Maroua Ier a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour le microprojet communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage au CETIC de Meskine. Le contrat pour la réalisation des salles de classe a été signé le 14 décembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés le 25 mai 2012. Un contrat à part a été signé pour la réalisation du forage dont la réception a eu lieu le 30 mai 2012.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Salak

Etat d'avancement : Le 29 septembre 2011, la commune de Maroua Ier a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour le microprojet communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage au CETIC de Salak. Le contrat pour la réalisation des salles de classe a été signé le 14 décembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés le 3 mai 2012. Un contrat à part a été signé pour la réalisation du forage dont la réception a eu lieu le 30 mai 2012.

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires Doulek

Etat d'avancement : Le 26 septembre 2011, la commune de Méri a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour le microprojet communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage au CES Doulek. Le contrat pour la réalisation des salles de classe a été signé le 13 décembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés le 16 juin 2012. Un contrat à part a été signé le 30 décembre pour la réalisation du forage qui a été réceptionné le 14 juin 2012.

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires Garga bobboré

Etat d'avancement : Le 21 juin 2011, la commune de Maroua III a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour le microprojet communautaire de construction 2 salles classe équipées de 50 tables bancs, 2 latrines et d'un puits à Garga bobboré. Le contrat pour la réalisation des salles de classe a été signé le 29 décembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés le 4 juin 2012. Les travaux du puits sont également réceptionnés.

Difficultés rencontrées : -Dépassement de délai

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires Yambaram

Etat d'avancement : Le 21 juin 2011, la commune de Maroua III a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour le microprojet communautaire de construction 2 salles classe équipées de 50 tables bancs, 2 latrines, réfection d'une toiture et construction d'un point d'eau à Yambaram. Les travaux de réalisation des salles de classe ont été réceptionnés le 25 juillet 2012. Les travaux du point d'eau sont réceptionnés depuis le 4 juin 2012.

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux

Recommandations : Lettre de rappel adressée à l'entrepreneur.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Balaza lawane

Etat d'avancement : Le 29 août 2011, la commune de Maroua III a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour le microprojet communautaire de réhabilitation et d'équipement de 6 salles de classe à l'EP de Balaza lawane. Le contrat pour la réalisation des salles de classe a été signé le 29 décembre 2011, les travaux sont terminés, le 2 juillet 2012. Les travaux du point d'eau sont réceptionnés depuis le 4 juin 2012.

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux

Recommandations : Lettre de rappel adressée à l'entrepreneur.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Houlouf

Etat d'avancement : Le 21 juin 2011, la commune de Logone birni a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour le microprojet communautaire de construction 2 salles classe équipées de 50 tables bancs, 2 latrines et 1 forage à Houlouf. Le contrat de la réalisation du forage a été signé le 13 décembre 2011 et la réception provisoire a eu lieu le 4 avril 2012. Par contre le marché des travaux des salles de classe signé en fin d'année et la réception provisoire le 4 juin 2012.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Dogba

Etat d'avancement: Le contrat de réalisation des travaux de construction de 2 salles classe équipées de 50 tables bancs et 2 latrines à Dogba dans la commune de Maroua II a été signé le 15 décembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés le 26 mai 2012.

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux

Recommandations: Lettre de rappel adressée à l'entrepreneur.

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires Vounaloum

Etat d'avancement : Le contrat en vue de la réalisation deux salles de classe équipées avec latrines à Vounaloum a été signé le 14 décembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés provisoirement le 7 octobre 2012.

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux

Recommandations : Lettre de rappel adressée à l'entrepreneur.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Mack

Etat d'avancement : Le contrat en vue de la réalisation de deux salles de classe équipées avec latrines à Mack a été signé le 14 décembre 2011. En cette fin d'année 2012, les travaux sont achevés mais la réception provisoire n'a pas pu être organisée.

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux et inaccessibilité du site due à la saison des pluies

Recommandations: Reprise des travaux après les pluies et lettre de rappel à l'entrepreneur

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires Mouri I

Etat d'avancement : Le contrat en vue de la réalisation de deux salles de classe équipées avec latrines à Mouri a été signé le 14 décembre 2011. En cette fin d'année 2012, les travaux sont achevés mais la réception provisoire n'a pas pu être organisée.

Difficultés rencontrées : - Retard des travaux et inaccessibilité du site due à la saison des pluies

Recommandations: Reprise des travaux après les pluies et lettre de rappel à l'entrepreneur.

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires Vormonoum

Etat d'avancement : Le contrat en vue de la réalisation deux salles de classe équipées avec latrines à Vormonoum a été signé le 14 décembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés provisoirement le 7 octobre 2012.

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux

Recommandations : Lettre de rappel adressée à l'entrepreneur.

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires Poukébi_Goudjoing

Etat d'avancement : Les deux salles de classe construites à l'EP de Poukébi achevée en 2009 sont fonctionnelles. La réception définitive a eu lieu le 19 janvier 2011.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Moudawa

Etat d'avancement: Les blocs de deux salles de classe construits à 1'EP de Moudawa achevés en 2009 sont fonctionnels. La réception définitive a eu lieu le 19 janvier 2011.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Kila

Etat d'avancement: Les deux blocs de deux salles de classe construits à l'EP de Walaka _Kila achevés en fin de 1er trimestre 2010 sont fonctionnels. La réception définitive a eu lieu le 16 mai 2011.

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires Sir

Etat d'avancement : Les deux blocs de deux salles de classe construits à l'EP de Baba deli_Sir achevés en fin de 1er trimestre 2010 sont fonctionnels. La réception définitive a eu lieu le 17 mai 2011.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Titing

Etat d'avancement : Les blocs de deux salles de classe construits à l'EP de Titing achevés en 2009 sont fonctionnels. La réception définitive a eu lieu au 3^e trimestre 2011.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Kassa Wara

Etat d'avancement : Le bloc de 02 salles de classe équipées avec latrines à l'école publique de Tala Pladara par Kassa wara ont été réceptionnés définitivement au cours de ce 1er trimestre 2012.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Guissia

*Etat d'avancement : L*es blocs de deux salles de classe équipées et les latrines au CES de Guissia réceptionnés définitivement le 4 janvier 2012 sont utilisés et entretenus par les élèves.

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires Dabou_Ourlago

Etat d'avancement : Les blocs de deux salles de classe équipées et les latrines au CES d'Ourlago réceptionnés définitivement le 26 novembre 2011 sont utilisés et entretenus par les élèves.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Zamala_Badam

Etat d'avancement : Le bloc de deux salles de classe équipées avec latrines de l'école publique de Badam réceptionné au 3^e trimestre 2011 est fonctionnel.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Bodo

Etat d'avancement : Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe au CES de Bodo sont achevés. La réception provisoire a eu lieu le 7 juin 2011. Les salles de classe sont actuellement fonctionnelles.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Nouldaïna

Etat d'avancement : Les travaux de la construction de deux salles de classe au CES de Nouldaïna se sont achevés le 26 septembre 2011. Les salles de classe sont actuellement fonctionnelles.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Dompya

Etat d'avancement : Les travaux de la construction de deux salles de classe au CES de Nouldaïna se sont achevés le 26 septembre 2011. Les salles de classe sont actuellement fonctionnelles.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Biskavaï

Etat d'avancement : Le contrat de réalisation des travaux de 2 salles de classe équipées à Biskavaï a été signé le 10 novembre 2011 et le début des travaux s'en est suivi le 30 novembre 2011.la réception provisoire a été prononcée le 3 mai 2012.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Katamsa

Etat d'avancement : La réception provisoire des travaux de construction de 2 salles de classe équipées à Katamsa a eu lieu le 8 mars 2012.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Membeng

Etat d'avancement : La réception provisoire des travaux de construction de 2 salles de classe équipées à Membeng a eu lieu le 22 février 2012.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Nguétchéwé

Etat d'avancement: Les travaux de construction de 2 salles de classe équipées à Krawa Mafa ont démarré en fin juillet 2011. Ces travaux ont été réceptionnés en juin 2012.

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux

Recommandations : Lettre de rappel adressée à l'entrepreneur.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Krawa Mafa

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 2 salles de classe équipées à Krawa Mafa ont été réceptionnés provisoirement ce 6 février 2012.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Baria Godjo

Etat d'avancement : Le contrat pour la réalisation de 2 salles de classes à baria godjo et d'une salle de classe à djoffa mousgoum dans la commune de kaikai a été signé le 14 décembre 2011. Les travaux de construction des salles de classe suspendus en saison de pluies n'ont pas repris et sont toujours à l'étape de finition. Le contrat de réalisation du forage (associé avec Lougouye, Mihao et Baria godjo) a été signé le 22 décembre 2011 et les travaux de foration ont été effectués mais non validées par la CRCEN car réalisée manuellement à la tarière. La CRCEN a saisi le maire pour résiliation du contrat des forages et un projet de rapatriement des fonds a été transmis à la CNC. Compte tenu du délai d'achèvement prévu pour les MP KfW, ledit forage a été inséré dans la liste des 8 forages dont la passation de marché sera faite à partir de la CNC. Le DAO de ces 8 forages a été monté

par la CRCEN et transmis à la CNC qui a reçu la non- objection de la KfW pour leur réalisation de gré à gré. A la fin de cette année 2012, l'entreprise devant réaliser les travaux est connue. Les travaux vont démarrer en janvier 2013.

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux et inaccessibilité des sites du fait des pluies

Recommandations : - Arrêt des travaux de bâtiment pour la reprise en saison sèche

- Rapatriement des fonds du forage en vue d'un appel d'offres groupé à partir de la CNC.

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires Lougoye Massouang

Etat d'avancement : Le contrat pour la réalisation de 2 salles de classes à Louggoye Massouang dans la commune de kaikai a été signé le 5 janvier 2012. Les travaux ont été réceptionnés le 5 septembre 2012.

Le contrat de réalisation du forage (associé avec Lougouye, Mihao et Baria godjo) a été signé le 22 décembre 2011 et les travaux de foration sur 40 m sont déjà effectués mais non validées par la CRCEN car réalisée manuellement à la tarière.

Compte tenu du délai d'achèvement prévu pour les MP KfW, ledit forage a été inséré dans la liste des 8 forages dont la passation de marché sera faite à partir de la CNC. Le DAO de ces 8 forages a été monté par la CRCEN et transmis à la CNC qui a reçu la non- objection de la KfW pour leur réalisation de gré à gré. A la fin de cette année 2012, l'entreprise devant réaliser les travaux est connue. Les travaux vont démarrer en janvier 2013.

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux et inaccessibilité des sites du fait des pluies

Recommandations : - Arrêt des travaux de bâtiment pour la reprise en saison sèche

- Rapatriement des fonds du forage en vue d'un appel d'offres groupé à partir de la CNC.

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires Mihao

Etat d'avancement : Le contrat pour la réalisation de 2 salles de classes à Mihao dans la commune de kaikai a été signé le 13 décembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés le 5 septembre 2012. Le contrat de réalisation du forage (associé avec Lougouye, Mihao et Baria godjo) a été signé le 22 décembre 2011 et les travaux de foration sont déjà effectués sans développement et sans essai de débit. Ils n'ont pas été validés par la CRCEN car réalisée manuellement à la tarière.

Compte tenu du délai d'achèvement prévu pour les MP KfW, ledit forage a été inséré dans la liste des 8 forages dont la passation de marché sera faite à partir de la CNC. Le DAO de ces 8 forages a été monté par la CRCEN et transmis à la CNC qui a reçu la non- objection de la KfW pour leur réalisation de gré à gré. A la fin de cette année 2012, l'entreprise devant réaliser les travaux est connue. Les travaux vont démarrer en janvier 2013.

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux et inaccessibilité des sites du fait des pluies

Recommandations : - Arrêt des travaux de bâtiment pour la reprise en saison sèche

- Rapatriement des fonds du forage en vue d'un appel d'offres groupé à partir de la CNC.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Garey

Etat d'avancement : Les travaux du bâtiment de 2 salles de classe équipées au CETIC de Gareydans la commune de Kaélé ont été réceptionnés le 3 mai 2012.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Léra

Etat d'avancement : Les travaux du bâtiment de 2 salles de classe équipées au CES de Léra dans la commune de Kaélé ont été réceptionnés le 3 mai 2012.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Kalliao

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 2 salles de classe équipées avec latrines au CES de Kalliao ont été réceptionnés le 28 février 2012.

AL107: Constr/équipement infrastructure scolaires Gandjouwaï

Etat d'avancement: Le contrat pour la construction de 2 salles de classe équipées avec latrines à l'école publique de Gandjouwaï a été signé le 28 septembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés le 25 avril 2012.

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux

Recommandations : Lettre de rappel adressée à l'entrepreneur.

AL111: Foyers communautaires Boboyo

Etat d'avancement : Les travaux construction d'un centre multifonctionnel à Boboyo dans la commune de Kaélé ont été réceptionnés provisoirement en fin juillet 2010. La réception définitive a été effectuée le 5 juin 2012. La communauté a construit les latrines dans le centre.Le bâtiment est actuellement utilisé pour la formation des

AL202 : Construction magasin stockage Blabline_Hourgo

Etat d'avancement : Les travaux de construction d'un magasin de stockage à Blabline dans la commune de Mora ont été réceptionnés provisoirement au début du 2^e trimestre 2011. Des sacs de céréales et légumes sont actuellement conservés et stockés dans ce magasin.

MP allocations

femmes et pour les réunions.

A300: 10 microprojets ont été financés

Etat d'avancement :En novembre 2012, la CRCEN a signé les premières conventions de cofinancement de 10 microprojets sous allocations. Ces conventions ont été transmises à la CNC et les fonds virés dans les comptes joints avec les communes respectives. Le montant de ces conventions s'élève à 97 417 617 F CFA dont 4 870 881 de contribution des bénéficiaires. Les secteurs financés portent sur l'électrification rurale plus spécifiquement le branchement électrique de ménages.

A3E1: Microprojet d'Electrification Hina

ETAT D'AVANCEMENT: La convention de financement entre la commune de Hina et le PNDP a été signée le 15 novembre 2012 en vue du branchement des communautés Mouldar, Zouvoul, Hina windé et Hina marbak au réseau électrique. La convention de réalisation des travaux par AES Sonel est en cours d'examen par la Direction Générale de AES SONEL à Douala. Compte tenu de la réalisation exclusive de ce type de microprojet par AES Sonel, la totalité des fonds nécessaires (2e et 3e tranches d'allocations) ont été virés le 27 décembre 2012 dans le compte joint.

A3E1: Microprojet d'Electrification Roua

ETAT D'AVANCEMENT: La convention de financement entre la commune de Roua et le PNDP a été signée le 16 novembre 2012 en vue du branchement des communautés Midré, Bao tasaï, Bao dazal, Soulédé, Mazam et Rouaau réseau électrique. La convention de réalisation des travaux par AES Sonel est en cours d'examen par la Direction Générale de AES SONEL à Douala. Compte tenu de la réalisation exclusive de ce type de microprojet par AES Sonel, la totalité des fonds nécessaires (2e et 3e tranches d'allocations) ont été virés le 27 décembre 2012 dans le compte joint.

B201: Elaboration des Plans d'Aménagement Communaux CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT: Afin de compléter les PCD élaborés en 2011 par des cartes thématiques, la collecte des données GPS des infrastructures sociales de base a été faite dans les 24 communes concernées. Les données des 24 communes ont été déposées à la CRCEN et transmises à la CNC où un bureau d'études s'est chargé du traitement de ces données et a produit les cartes thématiques de l'existant et des besoins sur l'éducation, l'hydraulique, la santé et les infrastructures marchandes. Egalement la carte des villages et des populations figurent dans ces atlas communaux. Mais, à ce jour les cartes thématiques sont disponibles pour 15 communes à savoir: Gazawa, Guéré, Roua, Guémé, Wina, Goulfey, Fotokol, Zina, Guidiguis, Bourha, Touloum, Dargala, Kolofata, Maga et Kalfou.

Chaque commune a reçu 3 exemplaires, la CRCEN a gardé un exemplaire et un exemplaire d'atlas de chaque commune a été remis chaque délégué départemental du MINEPAT.

B202 : Acquisition des petits équipements de cartographie (GPS, matériel informatique, motos,...) CRC EXTREME NORD

-Remise des ordinateurs aux communes

Afin d'améliorer les conditions de travail des agents communaux le PNDP a mis à la disposition de 24 communes un KIT de matériel informatique constitué de : 10rdinateur Fixe, 11mprimante Laser Monochrome, 10nduleur, 1Licence Microsoft, 1antivirus + licence, 1Fiche Parasurge). La cérémonie de remise de ces ordinateurs aux communes a été présidée par le Gouverneur de la région en présence de plus d'une centaine d'invités le 22 février 2012 à l'esplanade des services du gouverneur. Les communes ayant déchargé ces ordinateurs comprennent : Darak, Hilé alifa, Goulfey, Fotokol, Blangoua, Zina, Kolofata, Dargala, Gazawa, Roua, Hina, Bourha, Koza, Touloum, Guidiguis, Dziguilao, Mindif, Kalfou, Datchéka, Tchatibali, Wina, Guéré, Guémé et Maga.

-Remise des motos aux communes

Dans le cadre de la distribution des motos aux communes, une première vague desix communes ont reçu leur moto au siège du Programme à Yaoundé le 22 novembre 2012, lors d'une cérémonie présidée par le MINEPAT à la CNC en présence de l'Ambassadeur de France au Cameroun, du Directeur des Opérations de la Banque Mondale et d'autres personnalités. Les communes concernées étaient:1- Gazawa;2-Hina;3-Blangoua;4-Dziguilao; 5-Datchéka; 6-Maga

Les critères utilisés :

- Existence de microprojets en préparation;
- représentativité des départements;
- présence et dynamisme de l'agent de développement

ETAT D'AVANCEMENT: Suite à la réalisation des cartes thématiques des communes, les cadres du PNDP ont été formés en septembre 2012 à l'l'utilisation et la mise à jour des bases de données SIG des communes. Cette formation a porté sur la collecte et le traitement des données en vue de la production des cartes à partir des données géo-référencées des infrastructures sociales de base des communes. Cette production de cartes fait intervenir des logiciels EXCEL, MAPSOURCE et le logiciel libre de cartographie QUANTUM GIS (QGIS). Ce

logiciel sera installé dans chaque commune avec les cartes thématiques déjà élaborées. Il reviendra à chaque CRC d'organiser la formation régionale des agents communaux pour la mise à jour des cartes.

B204 : Actions d'appui à la gouvernance CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT: Le rapport de l'opération pilote du contrôle citoyen dans la commune de Mozogo élaboré au cours du 1^{er} trimestre 2012 a reçu la non objection de la CNC en avril. La restitution du rapport dans la commune de Mozogo n'a pu se tenir comme prévu en fin d'année faute de ressources financières et du programme de travail surchargé.

B302: opération pilote déploiement logiciel comptable communes CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Dans le but d'automatiser la gestion des engagements et des paiements aux fins de produire un compte administratif et un compte de gestion concordants et fiables, le logiciel SIM_ba est déployé à titre pilote dans la région de l'Extrême-Nord en 2012, dans les communes de Yagoua, Moutourwa, Maroua Ier, Mozogo et Fotokol. A cet effet, les maires, secrétaires généraux, Receveurs municipaux et agents financiers des cinq communes pilotes ont été formés à Mokolo du 3 au 7 décembre 2012. Cet atelier de formation a été animé par deux experts locaux de l'AIMF (Association Internationale des Maires Francophones). Cette formation a été précédée par un diagnostic des communes et l'installation du logiciel, notamment les éléments suivants :

- Un mini réseau local reliant les ordinateurs disponibles ;
- Un système de gestion des bases de données ;
- Un logiciel antivirus et autres utilitaires de sécurité.

Le logiciel SIMB_BA est une solution que le PNDP met à la disposition des communes dans le cadre de l'implémentation du projet de modernisation de la gestion comptable des communes.

B303 : Coaching des communes CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT: L'accompagnement de cinq communes dans l'amélioration de leur gestion financière s'est terminé à la fin du premier semestre 2012. Cet accompagnement s'est fait par deux consultants dont le consultant CADEPI avait la charge des communes de Ndoukoula et Méri, CAFOR accompagnait les communes de Tchatibali, Touloum et Datchéka. Durant le premier semestre 2012, le travail des consultants consistaient à appuyer les communes dans la mise en œuvre des actions d'amélioration de leur gestion financière élaborés en 2011. La liste des contribuables a été finalisée dans chaque commune. Par ailleurs, il convient de préciser le plan d'actions et le fichier des contribuables élaborés par le coach n'ont pas été validés par la commune Ndoukoula du fait de l'indisponibilité du maire et de sa faible implication dans cette activité.

L'évaluation de cette activité est nécessaire pour mesurer les effets sur l'amélioration de la gestion des finances. DIFFICULTES : Indisponibilité du maire de Ndoukoula

- Incompréhension du bien fondé de cette activité par certains maires.

RECOMMANDATIONS: - Arrêter la prestation et informer le maire en établissant un PV de la situation de la prestation de service avec l'OAL afin d'estimer la dernière tranche à payer.

B401: Formation des OAL et équipes pluridisciplinaires

ETAT D'AVANCEMENT : La formation des OAL n'a pas pu avoir lieu comme prévu en décembre 2012. Cette formation a été reportée en janvier 2013 faute de trésorerie. Pourtant, l'atelier de formation des formateurs des OAL a eu lieu en novembre 2012 a Garoua et a regroupé les RRFDC des régions concernées par l'actualisation des PDC. Compte tenu de la proximité du lieu de l'atelier avec Maroua, le CASE a pris part à cette formation des formateurs des OAL.

B502: Appui au MINEPAT

ETAT D'AVANCEMENT : Réunions départementales mensuelles de suivi des activités du PNDP

Après le lancement en mai 2012 des réunions de suivi des activités PNDP par le Gouverneur, chaque comité départemental de suivi des microprojets PNDP a siégé au rythme d'une séance par mois. Ces réunions sont présidées par le Délégué Départemental du MINEPAT en présence des agents de développement, du Chef de service de développement local de la préfecture, départementaux du MINTP, MINEE, MINDAF, MINHDU, MINFOF, MINEPDED et MINEPIA. Au cours de la réunion, les agents communaux de développement présentent la situation de mise œuvre des activités du PNDP dans leurs communes avec un accent sur les difficultés rencontrées. Depuis le début de ces comités en juin, il se pose un problème de financement car la CRCEN attend toujours l'approvisionnement de ses comptes en fonds Etat destinés à l'activité.

Appui des autres sectoriels

Dans le cadre du lancement de la deuxième vague des études de faisabilité des microprojets en octobre 2012, les sectoriels départementaux du MINEPDED, MINTP et MINEE ont effectué des missions de choix et/ou de validation des sites de microprojets. Ils ont effectué leurs missions en compagnie des consultants et des OAL.

B504: Formation des agents communaux

ETAT D'AVANCEMENT : Atelier de formation des agents de développement sur le SIG

En 2011, des consultants ont élaboré les bases de données SIG des infrastructures sociales de base de 22 communes et ont produit des atlas communaux. Dans le but de remettre aux communes ces bases de données, la

CRCEN a initié la formation des agents communaux de développement dans la manipulation de ces données et leur mise à jour. C'est ainsi qu'a été organisé un atelier de formation à l'intention des agents communaux concernés : Logone birni, Mora, Ndoukoula, Méri, Pétté, Yagoua, Kaïkaï, Moulvoudaye, Gobo, Kaélé, Mokolo, Mogodé, Mozogo, Moutourwa, Kar hay, Bogo, Maroua II, Maroua III, Tokombéré, Waza, Makary, Maroua Ier et Kousséri. L'animation technique de l'atelier a été assurée par une personne-ressource en SIG, du 28 février au 1er mars 2012 dans les locaux de la délégation départementale du MINEPAT du Mayo Tsanaga à Mokolo. La formation a permis aux 23 agents de développement de se familiariser avec les instruments de collecte des données (usage du GPS, remplissage des fiches de collecte des données) et de s'initier dans la manipulation du logiciel de cartographie MapInfo. Le 3^e jour de l'atelier a vu la participation de 21 secrétaires généraux des communes concernées (à l'exception de Maroua 1^{er} et Makary) qui ont été sensibilisés sur l'importance du SIG comme outil d'aide à la prise de décision communale.

A la fin de l'atelier, il s'est dégagé une inquiétude relative à la mise en œuvre des enseignements reçus dans les communes. En effet, seules 7 communes (Mozogo, Moutourwa, Kaélé, Mokolo, Kaïkaï, Yagoua et Maroua 1^{er}) sur les 23 disposent d'un équipement informatique pouvant être utilisé par l'agent de développement en vue de l'installation de la base de données SIG. En attendant que les autres communes puissent obtenir l'outil informatique, l'installation du logiciel et le suivi de la mise en place du SIG va commencer dans ces communes afin de permettre aux agents de développement de commencer l'actualisation de la base de données.

Atelier de formation des Agents Communaux

La CRCEN a organisé la troisième et dernière vague de formation des agents communaux de la région de l'Extrême – Nord à Mokolo du 2 au 6 avril 2012. Les maires, les secrétaires généraux, les receveurs municipaux et les deux agents communaux de 15 communes étaient présents à cette formation dont les thématiques développées comprenaient : la connaissance du PNDP, l'organisation communale et la bonne gouvernance, la planification communale, les notions de maîtrise d'ouvrage et de passation des marchés, la prise en compte des aspects socio environnementaux, la comptabilité et la fiscalité communales, le système de suivi évaluation.

Atelier régional de formation des formateurs des Comités de Gestion des ouvrages (COGES)

En vue de donner aux agents de développement, les connaissances et les outils nécessaires leur permettant de rendre opérationnels les comités de gestion autour des ouvrages réalisés par le PNDP, il s'est tenu à Yagoua du 18 au 23 juin 2012 un atelier de formation à leur intention. Cette formation a permis aux agents de développement d'être capables de:

- Mettre en place ou redynamiser un comité de gestion d'ouvrage;
- Accompagner un comité de gestion dans l'entretien et la maintenance de son ouvrage;
- Aider le comité de gestion à prendre en compte les aspects socio environnementaux dans l'entretien et la maintenance de son ouvrage,
- Assister les comités de gestion d'ouvrage dans la gestion et la comptabilisation de ses ressources
- Accompagner les COGES dans l'élaboration d'un plan d'actions et de son suivi-évaluation à l'aide outils simples.

Cet atelier était supervisé par le Responsable National de la Formation et du Développement des Capacités en présence des cadres de la CRCEN et des Responsables de formation des 9 autres cellules régionales du PNDP. Au préalable, la CRCEN a organisé un mini-atelier pour restituer, amender et valider les modules de formation proposés par les cadres de la CRCENet les 5 personnes ressources(i) Animation et organisation communautaires, (ii) Entretien et maintenance des ouvrages hydrauliques, (iii) Entretien et maintenance des bâtiments, (iv) Entretien et maintenance des Routes et ouvrages de franchissement et (v) Prise en compte des Aspects Socio-Environnementaux dans l'entretien et la maintenance des ouvrages, (vi) la gestion financière et comptabilité simplifiée dans un comité de gestion d'un ouvrage, (vii) suivi-évaluation du fonctionnement d'un comité de gestion d'un ouvrage.

Atelier de formation des Agents Financiers et Receveurs Municipaux sur la gestion des allocations

Au cours de l'année 2012, se sont tenus trois ateliers trimestriels (mai, juillet et octobre) de renforcement des capacités des agents financiers et des receveurs municipaux des 47 communes de la région en matière de :

- Procédures de suivi comptable
- Production des situations comptables
- Comptabilisation des dépenses liées à la convention de financement du PCD et des dépenses connexes
- Comptabilisation des dépenses liées aux microprojets
- Classement des pièces justificatives
- Système comptable ad hoc et états annexes
- Mise à jour du classement des pièces comptables dans les chronos
- Pointage des relevés bancaires et passation des écritures sur EXCEL commune par commune.

B506: Autres formation des sectoriels et acteurs divers ETAT D'AVANCEMENT: Formation des PME

La CRCEN a organisé du 26 au 30 Mars 2012, la formation des entreprises (PME) faisant partie de son répertoire de prestataires de services. Cet atelier a été animé par deux consultants, **M. NGAMANI TIAKO Ludger,** Expert en bâtiments et travaux publics BTPet **M. NGONGANG Jean,** Expert en Hydraulique.Les deux premiers jours de l'atelier étaient consacrés aux chefs d'entreprise qui étaient physiquement présents ou se sont fait représentés, notamment : ETS HYG, AMNE GROUP, HYDRAUFOR, EGTPB, IBCC, ETS OUMAROU

Rapport annuel 2012

HAMADOU, ETS SAHEL GROUP, ETS ADJI BOUKAR, ZOURYA ENTREPRISE, ETS FAKA, CATELI, ETS BATIGENIE, ETS SEHENA Samuel, ETS AHMAT ABAKAR, ETS SADJO, ETS MAHAMA ABBA.

Les trois derniers jours de l'atelier concernaient les responsables techniques des entreprises. En plus des représentants des entreprises citées ci-dessus, il s'est ajouté les techniciens des entreprises ci après :ETS WAÏNA, ETS ABOUDA, EDAUCE, ETS ROSE DEGYL.

Au total donc, 20 entreprises sur les 30 invitées ont répondu présents à cette formation. Il convient néanmoins de préciser cette présence ne s'est pas faite d'un coup. Il a été déploré un faible taux de participation au début de l'atelier probablement lié à une insuffisance dans la préparation qui sera corrigée lors de la deuxième vague de formation qui pourrait s'ouvrir à tous les entrepreneurs des travaux publics exerçant dans la région de l'Extrême – Nord.La densité des modules a aussi affecté le respect du timing arrêté pour l'atelier.

Les insuffisances constatées n'ont pas affectées l'intérêt réel que les entreprises présentes ont montré durant la semaine de formation et l'initiative qu'elles ont trouvé louable. Durant l'atelier, les participants ont ainsi soulevé plusieurs préoccupations et interrogations dont les réponses apportées par la CNC, la CRCEN et les consultants ont été consignés dans les rapports journaliers.

Formation des COGES

L'activité de formation des comités de gestion a été menée à deux niveaux différents dans l'année 2012 : autour des microprojets réalisés ou en cours de réalisation et autour des sites de microprojets en étude.

<u>Dans les microprojets réalisés</u>, la formation a commencé après la mise en place / redynamisation des COGES du mois de juillet, les agents de développement ont enchaîné en août et en septembre 2012 avec la formation des COGES. Cette activité de formation a été supportée par les fonds des comptes conjoints commune/PNDP sous la supervision de la CRCEN qui valide les termes de référence élaborés par les agents de développement et les accompagne selon les cas sur le terrain. Ces fonds disponibles dans les comptes conjoints et réservés à la formation des COGES étaient mobilisés au fur et à mesure qu'un COGES est prêt à être formé. Les Objectifs poursuivis par la formation étaient de :

- Redynamiser les comités de gestion non fonctionnels ;
- Transmettre aux membres des comités de gestion les outils simples leur permettant d'entretenir, maintenir et pérenniser les ouvrages réalisés par le PNDP

Pendant ces formations, 5 modules sont déroulés en deux passages de 2 heures chacun d'une semaine au moins d'intervalle :

- 1^{re} formation : Modules sur l'Animation communautaire Comptabilité simplifiée
- 2^e formation : Modules sur le Suivi évaluation la maintenance des ouvrages la prise en compte des aspects socio environnementaux.

Les participants à ces formations étaient au nombre de 8 à savoir : 6 membres du COGES (Président, Secrétaire, Trésorier, Commissaires aux comptes (2), le formateur (Agent de Développement) et le Receveur Municipal pour les aspects logistiques. Les rubriques prises en compte dans le budget de la formation incluent le matériel didactique, la pause café/repas, le forfait déplacement de l'AD et du RM. Le coût moyen de formation d'un COGES revient à 189 000 F CFA au moins. A la fin de cette année 2012, les agents communaux ont mis en place et formé 128 COGES sur 140 attendus répartis comme suit :67 COGES du domaine de l'hydraulique, 59 de l'éducation, 2 du domaine des radiers. La formation des COGES autour de 5 sites infrastructures marchandes sont en préparation par la CRCEN.Dans les sites des microprojets en étude, la mise en place et la formation des COGES a démarré en fin octobre par les OAL dont c'est le mandat dans la 2^e phase de leur contrat. Ce sont les mêmes objectifs poursuivis et les mêmes modules.

ETAT D'AVANCEMENT : L'étude de base des communes de l'Extrême-Nord réalisée en 2009 a conduit à l'établissement d'une base de données évolutive sur les traits caractéristiques de chaque commune appelée MONOGRAPH. En vue d'actualiser ces données, la CRCEN a initié au 2^e trimestre 2012, la collecte des données dans les communes en s'appuyant sur la fiche de collecte utilisée par le consultant en 2009. Cependant, quelques modifications ont été apportées sur la fiche initiale afin d'y intégrer les aspects du diagnostic préliminaire des communes.

Les données collectées dans les communes ont permis d'extraire les données pour l'établissement de la situation de référence (taux d'exécution budgétaire, taux de recouvrement fiscal, nombre de village) de 23 communes à insérer dans les conventions de financement du PCD et des activités connexes.

C103 : Signature des conventions de financement PCD et activités connexes CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : En 2011, la CRCEN a signé les conventions de financement avec 23 communes pour la prise en charge des agents communaux. Afin d'intégrer l'élaboration du PCD et des autres activités connexes, des avenants à ces conventions ont été signés en deux vagues au cours du 3^e trimestre 2012. La première vague était constituée de 12 communes et la deuxième vague de onze communes.

C104: Mission semestrielle d'évaluation de la mise en œuvre des conventions CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre de l'évaluation semestrielle des conventions, la CRCEN a organisé en début juillet 2012, une mission d'évaluation des agents communaux de la région de l'Extrême-Nord. La mission s'est rendue dans 41 communes à savoir : Dargala, Waza, Logone birni, Kousséri, Blangoua, Darak, Hilé alifa,

Makary, Fotokol, Goulfey, Zina, Moutourwa, Kaélé, Guidiguis, Touloum, Moulvoudaye, Dziguilao, Mindif, Gazawa, Bogo, Maga, Kalfou, Hina, Yagoua, Roua, Guémé, Mogodé, Kaïkaï, Bourha, Gobo, Mokolo, Guéré, Mozogo, Koza, Wina, Mora, Datchéka, Kolofata, Kar hay Tokombéré et Tchatibali. De manière générale, la mission a pour chacune de ces communes:

- Fait la situation des deux agents communaux (présence au poste, conduite, conditions de travail, la situation d'utilisation du matériel informatique mis à la disposition par le PNDP et difficultés rencontrées);
- Apprécié la participation et la maîtrise de leurs cahiers de charge ;
- Identifié les aspects perfectibles de leurs activités et apporté les solutions techniques;
- Relevé les premiers effets de leur présence dans les communes.

Au cours de cette mission, les communes ont soulevé les problèmes rencontrés dans le cadre du partenariat avec le PNDP, on peut citer :

- Procédures longues dans la phase des études et la passation des marchés (lenteur et lourdeur des procédures PNDP)
- Réticence des PME réalisant les marchés de construction de salles de classe sur financement PNDP du fait du faible bénéfice ;
- Problème de paiement du salaire des agents communaux par le PNDP (se déplace sur une grande distance pour se rendre à Maroua)

C202 : Réunion de concertation avec les partenaires techniques et financiers CRC EXTREME NORD *ETAT D'AVANCEMENT :*

Mission ambassadeur de France au Cameroun dans la région de l'Extrême-Nord

En séjour dans la région de l'Extrême-Nord, l'ambassadeur de France au Cameroun a visité du 18 au 20 novembre 2012 quelques unes des réalisations effectuées sur fonds C2D de 1^{re} génération par le PNDP. L'objectif de la visite était d'évaluer les microprojets financés dans la cadre de la coopération française notamment vérifier leur fonctionnalité et le mécanisme de pérennisation mis en place autour de ces réalisations. Pour ce faire, l'ambassadeur de France, accompagné pour la circonstance du Directeur de l'AFD- Cameroun et du Consul honoraire de France s'est rendu dans les sites des quelques réalisations :

- Visite des forages à Gazayaka dans la commune de Tokombéré
- Visite du magasin de stockage de blabline_Hourgo dans la commune de Mora
- Visite du microprojet d'extension de l'électricité et des boutiques à Moutourwa

L'ambassadeur de France au Cameroun a quitté la région de l'Extrême-Nord en exprimant aux médias sa satisfaction des réalisations de la coopération française. Plus spécifiquement, il a exprimé sa satisfaction sur la qualité des réalisations et des impacts qu'elles ont sur les bénéficiaires (accès à l'eau potable, régulation des prix des produits agricoles pendant la période de soudure, activités génératrices de revenus). A ce propos, il a rappelé la priorité du C2D de 2^e génération qui consacre 60% au volet agricole qui est considéré comme outil de premier plan de développement économique. Il a également salué les efforts que font les populations pour la pérennisation de ces ouvrages à travers les cotisations régulières des membres organisées en comités de gestion. A la fin de sa visite, il a tenu à féliciter l'équipe du PNDP EN pour la forte mobilisation pendant la visite qui témoigne de son dynamisme et ses bonnes relations avec les bénéficiaires du Programme.

Mission d'une équipe de l'AFD

Une équipe de l'AFD composée de Mme Aurelie CHEVRILLON du siège de l'AFD à Paris, de M. Leroy de la représentation de l'AFD à Yaoundé a séjourné dans la région du 19 au 21 février 2012 afin de toucher du doigt le fruit du partenariat avec le Cameroun dans la région de l'Extrême- Nord. Afin de faciliter le déroulement de cette mission, une équipe de trois cadres de la CNC a été constituée à savoir : le Responsable Administratif et Financier, le Responsable du Suivi Evaluation et le Spécialiste Socio-Environnemental). Lors de la séance de travail avec la CRCEN, il y a eu des échanges autour des questions diverses, notamment :

- La prise en charge des sectoriels pour le montage des requêtes à travers les contrats-programmes ;
- L'intégration du volet agricole / appui au développement économique dans les futures enquêtes de contrôle citoyen de l'action publique ;
- La mise en œuvre du projet sur les radios communautaires présentes dans la région, plus spécifiquement, le type de collaboration mené avec les 8 radios communautaires existantes. Il a été évoqué le risque d'utilisation des radios appuyées à des fins politiques. Ce risque s'avère minime car la collaboration va être cadrée dans une convention. Il faut dire que le projet des radios communautaires sera appuyé par les fonds C2D pour 900 millions et va porter sur l'équipement des radios. Le but est d'utiliser ces radios comme outil de gouvernance. Cette activité qui sera menée avec le MINCOM.
- Le financement des microprojets agricoles. Il a été constaté un certain nombre de microprojets agricoles dans les études à financer en 2012. La mission a estimé qu'il faudrait un plaidoyer pour le choix de projets de rentabilité économique / projets agricoles. En vue de la prise en compte effective de ce type de projet, il a été annoncé le recrutement en vue à la CNC d'un cadre pour s'occuper du volet agricole. Au niveau régional, les CASE seront mis à contribution.
- La prise en compte des aspects socio-environnementaux. La mission s'est intéressée sur l'approche utilisée par la CRCEN pour prendre les aspects socio-environnementaux dans ses activités.
- l'articulation du PNDP avec d'autres projets et programmes (AFOP, ACEFA, ESA)

La deuxième articulation de la mission a été le tour de certaines réalisations du PNDP notamment dans les communes de Tokombéré, Mora et Moutourwa. A la fin, la mission a exprimé sa satisfaction lors de son séjour dans la région dont elle retient la qualité et la diversité des réalisations. Elle a encouragé la CRCEN à relever les défis de la gestion des ouvrages, la pérennisation des points focaux et la diversification des microprojets.

Mission de suivi évaluation de la CAA

Le 23 juillet 2012, la CRCEN a été visitée par une mission de suivi évaluation de la CAA venue voir ce qui se passe sur le terrain avec les financements reçus de la CAA. Cette mission était composée de :

- ASSO'O ENAME Jean Claude, Responsable de la cellule de suivi évaluation ;
- TCHOUAMENI Pierre, Chargé d'études assistant à la cellule de suivi évaluation ;
- ZIEM AMANG; Chargé d'études assistant à la cellule des financements spécifiques, fonds de contrepartie.

Après un exposé des activités réalisées par le PNDP dans la région de l'Extrême – Nord, la mission a effectué une descente de terrain au cours de laquelle a été visitée les boutiques construites au marché du Comice dans la commune de Maroua 1^{er} et les salles de classe et forages construits à Kongola dans la commune de Maroua III.

C203 : Réunion de concertation avec les bailleurs CRC EXTREME NORD *ETAT D'AVANCEMENT :*

Mission du Consultant LAHMEYER GKW CONSULT et de la KfW

Le consultant de l'ex-cabinet poyry (actuellement LAHMEYER GKW CONSULT) a effectué du 15 au 29 septembre 2012 une première mission d'appui à la clôture des activités financées par la KfW dans la région de l'Extrême-Nord. Pour la circonstance, il était accompagné du Coordonnateur Technique des Infrastructures du PNDP. Durant le séjour dans la région de l'Extrême Nord, la mission a visité quelques microprojets en cours de réalisation dans les communes de Mora, de Meri, de Tokombéré, Mokolo, et Kaélé. Elle a également eu des rencontres avec les maires des communes de Bogo, Gobo, Kaï-Kaï, Waza au sujet des forages infructueux. Enfin la mission a tenu des réunions avec l'équipe de la CRCEN. Pendant la mission, l'état d'avancement de l'exécution des microprojets a été dressé ainsi que le plan d'actions pour l'achèvement du financement KfW.

Dans le même lancée, du 19 novembre au 13 décembre 2012, une mission de la KfW composée de Mme JENNIFER WOERL, chargée des projets de décentralisation au siège de la KfW et M. MBA Robert, Responsable de la santé et de la Décentralisation au bureau KfW de Yaoundé ont séjourné dans la région d'Extrême-Nord aux fins d'évaluer la mise en œuvre des recommandations de la précédente mission du consultant LAHMEYER. Cette mission a mis l'accent sur les microprojets en difficulté et proposé un nouvel échéancier pour l'achèvement des microprojets en cours au vu du constat de retard dans la mise en œuvre des recommandations de la dernière mission du consultant sous peine de rapatriement des fonds.

En substance, les deux missionsont proposé l'échéance de clôture des activités d'exécution des chantiers et de formation des COGES au 31 mars 2013 (pour le cas spécifique du chantier de la commune de Mora au 15.04.13), la clôture des derniers comptes joints au 30 avril 2013 et la clôture du sous compte de la CNC au 30 juin 2013. De ce fait, la mission proposé le prolongement du contrat de l'assistant technique et du point focal à la CRC EN de 3 mois (période allant du 01.01.13 au 31.03.13) en vue d'un appui technique particulier pour le suivi des chantiers financés par la KfW. La mission a également a fait des propositions d'utilisation des reliquats envisagés des comptes joints après règlement des contrats engagés (suivi sectoriel, formation des COGES, entreprises, frais bancaires). Le reliquat de l'ensemble des conventions est estimé à 83.414.540 Fcfa. Ce montant sera rapatrié dans le sous compte de la CNC au fur et à mesure de la clôture des comptes joints. La mission a proposé que ces reliquats servent au financement des modifications survenus dans l'exécution de certains microprojets notamment à Tokombéré (CSI Mokio), Bogo (Forage), Pétté (Forages), Mozogo (radier de Zénémé). En prélude à la rédaction du rapport final, la mission a soumis un projet de tables de matières. Au vu de la nouvelle échéance des activités, il a été proposé une mission du consultant en avril 2013 afin d'apporter un appui technique supplémentaire pour le suivi des activités et la rédaction du rapport final. La prochaine mission de suivi des activités est programmée en janvier 2013.

C204 : Mission de suivi et de coordination du MINEPAT CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année la CRCEN a participé régulièrement aux sessions trimestrielles du comité régional du suivi participatif du BIP. Ces sessions sont précédées des réunions de coordination des services et projets sous tutelle du MINEPAT dans la région.

C207 : Fonctionnement de la Commission Spéciale des Marchés CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Comités ad hoc de sélection des consultants pour les études de faisabilité et la présélection des OAL

Des comités ad hoc constitués des cadres de la CRCEN et des représentants des communes ont été mis en place et ont fonctionné dans le cadre de la sélection des consultants notamment :

- sélection des consultants pour les études de faisabilité (à 2 reprises)
- présélection des OAL (une première vague pour 12 communes et une 2e vague pour 11 communes)

ETAT D'AVANCEMENT: Au cours de l'année, la CRCEN a tenu régulièrement les réunions hebdomadaires de coordination pendant lesquelles sont faits le bilan et la programmation des activités en présence de tous les cadres. Dans le but d'améliorer le système de suivi des chantiers, des réunions techniques avec ont été organisées mensuellement. A côté de ces réunions se sont tenus des rencontres avec les maires et entrepreneurs en vue de régler certains blocages liés à l'exécution des microprojets.

ETAT D'AVANCEMENT: L'atelier régional du PTBA Extrême-Nord s'est déroulé du 15 au 18 octobre 2012 dans la salle de réunion de la délégation départementale du MINEPAT du Mayo Tsanaga à Mokolo en présence des différents cadres de la CRCEN à savoir: CR, RRSE, RRFDC, CPTR, CCI, CdM, AT, ACPT et le Point focal. L'atelier s'est déroulé suivant les principaux temps forts ci après:

- Bilan des activités par composante au 15 octobre 2012

En plénière, il a été parcouru toutes les activités programmées en 2012. Ce qui a permis de relever le niveau de réalisation de chaque activité, de faire une synthèse des difficultés rencontrées et d'établir la liste des activités à reporter en 2013.

Programmation des activités

Après le partage en plénière de la note d'orientation du PTBA 2013, les participants se sont regroupés en unités fonctionnelles (Infrastructures, formation, Environnement, suivi-évaluation, coordination et comptabilité) pour proposer les activités à mener en 2013 comprenant les intrants, le coût unitaire et le coût total.

- Validation des plans de travail et budget des unités fonctionnelles

A l'issue des travaux en groupes, il y a eu présentation des activités proposées en plénière, ce qui a donné droit à des amendements et une validation.

C306: Missions de supervision CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Afin de s'assurer du bon déroulement des activités sur le terrain, la CRCEN a organisé régulièrement des missions d'appui technique et de supervision. Ces différentes missions de suivi et de supervision des activités ont permis :

- Le suivi des chantiers, les réceptions techniques, et les réceptions définitives de certains microprojets
- La supervision et l'appui technique aux agents de développement dans la mise en place et la formation des COGES autour des ouvrages réalisés sur fonds KfW.
- validation des sites de microprojets

Afin d'apprécier le niveau de mise en place de ces COGES autour des ouvrages, et compte tenu de l'échéance clôture du financement KfW, la CRCEN a organisé du 24 au 31 juillet des missions de suivi et d'appui technique. Dans chacune des communes, la mission a débuté par une rencontre avec l'exécutif municipal au cours de laquelle était présentée la nécessité de la mise en place des COGES dans le but de pérenniser les réalisations du PNDP. Était ensuite discuté, les aspects techniques et logistiques de mise en place des COGES. A l'issue de cette étape, l'équipe accompagnée de l'agent de développement s'est rendue dans un site s'assurer de l'effectivité de la mise en place d'un COGES. Les quatre équipes constituées au départ de la mission ont couvert les vingt trois communes concernées actuellement par la mise en place des COGES.

Au cours des 1^{re}, 2^e et 3^e trimestre de l'année, la CRCEN a reçu une mission de supervision de la CNC. La première en fin de 1^{er} trimestre composée du CTI, SPM et RFDC est venue apporter un appui technique en vue de d'accélérer l'exécution des microprojets KfW. A cet effet, la mission a organisé une réunion de concertation avec les maîtres d'ouvrage, les entrepreneurs et les points focaux. Cette rencontre a abouti à des engagements et des recommandations pour une exécution harmonieuse des microprojets et une fin heureuse du financement KfW. La CRCEN a ensuite tenu une réunion pour l'opérationnalisation de ces recommandations.

La deuxième mission de supervision de la CNC a séjourné dans la région du 6 au 12 mai et composée de du RFDC Chef de mission ; CCPT ; ARSE et d'un Stagiaire. Elle a mené les activités ci après :

- Séance de travail avec l'équipe de la CRCEN sur l'état global d'avancement des activités ;
- Visite des microprojets sur le terrain : un forage à Mokio (commune de Tokombéré) ; un forage à Ndiguina (commune de Waza); un forage à Dabanga un forage et 2 salles de classe à Ecole publique de Houlouf (commune de Logone birni ; les infrastructures marchandes dans le marché de Kousseri ville et l'aménagement de la voirie de Mora.
- Participation à la séance de travail avec les maires, prestataires et contrôleurs du département du Logone et Chari sur l'état d'exécution des microprojets en cours ;
- Participation à l'atelier avec les autorités administratives, les Délégués Départementaux du MINEPAT, les Maires et les agents communaux sur le nouveau mécanisme de suivi des microprojets ;
- Séance de travail avec les points focaux pour l'examen des microprojets ;

A l'issue de cette mission, plusieurs recommandations ont été formulées et transmises à la CRCEN pour suivi.

Au 3^e trimestre, la mission conduite par le Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) et composée de l'Assistant au Spécialiste Socio Environnemental (ASSE) est venue superviser la sélection des OAL pour l'actualisation des PDC de 12 communes. Cette sélection s'est déroulée sous forme d'atelier dans les villes de Kaélé, Yagoua et Kousséri.

ETAT D'AVANCEMENT: La CRCEN a produit régulièrement et à temps ses rapports d'activités périodiques à savoir rapport 1^{er} trimestre 2012, rapport 1^{er} semestre 2012, rapport 3^e trimestre 2012 et le rapport annuel en fin janvier 2013. Du 10 au 12 janvier, la CRCEN a participé à un atelier national au cours duquel les données de suivi évaluation ont été synchronisées en vue de la production du rapport annuel 2012.

C312 : Mise en place d'un Syst d'Information Géog (SIG) CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Le consultant chargé de produire les cartes thématiques de la commune de Kousséri et finaliser et produire les cartes thématiques A0 des communes de Tokombéré, Waza, Makary et Maroua 1^{er} a achevé sa prestation au cours du 3^e trimestre. Pour le cas particulier de la commune de Kousséri, une séance de restitution du projet de cartes thématiques a eu lieu le 30 juillet 2012 en présence de l'exécutif municipal, des conseillers municipaux et sectoriels des domaines concernés.

C402 : Audit financier des comptes du projet CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT: Un auditeur externe a séjourné à la CRCEN du 4 au 7 juin 2012. Accompagné du Comptable Régional, il a visité quelques réalisations dans les communes de Kaïkaï et Yagoua. Il a également fait la vérification de la tenue de la comptabilité des fonds PNDP dans les communes de Kalfou et de Yagoua et tenu des séances de travail individuelle avec les maires de Kaïkaï, Yagoua et Kalfou. Il est reparti de la CRCEN avec une bonne impression générale.

C507 : Projets mise place radios communautaires et télé centres communautaires

ETAT D'AVANCEMENT: De projets d'accords de partenariat entre la CRCEN avec 3 radios rurales sont en cours. L'objet de l'accord est de produire et diffuser les émissions relatives au plan communal de développement, la diffusion des informations en rapport avec le processus de planification, la mise en œuvre des microprojets et des solutions endogènes.

Les radios en question sont situées dans le département du Mayo Tsanaga, Mayo Danay et Mayo Sava.

C516 : Couverture médiatique des activités

ETAT D'AVANCEMENT : La quasi-totalité des activités à grande envergure menées au cours de l'année ont été couvertes sur le plan médiatique par CANAL 2, CRTV, Cameroun Tribune notamment :

- La visite de l'ambassadeur de France au Cameroun ;
- la cérémonie de remise des ordinateurs aux communes ;
- la réunion avec les autorités administratives, DDEPAT, maires et ACD sur le mécanisme de suivi des microprojets

Les radios communautaires ont couvert d'autres activités, plus précisément et la formation des formateurs des comités de gestion des ouvrages par Radio Dana, la dernière formation des agents communaux par la Radio communautaire Tsanaga.

En marge de ces couvertures médiatiques, la CRCEN a assuré deux productions documentaires TV de 3 et 7 minutes. L'une sur la remise des ordinateurs aux communes couplée aux réalisations effectuées sur fonds KfW. l'autre sur le nouveau mécanisme de suivi des microprojets et a également présenté quelques réalisations du Programme sur fonds KfW. Ces documentaires ont été par la suite diffusés à la CRTV et à CANAL 2.

C515 : Rencontre avec les autorités administratives

ETAT D'AVANCEMENT: Cérémonie lancement nouveau mécanisme de suivi des microprojets

Afin de s'assurer que les projets en cours et à réaliser par le PNDP en 2012 soient réalisés dans le respect des règles de l'art et des délais contractuels, le Gouverneur de la région de l'extrême-Nord a présidé le 11 mai 2012 à Maroua une réunion d'explication du nouveau mécanisme de suivi des projets PNDP avec un accent sur les rôles et les responsabilités des différents acteurs. Ont participé à cette réunion, outre une équipe de la CNC (RRFDC, CCPT, ARSE), les 06 Préfets des départements de la région, les 47 maires, les 06 délégués départementaux du MINEPAT et les 47 Agents communaux recrutés dans le cadre du partenariat avec le PNDP. Ce nouveau mécanisme a été présenté par, Monsieur EKEME Isaac responsable National de formation et développement des capacités. Il a présenté pour chaque niveau les nouveaux acteurs à savoir le comité de gestion, le contrôleur contradictoire et le contrôleur endogène des chantiers pour le niveau communautaire. L'agent communal pour le niveau communal, le Délégué Départemental du MINEPAT et le Préfet pour le niveau départemental et le délégué régional du MINEPAT ainsi que le Gouverneur pour le niveau Régional. Pour chaque niveau et chaque acteur, les rôles ont été décrits et les responsabilités clarifiées. A la fin de la réunion, les Préfets et leurs collaborateurs Délégués départementaux du MINEPAT ont été appelés à rendre opérationnel ce dispositif de suivi.

C607 : Atel tech divers (relecture doc, mise à niv étc.) CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Atelier national de formation des formateurs sur la mise à jour de la base des données socio-économiques et géo-référencées des communes à Kribi du 10 au 17 septembre 2012

Suite à la réalisation de l'étude sur la situation de référence des communes encadrées par le PNDP, la Cellule Nationale de Coordination a organisé un atelier de restitution et de formation des formateurs régionaux en vue de la formation des agents de développement des communes dans la mise à jour de ces données de référence.

L'objectif de cet atelier était de former les RRSE, RRFDC, CCI et CASE de chacune des 10 Cellules Régionales en tant que formateurs des Agents communaux dans l'utilisation du progiciel de l'état de référence et de gestion la base de données SIG de leurs communes.

Trois temps forts ont marqué cet atelier :

- 1. Présentation du progiciel PRO-ADP;
- 2. Présentation de l'application de cartographie ;
- 3. Programmation des activités de septembre à décembre 2012 ;

Présentation du progiciel PRO-ADP

Les trois premières journées de l'atelier ont été consacrées à la présentation du progiciel PRO ADP qui est l'abréviation de Progiciel (logiciel multifonctionnel) d'Aide au Développement Participatif. Ce progiciel a été développé par un consultant, il contient la situation de référence des communes établie à partir des PCD, plus précisément des données des infrastructures sociales de base collectées lors de la planification par les OAL. Il va permettre d'actualiser les PCD et de suivre leur mise en œuvre. PRO ADP contient les informations sur l'état actuel et les besoins en matière d'infrastructures sociales de base (Education, santé, hydraulique, électrification rurale, transport, équipements publics marchands). Pendant l'atelier, le consultant a déroulé tous les modules figurant dans le progiciel. Ce qui a permis aux cadres de maîtriser son utilisation mais surtout de faire des observations devant l'améliorer. C'est ainsi que le consultant doit prendre compte toutes les observations faites avant de sortir la version définitive à base de laquelle la CRCEN va former les agents communaux à son utilisation.

Présentation de l'application de cartographie

Dans cette phase de l'atelier, un second consultant est intervenu pour la présentation des cartes élaborées à partir des données géo-référencées des infrastructures sociales de base collectées lors de la planification par les OAL. A la différence de PRO ADP, ce consultant a mis l'accent sur la qualité des coordonnées géographiques des infrastructures sociales de base collectées. Ensuite le processus de collecte et de traitement des données en vue de la production des cartes faisant intervenir des logiciels EXCEL, MAPSOURCE, QGIS. Les cartes thématiques des communes 2011 ont été élaborées à base du logiciel libre QUANTUM GIS (QGIS). Ce logiciel sera installé dans chaque commune avec les cartes thématiques déjà élaborées dont les agents communaux auront la responsabilité d'actualiser.

Stratégies de financement de nouveaux microprojets et programmation des activités de septembre à décembre 2012

Compte tenu du faible taux de financement des microprojets sous allocation, la CNC a saisi l'occasion de la présence des cadres techniques de toutes les CRC pour faire le bilan de la situation des études de faisabilité en cours et arrêter la stratégie de mise en œuvre des microprojets. En ce qui concerne la CRCEN, la stratégie proposée et adoptée sera basée autour de :

- Correspondances de la CRCEN aux maires concernés leur demandant de virer leurs contreparties dans les comptes d'allocations ;
- Organisation des premières réunions de sensibilisation des maires concernés au niveau départemental à travers les réunions de suivi des MP PNDP présidés par les préfets
- Suivi de la mobilisation des contreparties des communes à travers la participation de la CRCEN aux réunions mensuelles départementales de suivi des MP PNDP
- Suivi rapproché des consultants en charge des études de faisabilité (organisation des réunions hebdomadaires de suivi de l'état d'avancement des études)
- Formation des COMES suivie de l'approbation des études
- Disponibilité des projets dao dès approbation des études
- Organisation des réunions de programmation des marches avec les maires et les CCPM pour le lancement groupe des marches

En somme, au cours de cet atelier, les cadres du PNDP ont été formés à l'utilisation du progiciel de la situation de référence et de l'application SIG des communes et sont capables de former les agents communaux. Par ailleurs, les incorrections et les améliorations souhaitées sur les différents logiciels ont été identifiées. En outre, l'atelier a montré l'importance que les CRC doivent accorder à la supervision de la collecte des collecte des données par les OAL afin d'avoir des données de qualité pour l'actualisation et le suivi de la mise en œuvre du PCD. Une avancée considérable a été effectuée dans le recentrage des activités au cœur des communes avec PRO ADP et QGIS. Néanmoins, un lien devra être établi entre PRO ADP et QGIS de telle sorte qu'en un clic une donnée actualisée effectuée à PRO ADP le soit immédiatement à OGIS l'actualisation des données.

Ce n'est qu'après l'intégration des observations des cadres intégrées dans PRO ADP et la création d'un lien avec QGIS que ces applications seront mises à la disposition des communes avec la formation des agents communaux qui devront les gérer.

Atelier de lecture des requêtes

Afin de s'assurer du premier niveau de conformité des PCD provisoires et des requêtes avant leur approbation par les COMES, la CRCEN a tenu des séance de lecture de ces documents. Le RRFDC et CASE ont été concernés au premier plan pour la lecture des PCD de Hilé alifa, Hina, Kalfou, Gazawa, Tchatibali et Guidiguis au 1^{er} trimestre. Tandis que le CCI, le CASE, le RRSE, l'AT et le point focal se sont impliqués dans la lecture des requêtes en fin novembre 2012.

C701: Aménagement réfection des bureaux

ETAT D'AVANCEMENT : Le marché de l'aménagement du conteneur passé par la CRCEN a abouti à la fin du 4e trimestre.

C702 : Achat de matériel, équipements et mobilier bur

ETAT D'AVANCEMENT : Le marché d'acquisition de classeurs dans certains bureaux passé par la CRCEN a abouti à la fin du 4e trimestre.

Par ailleurs, la CRCEN a réceptionné les fauteuils, bureau directeur passés par la CNC.

C707: Autres acquisitions d'immobilisations

ETAT D'AVANCEMENT : Le marché d'acquisition d'un groupe électrogène passé par la CRCEN a abouti à la fin du 4e trimestre.

C708: Achat fournitures de bureaux

ETAT D'AVANCEMENT : Les marchés d'acquisition des fournitures de bureau et des consommables informatiques passés par la CRCEN ont abouti à la fin du 4e trimestre.

C716: Personnel consultant

ETAT D'AVANCEMENT : L'évaluation du personnel cadre de la CRCEN a été réalisée le 7 janvier 2012 par le Consultant International ABOUEM ATCHOYI. Cette évaluation est intervenue après deux années dans le PNDP II comme stipulé dans les contrats de travail. A la fin de l'évaluation, le consultant a exprimé sa très bonne impression générale sur l'ensemble de l'équipe caractérisé par un bon climat de collaboration propice au rendement. Il a observé une nette amélioration dans le fonctionnement de la cellule par rapport à la dernière évaluation réalisée en fin 2009.

Depuis le 30 juin 2012, le contrat du personnel Poyry a pris fin à la CRCEN.

C717: Personnel d'appui

ETAT D'AVANCEMENT : Le personnel d'appui de la CRCEN à son tour a été évalué par les cadres de la cellule. L'évaluation s'est faite sur la base d'un entretien individuel avec chaque personnel concerné (Assistant comptable, Secrétaire, Agent d'entretien et 3 chauffeurs). L'évaluation de l'ensemble du personnel d'appui a été satisfaisante dans l'ensemble.

En début de 4^e trimestre 2012, Il y a eu mutation d'un chauffeur de la région du Centre et celui de l'Extrême-Nord et un nouveau chauffeur a été recruté en lieu et place d'une place vacante.

5.1.5. Bilan détaillé Littoral

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Yabassi

ETAT D'AVANCEMENT: L'atelier de planification de la Commune de Yabassi s'est tenu du 6 au 8 juin 2012 au sein de la Mairie de la Ville. Y ont pris part, les délégués départementaux des ministères sectoriels basés dans la Ville, le Maire, les Conseillers municipaux, les Chefs de village, les Présidents des Comités de concertation, les membres du Copil, le consultant (OAL ENVIRO PROTECT). Le PNDP était représenté dans cet atelier par le Coordonnateur Régional et le Comptable. Cet atelier a été ouvert par le Préfet du Nkam.

Les travaux visaient le double objectif principal d'élaborer pour la Commune, le Programme d'Investissement Annuel (PIA) et le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT).

Pendant les trois jours réservés aux travaux, les participants ont échangé pour : (1) Valider les cadres logiques sous la responsabilité des sectoriels ; (2) Présenter les ressources mobilisables pour la réalisation du PIA et du CDMT sous la responsabilité du Maire ; (3) Elaborer le PIA et le CDMT sous la contrainte des disponibilités financières ; (4) Elaborer le plan de passation des marchés sur la base du PIA, (5) Ressortir le budget du Plan Communal de Développement sur la base des cadres logiques validés et, (6) Dresser un plan sommaire de gestion de l'environnement et un plan opérationnel en faveur des populations vulnérables sous la responsabilité respective du Minep et du Minas.

: Approbation du PDC Mouanko

ETAT D'AVANCEMENT: La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Mouanko s'est tenue le 03 avril 2012 dans la salle des fêtes de la sous-préfecture. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint préfectoral et du Sous-Préfet, a connu la participation du Maire, de 17 conseillers et de 14 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet de la Sanaga Maritime et les documents définitifs après validation ne sont pas encore disponibles au niveau de la Cellule Régionale de Coordination.

A103: Approbation du PDC Baré

ETAT D'AVANCEMENT: La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Baré s'est tenue le 03 mars 2012. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet a connu la participation du Maire, de 17 conseillers et de 12 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par la délibération du Conseil Municipal. Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet du Moungo le 24 juillet 2012. Les copies des documents après validation sont disponibles à la Cellule Régionale de Coordination du Programme.

A103: Approbation du PDC Dibamba

ETAT D'AVANCEMENT : .La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Dibamba s'est tenue le 11 mai 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet, a connu la participation du Maire, de 23 conseillers et de 21 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet de la Sanaga Maritime et les documents définitifs après validation ne sont pas encore disponibles au niveau de la Cellule Régionale de Coordination.

A103 : Approbation du PDC Ngwei

ETAT D'AVANCEMENT: La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Ngwei s'est tenue le 18 avril 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er adjoint au Préfet, a connu la participation du Maire, de 16 conseillers et de 14 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette commune suit actuellement le processus de validation par le Préfet de la Sanaga Maritime.

A103: Approbation du PDC Pouma

ETAT D'AVANCEMENT: La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Pouma s'est tenue le 16 mars 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet, a connu la participation du Maire, de 16 conseillers et de 14 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet de la Sanaga Maritime le 30 août 2012. Les copies des documents après validation sont disponibles à la Cellule Régionale de Coordination du Programme.

A103: Approbation du PDC Nyanon

ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de NYANON s'est tenue le 29 mai 2012 dans la salle des fêtes. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille

d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint préfectoral et du Sous-Préfet, a connu la participation du Maire, de 24 conseillers et de 21 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet de la Sanaga Maritime et les documents définitifs après validation ne sont pas encore disponibles au niveau de la Cellule Régionale de Coordination.

A103: Approbation du PDC Ndom

ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Ndom s'est tenue le 30 mai 2012 dans la salle des cérémonies de la commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint préfectoral et du Sous-Préfet, a connu la participation du Maire, de 16 conseillers et de 23 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet de la Sanaga Maritime et les documents définitifs après validation ne sont pas encore disponibles au niveau de la Cellule Régionale de Coordination.

A103: Approbation du PDC Massock

ETAT D'AVANCEMENT: La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Massok s'est tenue le 25 mai 2012. Les participants ont évalué le Plan Communal de Développement sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint Préfectoral et du Sous-Préfet a connu la participation du 1er Adjoint au Maire, de 07 conseillers et de 12 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par la délibération du Conseil Municipal. Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet de la Sanaga Maritime le 27 septembre 2012. Les copies des documents après validation sont disponibles à la Cellule Régionale de Coordination du Programme.

A103: Approbation du PDC Dizangué

ETAT D'AVANCEMENT: La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Dizangue s'est tenue le 03 février 2012. Les participants ont évalué le Plan Communal de Développement sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint Préfectoral et du Sous-Préfet a connu la participation du Maire, de 16 conseillers et de 13 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par la délibération du Conseil Municipal. Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet de la Sanaga Maritime le 4 septembre 2012. Les copies des documents après validation sont disponibles à la Cellule Régionale de Coordination du Programme.

A103: Approbation du PDC Yingui

ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Yingui s'est tenue le 04 avril 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet, a connu la participation du Maire, de 13 conseillers et de 10 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet du Nkam et les documents définitifs après validation ne sont pas encore disponibles au niveau de la Cellule Régionale de Coordination.

A103 : Approbation du PDC Dibombari

ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Dibombari s'est tenue le 27 avril 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet, a connu la participation du Maire, de 22 conseillers et de 16 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération du Conseil. Le PCD de cette commune suit actuellement le processus de validation par le Préfet du Moungo.

A103 : Approbation du PDC Ngambe

ETAT D'AVANCEMENT: La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Ngambe s'est tenue le 23 mai 2012 dans la salle des fêtes de la Mairie. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint préfectoral et du Sous-Préfet, a connu la participation du Maire, de 13 conseillers et de 21 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet de la Sanaga Maritime et les documents définitifs après validation ne sont pas encore disponibles au niveau de la Cellule Régionale de Coordination.

A103 : Approbation du PDC Bonaléa

ETAT D'AVANCEMENT: La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Bonaléa s'est tenue le 1er février 2012. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du Sous-Préfet et a connu la participation du Maire, de 17 conseillers et de 12

sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par la délibération du Conseil Municipal. Ce plan communal a été validé par le Préfet le 29 mars 2012.

A103: Approbation du PDC Yabassi

ETAT D'AVANCEMENT: La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Yabassi s'est tenue le 14 septembre 2012 dans la salle des cérémonies de la commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint préfectoral et du Sous-Préfet, a connu la participation du Maire, de 17 conseillers et de 12 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette commune suit actuellement le processus de validation par le Préfet du Nkam.

A103: Approbation du PDC Eboné

ETAT D'AVANCEMENT: La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune d'Ebone s'est tenue le 30 mars 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet, a connu la participation du Maire, de 17 conseillers et de 13 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet du Moungo mais les documents définitifs après validation ne sont pas encore disponibles au niveau de la Cellule Régionale de Coordination.

A103: Approbation du PDC Loum

ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Loum s'est tenue le 27 mars 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet, a connu la participation du Maire, de 24 conseillers et de 15 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération Conseil. Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet du Moungo mais les documents définitifs après validation ne sont pas encore disponibles au niveau de la Cellule Régionale de Coordination

A103: Approbation du PDC Mbanga

ETAT D'AVANCEMENT: La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Mbanga s'est tenue le 034 avril 2012. Les participants ont évalué le Plan Communal de Développement sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint Préfectoral et du Sous-Préfet a connu la participation du Maire, de 16 conseillers et de 13 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par la délibération du Conseil Municipal. Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet du Moungo le 22 août 2012. Les copies des documents après validation sont disponibles à la Cellule Régionale de Coordination du Programme.

A103: Approbation du PDC Melong

ETAT D'AVANCEMENT: La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Melong s'est tenue le24 mars 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet, a connu la participation du Maire, de 34 conseillers et de 16 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération du Conseil. Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet du Moungo le 23 août 2012. Les copies des documents après validation sont disponibles à la Cellule Régionale de Coordination du Programme.

A103: Approbation du PDC Mombo

ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Mombo s'est tenue le 23 mars 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet, a connu la participation du Maire, de 21 conseillers et de 14 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal Elargi aux sectoriel. Cette approbation a été entérinée par une délibération du Conseil.

Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet du Moungo le 26 septembre 2012. Les copies des documents après validation sont disponibles à la Cellule Régionale de Coordination du Programme.

A103: Approbation du PDC Penja

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation du PCD de la Commune de Penja s'est tenue le 24 juillet 2012 dans la salle des cérémonies de la commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint préfectoral et du Sous-Préfet, a connu la participation du Maire, de 20 conseillers et de 3 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette commune suit actuellement le processus de validation par le Préfet du Moungo.

A103: Approbation du PDC Nkondjock

ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Nkondjock s'est tenue le 03 mars 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet, a connu la participation du Maire, de 12 conseillers et de 14 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet du Nkam le 6 août 2012. Les copies des documents après validation sont disponibles à la Cellule Régionale de Coordination du Programme.

A105: Prise en charge agents communaux (fin et techn)

ETAT D'AVANCEMENT: au cours de cette année et notamment au terme du troisième trimestre, 19 agents communaux ont été concernés par la fin de la prise en charge à 100% du Programme. Le processus de renouvellement des contrats est en cours dans la majorité des Communes. Après la deuxième vague de sélection des agents, toutes les communes sont pourvus. Toutefois des retards sont constatés dans l'envoi des non objection et la signature des contrats. Actuellement, 35 agents sont en poste dont : Soit seize (16) agents de développement et dix-neuf (19) agents financiers. Concernant la prise en charge des agents communaux, sur les 35 régulièrement en poste, la liquidation effective de leur due sur la période concernée s'élevé à hauteur de 30859450 FCFA. Le tableau sur la situation des agents présenté en annexe fait le point par agent communal et par commune.

DIFFICULTES : dossier de paiement des agents sont toujours achemines à la Cellule Régionale avec beaucoup de manquement.

RECOMMANDATIONS: Un accompagnement des receveurs municipaux est conseillé

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Yingui

ETAT D'AVANCEMENT : le 16 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 5 d'un montant total de 104 500 000 FCFA, concernent le secteur du bâtiment. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Baré

ETAT D'AVANCEMENT: le 13 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 8 d'un montant total de 107 100 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment et de l'hydraulique. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Dibamba

ETAT D'AVANCEMENT : le 14 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 10 et d'un montant total de 94 000 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment, de l'agriculture, des transports et de l'hydraulique. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Ngwei

ETAT D'AVANCEMENT : le 12 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 9 d'un montant total de 103 000 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment, de l'électrification rurale et de l'hydraulique. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Pouma

ETAT D'AVANCEMENT : le 14 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 6 d'un montant total de 84 350 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment et de l'hydraulique. La durée contractuelle des études est de 30 jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Nyanon

ETAT D'AVANCEMENT : le 21 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 23 d'un montant total de 146 400 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment, de l'hydraulique et de l'électrification rurale. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Ndom

ETAT D'AVANCEMENT : le 15 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 12 et d'un montant total de 76 400 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment, de l'agriculture et de l'élevage. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Mouanko

ETAT D'AVANCEMENT: le 04 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 5 d'un montant total de 106 692 181 FCFA, concernent les secteurs d'hydraulique, santé et agriculture. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Massock

ETAT D'AVANCEMENT : le 11 octobre 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 5 d'un montant total de 81 155 777 FCFA, concernent les secteurs d'hydraulique et éducation. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Dizangué

ETAT D'AVANCEMENT: le 11 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 5 d'un montant total de 87 400 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment, de l'hydraulique et de l'électrification. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Yabassi

ETAT D'AVANCEMENT : le 13 octobre 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 5 d'un montant total de 112 197 115 FCFA, concernent les secteurs d'hydraulique, d'élevage et commerce. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Nkondjock

ETAT D'AVANCEMENT: le 20 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 11 d'un montant total de 101 700 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment, de l'hydraulique, des transports et de l'agriculture. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Penja

ETAT D'AVANCEMENT : le 18 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 5 d'un montant total de 79 000 000 FCFA. Concernent le secteur du bâtiment. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Mombo

ETAT D'AVANCEMENT : le 24 octobre et le 20 novembre 2012 se sont tenues dans cette Commune, les réunions de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 2 d'un montant total de 74 440 000 FCFA, concernent les secteurs de santé et du transport. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Melong

ETAT D'AVANCEMENT : le 14 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 6 d'un montant total de 104 500 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment et de l'hydraulique. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Mbanga

ETAT D'AVANCEMENT: le 19 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 13 et d'un montant total de 85 450 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment, des transports et de l'hydraulique. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Loum

ETAT D'AVANCEMENT : le 18 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage de l'étude de faisabilité technique et environnementale du microprojet cofinancé par le Programme. Ce microprojet concerne la construction et l'équipement d'un centre multifonctionnel pour la promotion des jeunes. Ce projet est estimé à 91 500 000 FCFA. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Eboné

ETAT D'AVANCEMENT : le 15 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au

nombre de 12 et d'un montant total de 76 400 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment, de l'agriculture et de l'élevage. La durée contractuelle des études est de 30jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Bonaléa

ETAT D'AVANCEMENT : le 20 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 9 d'un montant total de 83 800 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment et de l'hydraulique. La durée contractuelle des études est de 30 jours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Dibombari

ETAT D'AVANCEMENT : le 10 octobre 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au nombre de 7 d'un montant total de 60 000 000 FCFA, concernent les secteurs d'hydraulique, éducation, commerce et ressources naturelles. La durée contractuelle des études est de 30 jours.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Loum

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Loum s'est tenue le 17 août 2012 dans la salle de cérémonies de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CCI et du CASE, a connu la participation du Maire, de 20 conseillers et de 6 sectoriels. A la fin de la session, le rapport de l'étude présentée a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement de ce Microprojet entre la Commune et le Programme a été signée le 26 septembre 2012. Pour cette convention d'un microprojet et d'un montant de 91 500 677 FCFA, l'apport du Programme est de 82 350 609 FCFA.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Baré

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Bare s'est tenue le 4 août 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet et de toute l'équipe de la Cellule Régionale, a connu la participation du Maire, de 21 conseillers et de 13 sectoriels. A la fin de la session, celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 27 septembre 2012. Pour cette convention de 6 microprojets et d'un montant de 76 097 350 FCFA, l'apport du Programme est de 66 584 863 FCFA.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Bonaléa

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Bonalea s'est tenue le 17 juillet 2012 dans la salle de cérémonies de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CCI et du RRFDC, a connu la participation du Maire, de 14 conseillers et de 9 sectoriels. A la fin de la session, celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 2 octobre 2012. Pour cette convention de 7 microprojets et d'un montant de 83 902 434 FCFA, l'apport du Programme est de 75 512 191 FCFA.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Dibombari

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Dibombari s'est tenue le 13 décembre 2012 dans la salle de cérémonies de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du RRFDC, a connu la participation du Maire, de 20 conseillers et de 7 sectoriels. A la fin de la session, celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 14 décembre 2012. Pour cette convention de 7 microprojets et d'un montant de 60 000 000 FCFA, l'apport du Programme est de 45 150 000 FCFA.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Mbanga

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Mbanga s'est tenue le 6 aout 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale

composée du RRSE et du RFDC, a connu la participation du Maire, de 19 conseillers et de 5 sectoriels. A la fin de la session, celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets cofinancés entre la Commune et le Programme a été signée le 2 octobre 2012. Pour cette convention de 8 microprojets et d'un montant de 85 438 386 FCFA, la part du Programme est de 75 022 628FCFA.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Ngwei

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Ngwei s'est tenue le 11 octobre 2012 dans la salle de cérémonies de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du premier adjoint au Préfet de la Sanaga Maritime et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du RRFDC, a connu la participation du Maire, de 18 conseillers et de 12 sectoriels. A la fin de la session, celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 12 octobre 2012. Pour cette convention de 10 microprojets et d'un montant de 103 047 000 FCFA, l'apport du Programme est de 91 890 146 FCFA.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Eboné

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune d'Ebone s'est tenue le 10 août 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du CASE, a connu la participation du Maire, de 23 conseillers et de 21 sectoriels. A la fin de la session, les études ont a été jugés acceptables et approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets validés n'a pas encore été signée entre le Programme et cette Commune.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Dibamba

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Dibamba s'est tenue le 14 aout 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du RRFDC. Cette assise a connu la participation du Maire, de 27 conseillers et de 12 sectoriels. A la fin de la session, celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 03 octobre 2012. Pour cette convention de 7 microprojets et d'un montant de 102 498 235 FCFA, l'apport du Programme est de 92 248 412 FCFA.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Pouma

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Pouma s'est tenue le 11 septembre 2012 dans la salle de cérémonies de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du premier adjoint au Préfet de la Sanaga Maritime et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du CPTR, a connu la participation du Maire, de 13 conseillers et de 8 sectoriels. A la fin de la session, celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 4 octobre 2012. Pour cette convention de 7 microprojets et d'un montant de 85 491 425FCFA, l'apport du Programme est de 74 047 656 FCFA.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Nyanon

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Nyanon s'est tenue le 17 aout 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet de la Sanaga Maritime et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du CPTR. Cette session a connu la participation du Maire, de 25 conseillers et de 6 sectoriels. A la fin de la session, celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets validés n'a pas encore été signée entre le Programme et cette Commune.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Ndom

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Ndom s'est tenue le 16 août 2012 dans la salle de cérémonies de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet de la Sanaga Maritime et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du CPTR. Cette assise a connu la participation du Maire, de 21 conseillers et de 6 sectoriels. A la fin de la session, toutes les études ont a été jugés acceptables et approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 28 septembre 2012. Pour cette convention de 19 microprojets et d'un montant de 100 159 064 FCFA, l'apport du Programme est de 90 143 158 FCFA

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Mouanko

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Mouanko s'est tenue le 07 novembre 2012 dans la salle des actes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du RRSE et du CCI. Cette assise a connu la participation du Maire, de 22 conseillers et de 11 sectoriels. A la fin de la session, celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 8 novembre 2012. Pour cette convention de 5 microprojets et d'un montant de 106 692 181 FCFA, l'apport du Programme est de 93 230 274 FCFA.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Massock

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Massok s'est tenue le 18 décembre 2012 dans la salle de cérémonies de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet de la Sanaga Maritime et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du CPTR. Cette assise a connu la participation du Maire, de 12 conseillers et de 7 sectoriels. A la fin de la session, toutes les études ont a été jugés acceptables et approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 19 décembre 2012. Pour cette convention de 10 microprojets et d'un montant de 81 155 777 FCFA, l'apport du Programme est de 73 040 199 FCFA

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Yingui

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Yingui s'est tenue le 28 novembre 2012 dans la salle des actes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du RRFDC. Cette assise a connu la participation du Maire, de 19 conseillers et de 12 sectoriels. A la fin de la session, celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 29 novembre 2012. Pour cette convention de 5 microprojets et d'un montant de 98 679 278 FCFA, l'apport du Programme est de 88 064 764 FCFA.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Yabassi

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Yabassi s'est tenue le 05 décembre 2012 2012 dans la salle des actes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du RRSE. Cette assise a connu la participation du Maire, de 12 conseillers et de 9 sectoriels. A la fin de la session, celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 6 décembre 2012. Pour cette convention de 11 microprojets et d'un montant de 112 197 115 FCFA, l'apport du Programme est de 96 357 404 FCFA.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Nkondjock

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Nkondjock s'est tenue le 09 octobre 2012 dans la salle des actes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la

base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du RRFDC. Cette assise a connu la participation du Maire, de 19 conseillers et de 12 sectoriels. A la fin de la session, celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 10 octobre 2012. Pour cette convention de 6 microprojets et d'un montant de 102 526 134 FCFA, l'apport du Programme est de 90 494 705 FCFA.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Penja

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Penja s'est tenue le 9 aout 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CCI et du CASE, a connu la participation du Maire, de 17 conseillers et de 5 sectoriels. A la fin de la session, les études ont a été jugés acceptables et approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets cofinancés entre la Commune et le Programme a été signée le 27 septembre 2012. Pour cette convention de 8 microprojets et d'un montant de 76 097 350 FCFA, l'apport du Programme est évalué à 66 584 863 FCFA.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Mombo

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Mombo s'est tenue le 13 décembre 2012 dans la salle de cérémonies de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du RRSE et du CASE, a connu la participation du Maire, de 19 conseillers et de 11 sectoriels. A la fin de la session, les études présentées ont été jugés acceptables et approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 14 décembre 2012. Pour cette convention de 3 microprojets et d'un montant de 70 860 315 FCFA, l'apport du Programme est de 63 774 284 FCFA.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Melong

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Melong s'est tenue le 1er septembre 2012 dans la salle multimédia de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du CPTR. Cette assise a connu la participation du Maire, de 33 conseillers et de 7 sectoriels. A la fin de la session, celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 28 septembre 2012. Pour cette convention de 7 microprojets et d'un montant de 105 184 408 FCFA, l'apport du Programme est de 92 911 405 FCFA.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Dizangué

ETAT D'AVANCEMENT: La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Dizangue s'est tenue le 09 novembre 2012 dans la salle des actes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du RRFDC. Cette assise a connu la participation du Maire, de 22 conseillers et de 11 sectoriels. A la fin de la session, celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 10 novembre 2012. Pour cette convention de 13 microprojets et d'un montant de 86 318 190 FCFA, l'apport du Programme est de 77 686 371 FCFA.

A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP Manjo

ETAT D'AVANCEMENT : Pour mener à bien la mise œuvre des microprojets retenus dans la Commune de Manjo, un atelier de sélection des contrôleurs de travaux et des prestataires a eu lieu le 27 janvier 2012 dans la salle des cérémonies de la Commune. Au terme de ce processus, il a été retenu: (1) M. GNABEU NKOUNADJA Emerant, Contrôleur des travaux de bâtiment, montant de la prestation TTC: 652 297 FCFA; contrat signé le 29 mars 2012 (2) M. ZE KAMESSALA Bertrand, Contrôleur des travaux d'hydraulique, montant prestation TTC:524 700FCFA, contrat signé le 29 mars 2012

(3) M. TIMDJO Armel Briscotin, Contrôleur travaux construction du Dalot, montant prestation TTC: 414990FCFA, contrat signé le 29 mars 2012

- (4) MEPRO, prestataire charge de la Construction d'un dalot double 2x2x3de 4 m de portée, sur la rivière Dibombe-Manengoteng, Montant de la prestation TTC: 13330506FCFA; contrat signé le 29 mars 2012
- (5)DECA, prestataire charge de la Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à Ekangte Mpaka, Montant de la prestation TTC: 8000000FCFA, contrat signé le 29 mars 2012
- (6) DECA, prestataire charge de la Construction de deux forages : 1 au CES Bilingue de Moumenkeng et 1 à la SAR/SM de Manjo, montant de la prestation 16 000 000FCA; contrat signé le 29 mars 2012
- (7) NEHEMIE BATI, prestataire charge de la Construction d'un bâtiment d'une salle de classe à l'Ecole Maternelle de Nlohe et d'un bâtiment d'une salle de classe au BBPS de Manjo, Montant de la prestation TTC: 19 315 675FCA, contrat signé le 29 mars 2012

A300 : X microprojets ont été financés Manjo

ETAT D'AVANCEMENT: La réception technique des trois Microprojets du secteur de l'hydraulique de la Commune de Manjo s'est tenue le 4 décembre 2012. Ces projets mis en œuvre par le prestataire DECA CS, sont localisés sur les sites du CES de Moumekeng, du village Ekangte Mpaka et la SAR/SM de Manjo. L'équipe était composée du représentant du Maire d'ouvrage, l'ingénieur du Marché (DDMINEE Nkongsamba), du chef service du marché (le PNDP RRSE et du CASE), du contrôleur. Après avoir parcouru les trois ouvrages et mener un certain nombre d'essai, la commission a constaté que les ouvrages étaient " receptionnable " à condition que les réserves contenues dans le procès-verbal dressé à cette occasion soient levées par le prestataire.

Le 7 décembre 2012 sept microprojets ont été réceptionnés dans la commune de Manjo sous haut patronage du Préfet du Moungo. Ce fût les premiers microprojets de la Cellule Régionale dans le Littoral. La Commission conduite par le premier adjoint au Préfet du Moungo, représentant le Préfet empêché, était composée du Maitre d'ouvrage (le Maire), l'ingénieur du marché (le DDMINTP), le chef service du marché (PNDP-CR), le contrôleur et le prestataire. La commission a réceptionné les dits microprojets sous réserve des observations inscrites dans le PV dressé pour l'occasion. : (1) la construction d'une salle de classe à l'école maternelle de N'lohé ; (2) la construction d'un bloc de deux latrine à EM de N'lohé ; (3) la construction d'une salle de classe à l'école maternelle de GBPS Manjo centre ; (4) la construction d'un bloc de deux latrines au GBPS Manjo centre; (5) la construction d'un bloc de deux salles de classe à la SAR/SM de Manjo ; (6) construction d'un bloc de deux latrines à la SAR/SM de Manjo (7) construction du Dalot sur la rivière Etam sur l'axes Mantem1 et Manengoteng.

B404 : Formation/recyclage des COMES Dibamba

ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Dibamba s'est tenue le 11 mai 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 16 conseillers et 13 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RFDC et le CR.

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement de la Commune de Dibamba s'est tenue le 14 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 23 conseillers et 12 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE et CCI.

B404 : Formation/recyclage des COMES Dizangué

ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes de la Commune de Dizangue pour l'approbation du PCD s'est tenue le 2 février 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 16 conseillers et 13 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RFDC et le CCI.

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement de la Commune de Dizangue s'est tenue le 9 novembre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 22 conseillers et 3 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR et RRFDC.

B404 : Formation/recyclage des COMES Massock

ETAT D'AVANCEMENT: la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Massok s'est tenue le 24 mai 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 6 conseillers ont suivi les modules relatifs: Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RFDC et le CCI.

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la Commune de Massok s'est tenue le 18 décembre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 12 conseillers et 7 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE et le CASE.

B404: Formation/recyclage des COMES Mouanko

ETAT D'AVANCEMENT: la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Mouanko s'est tenue le 2 avril 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 13 conseillers ont suivi les modules relatifs: Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RFDC.

La session de formation du Comes pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la Commune de Mouanko s'est tenue le 7 novembre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 22 conseillers et 11 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR et le RFDC.

B404: Formation/recyclage des COMES Ndom

ETAT D'AVANCEMENT: la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Ndom s'est tenue le 30 mai 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 15 conseillers et 23 sectoriels ont suivi les modules relatifs: Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR.

La session de formation du COMES pour la requête de financement des microprojets de la Commune de Ndom s'est tenue le 16 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 21 conseillers et 6 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR et CPTR.

B404: Formation/recyclage des COMES Ngambe

ETAT D'AVANCEMENT: la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Ngambe s'est tenue le 22 mai 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 07 conseillers ont suivi les modules relatifs: Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE et le CASE.

B404: Formation/recyclage des COMES Nyanon

ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Nyanon s'est tenue le 29 mai 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 24 conseillers et 21 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR.

la session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement de la Commune de Nyanon s'est tenue le 17 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 25 conseillers et 6 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR et CPTR.

B404 : Formation/recyclage des COMES Ngwei

ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes de la Commune de Ngwei s'est tenue le 18 avril 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 16 conseillers ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RFDC.

La session de formation du COMES pour la requête de financement des microprojets de la Commune de Ndom s'est tenue le 16 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 21 conseillers et 6 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR et CPTR.

B404 : Formation/recyclage des COMES Yingui

ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes de la Commune de Yingui s'est tenue le 4 avril 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 10 conseillers et 10 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR.

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement de la Commune de Yingui s'est tenue le 28 novembre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 19 conseillers et 12 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la

présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR et RRFDC.

B404: Formation/recyclage des COMES Melong

ETAT D'AVANCEMENT: la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Melong s'est tenue le 23 mars 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 34 conseillers ont suivi les modules relatifs: Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CASE.

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la Commune de Melong s'est tenue le 31 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 33 conseillers et 7 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR et CPTR.

B404: Formation/recyclage des COMES Pouma

ETAT D'AVANCEMENT: La session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Pouma s'est tenue le 15 mars 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 12 conseillers et 12 sectoriels ont suivi les modules relatifs: Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR.

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement de la Commune de Pouma s'est tenue le 11 septembre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 13 conseillers et 8 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR et CPTR.

B404 : Formation/recyclage des COMES Baré

ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Bare s'est tenue le 2 mars 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 17 conseillers et 12 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE et le CCI.

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la Commune de Bare s'est tenue le 3 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 21 conseillers et 13 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE, CCI et le CASE.

B404 : Formation/recyclage des COMES Nkondjock

ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes de la Commune de Nkondjock s'est tenue le 2 mars 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 12 conseillers et 14 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RFDC.

La session de formation du Comes pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la Commune de Nkondjock s'est tenue le 9 octobre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 19 conseillers et 9 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR et le RFDC.

B404: Formation/recyclage des COMES Mombo

ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes de la Commune de Mombo s'est tenue le 22 mars 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 21 conseillers ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE.

La session de formation du COMES pour la validation de la requête de financement du microprojet de la Commune de Mombo s'est tenue le 13 decembre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 19 conseillers et 11 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE et CASE.

B404 : Formation/recyclage des COMES Penja

ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Penja s'est tenue le 23 juillet 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 17 conseillers ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CCI et le CASE.

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la Commune de Penja s'est tenue le 9 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 17 conseillers et 5 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CCI et le CASE.

B404 : Formation/recyclage des COMES Mbanga

ETAT D'AVANCEMENT: la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Mbanga s'est tenue le 3 avril 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 16 conseillers ont suivi les modules relatifs: Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RFDC et le CCI.

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la Commune de Mbanga s'est tenue le 6 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 19 conseillers et 5 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE et le RFDC.

B404 : Formation/recyclage des COMES Loum

ETAT D'AVANCEMENT: la session de formation du Comes de la Commune de Loum s'est tenue le 26 mars 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 23 conseillers ont suivi les modules relatifs: Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE.

La session de formation du COMES pour la validation de la requête de financement du microprojet de la Commune de Loum s'est tenue le 17 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 20 conseillers et 6 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CCI et CASE.

B404 : Formation/recyclage des COMES Eboné

ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune d'Ebone s'est tenue le 29 mars 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 16 conseillers ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RFDC et le CR.

La session de formation du Comes pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la Commune d'Ebone s'est tenue le 9 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 23 conseillers et 21 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR et le CASE.

B404: Formation/recyclage des COMES Dibombari

ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Dibombari s'est tenue le 27 avril 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 21 conseillers ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR.

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la Commune de Mbanga s'est tenue le 6 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 19 conseillers et 5 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE et le RFDC.

B404 : Formation/recyclage des COMES Bonaléa

ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes de la Commune de Bonalea s'est tenue le 31 janvier 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 17 conseillers et 12 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures

d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RFDC et le CCI.

La session de formation du Comes pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la Commune de Bonalea s'est tenue le 17 juillet 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 14 conseillers et 9 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CCI et le RFDC.

B404 : Formation/recyclage des COMES Yabassi

ETAT D'AVANCEMENT: la session de formation du Comes de la Commune de Yabassi s'est tenue le 14 septembre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 17 conseillers et 12 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le C et CPTR.

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement de la Commune de Yabassi s'est tenue le 5 décembre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 12 conseillers et 9 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR et RRSE.

B504: Formation des agents communaux (techn et fin) LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus en cours de mise en œuvre des microprojets et leur pérennisation implique la présence d'un comité de gestion pour chaque ouvrage concerné. Les besoins de formation de cet organe ayant été identifiés, un atelier de formation de formateur s'est tenu à Edéa du 3 au 7 septembre 2012. Cette session animée par les cadres de la Cellule Régionale assistés par les sectoriels. Y ont pris part outre les cadres du Programme, 19 Maires, 23 agents communaux de développement et 5 sectoriels. La formation a permis à l'ensemble des agents communaux de développement de pouvoir s'imprégner des thèmes liés à la gestion des comités et aux activités afférentes à leur fonctionnement.

B506: Autres formations des sectoriels & acteurs divers LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre de cette rubrique, il a également été tenu un atelier de mise à niveau des Receveur Municipaux à Edéa du 18 au 20 janvier 2012. Cet atelier a permis aux participants de passer en revue, les mécanismes de prise en charge des écritures comptables liées à la gestion des allocations.

Pour consolider les acquis de la première assise et veiller à la bonne tenue des pièces justificatives des dépenses sur l'allocation, une deuxième assise s'est tenue à Edéa du 22 au 25 mai 2012. Y ont pris part 20 receveurs municipaux et 20 agents financiers. Les communes de Ngambè, Massok et Mombo n'ont pas pris part à cet

Il a été tenu un atelier de mise à niveau des Receveur Municipaux à Douala du 16 au 21 juillet 2012. Cet atelier a permis aux participants de passer en revue, les mécanismes de prise en charge des écritures comptables liées à la gestion des allocations. Il a également permis de veiller à la bonne tenue des pièces justificatives des dépenses sur l'allocation et de mettre à jour leur base comptable 2012. Y ont pris part 20 receveurs municipaux et 20 agents financiers.

De manière spécifique, l'atelier consistait pour chaque commune à : (1) produire le rapport de consommation des allocations; (2) passer en revue le relevé des comptes en vue de recenser les différentes dépenses effectuées depuis l'ouverture des comptes ; (3) Harmoniser avec la CRC Littoral toutes les pièces justificatives liées aux différentes dépenses ressorties dans les relevés bancaires; passer les écritures comptables nécessaires; (4) produire les états comptables et financiers (balance générale, rapprochement bancaire); (5) passer en revue le système de classement comptable et vérifier la tenue effective de celui-ci ; (6) relever les difficultés rencontrées et définir les solutions à envisager. Les travaux des différents ateliers étaient conduits par le Comptable Régional sous la supervision d'un assistant comptable de la Cellule Nationale de Coordination. Pour le troisième trimestre l'atelier a regroupé 18 receveurs municipaux et 18 agents financiers.

Dans cette rubrique, il a été tenu deux ateliers de formation des consultants individuels, des OALS, des maires, agents communaux et des sectoriels sur le processus d'élaboration des études de faisabilité. Au cours de ces ateliers il a été question : (1) d'échanger d'une part sur le rôle de l'OAL et l'agent communal de développement dans l'élaboration de l'étude de faisabilité et d'autre part sur le rôle des autres parties prenantes autour de cette activité, (2) de passer en revue les différentes étapes d'une étude de faisabilité, (3) de parcourir le canevas de rédaction d'une requête de financement ; (4) de partager le contenu des termes de références par domaine des consultants. Ces ateliers se sont tenus respectivement à Edéa du 5 au 6 juin 2012 pour les 16 premières communes et le 8 octobre 2012 pour les cinq dernières communes.

Le 10 décembre 2012 à Edéa s'est tenu l'atelier de formation des consultants individuels, prestataires et des agents communaux dans les Communes de Melong, Loum, Bare, Mbanga, Bonalea, Penja, Pouma, Ndom, Dibamba, Dizangue, Ngwei, de la Région du littoral sur la réalisation des microprojets. Cette formation a permis à l'ensemble des participants de s'imprégner sur le processus de réalisation des microprojets et le rôle des différents acteurs. Les participants ont ainsi suivi les présentations relatives : (1) à la présentation des parties prenantes à la réalisation des microprojets et leur rôle ; (2) aux étapes de réalisation des microprojets ; (3) au suivi socio environnemental dans la réalisation des microprojets ; (4) au rôle du comité de gestion ; (5) aux mécanismes de suivi de la réalisation des microprojets et (6) au processus de paiement.

Du 12 au 14 novembre 2012, s'est tenu à l'hostellerie de la Sanaga à Edéa à l'attention des communes partenaires du Programme dans le littoral, l'atelier de formation des agents communaux sur la méthodologie d'élaboration du Plan d'investissement Annuel (PIA) et l'actualisation du Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT). Au cours de cet atelier les participants au nombre desquels 23 secrétaires généraux et 19 agents communaux ont suivi et échangé autour des thématiques relatives : (1) au processus d'élaboration du PCD ; (2) à la présentation d'un cadre logique , d'un CDMT, d'un PIA et du PPM ; (3) à la méthodologie d'évaluation du PIA, PPM et plan opérationnel en faveur des personnes vulnérables ; (4) à l'identification des ressources mobilisables ; (5) à la méthodologie d'élaboration d'un nouveau PIA et PPM et actualisation du CDMT ; (6) à la prise en compte du PIA dans le budget communal et, enfin (7) à la méthodologie de d'élaboration du budget programme. Cet atelier était animé par les cadres du Programme assisté en ce qui concerne le thème " budget programme " par une personne ressource. Cet atelier s'est déroulé sous la coordination du Préfet de la Sanaga Maritime. Le Délégué Régional et les trois délégué départementaux du Minepat ont également honoré de leur présence.

Pour mener à bien de manière efficace et efficiente le suivi de la sélection des prestataires dans le cadre de la réalisation des Microprojets cofinancés avec le PNDP, la Cellule Régional a organisé à deux ateliers groupés à cet effet. Les activités contenues dans ces ateliers couvraient les étapes d'analyse des soumissions à la signature effective des contrats. Ainsi, les commissions communales de passation des marchés de certaines communes du Moungo se sont retrouvées du 30 octobre 2012 au 4 novembre 2012 à Nkongsamba pour la sélection des prestataires. Les communes concernées étaient : Melong, Loum, Baré, Mbanga, Bonaléa et Penja. Pour celles des communes de la Sanaga Maritime à savoir Pouma, Ndom, Dibamba et Ngwei l'atelier s'est tenu à Edéa du 15 au 19 novembre 2012. Le processus de sélection s'est déroulé pour la plupart des communes sans problèmes majeurs. Toutefois pour la Commune de Melong, la sélection n'est pas arrivée à terme. De même, à Ndom, le résultat du prestataire DECA CS adjudicataire du lot 2 n'a pas été validé par le maitre d'ouvrage pour des raisons présumées de son incapacité à réaliser les travaux à temps dans la Commune.

Du 9 au 10 novembre 2012, s'est tenu au centre Krumnaker d'Edea l'atelier groupé de selection des agents communaux des communes de Melong, Loum, Bare, Dibamba, Dizangue, Mouanko, Pouma, Ngwei, Ndom Ngambe et Ndobian, les membres des CCPM des communes concernées ont effectué le déplacement à l'effet de de sélectionner les agents. Le processus s'est déroulé normalement et a permis à chaque commune d'avoir les agents voulus parmi les différents candidats. Cette session groupée a connu la participation de 104 personnes.

C209 : Réunions coordination des unités de gestion LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : au cours de l'année 2012, il a été tenue de manière formelle 28 réunions de coordination. Soit un taux de regroupement de 62%. Ce taux se justifie par la sollicitation dont l'équipe a fait l'objet tant au niveau régional avec les descentes sur le terrain qu'au niveau national avec les ateliers thématique de regroupement.

Des séances régulières de mise au point ont été également tenues pour recadrer les activités de suivi menées sur le terrain. Ces assises ont permis notamment d'améliorer le suivi des activités en cours, la programmation des activités hebdomadaires, le rééquilibrage des charges de travail par cadre, la résolution pratique de certaines difficultés rencontrées, la diffusion de l'information à l'effet de permettre à chaque cadre et aux partenaires locaux d'avoir un même niveau d'information.

C301 : Atelier national/régional de programmation LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT: L'atelier régional de programmation s'est tenu à Edéa du 16 au 19 octobre 2012. Autour de l'ensemble des cadres de la CRC littoral, des Maires et des sectoriels. Cet atelier a permis d'élaborer le plan de travail annuel et le budget 2013. Ce document a été présenté à l'atelier national tenu à Limbe du 22 au 27 octobre 2012 auquel l'ensemble des cadres a pris part

DIFFICULTES: Non disponibilité à temps du cadrage budgétaire

DIFFICULTES : avoir un cadrage budgétaire et une orientation stratégique claire sont nécessaire à la bonne réussite de cet atelier

C306: Missions de supervision LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : la mobilité des cadres pour les missions de supervision au cours de l'année, a gardé presque le même rythme que les années précédentes. 141 unités de missions de supervision ont été menées sur le terrain pour un total donc de 422 jours. Le taux de présence des cadres en activité hors du bureau varie de 48% pour le Coordonnateur régional à 24% pour le Comptable Régional. La dotation budgétaire alloué au suivi des activités sur le terrain prévu à 16 320 000 FCFA a été épuisée après le troisième trimestre au titre des avances données. Ce taux de consommation peut se justifier par le faite de la multiplication des sollicitations sur le terrain liées entre autres à : (1) la finalisation du processus de planification par la tenue des ateliers de planification, de formation des Comes et des sessions de COMES ; (2) le suivi de la mise en œuvre des microprojets des communes de 2010 puis 2011 et , (3) la mise en route des études de faisabilité cautionné par la validation des sites et autres activités connexes.

C308 : Elaboration des rapports périodiques LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports périodiques ont été régulièrement élaborés à l'effet de rendre compte des activités du programme dans la région. Les rapports d'activité ont été régulièrement envoyés aux partenaires et autorités administratives

DIFFICULTES: Circulation des informations internes et la disponibilité des données financières

RECOMMANDATIONS: Revue régulière du logiciel comptable TOMPRO en vue de parfaire le paramétrage pour la production des états emplois ressources

C309: Mise à Jour des logiciels LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT: activité régulièrement menée pour rendre plus aptes les outils de travail

DIFFICULTES : instabilité de la fourniture internet

RECOMMANDATIONS: choix d'un fournisseur assurant une meilleure régularité de la fourniture internet

C401 : Atelier de revue à mi-parcours du PNDP-II LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : La Cellule Régionale a reçu la Mission de revue à mi-parcours de la Banque Mondiale du 4 au 6 janvier 2012. Cette équipe a visité les communes de Bonaléa, Manjo et Dizangue. L'équipe a apprécié les résultats de la Cellule Régionale de Coordination et recommandée une programmation des activités en vue de faire valider tous les PCD au 31 mars 2012. Le Coordonnateur Régional, le Cadre Chargé des Infrastructures, le Responsable Chargé du Suivi Evaluation et le Comptable ont accompagné cette mission sur le terrain.

C509: Abonnement journaux LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : L'abonnement au journal Cameroon Tribune a permis à l'ensemble des cadres d'avoir accès à l'information quotidienne. La distribution du quotidien national est assez régulière

C516 : Couverture médiatique des activités LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : La couverture médiatique au cours de l'année a concerné principalement les activités de signature des conventions de financement des microprojets sur l'ensemble des dix-huit communes des trois départements.

DIFFICULTES : Les rendus médiatiques payés et attendus accusent régulièrement un retard de publication Absence d'une réelle programmation permettant d'anticiper sur les évènements à couvrir

RECOMMANDATIONS: Un suivi systématique souhaité

5.1.6. Bilan détaillé Nord

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Nord

ETAT D'AVANCEMENT: Les OAL GIC FADIR, TERDED, GIC ADP, IMMANUEL CENTRE, BIEN-ETRE, CELDIE et INSTRAD ont été sélectionnés pour l'accompagnement des communes de Bibemi, Poli, Madingring, Dembo, Mayo Oulo, Touboro et Guider. la signature des contrats est en cours de finalisation et la formation de ces OAL est prévu en fin du mois de janvier 2013. La sélection des OAL de la dernière vague pour l'accombagnement des commune de Pitoa, Lagdo, Figuil, Touroua, Barndaké, Béka et Tcholliré est déjà lancée.

DIFFICULTES: RAS

RECOMMANDATIONS: Finaliser la signature des contrats des OAL avant leur formation.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Nord

ETAT D'AVANCEMENT : Le début de l'actualisation des sept premiers PCD de la Région du Nord est prévue en début février 2013

DIFFICULTES: RAS

RECOMMANDATIONS: la CRC devra mettre sur pied une bonne stratégie de suivi des OAL chargés de l'accompagnement des communes pour une meilleur qualités des PCD et le respect des délais contractuels.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nord

ETAT D'AVANCEMENT : La sélection des agents communaux pour le remplacement des démissionnaires dans la Région a porté sur 05 Agents financiers et 18 Agents de développement dans 19 communes. l'analyse des candidatures est achevée et les rapports transmis à la CNC pour non objection.

DIFFICULTES : La participation des Agents communaux en cours de recrutement à l'atelier de formation des OAL ne sera pas possible parceque les procédures ne sont pas boclées.

RECOMMANDATIONS: La formation des nouveaux Agents communaux devra leur permettre de s'imprégner de leur rôle et de s'impliquer à toutes les prestations financées par le PNDP dans leurs communes respectives.

A105: Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nord

ETAT D'AVANCEMENT : les Agents communaux de la deuxième phase en poste sont régulièrement pris en charge dans le cadre des allocations virées dans les comptes joints.

DIFFICULTES: RAS

RECOMMANDATIONS: RAS

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Nord

ETAT D'AVANCEMENT : 03 communes à savoir Garoua 3, Ngong et Baschéo disposent encore des études de faisabilités des microprojets non validées par le Conseil Municipal Elargi aux sectoriels. la validation de ces études est prévue en fin janvier - début février 2013.

DIFFICULTES : le financement des microprojets agricoles dans le cadre du deuxième C2D nécessite le montage des études de faisabilité.

RECOMMANDATIONS: la CRC devra en collaboration avec la CNC accompagner les maires dans l'identification des microprojets agricole et le montage des études de faisabilités y relatifs.

A203 : Sélection des pretataires pour la réalisation des MP Nord

ETAT D'AVANCEMENT : les communes de Rey-Bouba, Madingring, Gaschiga, Garoua 1 et Garoua 2 ont bouclé la sélection des prestataires chargés de la mise en oeuvre de leurs microprojets. lle procéssus dans la commune de Bibemi est presqu'achevé et les dossiers sont attendus à la CRC pour vérification et attribution de la non objection au maire pour la suite du processus.

DIFFICULTES : le microprojet de construction d'un forage équipé de pompe ç motricité humaine dans la commune de Garoua 1er n'a pas reçu la non objection de la CRC pour le choix d'un prestataire défaillant. le marché a été relancé.

RECOMMANDATIONS: la CRC doit continuer à accompagner les maîtres d'ouvrage dans le processus de sélection des prestatires afin de limiter les irrégularités et les retards.

A300 : X microprojets ont été financés Nord

ETAT D'AVANCEMENT : la CRC Nord a signé les conventions de financement des microprojets avec 10 communes pour 127 microprojets dont 86 sont aujourd'hui achevés.

DIFFICULTES : la commune de Garoua 3 a connu d'énormes difficultés pour mobiliser sa contrepartie financière pour bénéficier de son allocation.

RECOMMANDATIONS: la CRC doit percevérer dans l'accompagnement des communes dans la mobilisation de leur apport personnel pour le financement de leur microprojets.

A3A1: Microprojet Education Baschéo

ETAT D'AVANCEMENT : les six microprojets de construction de 05 blocs de 02 salles de classe équipés de 50 tables bancs et réhabilitation de 02 salles de classe dans la commune de Baschéo sont achevés et réceptionnés en 2012.

DIFFICULTES: RAS

RECOMMANDATIONS: les prestataires devront procéder à réfection de toute dégration et solliciter la réception définitive à échéance.

A3A1: Microprojet Education Gaschiga

ETAT D'AVANCEMENT : la commune de Gaschiga a obtenu le financement de la construction de 02 salles de classe et la réhabilitation de 08 autres qui aujourd'hui sont achevés

DIFFICULTES: RAS

RECOMMANDATIONS: l'entreprise doit corriger toute dégradation des ouvrage pendant la période de garantie et solliciter la réception provisoire à échéance.

A3A1: Microprojet Education Ngong

ETAT D'AVANCEMENT : la commune de Ngong a réalisé 10 salles de classes ainsi que la fabrication de 350 tables bancs, 10 bureaux d'enseignants et 10 chaise.

DIFFICULTES: RAS

RECOMMANDATIONS: les entreprises doivent assurer la réparation de toute dégradation des ouvrages pendant la période de garantie et solliciter la réception définitive à échéance.

A3A1: Microprojet Education Garoua 1

ETAT D'AVANCEMENT : la commune de Garoua 1er a lancé en trois lots le marché de fourniture de 660 tables bancs réparties dans 19 écoles. les lots attribué aux Ets SENOU et Ets Fraicheur sont aujourd'hui réceptionnés.

DIFFICULTES : L'entreprise EMACAM adjudicataire d'un lot de tables bancs est porté disparue et les délai contractuels échus. un communiqué radio a été rédigéet retransmis sur les ondes.

RECOMMANDATIONS : la CRC doit procéder à la résiliation du contrat du prestataire disparu et relancer rapidement le marché.

A3A1: Microprojet Education Garoua 2

ETAT D'AVANCEMENT : la commune de Garoua 2ème a lancé le marché de fourniture de 1020 tables bancs pour 20 école primaires parmis les quelles 15 disposent déjà de leurs équipemennts.

DIFFICULTES: RAS

RECOMMANDATIONS: La CRC doit veiller à ce qu'il n'y ai pas de dépassement de délais pour ces marché.

A3A2: Controles des Microprojets d'Education Nord

ETAT D'AVANCEMENT : tous les microprojets d'éducation de la région du Nord ont bénéficié de l'accompagnement d'un contrôleur dont l'incidence sur la qualité des ouvrages et équipement est indéniable.

DIFFICULTES: le contôleur chargé de superviser la construction de deux blocs de deux salles de classe équipés de tables bancs aux CES de Ndjola et CES Bilingue dans la commune de Ngong a abandonné son contrat. l'ingénieur en plus de ses responsabilités a aussi assuré les fonctions de contrôle.

RECOMMANDATIONS: Se rassurer de la disponibilité des contrôleurs au moment de la sélection pour éviter l'abandon des chantiers par ces derniers.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Dembo

ETAT D'AVANCEMENT : la construction des 08 forages équipés de pompe à motricité humaine dans lles village de la commune de Dembo ont été réceptionné provisoirement en fin d'année 2011 et sont fonctionnels.

DIFFICULTES: RAS

RECOMMANDATIONS : le prestatire doit adresser sans délaisau MINEE et au PNDP une lettre e réception définitive des ouvrages.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Gaschiga

ETAT D'AVANCEMENT : 22 points d'eau ont été financé dans la commune de Gaschiga dont 14 sont aujourd'hui achevés et 08 en cours cours d'éxécution.

DIFFICULTES : l'Entreprise HYDRAUFOR chargé de la construction de 08 puits équipés de pompe à motricité humaine a reçu une lettre de mise en demeure ssuite au grand retard accusé par ce dernier dans le début des travaux

RECOMMANDATIONS: la CRC doit suivre cette entreprise pour limiter le ratard déjà accusé au maximum.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Garoua 1

ETAT D'AVANCEMENT : La réalisation d'un forage à motricité humaine à Sabongari /Ourotalaka est aujourd'hui au niveau de la passation du marché.

DIFFICULTES: Le PNDP a refusé la non objection pour l'attribution du marché à l'Entreprise GASSOL KAFTARA proposée par le maître d'ouvrage au PNDP n'ayant pas mené à bout le microprojet correcteur de la commune de Béka sous financement PNDP

RECOMMANDATIONS : la Commune de Garoua 1er doit accélérer la procédure pour limiter le retard de ce marché.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Baschéo

ETAT D'AVANCEMENT: Trois points d'eaux dans les écoles publiques de Kerzing, Waffango et Ouro Naoundé ont été attribué à l'Entreprise MOBA Sarl en 2012. Le Puits équipés de ponpe à l'EP de Kerzing est achevé et fonctionnel

DIFFICULTES: la saison pluvieuse a entraîné l'arrêt des travaux de construction des forages des écoles publiques de Waffango et Ouro Naoundé qui ont repris en fin d'année 2012

RECOMMANDATIONS : La CRC doit suivre les travaux pour procéder à la réception provisoire des travaux dans les meilleurs délais.

A3C2: Controles des Microprojets d'hydraulique Nord

ETAT D'AVANCEMENT : tous les microprojets d'hydraulique de la Région du Nord ont bénéficié d'un accompagnement d'un contrôleur.

DIFFICULTES: RAS

RECOMMANDATIONS: RAS

A3E1: Microprojet d'Electrification Ngong

ETAT D'AVANCEMENT: le microprojet d'extesion du réseau AES-SONEL avec 0.5km MT, 0.8km BT&Transfo100KVA au village NDJOLA KAPSIKI n'a pas toujours connu une phase effective de mise en oeuvre.

DIFFICULTES: le microprojet a connu de nombreux problèmes depuis la passation du marché qui a été reprise et après attribution du marché, AES-SONEL a proposé des conditions difficiles pour l'exécution dudit microprojet. *RECOMMANDATIONS*: la CRC doit suivre le dossier à AES-SONEL pour l'exéction effective du microprojet.

A3F1: Microprojet de Transport Rey Bouba

ETAT D'AVANCEMENT: Le microprojet d'aménagement de 500 mètres de voie de raccordement de la gare routière à la route principale à Rey-Bouba attribué à l'Entreprise MOBA Sarl est en cours de réalisation DIFFICULTES: la saison pluvieuse a entrainé l'arrêt des trauvaux pendant plus de quatre mois.

RECOMMANDATIONS: suivre la mise du microprojet.

A3F1: Microprojet de Transport Garoua 1

ETAT D'AVANCEMENT : les trois tronçons de route ci-après attribués à l'entreprise SIGMA sont en cours:

- Aménagement de la route OURO KANADI OUEST
- Aménagement de la route OURO KANADI EST
- Aménagement de la route SOUARI DEPÔT-SOUARI MANOU

DIFFICULTES : l'entreprise a demandé et obtenu un prolongement des délais d'un mois.

RECOMMANDATIONS: La CRC doit veiller à ce que le retard ne s'installe dans la mise en oeuvre de ces microprojets.

A3J1: Microprojet de Sport et Loisirs Madingring

ETAT D'AVANCEMENT : la construction du stade multisport de Madingring attribué à l'entreprise OUMAROU et Fils est en cours de mise en oeuvre

DIFFICULTES: la saison pluvieuse a entrainé l'arrêt des travaux pendant plus de quatre mois.

RECOMMANDATIONS: La CRC doit veille au respect des délais dans ce chantier.

A3J2: Controles des Microprojets de Sport et Loisirs Madingring

ETAT D'AVANCEMENT: Le contrôle du Stade de Madingring a été attribué au consultant NANA.

DIFFICULTES: RAS

RECOMMANDATIONS: RAS

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Bibémi

ETAT D'AVANCEMENT : le microprojet de construction et équipement d'un campement communal de 20 chambres à Bibemi est aujourd'hui au stade de la passation du marché.

DIFFICULTES: RAS

RECOMMANDATIONS: La CRC doit veiller au respect des procédures par la commune avant de donner sa non objection pour l'exécution du marché.

A3K1: Microprojet d'Infrastructures marchandes Poli

ETAT D'AVANCEMENT : la construction du microprojet de construction et équipement d'un campement communal de 16 chambres à Poli a été réceptionné en fin 2011. Pour assurer un fonctionnement en toute légalité, le dossier de reconnaissance de l'établissement par le Ministère du Tourisme a été monté et transmis à la Délégation Régional du Ministère du Tourisme de la Région du Nord pour étude.

DIFFICULTES : Des ouvrages complémentaires restent à construire à l'instar de la clôture, de la cuisene qui nont primordiaux pour un fonctionnement autonome du campement

RECOMMANDATIONS: le PNDP Nord devra accompagner le Maire pour assurer un fonctionnement optimum du microprjet.

B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc..) Nord

ETAT D'AVANCEMENT : les GPS sont disponibles pour les 07 premières communes sous allocation du PNDP et devront être remis solennellement au cours d'une cérémonie officielle

DIFFICULTES: RAS

RECOMMANDATIONS: RAS

B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm Nord

ETAT D'AVANCEMENT : le logiciel SIM-ba a été installé dans 03 communes de la Région du Nord avec l'appui d'un consultant.

DIFFICULTES : le nombre de communes touché reste faible.

RECOMMANDATIONS : Envisager dans un futur proche l'extension du logiciel dans toutes les communes de la Région

.

B401 : Format° OAL et équipes pluridisciplin communes Nord

ETAT D'AVANCEMENT : la formation des OAL chargés d'accompagner les communes dans la Région du Nord est prévue à la dernière semaine du mois de janvier 2013.

DIFFICULTES : le handicap du RRDFC constitue une limite à cette formation

RECOMMANDATIONS: les autres cadres de la CRC devront pallier à cet insuffisance.

5.1.1. Bilan détaillé Nord-Ouest

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Tubah

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL INADES FORMATION a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Fonfuka

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL COMINSUD a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et le non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Ndop

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL PVC a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Balikumbat

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL SOFI a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et le non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Njikwa

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL HEDECS a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Mbengwui

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL SIBADEF a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Andek

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL PVC a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Santa

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL SAILD a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bali

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL SIBADEF a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Zhoa

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL SIRDEP a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Furu Awa

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL MOUNT ZION FOUNDATION a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Benakuma

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL GAB CONSULTANT a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Mbiame

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL ANEMBOM a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Fundong

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL PAID-WA a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et le non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Batibo

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL ANEMBOM a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Nwa

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL SOFI a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Elak Oku

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL SIRDEP a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Jakiri

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL SIBADEF a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Njinikom

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL PAID-WA a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Nkor

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL CAMGIS a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Nkum

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL SAILD a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Ako

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL MOUNT ZION FOUNDATION a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Misaje

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL BERDSCO a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Nkambe

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL CAMGIS a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de planification et non-respect des délais contractuels.

RECOMMANDATIONS: Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois.

A103: Approbation du PDC Zhoa

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL SIRDEP a été approuvé par le COMES le 07 février 2012. *DIFFICULTES* : Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Andek

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL PVC a été approuvé par le COMES le 27 avril 2012. DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103 : Approbation du PDC Santa

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL SAILD a été approuvé par le COMES le 29 décembre 2011. DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Tubah

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL INADES FORMATION a été approuvé par le COMES le 17 janvier 2012.

DIFFICULTES: Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Bali

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL SIBADEF a été approuvé par le COMES le 02 avril 2012. DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Batibo

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL ANEMBOM a été approuvé par le COMES le 06 juin 2012. DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Mbengwui

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL SIBADEF a été approuvé par le COMES le 16 mars 2012. DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Njikwa

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL HEDECS a été approuvé par le COMES le 30 mars 2012. DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Ndop

ETAT D'ÂVÂNCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL PVC a été approuvé par le COMES le 27 mars 2012. DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Furu Awa

ETAT D'ÂVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL MOUNT ZION FOUNDATION a été approuvé par le COMES le 18 avril 2012.

DIFFICULTES: Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Mbiame

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL ANEMBOM a été approuvé par le COMES le 25 mai 2012. DIFFICULTES : Absence d'un représentant pour chacun des 28 secteurs lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103 : Approbation du PDC Balikumbat

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL SOFI a été approuvé par le COMES le 03 juillet 2012. DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Jakiri

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL SIBADEF a été approuvé par le COMES le 04 juillet 2012. DIFFICULTES : Absence d'un représentant pour chacun des 28 secteurs lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Nkum

ETAT D'AVANCEMENT: Le PCD élaboré par l'OAL SAILD a été approuvé par le COMES le 11 janvier 2012. *DIFFICULTES*: Absence d'un représentant pour chacun des 28 secteurs lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Benakuma

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL GAB CONSULTANT a été approuvé par le COMES le 26 avril 2012.

DIFFICULTES: Absence d'un représentant pour chacun des 28 secteurs lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Fundong

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL PAID-WA a été approuvé par le COMES le 23 mars 2012. DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103 : Approbation du PDC Elak Oku

ETAT D'AVANCEMENT: Le PCD élaboré par l'OAL SIRDEP a été approuvé par le COMES le 15 juin 2012.

DIFFICULTES: Absence d'un représentant pour chacun des 28 secteurs lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103 : Approbation du PDC Fonfuka

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL COMINSUD a été approuvé par le COMES le 14 février 2012.

DIFFICULTES: Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Nkor

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL CAMGIS a été approuvé par le COMES le 28 mars 2012. DIFFICULTES : Absence d'un représentant pour chacun des 28 secteurs lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Ako

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL MOUNT ZION FOUNDATION a été approuvé par le COMES le 28 juin 2012.

DIFFICULTES: Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103 : Approbation du PDC Misaje

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL BERDSCO a été approuvé par le COMES le 13 juin 2012. DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Nkambe

ETAT D'AVANCEMENT : ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL CAMGIS a été approuvé par le COMES le 27 mars 2012.

DIFFICULTES: Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103: Approbation du PDC Nwa

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL SOFI a été approuvé par le COMES le 27 juin 2012.

DIFFICULTES: Absence de certains sectoriels lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A103 : Approbation du PDC Njinikom

ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL PAID-WA a été approuvé par le COMES le 22 mars 2012. *DIFFICULTES* : Absence d'un représentant pour chacun des 28 secteurs lors du COMES.

RECOMMANDATIONS: Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge la participation des sectoriels au COMES.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Batibo

ETAT D'AVANCEMENT : Jasper TEMBENG a remplacé NJECKE SYLVANUS CHECK décédé au poste de CFO.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Misaje

ETAT D'AVANCEMENT : KINFOR Jonah DOTA a remplacé NTOBAN THOMAS KIYANG décédé au poste de CDO.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Santa

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de remplacement de Teneng Olivier démissionnaire est en cours.

DIFFICULTES: Vide créee dans le dispositif de suivi évaluation au niveau local.

RECOMMANDATIONS : Diligenter le processus de sélection en étroite collaboration avec la CNC.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Bali

ETAT D'AVANCEMENT : Eri Doh Mutia a remplacé Ndipnu Stephen démissionnaire au poste de CDO et Concilia Adinwo a remplacée Eri Doh Mutia au poste de CFO.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ako

ETAT D'AVANCEMENT : JATO Augustine SUNDAY a remplacé AGAH WANNEY DIVINE PAUL ayant abandonné son poste de CDO.

DIFFICULTES:

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Kumbo

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de remplacement de Yvette Kalamai CFO démissionnaire a été enclenchée.

DIFFICULTES: Vide crée dans le dispositif de suivi évaluation au niveau local.

RECOMMANDATIONS : Diligenter la procédure de remplacement en étroite collaboration avec la CNC.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Njinikom

ETAT D'AVANCEMENT: TOH LOH Clement a remplacé AKONI Charles décédé.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Jakiri

ETAT D'AVANCEMENT : Bimela Carine Yiven a remplacé Divine SENYUY YENWO démissionnaire au poste de CDO.

A105: Prise en charge agents communaux (fin et techn) CRC NORD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT: Les salaires des Agents Communaux de Développement et Financier ont été régulièrement payés depuis les 1er juillet et 1er août 2011, date respectives de prise de service pour les premiers et les seconds. Le niveau global de prise en charge est de 85%.

DIFFICULTES: L'appui financier à la prise en charge des Agents Communaux de Développement et Financier fourni par le PNDP aux communes arrive à son terme au mois de Juillet 2013.

RECOMMANDATIONS: Sensibiliser les communes afin qu'elle diligente le processus de contractualisation définitif de ces Agents Communaux ainsi que leur prise en charge financière par la commune.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Bafut

ETAT D'AVANCEMENT : Le 16 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour un montant total de 73 234 292 CFA Francs (Seventy three millions two hundred and thirty four thousand two hundred and ninety two CFA Francs) répartis comme suit :

- -Microprojet $n^{\circ}1$ " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Otang " amounting to 19 185 121 CFA Francs (Nineteen millions one hundred and eighty thousand one hundred and twenty one CFA Francs);
- -Microprojet n° 2 " Construction of a Well for GS Otang " amounting to 3 989 622 CFA Francs (Three millions nine hundred and eighty nine thousand six hundred and twenty two CFA francs);
- -Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Agyati " amounting to 18 485 665 CFA Francs (Eighteen millions four hundred and eighty five thousand six hundred and sixty five CFA Francs);
- -Microprojet n° 4 " Construction of a borehole at GSS Agyati " amounting to 7 210 144 CFA Francs (Seven millions two hundred and ten thousand one hundred and forty four CFA Francs);
- -Microprojet n° 5 " Construction of Obang Bridge " amounting to 24 363 740 CFA Francs (Twenty four millions three hundred and sixty three thousand seven hundred and forty CFA Francs).

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Belo

ETAT D'AVANCEMENT : Le 20 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour un montant total de 81 989 060 CFA Francs (Eighty one millions nine hundred and eighty nine thousand sixty CFA Francs) répartis comme suit:

- -Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 03 Classrooms with 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers chairs and 03 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Ntungfe " amounting to 27 000 000 CFA Francs (Twenty seven millions CFA Francs);
- -Microprojet n° 2 " Connection of potable water supply to GS Ntungfe." amounting to 2 041 043 CFA Francs (Two millions and forty one thousand forty three CFA francs);
- -Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Fetungle " amounting to 18 500 000 CFA Francs (Eighteen millions five hundred thousand CFA Francs);
- -Microprojet n° 4 " Connection of potable water supply to GS Fetungle. " amounting to 6 708 069 CFA Francs (Six millions seven hundred and eight thousand sixty nine CFA Francs);
- -Microprojet n° 5 " Extension of a 740 m single phase MT line, provide and install a transformer of 25Kv, extension of 120m BT line and connection of GSS Ibal Anjin to the network " amounting to 11 563 113 CFA Francs (Eleven millions five hundred and sixty three thousand one hundred and thirteen CFA Francs);
- -Microprojet n° 6 " Extension of a 360 m single phase BT line and connection of Njinikijem Health Center to the network" amounting to 3 456 185 CFA Francs (Three millions four hundred and fifty six thousand one hundred and eighty five CFA Francs);
- -Microprojet n $^{\circ}$ 7 " Construction of Culverts at PK 1 + 250 on the Ntungfe-Mbessa road" amounting to 12 720 650 CFA Francs (Twelve millions seven hundred and twenty thousand six hundred and fifty CFA Francs).

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Kumbo

ETAT D'AVANCEMENT : Le 17 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour un montant total de 76 187 252 CFA Francs (Seventy six millions one hundred and eighty seven thousand two hundred and fifty two CFA Francs). répartis comme suit :

- -Microprojet $n^{\circ}1$ " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Shisong " amounting to 18 326 256 CFA Francs (Eighteen millions three hundred and twenty six thousand two hundred and fifty six CFA Francs);
- -Microprojet n° 2 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards at GS Mbveh " amounting to 16 471 878 CFA Francs (Sixteen millions four hundred and seventy one thousand eight hundred and seventy eight CFA francs);
- -Microprojet n° 3 " Construction of a block of 02 water system public toilets and 02 baths at the Municipal Stadium in the Kumbo Council Area" amounting to 15 831 532 CFA Francs (Fifteen millions eight hundred and thirty one thousand five hundred and thirty two CFA Francs);
- -Microprojet n° 4 " Construction of a block of 02 water system public toilets and 02 baths at the Njavnyuy Park " amounting to 15 831 532 CFA Francs (Fifteen millions eight hundred and thirty one thousand five hundred and thirty two CFA Francs);
- -Microprojet n° 5 " Purchase and installation of medical health equipments for the Kumbo CMA " amounting to 9 726 054 CFA Francs (Nine millions seven hundred and twenty six thousand fifty four CFA Francs).

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Ndu

ETAT D'AVANCEMENT : Le 24 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour un montant total de 80 918 964 CFA Francs (Eighty millions nine hundred and eighteen thousand nine hundred and sixty four CFA Francs) répartis comme suit :

- -Microprojet $n^\circ 1$ " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Nsam " amounting to 17 982 264 CFA Francs (Seventeen millions nine hundred and eighty two thousand two hundred and sixty four CFA Francs);
- -Microprojet n° 2 " Connection of potable water to GS Nsam " amounting to 807 370 CFA Francs (Eight hundred ans seven thousand tree hundred and seventy CFA francs);
- -Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GSS Kakar " amounting to 18 001 714 CFA Francs (Eighteen millions one thousand seven hundred and fourteen CFA Francs);
- -Microprojet n° 4 " Construction of a bore hole for GSS Kakar " amounting to 7 364 355 CFA Francs (Seven millions three hundred and sixty four thousand three hundred and fifty five CFA francs);

- -Microprojet n° 5 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards at GTC Sop " amounting to 18 009 180 CFA Francs (Eighteen millions nine thousand one hundred and eighty CFA Francs);
- -Microprojet n° 6 " Construction of a water catchment at GTC Sop " amounting to 2 448 481 CFA Francs (Two millions four hundred and forty eight thousand four hundred and eighty one CFA Francs);
- -Microprojet n° 7 " Extension of electricity to Ngarum village " amounting to 16 305 600CFA Francs (Sixteen millions three hundred and five thousand six hundred CFA francs).

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Widikum Boffe

ETAT D'AVANCEMENT : Le 25 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour un montant total de 68 938 366 CFA Francs (Sixty eight millions nine hundred and thirty eight thousand three hundred and sixty six CFA Francs) répartis comme suit :

- -Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Widikum " amounting to 18 500 000 CFA Francs (Eighteen millions five hundred thousand CFA Francs);
- -Microprojet n° 2 " Construction of 01 standtap, 01 handwashing basin, 01 valve chamber and laying of 525m pipeline to GS Widikum " amounting to 2 087 759 CFA Francs (Two millions and eighty seven thousand seven hundred and fifty nine CFA francs);
- -Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Mpeng" amounting to 18 500 000 CFA Francs (Eighteen millions five hundred thousand CFA Francs);
- -Microprojet n° 4 " Construction of a well with a manual pump for GS Mpeng " amounting to 4 000 000 CFA Francs (Four millions CFA Francs);
- -Microprojet n° 5 " Rehabilitation of the widikum water supply scheme by the construction of 07 standtaps, rehabilitation of 05 standtaps, 02 valve chambers, supply and laying of 5206m pipeline, rehabilitation of storage tank " amounting to 25 850 607 CFA Francs (Twenty five millions eight hundred and fifty thousand six hundred and seven CFA Francs).

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Wum

ETAT D'AVANCEMENT : Le 19 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour un montant total de 91 220 600 CFA Francs (Ninety one million two hundred and twenty thousand six hundred CFA Francs) répartis:

- -Microprojet $n^{\circ}1$ " Construction and Equipping of 03 Classrooms with 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers chairs, 03 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Bang " amounting to 26 421 664 CFA Francs (Twenty six millions four hundred and twenty one thousand six hundred and sixty four CFA Francs);
- -Microprojet n° 2 " Connection of water to GS Bang " amounting to 1 163 308 CFA Francs (One million one hundred and sixty three thousand three hundred and eight CFA francs);
- -Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Ko-oh " amounting to 17 984 205 CFA Francs (Seventeen millions nine hundred and eighty four thousand two hundred and five CFA Francs);
- -Microprojet n° 4 " Construction of a bore hole for GS Ko-oh " amounting to 7 364 355 CFA Francs (Seven millions three hundred and sixty four thousand three hundred and fifty five CFA francs);
- -Microprojet n° 5 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards at GSS Bangwe " amounting to 16 975 736 CFA Francs (Sixteen millions nine hundred and seventy five thousand seven hundred and thirty six CFA Francs);
- -Microprojet n° 6 " Construction of fences, a toilet block with 03 squatting holes and dining Shed for Wum Cattle Market " amounting to 13 946 977 CFA Francs (Thirteen millions nine hundred and forty six thousand nine hundred and seventy seven CFA Francs);
- -Microprojet n° 7 " Construction of a bore hole for Wum Cattle Market " amounting to 7 364 355 CFA Francs (Seven millions three hundred and sixty four thousand three hundred and fifty five CFA francs).

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Benakuma

ETAT D'AVANCEMENT : Le 26 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 11 microprojets susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP.

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de faisabilité: (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes;

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif).

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Babessi

ETAT D'AVANCEMENT : Le 30 mai 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour un montant total de 73 047 408 CFA Francs répartis comme suit :

- -Microprojet n°1 " Construction of Culverts at PK 1 + 250 on the Makwat Ngian road " amounting to 10 977 630 CFA Francs;
- -Microprojet n° 2 " Extension of the Bangolan water supply scheme " amounting to 62 069 778 CFA Francs.

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Widikum Boffe

ETAT D'AVANCEMENT: Le 25 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour un montant total de 68 938 366 CFA Francs (Sixty eight millions nine hundred and thirty eight thousand three hundred and sixty six CFA Francs) répartis comme suit:

- -Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Widikum " amounting to 18 500 000 CFA Francs (Eighteen millions five hundred thousand CFA Francs);
- -Microprojet n° 2 " Construction of 01 standtap, 01 handwashing basin, 01 valve chamber and laying of 525m pipeline to GS Widikum " amounting to 2 087 759 CFA Francs (Two millions and eighty seven thousand seven hundred and fifty nine CFA francs);
- -Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Mpeng" amounting to 18 500 000 CFA Francs (Eighteen millions five hundred thousand CFA Francs);
- -Microprojet n° 4 " Construction of a well with a manual pump for GS Mpeng " amounting to 4 000 000 CFA Francs (Four millions CFA Francs);
- -Microprojet n° 5 " Rehabilitation of the widikum water supply scheme by the construction of 07 standtaps, rehabilitation of 05 standtaps, 02 valve chambers, supply and laying of 5206m pipeline, rehabilitation of storage tank " amounting to 25 850 607 CFA Francs (Twenty five millions eight hundred and fifty thousand six hundred and seven CFA Francs).

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Njikwa

ETAT D'AVANCEMENT : Le 6 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 10 microprojets susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP.

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS : -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de faisabilité : (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ;

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif).

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Mbengwui

ETAT D'AVANCEMENT : Le 19 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 3 microprojets susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP.

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de faisabilité: (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes;

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif).

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Batibo

ETAT D'AVANCEMENT: Le 6 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 8 microprojets susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP pour un montant total de 115 427 796 CFA Francs.

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de faisabilité: (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes;

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif).

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Tubah

ETAT D'AVANCEMENT : Le 28 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 5 microprojets susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP.

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de faisabilité: (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes;

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif).

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Santa

ETAT D'AVANCEMENT : Le 13 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 7 microprojets susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP pour un montant total de 150 968 406 CFA Francs.

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de faisabilité: (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes;

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif).

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Bali

ETAT D'AVANCEMENT : Le 7 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 15 microprojets susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP.

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de faisabilité: (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes;

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif).

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Bafut

ETAT D'AVANCEMENT : Le 16 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour un montant total de 73 234 292 CFA Francs (Seventy three millions two hundred and thirty four thousand two hundred and ninety two CFA Francs) répartis comme suit :

-Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Otang " amounting to 19 185 121 CFA Francs (Nineteen millions one hundred and eighty thousand one hundred and twenty one CFA Francs);

- -Microprojet n° 2 " Construction of a Well for GS Otang " amounting to 3 989 622 CFA Francs (Three millions nine hundred and eighty nine thousand six hundred and twenty two CFA francs);
- -Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Agyati " amounting to 18 485 665 CFA Francs (Eighteen millions four hundred and eighty five thousand six hundred and sixty five CFA Francs):
- -Microprojet n° 4 " Construction of a borehole at GSS Agyati " amounting to 7 210 144 CFA Francs (Seven millions two hundred and ten thousand one hundred and forty four CFA Francs);
- -Microprojet n° 5 " Construction of Obang Bridge " amounting to 24 363 740 CFA Francs (Twenty four millions three hundred and sixty three thousand seven hundred and forty CFA Francs).

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Wum

ETAT D'AVANCEMENT : Le 19 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour un montant total de 91 220 600 CFA Francs (Ninety one million two hundred and twenty thousand six hundred CFA Francs) répartis:

- -Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 03 Classrooms with 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers chairs, 03 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Bang " amounting to 26 421 664 CFA Francs (Twenty six millions four hundred and twenty one thousand six hundred and sixty four CFA Francs);
- -Microprojet n° 2 " Connection of water to GS Bang " amounting to 1 163 308 CFA Francs (One million one hundred and sixty three thousand three hundred and eight CFA francs);
- -Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Ko-oh " amounting to 17 984 205 CFA Francs (Seventeen millions nine hundred and eighty four thousand two hundred and five CFA Francs);
- -Microprojet n° 4 " Construction of a bore hole for GS Ko-oh " amounting to 7 364 355 CFA Francs (Seven millions three hundred and sixty four thousand three hundred and fifty five CFA francs);
- -Microprojet n° 5 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards at GSS Bangwe " amounting to 16 975 736 CFA Francs (Sixteen millions nine hundred and seventy five thousand seven hundred and thirty six CFA Francs);
- -Microprojet n° 6 " Construction of fences, a toilet block with 03 squatting holes and dining Shed for Wum Cattle Market " amounting to 13 946 977 CFA Francs (Thirteen millions nine hundred and forty six thousand nine hundred and seventy seven CFA Francs);
- -Microprojet n° 7 " Construction of a bore hole for Wum Cattle Market " amounting to 7 364 355 CFA Francs (Seven millions three hundred and sixty four thousand three hundred and fifty five CFA francs).

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Nkambe

ETAT D'AVANCEMENT : Le 16 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 9 microprojets susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP.

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de faisabilité: (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes;

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif).

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Ndu

ETAT D'AVANCEMENT: Le 24 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour un montant total de 80 918 964 CFA Francs (Eighty millions nine hundred and eighteen thousand nine hundred and sixty four CFA Francs) répartis comme suit :

-Microprojet $n^{\circ}1$ " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Nsam " amounting to 17 982 264 CFA Francs (Seventeen millions nine hundred and eighty two thousand two hundred and sixty four CFA Francs);

- -Microprojet n° 2 " Connection of potable water to GS Nsam " amounting to 807 370 CFA Francs (Eight hundred ans seven thousand tree hundred and seventy CFA francs);
- -Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GSS Kakar " amounting to 18 001 714 CFA Francs (Eighteen millions one thousand seven hundred and fourteen CFA Francs);
- -Microprojet n° 4 " Construction of a bore hole for GSS Kakar " amounting to 7 364 355 CFA Francs (Seven millions three hundred and sixty four thousand three hundred and fifty five CFA francs);
- -Microprojet n° 5 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards at GTC Sop " amounting to 18 009 180 CFA Francs (Eighteen millions nine thousand one hundred and eighty CFA Francs);
- -Microprojet n° 6 " Construction of a water catchment at GTC Sop " amounting to 2 448 481 CFA Francs (Two millions four hundred and forty eight thousand four hundred and eighty one CFA Francs);
- -Microprojet n° 7 " Extension of electricity to Ngarum village " amounting to 16 305 600CFA Francs (Sixteen millions three hundred and five thousand six hundred CFA francs).

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Nkum

ETAT D'AVANCEMENT : Le 20 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 8 microprojets susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP pour un montant total de 112 541 893 CFA Francs.

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de faisabilité: (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes;

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif).

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Nkor

ETAT D'AVANCEMENT : Le 21 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 21 microprojets susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP pour un montant total de 154 075 538 CFA Francs.

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de faisabilité: (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes;

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif).

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Kumbo

ETAT D'AVANCEMENT : Le 17 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour un montant total de 76 187 252 CFA Francs (Seventy six millions one hundred and eighty seven thousand two hundred and fifty two CFA Francs) répartis comme suit :

- -Microprojet $n^{\circ}1$ " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Shisong " amounting to 18 326 256 CFA Francs (Eighteen millions three hundred and twenty six thousand two hundred and fifty six CFA Francs);
- -Microprojet n° 2 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards at GS Mbveh " amounting to 16 471 878 CFA Francs (Sixteen millions four hundred and seventy one thousand eight hundred and seventy eight CFA francs);
- -Microprojet n° 3 " Construction of a block of 02 water system public toilets and 02 baths at the Municipal Stadium in the Kumbo Council Area" amounting to 15 831 532 CFA Francs (Fifteen millions eight hundred and thirty one thousand five hundred and thirty two CFA Francs);
- -Microprojet n° 4 " Construction of a block of 02 water system public toilets and 02 baths at the Njavnyuy Park " amounting to 15 831 532 CFA Francs (Fifteen millions eight hundred and thirty one thousand five hundred and thirty two CFA Francs);
- -Microprojet n° 5 " Purchase and installation of medical health equipments for the Kumbo CMA " amounting to 9 726 054 CFA Francs (Nine millions seven hundred and twenty six thousand fifty four CFA Francs).

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Njinikom

ETAT D'AVANCEMENT : Le 20 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des microprojets susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP.

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de faisabilité: (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes;

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif).

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Fundong

ETAT D'AVANCEMENT : Le 19 novembre 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des microprojets.

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de faisabilité: (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes;

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif).

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Fonfuka

ETAT D'AVANCEMENT: Le 6 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 9 microprojets susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP pour un montant total de 150 968 406 CFA Francs.

DIFFICULTES: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de faisabilité: (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes;

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif).

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Belo

ETAT D'AVANCEMENT : Le 20 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour un montant total de 81 989 060 CFA Francs (Eighty one millions nine hundred and eighty nine thousand sixty CFA Francs) répartis comme suit:

- -Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 03 Classrooms with 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers chairs and 03 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Ntungfe " amounting to 27 000 000 CFA Francs (Twenty seven millions CFA Francs);
- -Microprojet n° 2 " Connection of potable water supply to GS Ntungfe." amounting to 2 041 043 CFA Francs (Two millions and forty one thousand forty three CFA francs);
- -Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Fetungle " amounting to 18 500 000 CFA Francs (Eighteen millions five hundred thousand CFA Francs);
- -Microprojet n° 4 " Connection of potable water supply to GS Fetungle. " amounting to 6 708 069 CFA Francs (Six millions seven hundred and eight thousand sixty nine CFA Francs);
- -Microprojet n° 5 " Extension of a 740 m single phase MT line, provide and install a transformer of 25Kv, extension of 120m BT line and connection of GSS Ibal Anjin to the network " amounting to 11 563 113 CFA Francs (Eleven millions five hundred and sixty three thousand one hundred and thirteen CFA Francs);
- -Microprojet n° 6 "Extension of a 360 m single phase BT line and connection of Njinikijem Health Center to the network" amounting to 3 456 185 CFA Francs (Three millions four hundred and fifty six thousand one hundred and eighty five CFA Francs);
- -Microprojet n° 7 " Construction of Culverts at PK 1 + 250 on the Ntungfe-Mbessa road" amounting to 12 720 650 CFA Francs (Twelve millions seven hundred and twenty thousand six hundred and fifty CFA Francs). *DIFFICULTES*: Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Zhoa

ETAT D'AVANCEMENT : Le 20 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 9 microprojets susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP.

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants.

RECOMMANDATIONS: -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de faisabilité: (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes;

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif).

A300 : X microprojets ont été financés Bafut

ETAT D'AVANCEMENT : Après passation de marchés et intégrant le coût de la supervision et du contrôle, les microprojets suivants ont été financés et sont en cours de réalisation dans la commune de Bafut:

- -Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards in GS Otang and Construction of a block of toilet with 03 squatting holes in GS Otang " amounting to 16 354 483 CFA Francs awarded to ACHO VENTURES. Le contrat a été signé le 23 août 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012.
- -Microprojet n°2 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards in GS Otang and Construction of a block of toilet with 03 squatting holes in GSS Agyati" amounting to 16 196 426 CFA Francs awarded to ICTA. Le contrat a été signé le 23 août 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012.
- -Microprojet n°3 " Construction of a Well for GS Otang and Construction of a borehole at GSS Agyati" amounting to 8 090 428 CFA Francs awarded to MBONI ENTERPRISE;
- -Microprojet n°4 " Construction of Obang Bridge" amounting to 23 443 303 CFA Francs awarded to TRINITY ENTERPRISE. Le contrat a été signé le 23 août 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012.
- -Microprojet n°5 "Purchase and installation of 240 benches (120 for Njibujang, 60 GS Njimbee and 60 for GS Ntabuwe), 04 teachers tables (02 for Njibujang, 01 GS Njimbee and 01 for GS Ntabuwe), 04 teachers chairs (02 for Njibujang, 01 GS Njimbee and 01 for GS Ntabuwe) and 04 cupboards (02 for Njibujang, 01 GS Njimbee and 01 for GS Ntabuwe)" amounting to 8 795 535 CFA Francs awarded to BOND ENTERPRISE. Le contrat a été signé le 23 novembre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 novembre 2012.
- -Microprojet n°6 "Completion of the Bafut District Maternity Hospital building" amounting to 10 152 597 CFA Francs awarded to TRINITY ENTERPRISE. Le contrat a été signé le 23 novembre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 novembre 2012.

Âu terme du processus de sélection de l'Ingénieur de Contrôle, le Comité Ad Hoc a sélectionné CHENWI Bonaventure SHUNEH pour un montant TTC de 2 003 027 FCFA.

Suite aux problèmes de santé du concerné et afin d'assurer la continuité du suivi des microprojets de Bafut, WANYAM SAMA Pascal qui était déjà son assistant dans le suivi quotidien des travaux sur les différents chantiers a continué a jouer le rôle d'Ingénieur de Contrôle. Le contrat a été signé le 23 novembre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 novembre 2012.

DIFFICULTES : L'inaccessibilité de certaines zones en raison de la saison des pluies, la disponibilité du matériel et l'inflation des coûts.

A300 : X microprojets ont été financés Widikum Boffe

ETAT D'AVANCEMENT : Après passation de marchés et intégrant le coût de la supervision et du contrôle, les microprojets suivants ont été financés et sont en cours de réalisation dans la commune de Widikum Boffe:

- -Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Widikum and Construction of a block of 03 VIP toilet at GS Widikum " amounting to 18 583 323 CFA Francs awarded to CJ CONSTRUCTION. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.
- -Microprojet n°2 " Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards in GS Mpeng and Construction of a block of 03 VIP toilet at GS Mpeng " amounting to 17 835 553 CFA Francs awarded to ETS AKWA AND BROS. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.
- -Microprojet n°3 "Rehabilitation of the widikum water supply scheme by the construction of 7 standtaps, rehabilitation of 5 standtaps, 02 valve chambers, supply and laying of 5206m pipeline, rehabilitation of storage tank, Construction of 01 standtap, 01 handwashing basin, 01 valve chamber and laying of 525m pipeline to GS Widikum and Construction of a well with a manual pump for GS Mpeng "amounting to 30 454 857 CFA Francs

awarded CJ CONSTRUCTION. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

Au terme du processus de sélection de l'Ingénieur de Contrôle, le Comité Ad Hoc a sélectionné Blasius EBUA CHU. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012

DIFFICULTES : L'inaccessibilité de certaines zones en raison de la saison des pluies, la disponibilité du matériel et l'inflation des coûts.

A300 : X microprojets ont été financés Babessi

ETAT D'AVANCEMENT : Après passation de marchés et intégrant le coût de la supervision et du contrôle, les microprojets suivants ont été financés et sont en cours de réalisation dans la commune de Babessi:

-Microprojet n°1 " Extension of the Bangolan water supply scheme " amounting to 47 303 509 CFA Francs awarded to MAF CONSTRUCTION. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

-Microprojet n°2 " Construction of 4 Culverts dia. 1000 at PK 1 + 250 on the Makwat - Ngian road " amounting to 10 462 724 CFA Francs awarded to MAF CONSTRUCTION. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

Au terme du processus de sélection de l'Ingénieur de Contrôle, le Comité Ad Hoc a sélectionné NCHONBO Stanislaus SECHUAMBOH. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

DIFFICULTES : L'inaccessibilité de certaines zones en raison de la saison des pluies, la disponibilité du matériel et l'inflation des coûts.

A300 : X microprojets ont été financés Ndu

ETAT D'AVANCEMENT : Après passation de marchés et intégrant le coût de la supervision et du contrôle, les microprojets suivants ont été financés et sont en cours de réalisation dans la commune de Ndu:

-Microprojet n°1 " Construction of 06 classrooms (02 at GS Nsam, 02 at GSS Kakar and 02 at GTC Sop) and Construction of 03 blocks of VIP toilet with 09 squatting holes (03 at GS Nsam, 03 at GSS Kakar and 03 at GTC Sop) " amounting to 40 981 062 CFA Francs awarded to ETS AUTO INTERNATIONAL. Le contrat a été signé le 23 août 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012.

-Microprojet n° 2 " Purchase and installation of 180 benches, 06 teachers tables, 06 teachers chairs and 06 cupboards (60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Nsam, 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GSS Kakar and 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GTC Sop) " amounting to '4 863 600 CFA awarded to ETS ALHADJI KARIMU. Le contrat a été signé le 23 août 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012.

-Microprojet n° 3 " Extension of electricity to Ngarum village " amounting to 15 349 997 CFA Francs awarded to TRANSIT ENTERPRISE. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

-Microprojet n° 4 " Connection of potable water to GS Nsam, Construction of a Borehole for GSS Kakar and Construction of a water catchment at GTC Sop " amounting to 10 500 000 CFA Francs awarded to TRANSIT ENTERPRISE. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

Au terme du processus de sélection de l'Ingénieur de Contrôle, le Comité Ad Hoc a sélectionné NDANG Emmanuel NGWE pour un montant TTC de 1 373 455 FCFA. Le contrat a été signé le 23 août 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012.

DIFFICULTES : L'inaccessibilité de certaines zones en raison de la saison des pluies, la disponibilité du matériel et l'inflation des coûts.

A300 : X microprojets ont été financés Kumbo

ETAT D'AVANCEMENT : Après passation de marchés et intégrant le coût de la supervision et du contrôle, les microprojets suivants ont été financés et sont en cours de réalisation dans la commune de Kumbo:

Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Shisong " amounting to 15 252 512 CFA Francs awarded to SUNRISE NEW LOOK. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

-Microprojet n° 2 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs, 02 cupboards at GS Mbveh " amounting to 13 634 337 CFA Francs awarded to DETERMINATION ENTERPRISE. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

-Microprojet n° 3 " Construction of a block of 02 water system public toilets and 02 baths at the Municipal Stadium in the Kumbo Council Area" amounting to 12 982 692 CFA Francs awarded to ETS BERITECH. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

-Microprojet n° 4 " Construction of a block of 02 water system public toilets and 02 baths at the Njavnyuy Park " amounting to 12 594 637 CFA Francs awarded to STAR VENTURE. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

-Microprojet n° 5 " Purchase and installation of medical health equipments for the Kumbo CMA " amounting to 8 614 392 CFA Francs awarded to ETS SHAKEH KIKKIAN KIFEH. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

Au terme du processus de sélection de l'Ingénieur de Contrôle, le Comité Ad Hoc a sélectionné FAI EMMANUEL à qui la notification ainsi que l'ordre de service ont été servie le 8 octobre 2012.

DIFFICULTES : L'inaccessibilité de certaines zones en raison de la saison des pluies, la disponibilité du matériel et l'inflation des coûts.

A300 : X microprojets ont été financés Belo

ETAT D'AVANCEMENT : Après passation de marchés et intégrant le coût de la supervision et du contrôle, les microprojets suivants ont été financés et sont en cours de réalisation dans la commune de Belo:

Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 03 Classrooms with 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers chairs and 03 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Ntungfe " amounting to 25 512 043 CFA Francs and awarded to STAR ENTERPRISE. Le contrat a été signé le 23 août 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012.

-Microprojet n° 2 " Connection of potable water supply to GS Ntungfe and Connection of potable water supply to GS Fetungle. " amounting to 6 165 535 CFA Francs awarded to AMBE CONSTRUCTION. Le contrat a été signé le 23 août 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012.

-Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Fetungle " amounting to 18 126 231 CFA Francs awarded to DECENT HIGHLANDS. Le contrat a été signé le 1 octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

-Microprojet n° 5 " Extension of a 740 m single phase MT line, provide and install a transformer of 25Kv, extension of 120m BT line and connection of GSS Ibal Anjin to the network " and "Extension of a 360 m single phase BT line and connection of Njinikijem Health Center to the network" amounting to 11 470 325 CFA Francs awarded to ETS KEEMAYCAM. Le contrat a été signé le 1 octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

-Microprojet n° 6 " Construction of Culverts at PK 1 + 250 on the Ntungfe-Mbessa road" amounting to 10 601 168 CFA Francs awarded to TRISCO GLOBAL. Le contrat a été signé le 1 octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

Au terme du processus de sélection de l'Ingénieur de Contrôle, le Comité Ad Hoc a sélectionné NDE JOSEPH ASANGONG pour un montant TTC de 2 376 552 FCFA. Le contrat a été signé le 23 août 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012.

DIFFICULTES: L'inacessibilité de certaines zones en raison de la saison des pluies, la disponibilité du matériel et l'inflation des coûts.

A300 : X microprojets ont été financés Wum

ETAT D'AVANCEMENT : Après passation de marchés et intégrant le coût de la supervision et du contrôle, les microprojets suivants ont été financés et sont en cours de réalisation dans la commune de Wum:

-Microprojet n°1 " Construction of 07 classrooms (02 at GS Ko-oh, 02 at GSS Bangwe and 03 at GS Bang) and Construction of 02 blocks of VIP toilet with 06 squatting holes (02 at GS Ko-oh and 02 at GS Bang) " amounting to 54 363 129 CFA Francs awarded to ETS KOUAKA YOUNG FARMERS. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

-Microprojet n°2 " Purchase and installation of 210 benches, 07 teachers tables, 07 teachers chairs and 07 cupboards (60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Ko-oh, 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GSS Bangwe and 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers chairs and 03 cupboards at GS Bang) " amounting to 6 944 780 CFA Francs awarded to ETS AWAWU PEGHAMA. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

-Microprojet n°3 " Construction of a Borehole for Wum Cattle Market, Construction of a Borehole for GS Ko-oh and Connection of water to GS Bang " amounting to 15 070 722 CFA Francs awarded to ETS ACE BUILDERS. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

-Microprojet n°4 " Construction of Fences, Construction of Dining Shed, Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes " amounting to 12 939 267 CFA Francs awarded to ETS FELIXCO CONSTRUCTION. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

Au terme du processus de sélection de l'Ingénieur de Contrôle, le Comité Ad Hoc a sélectionné APAH Desiderus AZHI pour un montant TTC 2 835 681 FCFA. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.

DIFFICULTES : L'inaccessibilité de certaines zones en raison de la saison des pluies, la disponibilité du matériel et l'inflation des coûts.

B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc..) CRC NORD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : 33 GPS ont été acquis soit 31 pour les communes et 02 pour la Cellule Régionale de Coordination du PNDP Nord-Ouest.

DIFFICULTES: L'absence de GPS a handicapé le référencement des coordonnées des ouvrages.

RECOMMANDATIONS : -Au niveau de la CRC, désigner un cadre chargé d'attiter systématiquement l'attention sur la nécessité de relever les coordonnées géo-référencées des ouvrages à chaque descente sur le terrain;

-Mettre les Agents Communaux de Développement à contribution pour collecter les données GPS.

B204 : Actions d'appui à la gouvernance local Kumbo

ETAT D'AVANCEMENT: La réunion de lancement et l'Atelier communal de restitution qui se sont tenu tenue le 1 ler octobre 2012 a connu la participation de tous les membres du Comité Ad Hoc à l'exception des représentants des Autorités Traditionnelles, de la Société Civile et des Autorités Religieuses, des élites, du personnel communal et des sectoriels. A ceux-ci, se sont joint Nguoko René Bertrand, Comptable Régional, Mbala Mbarga Yves Bertrand, Responsable Régional Suivi Evaluation (RRSE) et Tenjei Teyong Valentine, Chauffeur 1. Le déroulement de cette expérience pilote enseigne que le déploiement de l'opération dans l'ensemble des communes du PNDP dans une perspective de pérennisation devra tenir compte de (i) la contrainte technique en terme d'expertise à mobiliser; (ii) la nécessité d'avoir une instance forte et indépendante pour piloter l'opération et (iii) la contrainte financière pour prendre en charge le processus.

B506: Autres formations des sectoriels & acteurs divers CRC NORD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : 31 receveurs municipaux et 30 agents financiers ont été formés à la mise à jour de la comptabilité communale notamment pour ce qui est de l'utilisation et de la justification des fonds du PNDP 2.

DIFFICULTES : -Les lenteurs dans la mise à jour de la comptabilité communale dues au fait que de nombreux Receveurs Municipaux et Agents Financiers n'aient pas un réel back ground en Comptabilité et/ou Finance;

-Le surcroit de travail causé par le fait que certain Receveurs Municipaux cumulent ce poste avec celui de Receveurs d'Arrondissement.

RECOMMANDATIONS : -Sensibiliser le MINATD/MINFI à la prise en compte du back ground des personnes proposées au poste de Receveurs Municipaux

- -Actualiser les TDR du poste d'Agent Financier en précisant que la qualification requise doit impérativement être un diplôme en comptabilité ou en finance
- -Sensibiliser le MINATD/MINFI à la nomination d'un Receveur Municipal dans chaque commune afin d'éviter le cumul des fonctions et la charge de travail supplémentaire qu'elle induit

C103: Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con Belo

ETAT D'AVANCEMENT: Une Convention portant sur le cofinancement de 09 microprojets pour un montant de 81 989 060 Francs CFA a été signée le 18 juin 2012 entre le PNDP et la commune de Belo.

C103: Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con Babessi

ETAT D'AVANCEMENT : Une convention portant sur le cofinancement de 02 microprojets a été signée pour un montant de 91 220 600 Francs CFA.

C103: Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con Widikum Boffe

ETAT D'AVANCEMENT : Une convention portant sur le cofinancement de 07 microprojets pour un montant de 68 938 366 Francs CFA a été signée entre le PNDP et la commune de Bafut le 18 juin 2012.

C103: Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con Bafut

ETAT D'AVANCEMENT: Deux conventions portant respectivement sur le cofinancement de 09 et de 02 microprojets pour un montant de 73 234 292 Francs CFA et de 20 135 691 Francs CFA a été signée entre le PNDP et la commune de Bafut le 18 juin 2012.

C103: Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con Wum

ETAT D'AVANCEMENT: Une convention portant sur le cofinancement de 14 microprojets pour un montant de 91 220 600 Francs CFA a été signée entre la commune de Wum et le PNDP le 18 juin 2012.

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con Kumbo

ETAT D'AVANCEMENT : Une Convention portant sur le cofinancement de 06 microprojets pour un montant 76 187 252 Francs CFA a été signée entre la commune de Kumbo et le PNDP le 18 juin 2012.

C103: Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con Ndu

ETAT D'AVANCEMENT: Une convention portant sur le cofinancement de 13 microprojets pour un montant de 80 918 964 Francs CFA a été signée le 18 juin 2012 entre le PNDP et la commune de Kumbo.

ETAT D'AVANCEMENT : 15 réunions de coordination se sont effectivement tenues au cours de cette année 2012 et les rapports y afférents sont élaborés et disponibles.

DIFFICULTES: Le rythme assez effréné des activités rend difficile la tenue hebdomadaire des réunions de coordination ainsi que le partage systématique des compte-rendu de réunions instauré entre les différentes unités régionales et la CNC au troisième trimestre 2010.

RECOMMANDATIONS : Continuer à tenir autant que faire se peut des réunions de coordination des activités régulières.

ETAT D'AVANCEMENT: Du 16 au 19 octobre 2012 s'est tenu à Bambui l'atelier régional de programmation. Il a connu la participation du DR MINEPAT. A l'issue de cet atelier, le projet de budget de la CRC NW qui sera présenté durant l'atelier national de programmation a été élaboré. Tenant compte de toutes ces réalités et du taux d'exécution mitigé du budget 2012, celui de l'exercice 2013 s'équilibre en emplois et en ressources à la somme de 1 925 248 493 FCFA, soit une augmentation relative de 24%.

La répartition par composante de ce budget se décline comme suit :

"Composante 1 " Appui au Développement Local " : 1 485 212 454 FCFA soit 77% du budget global ;

"Composante 2 " Appui aux communes dans le cadre de la décentralisation " : 221 111 000 FCFA soit 11% du budget global ;

"Composante 3: " Coordination, Gestion, Suivi Evaluation et communication ": 218 925 139 FCFA soit 11% du budget global.

DIFFICULTES: Absence des cadrages technique et budgétaire précisant la liste des activités prioritaires ainsi que la répartition des ressources par composante et par bailleurs.

RECOMMANDATIONS: Ajouter dans la note d'orientation technique les cadrages techniques et budgétaires afin de permettre l'élaboration des projets de budget réalistes.

C306: Missions de supervision CRC NORD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT: A côté des missions statutaires de supervision des activités, 01 mission de revue à miparcours du PNDP 2, 01 mission d'évaluation de la qualité des PCD, 01 mission de revue financière approfondie, 01 mission de supervision de l'inventaire physique des biens du PNDP 2, 01 mission d'appui à la finalisation des études de faisabilité et au montage des requêtes, 01 mission d'appui aux CRC dans la mise en œuvre des microprojets, 01 mission de supervision et d'appui aux aspects managériaux, 01 mission de supervision et d'appui à la tenue des Comités Départementaux de Suivi des microprojets du PNDP et 01 mission d'appui à la mise à jour de la comptabilité communale ont été effectuées par la Cellule Nationale de Coordination (CNC) et les partenaires techniques et financiers du Programme.

ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports d'activités ont été élaborés et envoyés dans les délais à la CNC avec ampliation au Gouverneur de la Région du Nord-Ouest ainsi qu'au Délégué Régional du MINEPAT.

DIFFICULTES : -La non-fonctionnalité de l'interface TECPRO/TOMPRO empêche l'importation des données financières et ralentit considérablement la consolidation nécessaire à l'élaboration du rapport d'activité de la cellule.

-L'inexistence d'un système de gestion de l'information dédié au microprojet.

RECOMMANDATIONS: -Continuer à veiller au strict respect des deadlines convenus avec la CNC pour l'envoi des rapports périodiques d'activités;

-Installer le logiciel TOMPROJET pour permettre un suivi systématique des microprojets en attendant le noyau unique.

C309: Mise à Jour des logiciels CRC NORD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Les bases de données actualisées et mises à jour TOMPRO et TECPRO ont été systématiquement envoyées dans les délais impartis à la CNC pour consolidation.

DIFFICULTES: Importer les données financières saisies dans TOMPRO.

RECOMMANDATIONS: Multiplier la participation des gestionnaires des bases de données de la CRC NW aux ateliers de formation au maniement des logiciels TECPRO et TOMPRO.

ETAT D'AVANCEMENT: Le contrat de production/diffusion d'émissions en anglais, en pidgin et en langues vernaculaires signé avec Radio Hot Cocoa en octobre 2011 est arrivé à son terme car toutes les émissions prévues ont bel et bien été produites et diffusées.

DIFFICULTES : La modicité du montant alloué eu égard au coût moyen de production/diffusion des émissions en plusieurs langues sur le marché audio-visuel camerounais.

RECOMMANDATIONS: Revoir à la hausse le montant alloué pour la mise en place des mécanismes de communication au niveau régional par le biais des radios communautaires.

ETAT D'AVANCEMENT : La livraison du Cameroon Tribune souscrite auprès de la Société de Presse et d'Edition du Cameroun (SOPECAM) qui a débuté le 1er juillet 2010 se poursuit sans aucun incident.

C515 : Rencontre élus, autorités adm (Dép, Gouv, Prefet) CRC NORD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT: Le 15 mai 2012, un Atelier de sensibilisation des autorités administratives et des magistrats municipaux a été organisé sous le patronage du Gouverneur de la Région du Nord-Ouest. Cet atelier a permis de partager les correspondances du Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire relative à la nécessaire convergence existant entre la politique des Grandes Réalisations du Gouvernement de la République du Cameroun et la mise en œuvre des microprojets par le PNDP. Cet atelier a permis de dégager des recommandations fortes pour ce qui est de la mobilisation de la contrepartie des bénéficiaires et de l'élaboration conjointe (Communes-Autorités administratives-PNDP) d'un Plan de Passation des Marchés. Cet Atelier a connu la participation d'une délégation de la CNC conduite par le Coordonnateur Technique chargé des Infrastructures (CTI) qui était pour la circonstance accompagné du Responsable Administratif et Financier (RAF) et de l'Assistance au Spécialiste en Passation des Marchés (ASPM).

DIFFICULTES: Suivi de la mise en œuvre des recommandations de cet atelier.

RECOMMANDATIONS: Maintenir une concertation permanente avec les différents intervenants (Communes-Autorités administratives-PNDP) afin d'affermir l'ancrage institutionnel du Programme dans son environnement et atteindre les résultats convenus avec les partenaires techniques et financiers.

C604 : Format°spécifiques, voy d'échange à l'étranger CRC NORD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Du 02 au 11 décembre 2012, le Coordonnateur Régional et le Responsable Régional Suivi Evaluation ont participé à Dakar au VIème Sommet Africités.

RECOMMANDATIONS: Capitaliser les échanges d'expérience qui ont eu lieu durant le sommet pour améliorer davantage le montage institutionnel du Programme et trouver des solutions toujours plus pertinentes pour améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base.

C607: Atel tech divers (relecture doc, mise à niv étc.) CRC NORD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Cinq ateliers techniques se sont tenus au cours de cette année. Le premier concernait la relecture des requêtes et des études de faisabilité. Les deuxième et troisième avaient quant à eux trait à la relecture des PCD tandis que le quatrième concernait la mise à niveau technique des requêtes 2010, le montage des documents de marchés des 07 communes 2010 et la finalisation du processus de sélection des consultants chargés de réaliser les études de faisabilité dans 14 des 24 communes 2011. Le cinquième concernait la relecture des requêtes de cofinancement de 14 des 24 communes 2011.

C702 : Achat de matériel, équipements et mobilier bur CRC NORD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : La CRC NW a reçu le mobilier de bureau destiné à l'Assistant Comptable ainsi qu'un mobilier de bureau supplémentaire

DIFFICULTES: Du mobilier de bureau supplémentaire a été livré à la CRC NW.

RECOMMANDATIONS: Informer la CNC qu'un mobilier de bureau supplémentaire a été livré afin qu'elle procède à une réallocation dans une région où le besoin est plus urgent.

ETAT D'AVANCEMENT : Afin de protéger les ordinateurs du Programme, la CRC NW a procédé à l'acquisition d'anti virus.

ETAT D'AVANCEMENT : Au terme du processus de sélection, le marché de fournitues de bureau d'un montant de 4 329 025 FCFA a été attribué à PACIFIC MARKETING INTERNATIONAL. Le matériel commandé a été livré et le procès-verbal de réception signé par les différents membres le 20 juillet 2012.

ETAT D'AVANCEMENT : Âu terme du processus de sélection, LAH INTERNATIONAL a été retenu pour fournir les 15 pneus,4 jantes, un jeu de lampes anti-brouillard et une barre de stabilisation pour un montant TTC de 2 953 823 Francs CFA. Le matériel commandé a été livré et installé et le procès-verbal de réception y relatif signé le 20 avril 2012.

C710: Achat d'autres fournitures CRC NORD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Au terme du processus de sélection, KEDAG COMPANY a été retenu pour réaliser le marché d'Installation du réseau Wi-Fi, l'extension du réseau téléphonique et du réseau informatique câblé pour un montant TTC de 1490 715 Francs CFA. Les prestations demandées ont bel et bien été exécutées et le procèsverbal de réception y relatif a été signé le 28 décembre 2012.

Au terme du processus de sélection, MBONI ENTERPRISE a été retenu pour réaliser le marché de fabrication et d'installation de 20 étagères pour un montant de 2 586 860 Francs CFA.

ETAT D'AVANCEMENT : Les frais relatifs au loyer ont été réglés par la CNC, les factures de la Camerounaise Des Eaux (CDE), d'AES/SONEL, de CAMTEL et d'ESSOKA SECURITY la société de gardiennage ont été régulièrement payées.

C714: Frais de communication CRC NORD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : La dotation en crédit de communication est bel et bien disponible le 1er de chaque mois.

C716: personnel consultants, hono, charges soc et fisc CRC NORD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT: Depuis leur prise de service le 1er avril 2010, les salaires du personnel ont été régulièrement payés. Cependant, le processus d'immatriculation du personnel nouvellement recruté du Programme auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) n'est pas encore arrivé à son terme. Par ailleurs, Monsieur NGWANG Raphaël NJEBA, Cadre Chargé des Infrastructures, a déposé sa démission le 10 avril 2012. DIFFICULTES: Les retards dans le virement des salaires, possibilité de ne pas jouir des prestations sociales en cas de non régularisation auprès de la CNPS, charge de travail beaucoup plus élevé pour les cadres de la CRC en raison de la démission du CCI.

RECOMMANDATIONS: Finaliser le processus d'immatriculation du personnel du Programme nouvellement recruté, accélérer le traitement des salaires au niveau de la CNC, fluidifier davantage la collaboration avec la CAA et diligenter la procédure de sélection d'un nouveau Cadre Chargé des Infrastructures.

ETAT D'AVANCEMENT: Le personnel d'appui est en poste et vaque normalement à ses occupations et l'Assistant du Comptable Régional (ACPTR) nouvellement recruté a pris service le 1er juin 2012.

DIFFICULTES: Les retards dans le virement des salaires, possibilité de ne pas jouir des prestations sociales en cas de non régularisation auprès de la CNPS.

RECOMMANDATIONS: Finaliser le processus d'immatriculation du personnel du Programme nouvellement recruté, accélérer le traitement des salaires au niveau de la CNC et fluidifier davantage la collaboration avec la CAA.

C718: Frais de liaison et envoi de courriers CRC NORD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : La liaison et l'envoi des courriers est assurée par ESICO.

5.1.2. Bilan détaillé Ouest

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire OUEST

ETAT D'AVANCEMENT: La première vague d'OAL concerne ceux devant accompagner douze (12) communes pour l'actualisation de leur PCD, notamment les "communes 2011" à savoir de Bafoussam 1er, Banka, Bafang, Kekem, Bandja, Batié, Foumbot, Batcham, Babadjou, Bayagam, Fokoué et Bazou. Le processus de recrutement des OAL en charge de l'accompagnement de ces communes a été lancé par la CNC le 08 mars 2012. A ce jour, la première étape qui consiste en la présélection de ces derniers a été effectuée et la non objection obtenue de la CNC, d'autre part, la Demande de Proposition a été validé par la CRC et transmise aux CCMP à travers leur Maire pour validation et transmission aux OAL présélectionnés. A la suite de la soumission de ceux-ci, deux ateliers régionaux ont été organisés à la demande de la CNC du 08 au 10 août 2012 l'un à Bana conduite par le CR et l'autre à Mbouo conduite par le RRSE. Ces ateliers ont permis de dresser la liste des OAL par ordre de mérite et par commune. Le rapport issus de cette activité a été produit et envoyé à la CNC pour non objection de la contractualisation des premeirs.

La seconde vague d'OAL concerne le recrutement des OAL en vue de l'actualisation du PDC dans dix-huit communes de la Région, notamment Baham, Bakou, Bamendjou, Bangangte, Bangou, Bangourain, Banwa, Bassamba, Demdeng, Bana, Kouoptamo, Koutaba, Lafé-Baleng, Massangam, Njimom, Nkong-Zem, Penka-Michel, et Santchou. L'AMI relatif à ce recrutement a été lancé à la fin du mois de septembre et les différentes communes et la CRC sont en attente des dossiers des Consultants.

DIFFICULTES : La seule difficulté rencontrée est le fait qu'une commune, celle de Batcham a refusé de se conformer à la procédure de sélection conjointe des OAL. A la fin, le dépouillement dans cette commune s'est faite en son sein en présence du CCI de la CRC.

RECOMMANDATIONS: Suivre le dossier d'obtention de la non objection pour le recrutement des OAL de 2011 et suivre le dépôt des dossiers pour les communes de 2012.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) OUEST

ETAT D'AVANCEMENT: Dans le cadre de l'élaboration des dix (10) premeirs PCD de la Région, le contrat de tout les OAL est à ce jours bouclé, et ils sont payé à 100%, à l'exception de CEVODIN dans la commune de Magba qui est payé à 80%. Ses dossiers de paiement restent attendus à la CRC.

DIFFICULTES : Le retard pris par les OAL dans la livraison de certains éléments, notamment les données GPS, ce qui a retardé le paiement de certains consultants.

RECOMMANDATIONS : Suivre le paiement de l'OAL CEVODIN afin de boucler également son contrat.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)

ETAT D'AVANCEMENT: La CRC a recruté au mois de juillet 2010 quarante trois (43) AC dans vingt deux communes (22) de la Région. Au cours de la première année de leur contrat les communes ont enregistré cinq démissions dans quatre communes (Batcham, Batié Bandjoun Bafoussam 1er), alors que celle de Malentouen n'a validé le processus de recrutement de l'AD. Afin de procéder au remplacement de tous ces AC, la CNC vient de procéder au lancement de l'appel à candidature à cet effet.

RECOMMANDATIONS: Suivre le processus de recrutement des six (06) Agents, notamment le dépôt de candidature, le dépouillement des dossiers, la sélection des AC, l'obtention de la non objection à la CNC et la contractualisation des AC sélectionnés.

A105: Prise en charge agents communaux (fin et techn) OUEST

ETAT D'AVANCEMENT: Au cours du trimestre qui s'achève, le contrat des trente huit (38) AC en activité dans vingt une (21) communes est arrivé à son terme. Les AC ont procédé au renouvellement de leur contrat, et tout au long du trimestre, ceux-ci ont été pris régulièrement en charge après présentation de leur liasse de justificatifs.

DIFFICULTES: Certains AC ont eu de la peine à se faire signer leur contrat par les autorités administratives; ceci a retardé la prise en charge de plusieurs AC.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Batié

ETAT D'AVANCEMENT: Dans la commune de Batié, le montage des études concerne (i) la Réalisation d'un forage positif au CES de Balig, (ii) la Construction du Centre de Santé Intégré de Bametchetcha et Bametchefodom réalisés par le consultant SIAMA-FI-FANGHA-IV-TCHANDEU BALTHA, (iii) la Construction d'un Bâtiment de deux (02) salles équipées de 60 tables bancs, d'un bloc administratif au CES de Balig , (iv) la Construction d'un foyer communautaire à Loumwé (Djeukouo) réalisé par TCHALDJUOU Paul Marie, (v) la réhabilitation d'un foyer Communautaire à Bachepan exécuté par le consultant EBANGA EBANGA Serge Benoit et enfin (vi) la Construction d'un pont sur le cours d'eau de Dje reliant Djeugou à Djedem , mission exécuté par GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joel.

DIFFICULTES : L'enclavement des localités et la saison de pluie n'ont pas favorisé la collecte d'information sur le terrain.

RECOMMANDATIONS: Suivre l'exécution des contrats en vue de la préparation de l'atelier de lecture des requêtes programmé pour les 16, 17 et 18 octobre 2012.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Magba

ETAT D'AVANCEMENT: Dans la commune de Magba, il s'agit des projets (i) Construction d'un (01) forage position à l'Ecole Publique CEBEC à magba centre réalisé par TCHEUDJOU Christian Otis, (ii) la

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2, et d'une (01) latrine à trois (03) blocs à l'Ecole Publique CEBEC à magba centre

(iii) la Construction d'un bain détiqueur à la traversé de la Mapé, (iv) la

Construction d'un marché moderne à Magba;

(v) Réhabilitation des infrastructures marchandes à Magba Centre et à Matta –barrage; projets exécutés par SIAMA-FI-FANGHA-IV-TCHANDEU BALTHA. Le taux d'exécution peut être estimé à 70%.

DIFFICULTES : L'enclavement des localités et la saison de pluie n'ont pas favorisé la collecte d'information sur le terrain.

RECOMMANDATIONS: Suivre l'exécution des contrats en vue de la préparation de l'atelier de lecture des requêtes programmé pour les 16, 17 et 18 octobre 2012.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Bayangam

ETAT D'AVANCEMENT : Les études dans la commune de Bayangam concerne (i) la Construction d'un bloc administratif du CETIC de Bandrefam, élaboré par TCHALDJUOU Paul Marie, (ii) la

Contruction des boutiques et hangars au Centre commercial de Bayangam réalisé par le consultant KUATE DEDOU Justin Guor, (iii) la Construction d'un ouvrage de traversée de chaussée sur la rivière Koupdock(Kasse batoufem), étude réalisée par le consultant SIAMA-FI-FANGHA-IV-TCHANDEU BALTHA. L'exécution des travaux peut être estimé à 60%.

DIFFICULTES : L'enclavement des localités et la saison de pluie n'ont pas favorisé la collecte d'information sur le terrain

RECOMMANDATIONS: Suivre l'exécution des contrats en vue de la préparation de l'atelier de lecture des requêtes programmé pour les 16, 17 et 18 octobre 2012.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Banka (Bafang)

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Banka, les études concernent (i) l'Aménagement et installation des toilettes publiques à Patchi, Entrée Lycée technique, Cathédrale de Banka, Marché Banka

(ii) la Construction des hangars sur les places de marché de Manila, Baboaté, Bakoven,Banfeko réalisé par le consultant TCHEUDJOU Christian Otis d'une part et (iii) la Construction et équipement d'un bloc de maternité à Manila et de de 04 Centres de santé à Bandoumven, Banfeko, Patchi, Bandoumka, (iv) la Construction et équipement d'un atelier de menuiserie communal à Patchi, exécuté par TCHALDJUOU Paul Marie. Le taux d'exécution de la mission peut être estimé à 60%.

DIFFICULTES : L'indisponibilité de l'exécutif communal, les intempéries et l'enclavement des localités ont considérablement freiné l'exécution du mandat.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution de la mission en vie de la préparation de l'atelier de lecture qui aura lieu du 16 au 18 octobre 2012.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Kékem

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Kékem, les études concernes (i) la Construction des bâtiments à l'école maternelle bilingue de Fondjomoko centre, (ii) la Construction d'un Centre de Promotion des femmes dans la Communauté de Kékem Sud-Est, (iii) la Construction et équipement d'un foyer communautaire dans les Communautés de Fonkouakem, (iv) la Construction et équipement d'un Centre Multifonctionnel de Promotion des jeunes dans la Communauté de Kékem Sud ; (v) la Reconstruction d'un pont sur le Ngoum ; tous ces projets sont élaborés par le Consultant TCHALDJUOU Paul Marie. Il s'agit également du projet d'Extention de la ligne triphasée de Foyemtcha et Bamengui élaboré par DJEUNGA Jérémie. Le niveau d'avancement peut être estimé à 60%.

DIFFICULTES: Les intempéries et l'enclavement des sites n'ont pas facilité la collecte des informations de base. *RECOMMANDATIONS*: Suivre l'exécution de la finalisation des études en vue de la séance de lecture du 16 au 19 octobre 2012.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Banja

ETAT D'AVANCEMENT: La rélisation des études de faisabilité technique et environnementale des MP dans la commune de Bandja concerne (i) la Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau à Bandja Centre, (ii) la mise en place du réseau électrique dans cinq (05) Communautés de la Commune de Bandja tous deux rélisés par DJEUNGA Jérémie. Il s'agit également de (iii) la rélisation de deux (02) forages positifs dans deux (02) Ecoles Publiques des Communautés de Balam / Faptchuien Baken/Docpendji et de Balam/Faptchuien par le consultant KEPSI Marlin et (iv) le projet de Construction de deux (02) Bâtiments de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 chacun, et d'une (01) latrine à trois (03) blocs dans les Communautés de Baken/Docpendji et de Balam/Faptchuien par le consultant KUATE DEDOU Justin Guor. Le taux d'exécution peut être estimé à 60%.

DIFFICULTES : L'enclavement des sites des localités et la saison de pluie n'ont pas facilité la collecte des données.

RECOMMANDATIONS: Suivre la finalisation des études en vue de la préparation de l'atelier de lecture programmé les 16, 17 et 18 octobre 2012.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Bafang

ETAT D'AVANCEMENT: Dans la commune de Bafang, la réalisation d'Etude de faisabilité technique et environnementale concerne (i) le Microprojet d'assainissement dans la Commune de Bafang (Curage de deux Km de caniveaux sur la Nationale N°5 et enlèvement d'ordures) et (ii) le reprofilage de 1,850 Km de route (A reformuler dans le sens d'un rechargement et traitement des points critique du tronçon routier) rélisés par le consultantTCHALDJUOU Paul Marie, ainsi que (iii) La construction d'un pont sur la rivière derrière l'abattoir munipal de Bafang exécuté par le consultant GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joel. Le taux de réalisation des études peut être estimé à 60%.

DIFFICULTES : L'enclavement de plusieurs sites, accentué par la saison de pluie, ce qui n'a pas facilité la collecte des données sur le terrain.

RECOMMANDATIONS: Suivre la finalisation de ces études en vue de la tenue de l'atelier de lecture des dites requêtes programmé du 16 au 18 octobre 2012.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Batcham

ETAT D'AVANCEMENT: Les études de faisabilité technique et environnemental des MP dans la commune de Batcham concerne trois (03) projets, (i) l'Aménagement de deux (02) sources d'eau naturelles de Chouotchiza'a et de Nkenkeng exécuté par KEMEKONG Charles, (ii) l'

Installation du réseau AES Sonel à Chiagouang réalisé par le consultant TAMO DADA Emmanuel et (iii) l'Ouverture des routes pour accéder aux carrières de Batchuétio et de Bafouotchué réalisé par le consultant GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joel. Les études sont en cours et le taux de réalisation peut être estimé à 60%.

DIFFICULTES : La saison de pluite n'a pas facilité l'accès dans les sites pour la collecte des données, ajoutée à cela l'enclavement des des localités.

RECOMMANDATIONS: Suivre la finalisation du montage de ces études en vue de préparer l'atelier de lecture programmé pour les 16, 17 et 18 octobre 2012.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Babadjou

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Babadjou, cette activité concerne trois (03) projets, notamment (i)

l'Approvisionnement en eau potable exécuté par le Consultant KEMEKONG Charles, (ii) l'Electrification dans trois (03) Communautés de la Commune de Babadjou exécuté par TAMO DADA Emmanuel et (iii) l'Entretien routier dans l'UPP de Toussonlé confié au consultant GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joel. Ces projets sont en cours de montage, et le taux de réalisation peut être estimé à 60%.

DIFFICULTES : L'enclavement des sites et la saison de pluie qui n'a pas facilité la collecte d'information dans les localités.

RECOMMANDATIONS: Suivre l'exécution de la mission en vue de préparer l'atelier de lecture programmé du 16 au 18 octobre 2012.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Fokoué

ETAT D'AVANCEMENT: Dans la commune de Fokoué, le montage des études concerne (i) la Réalisation de deux (02) forages positifs dans deux (02) écoles publiques des Communautés de Bametchefodom et Baken/Docpendji exécuté par le consultant KEPSI Marlin, (ii) la Construction de deux (02) Bâtiments de deux salles de classe équipées chacun de soixante (60) tables bancs du niveau 2, et d'une (01) latrine à trois (03) blocs dans les Communautés de Bametchefodom dt Baken/Docpendji exécuté par le consultant EBANGA EBANGA Serge Benoit, (iii) l'Extension du réseau électrique dans une (01) Communauté de la Commune de Fokoué exécuté par TAMO DADA Emmanuel, (iv) l'Extension du réseau routier dans deux (02) localités de la Commune de Fokoué réalisée par GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joel. Le taux d'exécution est réalisé à 70%.

DIFFICULTES : L'enclavement des localités et la saison de pluie n'ont pas favorisé la collecte d'information sur le terrain.

RECOMMANDATIONS: Suivre l'exécution des contrats en vue de la préparation de l'atelier de lecture des requêtes programmé pour les 16, 17 et 18 octobre 2012.

A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP OUEST

ETAT D'AVANCEMENT: Au cours du trimestre, plus de 51 entrepreneurs ont été recruté pour réaliser soixante dix sept (77) projets dans onze (11) communes de la Région. Cette activité s'est faite par les CCPM appuyé par les Cadres de la CRC qui en étaient observateurs, et membres au niveau des SCA.

DIFFICULTES: Dans la commune de Bandjoun, la CCPM a attribué le marché à une Entreprise plus disante, deux marchés d'hydraulique reste infructueux dans la commune de Bafoussam 3, et la Commune de Fongo Tongo veut attribuer un marché d'électrification à une entreprise plus disante.

RECOMMANDATIONS: Suivre le respect des procédures dans toutes les communes ayant un "contentieux" dans la procédure de passation des marchés.

A3A1: Microprojet Education Malentouen

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN; Travaux en cours, phase actuelle validation des fouilles suite à la validation des installations de chantier et des implantations de chantier.

- 2- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de NJITIEM; Travaux en cours, phase actuelle validation des fouilles suite à la validation des installations de chantier et des implantations de chantier.
- 3- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM; Travaux en cours, phase actuelle validation des fouilles suite à la validation des installations de chantier et des implantations de chantier.
- 4- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de FEKOUOP; Travaux en cours, phase actuelle validation des fouilles suite à la validation des installations de chantier et des implantations de chantier.

DIFFICULTES: Enclavement des localités et saison de pluie, ce qui rend l'acheminement du matériel sur les chantiers difficile.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

A3A1: Microprojet Education Galim

ETAT D'AVANCEMENT : 1-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (10) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing : Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.

- 2-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de meyendung : Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.
- 3-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de ngoh mafo : Travaux effectivement lancés, phase d'iimplantation et taches connexes non démarrées. Les entreprises ne sont encore pas mobilisées sur le terrain, de même que le controleur des travaux
- 4-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de ngossong-bati : Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et taches connexes non démarrées. Les entreprises ne sont encore pas mobilisées sur le terrain, de même que le controleur des travaux

DIFFICULTES : La difficulté rencontrée dans la mise en oeuvre de ces MP a été la suspension de la CCPM de la commune de Galim. Ceci a obligé le processus à s'effectuer à la CNC.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en oeuvre des projets sur le terrain.

A3A1: Microprojet Education Mbouda

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique groupe1 de babete; Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et de réalisation des fouilles effectives, exécution des fondations en cours.

- 2- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de Bamefap; Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et de réalisation des fouilles effectives, exécution des fondations en cours.
- 3- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bamendou ; Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et de réalisation des fouilles effectives, exécution des fondations en cours.
- 4 -Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bamesso; Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et de réalisation des fouilles effectives, exécution des fondations en cours.

DIFFICULTES : L'indisponibilité du Maire en perpetuel déplacement pour des raisons de santé a contribuer à freiner le processus, de même, deux lots ont été infructueux, et il a fallu relancer la procédure.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

A3A1: Microprojet Education Pete Bandjoun

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CES DE MBO YOM ; Démarrage des travaux non effectifs, La non objection pour l'attribution du marché n'a pas été accordée dans le sens sollicité par la Commune, les suggestions de la CRC ne sont toujours pas observées par la Commune.

2- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CETIC DE TESSE; Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par l'ingénieur des marchés.

Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par l'ingénieur des marchés.

DIFFICULTES: Pour le projet de construction d'un bâtiment de deux (02) salles de classes équipées de soixante (60) tables banc au CES de MBO YOM, la CRC fait face au refus de la commune de se conformer aux procédures d'attribution du marché qui exige que cela soit attribué au moins disant. Un échange de correspondance entre la CRC et la commune ainsi que des réunions se tiennent pour le respect des procédures.

RECOMMANDATIONS: Accompagner la commune dans le respect des procédures au sein de la commune et suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

A3A1: Microprojet Education Fongo-Tongo

ETAT D'AVANCEMENT : Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CETIC de Fongo Tongo; Terrassement, implantation, et réalisation des fouilles sur le site effectifs, travaux de réalisation des fondations en cours.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

A3A1: Microprojet Education Bafoussam I

ETAT D'AVANCEMENT: construction d'un bloc de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs et Réhabilitation du point d'eau à l'EP de Djeleng VB1; Travaux en cours, implantation, fouilles et fondations exécutées élévation en cours d'exécution. Les taches connexe de fabrication des agglo et de ferraillage sont également en cours.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

A3A1: Microprojet Education Foumbot

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au lycée de Baïgom chefferie; Travaux en cours, implantation exécutée et fouilles en cours d'exécution et de réception. Les taches connexes de fabrication des agglos et de ferraillage sont également en cours.

2- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de Mangoum chefferie; Travaux en cours, implantation exécutée et fouilles en cours d'exécution et de réception. Les taches connexes de fabrication des agglos et de ferraillage sont également en cours.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

A3A2: Controles des Microprojets d'Education OUEST

ETAT D'AVANCEMENT: Pour ce qui concerne les projets d'éducation, sept communes en sont concernés, notamment Galim, Mbouda, Bafoussam 1er, Fongo Tongo, Malentouen, Pete Bandjoun et Foumbot. Ces projets sont placés sous la supervision de sept (07) controleurs, qui ont été recruté par appel d'offre et qui mettent en oeuvre leur contrat sur le terrain.

DIFFICULTES: Le retard pris par certains Maires pour signer le contrat de certains contrôleurs.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution de leur action sur le terrain.

A3B1 : Microprojet Santé Pete Bandjoun

ETAT D'AVANCEMENT : construction d'un bloc de radiologie a l'hôpital de district de bandjoun (disposer de garantie relative à l'équipement et le personnel comme préalable) ; Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par l'ingénieur des marchés.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

A3B2 : Controles des Microprojets Santé Pete Bandjoun

ETAT D'AVANCEMENT : Pour ce qui concerne le projet de santé, une commune en est concerné, notamment celle de Pete Bandjoun. Ce projet est placé sous la supervision de d'un contrôleur, qui a été recruté par appel d'offre et qui met en œuvre son contrat sur le terrain, il s'agit de TCHAMDJOU Paul Marie.

RECOMMANDATIONS: Suivre l'exécution de leur action sur le terrain.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Tonga

ETAT D'AVANCEMENT : Construction d'un forage positif à Djachali ; Travaux en cours, foration et tubage achevés, l'équipement du point d'eau est en cours de réalisation.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Galim

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore

démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.

- 2- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de meyendung; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.
- 3- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de ngoh mafo; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.
- 4- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de ngossong-bati ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.
- 5- Construction et équipement d'un (01) forage positif à Bamekoupéré (groupement Bagam) ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.
- 6- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.
- 7- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de meyendung ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.
- 9- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de ngoh mafo ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.
- 10- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de ngossong-bati ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.

DIFFICULTES : Suspension de la CCPM de la commune, ce qui a retardé le proccessus, car obligé de se référer à la CNC pour la conduite du processus.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Mbouda

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique groupe1 de babete; Travaux effectivement lancés, phase d'implantations et taches connexes non démarrées. Les entreprises ne sont encore pas mobilisées sur le terrain, les résultats des études géophysiques sont attendus.

- 2- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Bamefap ; Travaux effectivement lancés, phase d'implantations et taches connexes non démarrées. Les entreprises ne sont encore pas mobilisées sur le terrain, les résultats des études géophysiques sont attendus.
- 3- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de bamendou ; Travaux effectivement lancés, phase d'implantations et taches connexes non démarrées. Les entreprises ne sont encore pas mobilisées sur le terrain, les résultats des études géophysiques sont attendus.
- 4- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de bamesso ; Travaux effectivement lancés, phase d'implantations et taches connexes non démarrées. Les entreprises ne sont encore pas mobilisées sur le terrain, les résultats des études géophysiques sont attendus.
- 5- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique groupe1 de babete ; Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et de réalisation des fouilles effectives, exécution des fondations en cours.
- 6- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Bamefap; Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et de réalisation des fouilles effectives, exécution des fondations en cours.
- 7- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de bamendou ; Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et de réalisation des fouilles effectives, exécution des fondations en cours.
- 8- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de bamesso; Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et de réalisation des fouilles effectives, exécution des fondations en cours.

DIFFICULTES: Indisponibilité du Maire malade.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Pete Bandjoun

- ETAT D'AVANCEMENT : 1- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique domlo ; Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par l'ingénieur des marchés.
- 2- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique kamgo ; Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par l'ingénieur des marchés.
- 3- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique keng ; Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par l'ingénieur des marchés.
- 4- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique mbem ; Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par l'ingénieur des marchés.
- 5- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CES DE MBO YOM; Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par l'ingénieur des marchés.
- 6- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique mtieki ; Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par l'ingénieur des marchés.
- 7- construction de latrine à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique du centre groupe 2 ; Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par
- 2 ; Demarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par l'ingénieur des marchés.
- 8- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique tseghem ; Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par l'ingénieur des marchés.
- 9- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique yom 3 ; Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par l'ingénieur des marchés.
- 10- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine dans la Communauté de YOM ; Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par l'ingénieur des marchés.
- 11- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine au CETIC DE TESSE
- RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Fongo-Tongo

- ETAT D'AVANCEMENT : 1- Alimentation en eau potable gravitaire par Captage d'une la source sur un linéaire de 6094ml avec la construction de 02 Réservoirs de capacité 20 et 15 m3, de 10 Bornes fontaines dans la ville de Fongo Tongo et Réhabilitation d'un ancien reservoir de captage ; Travaux d'implantation et de réalisation des Tranchées exécutées sur la totalité du linéaire du réseau d'approvisionnement en eau.
- 2- Construction et équipement d'un (01) forage positif au CETIC de Fongo Tongo; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison de la recherche par l'entreprise d'un atelier de forage, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est d'ores et déjà prononcé pour le démarrage effectif des travaux
- 3- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CETIC de Fongo Tongo ; Terrassement, implantation, et réalisation des fouilles sur le site effectifs, travaux de réalisation des fondations en cours.

DIFFICULTES: Enclavement et mauvaise saison pour réaliser les points d'eau.

RECOMMANDATIONS: Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire. Servir une note de report aux entreprises chargées de réaliser les projets d'hudraulique afin de les réaliser à la bonne saison.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Bafoussam III

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Captage d'une source à Houong III, marché infructueux

- 2- Construction et équipement d'un (01) forage positif à Houong IV ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.
- 3- Construction et équipement d'un (01) forage positif à Latsit Djuitcha; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.
- 4- Captage d'une source à Metoh, marché infructueux
- 5- Extension du réseau CDE dans les quartiers situés en zone urbaine DJUNANG-METE ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.

DIFFICULTES: La réalisation des deux captage d'une source à Metoh et à Houong III sont infructueux, les prestataires estiment que l'enveloppe allouée à la réalisation de ce projet est petites.

RECOMMANDATIONS: Envisager de relancer le marcher ou alors de revoir l'infrastructure à réaliser.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Bazou

ETAT D'AVANCEMENT : Réhabilitation du Réseau d'Alimentation en Eau Potable de Bassoumdjang ; les travaux n'ont pas encore démarrés, l'entreprise a été notifiée et tarde à démarrer ses travaux, estimant les travaux très sous-estimées.

DIFFICULTES: Le prestataire refuse de démarrer le chantier du fait de l'étroitesse de l'enveloppe.

RECOMMANDATIONS : Tenir une séance de travail tripartite PNDP, Commune et Prestataire pour avoir une conduite à tenir.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Foumbot

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Mangoum chefferie ; Travaux en cours, implantation exécutée et fouilles en cours d'exécution et de réception. Les taches connexe de fabrication des agglo et de ferraillages sont également en cours.

2- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Mangoum chefferie ;

Travaux en cours, implantation exécutée et fouilles en cours d'exécution et de réception. Les taches connexe de fabrication des agglo et de ferraillages sont également en cours.

DIFFICULTES: Mauvaise saison pour réaliser les projets d'hydraulique.

RECOMMANDATIONS: Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire et servir un ordre de report au prestataire pour les MP d'hydraulique.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Malentouen

ETAT D'AVANCEMENT : Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN ; Les travaux ont effectivement démarrés sur le chantier par la livraison des matériaux et l'installation de chantier.

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de NJITIEM; Les travaux ont effectivement démarrés sur le chantier par la livraison des matériaux et l'installation de chantier.

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM; Les travaux ont effectivement démarrés sur le chantier par la livraison des matériaux et l'installation de chantier.

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de FEKOUOP; Les travaux ont effectivement démarrés sur le chantier par la livraison des matériaux et l'installation de chantier.

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN; Travaux suspendus et reportés à une date ultérieure, pour cause de fortes pluies, et recherche du niveau d'étiage de la nappe d'eau.

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de NJITIEM; Travaux suspendus et reportés à une date ultérieure, pour cause de fortes pluies, et recherche du niveau d'étiage de la nappe d'eau.

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ; Travaux suspendus et reportés à une date ultérieure, pour cause de fortes pluies, et recherche du niveau d'étiage de la nappe d'eau.

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de FEKOUOP; Travaux suspendus et reportés à une date ultérieure, pour cause de fortes pluies, et recherche du niveau d'étiage de la nappe d'eau.

DIFFICULTES: Report des projets d'hydraulique du fait de la mauvaise saison.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire, et servir un ordre de report au prestataire pour la réalisation ultérieur des projets d'eau.

A3E2: Controles des Microprojets d'Electrification Bafoussam III

ETAT D'AVANCEMENT : Electrification rurale dans la commune de bafoussam 3eme, departement de la mifi ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.

DIFFICULTES: La saison de pluie n'est pas favorable à la mise en oeuvre du projet

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

A3E2: Controles des Microprojets d'Electrification Fongo-Tongo

ETAT D'AVANCEMENT : Electrification du village Yaguem dans la Commune de Fongo Tongo. ; Démarrage des travaux non effectifs, La non objection pour l'attribution du marché n'a pas été accordé dans le sens sollicité par la Commune, les suggestions de la CRC ne sont toujours pas observées par la Commune.

DIFFICULTES : Les problèmes de gouvernance ont entâché l'attribution de ce marché, et la commune refuse de prendre en compte les observations de la CRC.

RECOMMANDATIONS : Suivre et faire respecter les procédures de PM dans le cadre de ce marché au sein de cette commune.

A3F1: Microprojet de Transport Dschang

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un (01) pont à tsinkop ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise dès la baisse des pluies.

- 2- Construction d'un (01) pont à tsingbing ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise dès la baisse des pluies.
- 3- Construction d'un (01) pont à Mbeng ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise dès la baisse des pluies.

DIFFICULTES : La saison de pluie qui n'est pas favorable à l'avancement des chantiers

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

A3F1: Microprojet de Transport Bafoussam I

ETAT D'AVANCEMENT : Construction d'un (01) pont définitif sur le cours d'eau Megamwe, "PONT DE MEDJO " de 5,00 m de portée dans la Commune de Bafoussam 1ier ; Travaux de gros œuvre achevés, mise en place du remblai de terre restant et de raccordement à l'axe existant.

DIFFICULTES: La saison de pluie qui n'est pas favorable à l'évolution du chantier.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

A3F2: Controles des Microprojets de Transport Dschang

ETAT D'AVANCEMENT: Le controle dans les MP de transport dans la commune de Dschang conceerne trois (03) ouvrages: il s'agit de (i) la Construction d'un (01) pont à tsinkop dont le contrôle est assuré par les ETS DAKOO, (ii) la Construction d'un (01) pont à tsingbing dont le contrôle est assuré par les ETS MBATOU, (iii) la Construction d'un (01) pont à Mbeng dont le contrôle est assuré par les ETS ECM CAM.

DIFFICULTES: La mauvaise saison à la quelle se met en oeuvre les projet, ce qui impose des report.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution de leur action sur le terrain.

A3F2 : Controles des Microprojets de Transport Bafoussam I

ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle dans le secteur des transport dans la commune de Bafoussam 1er concerne un projet : il s'agit du MP de Construction d'un (01) pont définitif sur le cours d'eau Megamwe, " PONT DE MEDJO " de 5,00 m de portée , le contrôle y est assuré par les Ets BECOR BTP, BP 1129 Bafoussam, Tél. : 99 97 70 86/79 33 34 35

DIFFICULTES : La mauvaise saison que ralentie l'évolution du chantier.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution de leur action sur le terrain.

A3J1: Microprojet de Sport et Loisirs Tonga

ETAT D'AVANCEMENT: construction à Tonga d'un mini complexe sportif comportant un (01) terrain de Handball, un (01) terrain de Basketball et un (01) terrain deVolleyball avec vestiaires; Travaux en cours, foration et tubage achevés, l'équipement du point d'eau est en cours de réalisation.

DIFFICULTES: Le site initialiement choisi pour réaliser le projet lors de l'étude s'est avéré inaproprié à la réalisation. La commune s'est vue contrainte de trouver un autre site pour l'exécution du projet, ce qui a produit un terrassement plus important qu'initialement prévu. Une rencontre a eu lieu à cet effet entre la commune, le PNDP et le prestataire afin d'envisager la suite de l'exécution.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

A3J1: Microprojet de Sport et Loisirs Bazou

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un Foyer communautaire à BAKONG ; Travail en cours : fixer les grilles. travail restant : crépissage, faire le plafond, le sol, la peinture

- 2- Construction d'un Foyer communautaire à MAHA ; Les travaux sont avancés présentement le crépissage est cours et il restera le plafond, le sol et la peinture.
- 3 Construction d'un Foyer communautaire à NTANZEU ; Les travaux sont avancés présentement le crépissage est cours et il restera le plafond, le sol et la peinture.

4- Construction d'un Foyer communautaire à TONGO; Les travaux sont avancés présentement le crépissage est cours et il restera le plafond, le sol et la peinture.

DIFFICULTES : L'enclavement de certaines localités, ce qui ne facilite pas l'acheminement du matériel sur les chantiers

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

A3K1: Microprojet d'Infrastructures marchandes Bafoussam III

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Aménagement du site et des réseaux d'assainissement du marché de Kéké ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.

2- Construction d'un hangard de dix (10) boutiques au marché de Kéké ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise.

DIFFICULTES: La saison de pluie n'est pas favorable à l'exécution du projet.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

B204 : Actions d'appui à la gouvernance local Lafé Baleng

ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre de l'action d'appui à la gouvernance local, la CRC Ouest a réalisé une opération de contrôle citoyen (CCAP) dans la commune de Bafoussam 2. Le rapport de la dite étude a été corrigé par la CNC et les corrections ont été intégré. Il reste maintenant que la restitution soit faite au sein de la dite commune. La date du 27 octobre 2012 est celle actuellement retenue.

DIFFICULTES : L'indisponibilité de certains acteurs et l'intensité des activités au sein de la CRC n'a pas facilité la restitution de cette étude dont les résultats sont d'un importance capitale.

RECOMMANDATIONS: Effectuer la restitution de l'étude en collaboration avec la commune.

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ CRC OUEST

ETAT D'AVANCEMENT: Le diagnostic préliminaire dans dix-huit communes s'est fait sur la période allant du 13 au 25 août 2012 et la phase de restitution s'est déroulée du 03 au 15 septembre 2012. Cette activité a permis de produire les PV présentant les situations de référence dans les secteurs de l'éducation de base, de l'éducation secondaire, de l'hydraulique, des routes, de la santé, et de l'électrification rurale. De même, les taux d'exécution budgétaire et fiscale ont été déterminés, ces informations étant nécessaires pour la signature du protocole d'accord cadre entre les PNDP et les dix-huit communes.

C103: Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con CRC OUEST

ETAT D'AVANCEMENT: La CRC Ouest a signé dix-huit conventions de partenariat avec les communes de 2012, pour le financement de l'actualisation de leur PDC et de quelques activités diverses, ceci pour un montant global de 538 220 000 FCFA. L'activité s'est déroulé en deux temps: (i) l'acte de signature qui s'est déroulé le 27 octobre 2012 en présence de Monsieur le Gouverneur de la Région de l'Ouest, (ii) la phase d'explication et de présentation de la convention à d'auttres acteurs qui se déroule en ce moment sur le terrain.

5.1.3. Bilan détaillé Sud

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Biwong Bané

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CAIPE a été retenu pour l'accompagnement de la Commune de Biwong Bane dans l'actualisation de son PDC. Le contrat est en cours de finalisation.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mengong

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ATIPAD a été retenu pour l'accompagnement de la Commune de Mengong dans l'actualisation de son PDC. Le contrat est en cours de finalisation.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Lolodorf

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ACDDI a été retenu pour l'accompagnement de la Commune de Lolodorf dans l'actualisation de son PDC. Le contrat est en cours de finalisation.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mvengue

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CCD a été retenu pour l'accompagnement de la Commune de Mvengue dans l'actualisation de son PDC. Le contrat est en cours de finalisation.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Niété

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ONED a été retenu pour l'accompagnement de la Commune de Niété dans l'actualisation de son PDC. Le contrat est en cours de finalisation.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Kye-Ossi

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL BIEN ETRE a été retenu pour l'accompagnement de la Commune de Kye-Ossi dans l'élaboration de son PDC. Le contrat est en cours de finalisation.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Meyomessala

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ADECOL a été retenu pour l'accompagnement de la Commune de Meyomessala dans l'actualisation de son PDC. Le contrat est en cours de finalisation.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Lokoundjé

ETAT D'AVANCEMENT : La demamde de non objection pour le remplacement de l'agent financier de Lokoundje démissionnaire (pour les 25 000) par le 2e sur la liste a été transmise à la CNC. Nous attendons la suite.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Kye-Ossi

ETAT D'AVANCEMENT : La sélection des deux agents communaux (technique et financier) de Kye-Ossi n'est pas encore finalisée.

DIFFICULTES: La CCPM et la SCA n'étaient pas présentes à Nkolandom lors de l'atelier de sélection prévu à cet effet. La récente mission d'appui de la CRC Sud à la CCPM à Kye-Ossi a aussi connu un échec. Les travaux avaient bien démarré au départ (séance de dépouillement, travaux de la sous-commission), mais après les travaux de la SCA, les membres de ladite sous-commission ne se sont plus présentés pour achever leurs travaux. Le Président de la CCPM a réitéré qu'ils (CCPM et SCA) ne pouvaient plus continuer à travailler parce que les fonds n'étaient pas disponibles.

Le Maire de Kye-Ossi ainsi que le Sous-préfet ont été saisis à cet effet.

RECOMMANDATIONS: Programmer une ultime séance de travail avec la CCPM, tout en veillant à ce que le Receveur Municipal décaisse les frais de la de prise en charge de la CCPM.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Biwong-Bulu

ETAT D'AVANCEMENT: Le processus de sélection de l'agent communal de développement de Biwong-Bulu par la CCPM a été bouclé et la demande de non objection transmise à la CNC. Nous attendons la suite.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mengong

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection de l'agent communal de développement de Mengong par la CCPM a été bouclé et la demande de non objection transmise à la CNC. Nous attendons la suite.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Biwong Bané

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection de l'agent communal de développement de Biwong Bane par la CCPM a été bouclé et la demande de non objection transmise à la CNC. Nous attendons la suite.

A105: Prise en charge agents communaux (fin et techn) SUD

ETAT D'AVANCEMENT: Tous les agents communaux encore sous contrat et en poste sont régulièrement pris en charge par le PNDP (16 au total): 03 à 100%; 12 à 50% et 01 à 25%.

A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP Oveng

ETAT D'AVANCEMENT : Suite à la relance de l'avis de demande de cotations pour la sélection d'un prestataire en vue de la réalisation de trois puits équipés de pompes à motricité humaine dans les villages Mebassa, Nkono et Essam II et l'aménagement d'une à Anyoungom, dans la Commune d'Oveng, l'ETS BIBI a été adjudicataire de ce marché. Son contrat est en cours de signature.

A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP Biwong-Bulu

ETAT D'AVANCEMENT: La sélection des prestataires pour la réalisation des 05 microprojets (deuxième vague des 21 au total) est effective. Les contrats des deux prestataires retenus, ETS LA FLORIDE pour la réalisation de 2 puits, et ETS ALFA PLURIEL pour la fournitures des équipements dans 3 CSI, sont signés et les OS de démarrage des travaux à eux notifiés en décembre 2012.

A3A1: Microprojet Education Oveng

ETAT D'AVANCEMENT : Les implantations dans le cadre de la construction de deux salles de classes et d'un bloc de 2 latrines à l'école maternelle d'Essam II sont achevées. L'approvisionnement du chantier est en cours.

DIFFICULTES : Le prestataire a accusé un grand retard avant le démarrage du chantier.

RECOMMANDATIONS: Une lettre d(observation a été signée par le Maire et servie au prestataire.

A3A1: Microprojet Education Biwong Bané

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d'un bloc de trois logements pour les enseignants du lycée de Biwong-Bané sont en cours et le projet d'exécution a été validé par l'Ingénieur du Marché.

Le cahier de charge de l'entreprise est attendu pour donner mon avis sur les dimensions de la fosse septique (ente autres).

RECOMMANDATIONS: L'entreprise doit approvisionner le chantier avec du matériau adéquat afin de garantir la qualité du travail.

Elle doit accélérer les travaux afin de respecter son délai.

A3A1: Microprojet Education Mvengue

ETAT D'AVANCEMENT : La construction de deux blocs de deux logements et d'un bloc de deux latrines pour enseignants à Mvengue centre est en cours. L'implantation et les fouilles sont déjà réalisées. Le site est totalement ravitaillé en granulats, sable et fers. La fabrication des parpaings est en cours.

A3A1: Microprojet Education Niété

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction et équipement de deux salles de classes et d'un bloc de 04 latrines au CES d'Adjap à Niété sont en cours. Les implantations ont eu lieu et les fouilles sont en cours.

DIFFICULTES : Le prestataire ne respecte pas les règles de l'art. Le projet d'exécution transmis par l'entreprise a été rejeté pour les raisons suivantes :

- -personnel cadre non qualifié;
- -plans d'exécution des salles de classe non conformes au marché ;
- -détails d'exécution insuffisants ;
- -absence contrat enregistré.

RECOMMANDATIONS: Une lettre de mise en demeure a été préparée par le contrôleur et signée par le Maire, à notifier au prestataire.

A3B1: Microprojet Santé Biwong-Bulu

ETAT D'AVANCEMENT: Des neuf (9) microprojets de fournitures en équipements dans neuf (9) CSI de la Commune de Biwong-Bulu, Six (06) sont déjà achevés et réceptionnés à titre provisoire, et trois sont en cours (attribution récente).

A3C1: Microprojet d'hydraulique Mengong

ETAT D'AVANCEMENT: L'entreprise chargée de la construction de 3 forages positifs à Ababita, Nkoleteto et Mvi'i, dans la Commune de Mengong, n'a fait que les études géophysiques et les implantations. Aucune foration n'a encore commencé.

RECOMMANDATIONS : Il a été demandé à l'entreprise de commencer la foration sans délai et de produire le projet d'exécution avec un chronogramme et planning précis.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Meyomessala

ETAT D'AVANCEMENT: Les entreprises ETS SAM'S FOUR, ETS LE REGIONAL et ETS CAPREST sont chacune adjudicataires d'un marché de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans trois villages de la Commune de Meyomessa, soit au total 09 puits. A ce jour, six (06) microprojets (06 puits) exécutés par les deux premières firmes sont déjà achevés. Les trois autres sont encore en cours mais pourront aussi être achevés avant le 31/01/2013.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Oveng

ETAT D'AVANCEMENT: Les travaux de construction de 4 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les villages Essamenkou, Andoung, Aboulou et Adjap, de la Commune d'Oveng, sont en cours. Les études géophysiques sont en cours mais la foration n'a pas encore commencé.

Les travaux de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans les villages Abek, Bifot et Bikougou sont en cours. Le puits d'Abek est à reprendre dans un autre site dans le même village à cause de sa proximité par rapport à 2 tombes.

Le marché de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans les villages Mebassa, Nkono et Essam II, et d'aménagement d'une source à Anyoungom a été finalement attribué à ETS BIBI DECO. Le contrat est en cours de signature.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Biwong-Bulu

ETAT D'AVANCEMENT: Les travaux de construction de douze puits dans 12 villages de la Commune de Biwong-Bulu ne sont pas encore tous achevés. Seuls ceux d'Akak école, Biboulemam et Obem le sont et nécessitent une pré réception technique. Les neuf (9) autres microprojets sont encore en cours d'exécution.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Efoulan

ETAT D'AVANCEMENT: Le microprojet d'extension du réseau d'adduction d'eau vers Minto, Ngonebok et Biyina-Si a bel et bien démarré mais les travaux ont été d'abord arrêtés parce que nécessitant un redimensionnement et un calage des quantités. Ceci a été fait le 04 janvier 2013 et le devis final est attendu de l'ingénieur du marché.

RECOMMANDATIONS: Il va falloir accorder un avenant en temps au prestataire au cas où celui-ci le solliterait car son délai d'exécution sera bientôt dépassé.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Lolodorf

ETAT D'AVANCEMENT : Des six forages (soit 6 microprojets) à réaliser dans la Commune de Lolodorf, trois (03) sont achevés et attendent la réception provsoire tandis que le marché attribué à ETS ERC pour la construction de 3 forages est en cours de résiliation pour non démarrage des travaux depuis la notification de l'OS en octobre dernier.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Mvengue

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Mvengue Centre, n'ont toujours pas encore démarré bien que l'entreprise ETS ERC ait reçu l'ordre de service de démarrage des travaux depuis octobre 2012. Il va falloir envisager la résiliation de ce contrat.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Niété

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de 4 forages positifs dans les villages Nkolembonda, Angalé, Akom I et Adjap, de la Commune de Niété, sont en cours.

RECOMMANDATIONS :

A3C1: Microprojet d'hydraulique Lokoundjé

ETAT D'AVANCEMENT : Des trois forages (soit 3 microprojets) à construire dans 3 localités de la Commune de Lokoundjé, deux sont déjà achevés. Nous attendons l'achèvement du 3e forage pour procéder à la réception provisoire des 3 microprojets à la fois. DIFFICULTES :

A3C1: Microprojet d'hydraulique Ambam

ETAT D'AVANCEMENT: Des douze (12) microprojets de construction de forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans 12 villages de la Commune d'Ambam, quatre (04) sont achevés et réceptionnés à titre provisoire tandis que huit (08) sont en cours de réalisation et pourront être achevés avant le 31/01/2013.

A3C1: Microprojet d'hydraulique Biwong Bané

ETAT D'AVANCEMENT: Les deux microprojets d'adduction en eau potable dans la Commune de Biwong Bane sont en cours de réalisation. Les tranchés sont ouvertes sur près de 1 800 m et 3 bornes fontaines sur 7 au total sont déjà réalisées.

DIFFICULTES: La profondeur moyenne des fouilles est de 45 cm, inférieur à la profondeur contractuelle. *RECOMMANDATIONS*: Veiller à la profondeur contractuelle des fouilles, qui est de 60 cm.

A3E1: Microprojet d'Electrification Biwong Bané

ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet d'extension de 1470 ml du réseau électrique BT mono dans la Commune de Biwong Bane, est en cours d'exécution, et pourra être achevé au plus tard le 31/01/2013.

A3E1: Microprojet d'Electrification Mengong

ETAT D'AVANCEMENT : Les marchés de construction d'un réseau électrique MT/BTdans les villages EBAP et MVANGUE, attribués respectivement à Ets KENFACK et FILS et ETS SOKE, sont encore en cours d'exécution.

A3E1: Microprojet d'Electrification Oveng

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux d'extension du réseau électrique sur l'Axe Nkoeteng-Mbama dans la Commune d'Oveng ont démarré en décembre 2012.

A3K1: Microprojet d'Infrastructures marchandes Myengue

ETAT D'AVANCEMENT: Les trvaux de construction d'un hangar de marché à Ebom Centre dans la Commune de Mvengue sont pratiquement achevés et nécessitent un pré réception technique dans un délai d'une semaine.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Lokoundjé

ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet de construction du complexe commercial d'Ebea est en cours d'exécution.

Le projet d'exécution a été transmis au contrôleur. Il reste à le corriger. Après le nettoyage du chantier, le prestataire a commencé les implantations pour deux bâtiments sur les six.

Le prestataire a commencé l'approvisionnement du chantier en matériaux et son installation (construction barraque de chantier et magasin).

DIFFICULTES : L'espace cédé pour le marché fait moins d'un hectare contrairement au certificat de donation qui en prévoyait deux et sur un site très accidenté.

RECOMMANDATIONS: Les bâtiments seront construits en gradin sur différentes plate forme parce qu'il serait très coûteux de faire une plate forme générale. Les dénivelées dépassant les deux mètres dans les deux sens.

A3K1: Microprojet d'Infrastructures marchandes Efoulan

ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet de construction d'un complexe commercial à Efoulan-Centre est en cours d'exécution depuis le mois de novembre 2012 :

- Travaux de fondation (Chainage bas et remblais) des deux blocs boutiques achevés à 95%
- Les travaux du hangar n'ont pas encore débuté, toutes les fouilles ont été réalisées.

La fin contractuelle des travaux est prévue le 14 Janvier 2013

RECOMMANDATIONS: Il a été demandé à l'entreprise de fournir son planning actualisé des travaux ainsi que son projet d'exécution. En outre, les polices d'assurance (tout risque chantier et responsabilité civile) ainsi que le cautionnement définitif restent attendus. L'entreprise est invitée à respecter les délais contractuels en se déployant davantage pour rattraper son retard.

Il faut adresser une lettre d'observation à l'entreprise.

B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc..) SUD

ETAT D'AVANCEMENT : Les cinq Communes 2010 ont toutes reçu un ordinateur complet. Par ailleurs, Onze (11) GPS viennent acquis pour les Communes 2010 et 2011. Ils seront distribués aux bénéficiaires de façon solennelle bientôt. Nous signalon aussi que les Communes d'Ambam, Mengong, Mvengue et Meyomessala ont chacune reçu une moto AG100 à l'usage des agents développement. Ceci porte à six le nombre total de motos déjà reçues et distribuées depuis le démarrage de la phase 2.

B302 : Opération pilote déploiemt logiciel dans 30 comm SUD

ETAT D'AVANCEMENT : Cinq Communes (Ambam, Ngoulemakong, Mengong, Biwong-Bulu et Lolodorf) ont bénéficié du déploiement du logiciel Sim_ba et ont été formées quant à son utilsation. L'atelier de formation prévu à cet effet a vu la participation des Maires, SG, Agents communaux financiers et RM concernés.

B504: Formation des agents communaux (techn et fin) SUD

 $ETAT\ D'AVANCEMENT$: Les agents communaux de développement ont parrticipé au cours de l'année, à un atelier de formation des formateurs des COGES.

Les capacités des agents financiers sont régulièrement renformées lors des ateliers de mise à niveau des comptabilités communales auxquels participent aussi les RM des Communes 2010 et 2011.

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ SUD

ETAT D'AVANCEMENT: Une mission de diagnostic préliminaire organisée en novembre dernier, a permis d'obtenir la situation de réference des 13 Communes 2012 avant la signature de leurs conventions de financement des PCD et activités connexes. Les Communes concernées sont: Akom II, Bengbis, Bipindi, Campo, Djoum, Ma'an, Meyomessi, Mintom, Mvangan, Ngoulemakong, Olamze, Sangmélima et Zoétélé.

C103: Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con SUD

ETAT D'AVANCEMENT: Un atelier a été organisé à Ebolowa le 14 novembre 2012 au cours duquels les conventions de financement des PCD et activités connexes des 13 Communes, Akom II, Bengbis, Bipindi, Campo, Djoum, Ma'an, Meyomessi, Mintom, Mvangan, Ngoulemakong, Olamze, Sangmélima et Zoétélé ont été signées.

Les premières tranches d'allocations sont déjà virés dans les 13 comptes joints ouverts avant la signature des conventions.

C104: Mission sem d'éval de la mise en œuvre conv comm SUD

ETAT D'AVANCEMENT: Une mission d'évaluation des conventions de collaboration avec les Communes 2010 et 2011 a eu lieu en septembre dernier. Elle avait pour principaux objectifs, l'amélioration de la mise en oeuvre des conventions et l'évaluation des agents communaux.

A l'issue de la mission, les principaux résultats suivants ont été atteints :

- Le niveau d'exécution des engagements pris de part et d'autre dans le cadre des conventions est connu ;
- Les forces et faiblesses des agents communaux sont connues ainsi que les domaines de renforcement des capacités ;
- Un aide-mémoire comportant les constats, suggestions et recommandations à l'effet d'améliorer la mise en œuvre des conventions est disponible.

C209: Réunions coordination des unités de gestion CRC SUD

ETAT D'AVANCEMENT : Les réuinions de coordination de la CRC SUD se sont tenues régulièrement au cours de l'année 2012.

ETAT D'AVANCEMENT: Tous les cadres de la CRC SUD ont participé à l'atelier régional de programmation tenu à Kye-Ossi, et à l'atelier national de programmation tenu à Limbé en octobre 2012.

5.1.4. Bilan détaillé Sud Ouest

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Wabane

ETAT D'AVANCEMENT: Mission de supervision du lancement de l'exécution des travaux en vue de la réalisation des Microprojets dans la commune de BAMUSSO, formation du contrôleur et des Comités de gestion.

La mission a été conduite par Mr. BIKELE Jean Louis, CASE, du 15-16 octobre 2012. Objectif:

- Réunir toutes les parties prenantes de l'exécution des microprojets de construction d'un bloc de toilettes VIP à 6 compartiments au Lycée de MBONGO et de construction et équipement de l'école maternelle de MBONGO, afin de repréciser les points essentiels de l'exécution des travaux ;
- Former le Contrôleur et les Comités de Gestion.

En présence de ses populations, le Chef a interpellé les prestataires au sujet de la qualité des réalisations attendues par les populations locales, qui veulent des ouvrages durables dans le temps.

Le formateur du PNDP procède par la suite à la lecture des grands axes des différents contrats dont les points d'ombre soulevés par les prestataires et parfois les populations furent levés.

En rapport avec le contrôleur, un parcours de sa mission a été fait sur:

- L'organisation de sa mission;
- Le contrôle avant le début des travaux;
- Le contrôle pendant l'exécution des travaux;

Le contrôle après la fin des travaux.

Quant aux COGES par contre, vu l'organisation du village qui a déjà un Comité oeuvrant dans le contrôle des travaux autour du Chef de village, un réajustement a été fait sur la base de ce Comité et des APE du Lycée et de l'Ecole maternelle.

Il a été rappelé à ces COGES leur rôle qui s'étend des aspects techniques à l'appui au suivi, au contrôle de l'exécution des Microprojets et plus tard ils seront appelés à assurer le fonctionnement et la pérennisation des réalisations.

DIFFICULTES : - Le mauvais état de la route;

- Sur le plan technique, la présentation d'un exemplaire du journal de chantier n'a pas été faite car l'équipe de mission n'en possédait pas.
- Les contrats n'ont pas été signés par les prestataires car ils n'étaient pas en possession de leurs cachets d'une part et d'autre part, les contrats ne portaient pas de numéros. A ce sujet, des notifications ont été envoyées pour lundi 22 octobre.

RECOMMANDATIONS: - Les numéros devraient être portés sur les contrats;

- Le contrôleur devra saisir le maître d'ouvrage pour les plans;
- L'Agent de Développement et le Contrôleur devront donner une formation d'appui au COGES.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Alou

ETAT D'AVANCEMENT : Mission de visite de site dans la commune d'Alou par le CASE/PNDP/SW, Jean Louis ABBE BIKELE, du 6 au 10 novembre 2012.

Objectif:

Identifier les différents sites d'implantation des microprojets susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP dans la commune d'Alou. Il s'agissait spécifiquement de :

- Localiser les sites,
- Attirer l'attention des Maire sur les actes de donation volontiers le cas échéant des sites ainsi que des acte d'abandon des droits coutumiers sur ces derniers, pour la prise en compte des préoccupations sociales et environnemenatles dans les interventions du PNDP,
- Mettre en branle toute la chaîne impliquée dans le matérialisation des projets susceptibles d'y être financés par le PNDP
- Entrer en contact avec les services techniques de AES Sonel Ouest et Nord-ouest, territorialement compétents dans la zone d'Aou, afin de mettre à la disposition de PNDP/SW un technicien qui, sur la base d'une étude complémentaire, fournira à la cellule les plans et les devis des Microprojets d'électrification de la commune d'Alou Résultats obtenus:
 - * Les services techniques d'AES Sonel ont été rencontrés à Bafoussam.
 - * Visite des sites à Alou (03 sites entièrement visités sur 06):
- Premier site: KONGOMEH dont l'microprojet est celui de l'extension du réseau électrique de KONGOMEH à MENEH à travers le passage de l'haute tension à la basse tension.
 - Second site: FORGAH, avec l'extension du réseau électrique de FORGAH à NJEMKO
 - Troisième site: Alou Centre, avec l'extension du réseau électrique du marché à la Gendarmerie
 - Quatrième site: Extension du réseau électrique de NJENAWUNG à NTENCHOH Market

DIFFICULTES : - Difficulté de mobilisation de l'équipe technique d'AES Sonel pour une descente conjointe sur le terrain, du fait de nombreuses sollicitations et de l'insuffisance du personnel;

- la 4èm site n'a pas été visité entièrement à cause du très mauvais état de la route ayant entraîné de sérieux ennuis mécaniques du véhicule;

- Ennuis mécaniques du véhicule (disque d'embrayage totalement grillé, obligeant l'équipe de mission à passer la nuit à la belle étoile dans le véhicule.

RECOMMANDATIONS: De la part du PNDP, un technicien sera désigné pour une descente sur le terrain, les devis et les plans seront acheminés à Douala pour une validation par le Directeur.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Kombo Itindi

ETAT D'AVANCEMENT : La mission envoyée à Mudemba, lieu de la tenue de la session par le PNDP/SW et supervisée par le RFDC avait pour objectf de superviser la session de COMES de validation des études de faisabilité présentées par les deux consultants.Les microprojets étaient:

- Construction of 02 classrom & VIP Toilet in ISU, total de 38281460, la contribution de la commune étant de 3828146 et le PNDP 34453314;
- Construction of 02 classrom & VIP Toilet in GOLD COAST, total de 32742663, la contribution de la commune étant de 3274266 et celle du PNDP 29468397;
- Construction of fish Drying Ovent & Warehouse in Barraks, total de 37782500, la contribution de la commune étant de 5667375 et le PNDP 32115125;
- Provision of potable water in GPS ISU, montant total de 43049776, la contribution de la commune est de 2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;
- Provision of potable water in GPSGOLD COAST, montant total de 43049776, la contribution de la commune est de 2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;
- Provision of potable water inBARRAKS Warehouse site, montant total de 43049776, la contribution de la commune est de 2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;

Après tous les débats les microprojets ci après ont été retenus:

- Construction of 02 classrom & VIP Toilet in ISU, total de 38281460, la contribution de la commune étant de 3828146 et le PNDP 34453314;
- Construction of 02 classrom & VIP Toilet in GOLD COAST, total de 32742663, la contribution de la commune étant de 3274266 et celle du PNDP 29468397;
- Construction of fish Drying Ovent & Warehouse in Barraks, total de 37782500, la contribution de la commune étant de 5667375 et le PNDP 32115125;
- Provision of potable water in GPS ISU, montant total de 43049776, la contribution de la commune est de 2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;
- Provision of potable water in GPSGOLD COAST, montant total de 43049776, la contribution de la commune est de 2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;
- Provision of potable water inBARRAKS Warehouse site, montant total de 43049776, la contribution de la commune est de 2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;

Après tous les débats les microprojets ci après ont été retenus:

- Construction of 02 classrom & VIP Toilet in ISU, total de 38281460, la contribution de la commune étant de 3828146 et le PNDP 34453314;
- Construction of 02 classrom & VIP Toilet in GOLD COAST, total de 32742663, la contribution de la commune étant de 3274266 et celle du PNDP 29468397;
- Provision of potable water in GPS ISU, montant total de 43049776, la contribution de la commune est de 2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;
- Provision of potable water in GPSGOLD COAST, montant total de 43049776, la contribution de la commune est de 2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;
- Provision of potable water inBARRAKS Warehouse site, montant total de 43049776, la contribution de la commune est de 2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287; Les résultats obtenus sont:

Pour les 06 projets les études de faisabilité ont été approuvées;

Les requêtes ont été validées et 05 microprojets retenus sous financement PNDP en 2012;

Le cntributions du PNDP et de la commune de Kombo Itindi ont été calculées et arrêtées conformement au données ci dessus;

Un montant reliquat d'environ 13432000FCFA de l'allocation PNDP resterait disponible à la commune.

DIFFICULTES: Les microprojets d'approvisionnement en eau potable des 03 villages n'ont pas été préalabrement désignés prioritaires lors de la plannification et les montants élevés de ces derniers du fait de l'innovation technologique proposée par le consultant.

RECOMMANDATIONS: - Les consultants doivent finaliser les DAO (en lot) et les remettre aux maires avant la fin du mois de d'Octobre 2012;

- Le maire doit déposer le reste de la contepartie (3700000) dans le compte joint avant la fin du mois d'Octobre 2012;
- Le maire doit de rapprocher de la CRC/PNDP/SW une fois les DAO finalisés pour voir si les marchés seront lancés ou alors restreints à des prestataires institutionnels spécialisés et reconnus dans la zone de Bakassi.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Dikome Balue

ETAT D'AVANCEMENT : Mission de supervision de l'atelier de validation des études de faisabilité par le COMES et examen du DAO/DC par la CCPM.

Cette mission a été effectuée à la commune de DIKOME BALUE du 04-05/10/2012, par le RRSE.

Objectifs:

- Superviser la validation des études de faisabilité par le COMES;
- Adopter la liste des microprojets à passer en marché sous financement PNDP;
- Assister à l'élaboration de la liste restreinte des prestataires dans le cadre éventuel d'une demande de cotation;
- Superviser la session d'examen du DAO/DC par la CCPM.

Résultats obtenus:

- Les procès-verbaux de validation des études et les rapports des sous-commissions d'analyses sont rédigés ;
- Le procès-verbal d'examen des demandes de cotation de la CCPM est rédigé ;
- La délibération est rédigée et en cours d'approbation par l'autorité de tutelle.

Etudes de faisabilité réalisées et soumises à l'examen des membres du COMES:

- Approvisionnement en eau potable à l'école maternelle de Dikome
- Construction de l'école maternelle à Dikome
- Approvisionnement en eau potable dans le village de Bonji
- Approvisionnement en eau potable au marché de Difenda
- Construction du marché de Difenda

Après délibération, le Conseil Municipal a adopté à l'unanimité les projets suivants par ordre de priorité:

- Approvisionnement en eau potable dans le village de Bonji
- Construction de l'école maternelle à Dikome
- Approvisionnement en eau potable à l'école maternelle de Dikome

DIFFICULTES: Le début tardif de l'atelier de validation a causé la difficulté majeure aussi bien pour la mission que pour les conseillers municipaux, de prendre part à l'atelier de lecture des requêtes à Kumba, lequel se tenait de manière concomitante. Cela rendait indisponible le véhicule devant conduire la mission.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Toko

ETAT D'AVANCEMENT : Supervision de la session de validation des études de faisabilité par le COMES de la commune de TOKO

Cette mission a été réalisée le 06/11/2012 par une équipe que conduisait le RRFDC/SW.

Objectif:

Superviser la session de COMES de validation des Etudes de Faisabilité présentées par les 2 consultants Spécifiquement, le travail à faire visait :

- L'appui à la restitution des rapports d'études de faisabilités ;
- La présentation du montant de l'allocation disponible pour les MP et les conditions ;
- Le rappel des procédures en vigueur pour la consommation de l'allocation ;
- L'appui au choix des MP et à la détermination des contributions.

Résultats obtenus

- Les études techniques des deux projets de TOKO ont été validées ;
- Les contributions du PNDP et de la commune de TOKO ont été calculées et arrêtées.

Synthèse des microprojets

Project Title	Total Amount	Contribu	tions
		TOKO Council	PNDP
Construction of nursery			
school in TOKO	30.746.005	3.074.600	27.671.405
Rehabilitation & extension			
of water supply system in			
Madie I & Meboka	31.639.016	1.581.951	30.057.060
TOTAL	62.385.021	4.656.551	57.728.470

Ces données montrent que l'allocation de 64.589.496 FCFA disponible pour la commune de TOKO n'est pas saturée par les 2 microprojets, il resterait environ 6.861.000 FCFA à consommer.

DIFFICULTES : - La commune n'a pas encore mobilisé sa contribution de 4.656.551 FCFA, ce qui est un handicap pour la construction de cette allocation et la mise en œuvre des projets étudiés ;

- Mauvais état de la route et de la voiture;
- Non mobilisation de la contrepartie financière de la commune, rendant impossible la suite de la procédure (analyse des demandes de cotation et lancement de la sélection des prestataires).

RECOMMANDATIONS : - Les consultants de TOKO doivent finaliser les demandes de cotation et les remettre au Maire avant le 15/11/2012 ;

- La mobilisation de la contrepartie de la commune dans le compte joint doit se faire avant le 15/11/2012.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Ekondo Titi

ETAT D'AVANCEMENT : Supervision de la CCPM d'ouverture et analyse des offres des prestataires de microprojets à EKONDO TITI.

Cette mission a été réalisée du 07-08/11/2012 par une équipe que conduisait le RRFDC/SW.

Objectifs:

Superviser la CCPM et la sous-commission d'analyse des offres à Ekondo Titi.

Les activités suivantes ont été menées à cet effet :

- Participation aux différentes sessions (ouverture des offres, analyse technico-financière, proposition d'attribution) .
- Appui à la commission et la sous-commission (rédaction des PV et rapports, grille d'évaluation, etc.);
- Colle de données pour archivage à la CRC (offres, PV, rapports, correspondances, demande de non objection, etc.).

Résultats atteints

- Les offres ont été ouvertes et analysées pour le DAO et les propositions d'attribution formulées ;
- La demande de non objection du Maire pour l'attribution des deux marchés a été préparée.

Deux offres ont été reçues, dont une par lot. En outre, la commission a reçu une lettre d'un prestataire demandant le prolongement du délai de soumission, demande jugée non recevable.

Les offres ont été analysées et le rapport de la sous-commission fut présenté à la CCPM et validé. La CCPM a formulé ses propositions d'attribution aux 2 entreprises.

La synthèse des offres validées est la suivante :

Lot: Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classes avec toilettes à trois compartiments à l'EP de Bisoro Balue

Entreprise: NKWEDEM Co LTD, P.O. Box: 76 Kumba, Tel: 70 93 75 69 / 75 22 42 39

Montant de l'offre (TTC): 24.398.000

Observations: Régime simplifié, dossier administratif complet.

Lot: Construction et équipement d'un bloc de 2 salles de classes avec toilettes à 3 compartiments à l'EP d'Ekondo Nene

Prestataire: INTER-CONTINENT BUSINES & CONSTRUCTION

P.O. Box : Ekondo Titi, Tel : 77 56 44 60 Montant de l'offre (TTC): 20.700.000

Observations: Régime simplifié, dossier administratif complet.

DIFFICULTES: - Absence d'électricité à Ekondo Titi (impossibilité d'imprimer les rapports et PV);

- Absence du Secrétaire Général de la commune, lequel détient certains documents de la procédure de passation de marchés :

RECOMMANDATIONS: La collecte de tous les documents de la check list (CCPM Ekondo Titi) et leur acheminement au PND Ple lundi 12/11/2012.

A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP Buea

ETAT D'AVANCEMENT: Mission de supervision de la session d'ouverture, d'analyse et proposition d'attribution des microprojets à Buea, du 05-09/11/2012 par le RRSE.

Projet à réaliser:

The grading coating with seawall of the road from Muea through Mont Carmel Street to Wonyia Mokumba Objectif:

Accompagner les responsables communaux et les membres des CCPM dans le processus de sélection des prestataires pour la réalisation des microprojets communaux.

Résultats obtenus:

- Les copies des prestataires ayant soumissionnés à Buea sont disponibles;
- Les PV d'ouverture et d'analyse des offres sont disponibles.

Compte tenu du fait que seulement 2 candidats avaient soumissionné, il a été recommandé après avis de la coordination nationale consultée, que la commission statue sur ces deux dossiers. Le premier, celui de NAKUN'S ENTERPRISE a été jugé correct tandis que le second, GLOBAL CONTRACTOR ENTERPRISE, a présenté en un seul document les dossiers administratif, technique et financier; de plus, son dossier était uniquement constitué de photocopies. Il lui a été demandé de le compléter et de présenter les originaux dans les 48h. Par ailleurs, la mission a constaté que les deux prestataires étaient au dessus de l'enveloppe, soit 19.537.292 FCFA (TTC), y compris le contrôle.

DIFFICULTES : La mission a observé la volonté manifeste des CCPM d'étaler l'ouverture et l'analyse des offres sur plusieurs jours.

RECOMMANDATIONS: - Tous les rapports des marchés y relatifs doivent être transmis à la CRC au plus tard le lundi 19/11/2012.

- Pour ce qui est de la non objection de la CRC, la mission suggère qu'une possibilité de négocier avec le prestataire le moins disant soit recommandée au Maire.

A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP Idenau

ETAT D'AVANCEMENT: Mission de supervision de la session d'ouverture, d'analyse et proposition d'attribution des microprojets à Buea, du 05-09/11/2012 par le RRSE.

Projets à réaliser:

- Réhabilitation de l'AEP de Bakingili
- Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de classe et toilettes à 06 compartiments à l'EP Njonji
- Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de classe et toilettes à 06 compartiments à l'EP Sanje Objectif:

Accompagner les responsables communaux et les membres des CCPM dans le processus de sélection des prestataires pour la réalisation des microprojets communaux.

Résultats obtenus:

- Les copies des prestataires ayant soumissionnés à Buea sont disponibles;
- Les PV d'ouverture et d'analyse des offres sont disponibles.

DIFFICULTES : La mission a observé la volonté manifeste des CCPM d'étaler l'ouverture et l'analyse des offres sur plusieurs jours.

RECOMMANDATIONS: - La mission suggère que le Maire négocie avec le prestataire KEYTECH (microprojet hydraulique), afin que celui-ci rentre dans l'enveloppe prévue dans la convention soit 29.681.885 FCFA (TTC) et 31.190.979 FCFA avec le contrôle, la supervision et les charges bancaires.

- Pour ce qui est du MP de Njonji, la mission suggère que le Maire négocie avec le prestataire ETRAG CAM, afin que celui-ci rentre dans l'enveloppe prévue dans la convention soit 20.232.981 FCFA (TTC) et 21.269.630 FCFA avec le contrôle, la supervision et les charges bancaires.
- Pour ce qui est du MP de Sanje, s'en tenir aux résultats de la CCPM.

A3A1: Microprojet Education Bamusso

ETAT D'AVANCEMENT : Mission de supervision du lancement de l'exécution des travaux en vue de la réalisation des microprojets dans la commune, formation du contrôleur et des Comités de Gestion.

Date: le 15 10 2012 Résultats obtenus:

- Lancement effectif de l'exécution des travaux,
- Le contrôleur a été formé,
- Le Comité de Gestion a été formé.

DIFFICULTES : - Absence de présentation d'un exemplaire de journal du chantier ;

Raison: l'équipe de mission n'en possédait pas.

- Contrats non signés par les prestataires;

Raison: * ils n'étaient pas en possession de leurs cahets

- * les contrats ne portaient pas de numéro
- Absence de l'ingénieur Sectoriel.

RECOMMANDATIONS : - Le contrôleur devra entrer en contact avec le Sectoriel;

- Renvoi des notifications pour le lundi 22 octobre 2012;
- Les numéros devraient être portés sur les contrats et les notifications ;
- Le contrôleur devra saisir le maître d'ouvrage pour les plans;
- L'agent de développement et le contrôleur devront donner une formation d'appui aux comités de gestion.

ETAT D'AVANCEMENT : ATELIER REGIONAL DE PROGRAMMATION, tenu à Limbe du 16-19 octobre 2012.

Objectif:

Préparer le PTBA du PNDP de la CRC/SW pour l'exercice 2013 en interne et avec tous les partenaires extérieurs. Résultats attendus

- Le PTBA 2013 de la CRC/SW est bien élaboré
- Le plan de passation des marchés de la CRC/SW prenant en compte les investissements dans les 25 communes est bien élaboré

L'atelier s'est déroulé en trois phases :

- i) Préparation logistique
 - Identification des sites pouvant accueillir l'atelier ;
 - Dispositions pratiques.
- ii) Préparation technique (03 jours)
 - Préparation et distribution des correspondances aux partenaires et bénéficiaires ciblés ;
- Consolidation interne du projet de PTBA (définition des activités par chaque cadre, adoption de la méthodologie de rédaction, finalisation du rapport;
- iii) Atelier élargie aux partenaires (Sectoriels et bénéficiaires) (01 jour)
- Le CRC/SW relève le défi qui incombe aux différents partenaires de développement dans la région, notamment l'utilisation à bon escient du fonds alloué par la Coopération française aux projets d'agriculture et d'élevage, lesquels devraient figurer dans les projets prioritaires pour cette année. Il invite par la suite tous les partenaires à travailler en synergie.
- Le représentant du Gouverneur rappelle la mission du PNDP qui est l'appui au développement local, l'appui à la décentralisation ; il rappelle également au MINADER et au MINEPIA, la lourde responsabilité qui est la leur dans la conception des projets liés à leurs domaines respectifs. Pour finir, il lance un appel aux Maires à une communication intense autour des projets, pour une meilleure allocation.
 - Le RRSE et le RRFDC présentent les bilans et les états des projets initiés dans la région.

A ce sujet, l'avant projet du PTBA a été présenté aux partenaires. Des observations et amendements ont été apportés, en vue de d'améliorer le document projet.

Il a été relevé pour le PNDP, le défi d'accompagner toutes les communes à réaliser les microprojets et pour cellesci, celui de préparer leur contribution (40%) qui est une condition sinéquanone aux financements par le PNDP.

Le représentant du FEICOM a rassuré les Maires sur la possibilité d'obtenir un prêt de cette institution, pour les sommes en deçà de 20 millions FCFA, afin d'aider les Maires en difficultés, à pouvoir constituer leurs quottes parts. Il a par la suite réitéré la volonté du FEICOM à travailler avec le PNDP pour le développement et a rassuré les Maires de la facilitation des procédures.

Le MINAS sollicite du PNDP, la prise en compte des personnes handicapées dans la programmation des projets.

Le représentant de SOWEDA lance un appel pour le financement des projets propres à son ONG, projets liés à la culture.

Le Maire d'ISANGUELE demande à avoir des facilitations au niveau des procédures administratives pour l'obtention des fonds leur faisant défaut.

Le MINEP revient sur la nécessité des études d'impacts pour chaque projet.

- Pour finir, le CRC demande aux représentants du MINAS et SOWEDA de se rapprocher des communes lors de l'élaboration des PCD, afin d'insérer les besoins spécifiques des populations. Il a également rassuré le MINEP de la prise en compte des aspects socio environnementaux dans la réalisation des projets au PNDP. Participants :

MINADEER - MINEPIA - MINAS - MINTP - MINEBA - MINEPAT - MINEPD - MINEE - Maires (BUEA, MBONGUE, MUNDEMBA, ISANGUELE) - FEICOM - SOWEDA - CRC/SW.

C306: Missions de supervision Tinto (upper bayang)

ETAT D'AVANCEMENT: L'atelier de lecture des requêtes de financement des microprojets s'est tenu du 24 au 26/10/2012 et du 01 au 03/11/2012. L'objectif global était de procéder à l'approbation technique des documents, et de manière spécifique il s'agissait de parcourir les documents et se prononcer sur la forme et le fonds à savoir: le respect du canevas, la nature et la qualité des informations communiquées et le coût des microprojets. Les travaux ont porté sur:

- La construction d'un restaurant multifonctionnel à Tinto

De manière générale tous les consultants ont reçu un délai d'une semaine pour produire la requête définitive de financement

C306: Missions de supervision CRC SUD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Atelier départemental de suivi des microprojets communaux, tenu le 13/11/2012 à la salle de conférence de la Délégation départementale du MINEPAT/FAKO.

Superviser les travaux du comité et appuyer la stratégie mise en place par le comité départemental, afin de garantir le meilleur suivi des microprojets qui seront lancés.

Résultats obtenus:

- Le rapport technique est produit;
- Le tableau synthétique de suivi des MPs sera transmis par le DD/MINEPAT

C306: Missions de supervision Tombel

ETAT D'AVANCEMENT : Du 01 au 04/10/2012 s'est tenue la mission de supervision du suivi de la réalisation des miroprojets de la commue de TOMBEL. L'équipe composée du CR et DU RRFDC avait pour objectifs:

- Evaluer l'avancement des travaux des microprojets par rapport aux délais écoullés;
- Examiner la qualité des travaux réalisés sur la base du devis quantitatif et des spécifications techniques recommandées pour ces marchés;
- Identifier les difficultés rencontées par les entreprises, les contrôleurs et les ingenieurs de suivi;
- Prendre part aux réunions mensuelles de chantier et lever les obstacles à l'avancement des travaux.

La visite des 04 sites a donné lieu aux observations et remarques suivantes:

- 1- Sur le site de Water Fall, la réalisation d'un forage positif l'etat d'avancement montre le forage en service et la pompe instalée. Les observations faites sont:
- Foration faite sur 20 mètres;
- Pompe non conforme;
- Pompe sans crochet pour cadenas;
- Quantité d'eau inssufisante (50 litres);
- Pas de muret de Protection
- Puisard trop proche et incomplet;
- Pas de comité de gestion.
- 2- Sur le site de Buba III la réalisation d'un forage positif présente ce dernier en service et la pompe est installée.Les observations concernant ce microprojet sont les suivantes:
- Pompe non conforme;
- Eau sale:
- Socle de la pompe dansant;
- Pompe sans crochet pour cadenas;
- Pas de muret de Protection

- Puisard trop proche et incomplet;
- Pas de comité de gestion.
- 3- Sur celui de Ngombo Ku la construction et l'éqsuipement d'un bloc maternel est au stade de finitions et plafonds. Il a été observé que les travaux sont en arrêt depuis 03 semaines et une absence de trous d'aération du plafond.
- 4- Sur le site deNgab, la construction et l'équipement d'un bloc maternel est achevé et les observations sont les suivantes:
- 7 points de reserve de la réception techniques corrigés;
- Claustras de mauvaise qualité et mal posés, ce qui déforme les murs et altère la qualité du bâtiment;
- Cour de l'école innondée;
- Chemin (route) d'accès non aménagé.

Suite à cette visite de site la mission a eu une réunion avec les représentants des trois entreprises afin de restituer les constats faits sur le terrain, d'écouter les explications des entrepreneurs et de rechercher les solutions. A l'issue de cette réunion les engagements ci après ont été pris:

- 1- BOKA s'occupant de la réalisation des forages dénonce la mauvaise foi des techniciens de l'atelier de forage, l'accident du camion de l'atelier de forage et dit dit que les pompes sont installées provisoirement. Il s'engage à reprendre les travaux le 05/10/2012, d'analyser l'eau avant la mise en service des forages et de changer les pompes.
- 2- NDOTA, pour le projet de Nombo Ku, ennonce comme explication la lettre de suspension reçue du maire pas encore levée, la demande de prorogation introduite sans réponse et le non paiement du decompte. La relance des travaux est prévue pour le 13/10/2012
- 3- WENCAM à Ngab ennonce quant à lui la négociation en cours avec le vpoisin pour evacuer l'eau, et le risque de vibration du bâtiment si on enlève les claustras. Il s'engage à effectuer des corrections dans un délai de 03 jours. Les résultats obtenus au terme de la mission sont:
- L'etat d'avancement des 03 microprojets de la commune est connu ainsi que les difficultés rencontrées;
- Des engagements ont été pris par les entrepreneurs pour l'achevement des travaux et la correction des malfaçons;
- Des recommandations ont été formulées à l'endroit des autorités de la commune et du contrôleur des travaux pour le traitement des dossiers et le suivi rapproché des chantiers et des engagements pris.

DIFFICULTES : Le mauvais etat de la route Tombel et Ngombo Ku, Le laxisme du contrôleur des travaux de la commune de Tombel.

RECOMMANDATIONS: Vu l'indisponibilité du maire, les autorités de la commune de Tombel devront çetre un peu plus proactifs et communiquer avec la CRC pour la gestion des contrats des MP, le contrôleur de Tombel doit se mettre résolument au travail.

C306: Missions de supervision Mamfé

ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier de lecture des requêtes de financement des microprojets s'est tenu du 24 au 26/10/2012 et du 01 au 03/11/2012. L'objectif global était de procéder à l'approbation technique des documents, et de manière spécifique il s'agissait de parcourir les documents et se prononcer sur la forme et le fonds à savoir : le respect du canevas, la nature et la qualité des informations communiquées et le coût des microprojets.

En ce qui concerne les projets d'hydraulique, les projets ci après ont été analysés :

- Réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable de Nchang ;
- Réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable d'Echobi.

De manière générale tous les consultants ont reçu un délai d'une semaine pour produire la requête définitive de financement.

C306: Missions de supervision Bangem

ETAT D'AVANCEMENT: L'atelier de lecture des requêtes de financement des microprojets s'est tenu du 24 au 26/10/2012 et du 01 au 03/11/2012. L'objectif global était de procéder à l'approbation technique des documents, et de manière spécifique il s'agissait de parcourir les documents et se prononcer sur la forme et le fonds à savoir: le respect du canevas, la nature et la qualité des informations communiquées et le coût des microprojets.

En ce qui concerne les projets d'hydraulique, les projets ci après ont été analysés :

Approvisionnement en eau potable du site de construction de la loge touristique ;

Approvisionnement en eau potable du marché de Muambong.

Pour la seconde partie de l'atelier les travaux ont été effectués autour des projets de construction, ouvrages d'art et routes que sont:.

Construction d'une loge touristique à Muanenguba ;

Aménagement de l'accès à la carrière de Muagwekan

Construction d'un hangar et de boutiques au marché de Muambong.

De manière générale tous les consultants ont reçu un délai d'une semaine à l'exception de celui de Toko qui a reçu un délai de 03 jours pour produire la requête définitive de financement.

Les résultats obtenus : Pour chaque consultant un procès verbal des recommandations à prendre en compte dans un délai d'une semaine.

C306: Missions de supervision Isangele

ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier de lecture des requêtes de financement des microprojets s'est tenu du 24 au 26/10/2012 et du 01 au 03/11/2012. L'objectif global était de procéder à l'approbation technique des documents, et de manière spécifique il s'agissait de parcourir les documents et se prononcer sur la forme et le fonds à savoir : le respect du canevas, la nature et la qualité des informations communiquées et le coût des microprojets.Les projrts soumis étaient

- Construction des logements d'astreinte pour enseignants à Idibayanga, Massaka, Isangele ;
- Construction d'un bloc de latrines à 03 compartiments à 1 EP et au lycée bilingue d' Isangele ;
- Construction des ouvrages de franchissements sur les rivières Esuk, Meka, Amoto à Isangele.

De manière générale tous les consultants ont reçu un délai d'une semaine pour produire la requête définitive de financement

C306: Missions de supervision Nguti

ETAT D'AVANCEMENT: L'atelier de lecture des requêtes de financement des microprojets s'est tenu du 24 au 26/10/2012 et du 01 au 03/11/2012. L'objectif global était de procéder à l'approbation technique des documents, et de manière spécifique il s'agissait de parcourir les documents et se prononcer sur la forme et le fonds à savoir: le respect du canevas, la nature et la qualité des informations communiquées et le coût des microprojets.

Les projets étaient les suivants:

Construction des hangars au marché de Nguti;

Construction des hangars au marché de Mayenmen;

Construction d'un abattoir à Nguti

De manière générale tous les consultants ont reçu un délai d'une semaine pour produire la requête définitive de financement.

C306: Missions de supervision Toko

ETAT D'AVANCEMENT: L'atelier de lecture des requêtes de financement des microprojets s'est tenu du 24 au 26/10/2012 et du 01 au 03/11/2012. L'objectif global était de procéder à l'approbation technique des documents, et de manière spécifique il s'agissait de parcourir les documents et se prononcer sur la forme et le fonds à savoir: le respect du canevas, la nature et la qualité des informations communiquées et le coût des microprojets. Les travaux ont porté sur la construction d'un bloc maternel à Toko.

Le consultantant a reçu un délai de 03 jours pour produire la requête définitive de financement

C306: Missions de supervision Buea

ETAT D'AVANCEMENT: La mission de supervision de la CCPM de Buéa s'est tenue le 04/10/2012, dirigée par le RRFDC celle-ci avait pour objectif de prendre part à la séance d'ouverture des offres du DAO et DC de la commune de Buéa. L'ouverture des des offres pour les marchés des microprojets PNDP de Buéa concernait la demande de quotation pour la construction de routes et le DAO à 02 lots pour la construction de salles de classes, toilettes et points d'eau dans deux écoles.

Pour la cotation une seule offre a été reçue, la commission ne pouvant pas l'ouvrir le PNDP a recommandé que l'appel soit relancée. En ce qui concerne le DAO, une seule offre a été reçue par lot, la commune est ainsi apellée à l'ARMP dans un délai de 24 heures tutes les preuves de publication du DAO. Néanmoins les offres ont été ouvertes suivant les prescriptions du DAO.

RECOMMANDATIONS: La commune de Buéa doit fournir toutes les preuves de publication et large publicité du DAO de construction de salles de classe.

C306: Missions de supervision Tiko

ETAT D'AVANCEMENT : la mission de réception deu forage de l'école publique de Mongo New Layout s'est tenue le 05/10/2012. Supervisée par le RRFDC cette derniere avait pour objectif de prendre part à la réception provisoire du forage de l' EP de MOngo New Layout. L'équipe a analysé les réserves et prescriptions émises lors de la réception technique du 02/10/2012 et a constaté que le prestataire a levé toutes ces réserves et qu'il ne faudra fournir que les photos de la formation.

DIFFICULTES: L'indisponibilité du contrôleur des travaux du MP de Tiko

RECOMMANDATIONS: Le contrôleur et l'entreprise doivent s'entendre et fixer la date de la réception provisoire du forage de l'EP de Mongo New Layout.

C306: Missions de supervision Muyuka

ETAT D'AVANCEMENT: La mission de supervision de l'ouverture et l'analse des offres dans la commune de Muyuka s'est tenue du 05 au 07/11/2012. L'ouverture s'est faite en présence du DDMINEPATFako et du DDMINMAP, et il a été constaté que malgrès le report de la date limite des dossiers tous les marchés n'ont pas obtenu un nombre minimum de 03 offres reçues. Le résultat du dépouillement des offres est le suivant:

1- Demande de cotation $N^{\circ}001/RQ/CCPM/C-MUYUKA/2012$ du 28/09/2012: travaux de constructiond'un dalot double 2m*3*1,5m sur le cours d'eau MOWELE dans le village OWE.

- Ets BATS-ENGINEERING- CAMEROON, le dossier administratif était complet et il n'y avait rien à signaler en ce qui concerne le dossier technique. Le montant hors taxes est de 30798478Fcfa et le toutes taxe est de 36727185 Fcfa.
- TOJEL CONSTRUCTION, le dossier administratif était complet et il n'y avait rien à signaler en ce qui concerne le dossier technique. Le montant hors taxes est de 20449308 Fcfa et le toute taxes est de 24385800 Fcfa.
- GEORGES &JERRY CONSTRUCTIONS C°.Ltd, le dossier administratif était complet et il n'y avait rien à signaler en ce qui concerne le dossier technique. Le montant hors taxes est de 23270440Fcfa et le touest taxes est de 27750000 Fcfa.
- 2- Demande de cotation N°002/RQ/CCPM/C-MUYUKA/2012 du 28/09/2012: Fourniture des équipements médicaux et mobiliers de bureau pour le centre de santé intégré de Bavenga-Ikata.
- PREMIER MEDICAL SARL, le dossier administratif n'a pas été soumis et pour le dossier technique il n'y a rien à signaler.Le montant hors taxes est de 10088910 et le toutes taxes est de 10263122.
- 3- Demande de cotation N°003/RQ/CCPM/C-MUYUKA/2012 du 28/09/2012:Fourniture Réfection du Centre de Santé Intégré de Bavenga Ikata.
- KIT SOLUTION, le dossier administratif est absent et rien à signaler en ce qui concerne le dossier technique. Le montant hors taxes est de 6497294 le toutes taxes est de 7676552.
- GEORGES &JERRY CONSTRUCTIONS C°.Ltd, le dossier administratif est complet et rien à signaler en ce qui concerne les aspects techniques. Le montant hors taxes 10203302 et toutes taxes 12167438.
- 3- Demande de cotation N°004/RQ/CCPM/C-MUYUKA/2012 du 28/09/2012: Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe, construction d'un bloc latrine à trois compartiments à l'Ecole Publique de Lylale.
- LIJOLY, dossier administratif absent et rien à signaler pour le dossier tecnique. Le montant hors taxes est de18322073 et le montant TTC de 20573152.
- NYELI VENTURES, dossier administratif complet et rien à signaler pour le dossier technique. Le montant hors taxes est de20840130 et le montant TTC de 25560045
- ETABLISSEMENT CHA, dossier administratif complet et le dossier technique absent. Le montant hors taxes est de 18943528.
- KIT SOLUTION, dossier administratif absent et rien à signaler pour le dossier technique. Le montant hors taxes est de 16557198 et le montant TTC de 19562329.

Les résultats obtenus sont:

- Les procès verbaux de séance de CCPM;
- Le rapport d'analyse de la sous commission;
- Les lettres du maire aux prestataires les invitant à la séance de négociations;
- Les lettres du maire aux prestataires les invitant à soumettre les dossiers administratifs;
- Les demandes de Non Objection du maire;
- Diverses correspondances.

Résumé de la sélection et recommandations

Pour le prémier marché l'adjudicataire est GEORGES &JERRY CONSTRUCTIONS C°.Ltd, montant de 27750000 et il est invité à une négociation avec le maire afin de rester dans l'enveloppe. Pour le second, PREMIER MEDICAL SARL a été sélectionné, son montant est de 10263122 et le prestataire a 72 heures pour soumettre un dossier administratif valide et complet. En ce qui concerne le troisième marché, l'adjudicataire est KIT SOLUTION, son montant est de 6497294 et le prestataire a 72 heures pour soumettre un dossier administratif valide et complet. Enfin pour le quatrième l'adjudicataire est LIJOLY, son montant est de 20573152 et est invité à une négociation avec le maire afin de rester dans l'enveloppe allouée au marché.

C306: Missions de supervision Akwaya

ETAT D'AVANCEMENT: L'atelier de lecture des requêtes de financement des microprojets des communes de Bangen, Nguti, Isangele, Mundemba, menji, Akwaya, Tinto et Mamfe s'est tenu du 24 au 26/10/2012 et du 01 au 03/11/2012. L'objectif global était de procéder à l'approbation technique des documents, et de manière spécifique il s'agissait de parcourir les documents et se prononcer sur la forme et le fonds à savoir: le respect du canevas, la nature et la qualité des informations communiquées et le coût des microprojets.

En ce qui concerne les projets d'hydraulique, le projet ci après a été analysé :

- Réhabilitation et extension du réseau d'alimentation en eau potable d'akwaya;

Pour la seconde partie de l'atelier les travaux ont été effectués autour des projets de construction, ouvrages d'art et routes tel que:

- La réfection du centre de santé d'Akwaya
- La construction d'un ouvrage de franchissement à Akwaya

De manière générale tous les consultants ont reçu un délai d'une semaine pour produire la requête définitive de financement.

ETAT D'AVANCEMENT : Mission de diagnostic de la NISSAN PATROL et du remplacement des pneus des véhicules de la CRC/SW, effectuée du 30 au 31 octobre 2012 par Mr. Jean Louis ABBE BIKELE, CASE. Objectif:

Entrer en contact avec un certain nombre de structures offrant les services de pneumatique et procéder au diagnostic de la NISSAN PATROL qui connaît de nombreux problèmes mécaniques depuis quelques temps. Résultats atteints:

- 3 structures sur 5 qui offrent des services de pneumatique ont fourni une facture pro forma;
- Le diagnostic de la NISSAN PATROL a été fait et sa facture pro forma reste attendue par mail;
- La facture pro forma des plaquettes de frein de la NISSAN PATROLE a été obtenue.

5.2. Indicateurs intermédiaires

$\underline{\textit{Tableau 1}}: \textit{Indicateurs interm\'ediaires et d'impact du PNDP}$

	Situati	Valeur additionnel	le	Valeur additionnel	le	Valeur additionnel	le		
	on de	réalisée en	2010	réalisée en	2011	réalisée en	2012	TOTAL	
Indicateurs de	référe	Capitalisa	Allocati	Capitalisa	Allocati	Capitalisa	Allocati	Capitalisa	Allocati
résultats	nce	tion	on	tion	on	tion	on	tion	on
50% des									
communes									
éligibles ayant									
déjà mise en									
œuvre les sous-									
projets ont									
amélioré leur									
taux de									
couverture de									
services									
sociaux de base									
d'au moins 5%									
dans l'un des									
quatre secteurs									
ci-après : la									
santé,									
l'éducation,									
l'approvisionne									
ment en eau et									
la salubrité	0						45,6%		45,6%
Nombre									
d'élèves ayant									
un meilleur									
accès aux									
infrastructures									
scolaires dans									
la zone du	_								
projet	0	6960	0	5520	1320	11220	5040	23700	6360
Nombre de									
personnes									
ayant un									
meilleur accès									
aux									
infrastructures									
sanitaires dans									
la zone du	_	62025		15000	0	0	45000	79025	45000
projet	0	63925	0	15000	0	0	45000	78925	45000
Nombre de									
personnes									
ayant un meilleur accès									
à un point									
d'eau	0	73800	0	132600	2700	58500	47100	264900	49800
Nombre de	U	73000	U	132000	2100	20200	+ /100	20 1 700	+2000
ménages ayant									
un meilleur									
accès aux									
routes de									
dessertes et aux									
services									
sociaux dans la									
zone du projet	0	3827	0	3940	0	25180	3516	32947	3516
zone du projet	U	3021	10	シノマロ	J	22100	5510	J4771	5510

	Situati	Valeur additionnel	Tle	Valeur additionnel	Tle	Valeur additionnel	Tle		
	on de	réalisée en		réalisée en		réalisée en		TOTAL	
Indicateurs de			Allocati	Capitalisa	Allocati		Allocati	Capitalisa	Allocati
résultats	nce	tion	on	tion	on	tion	on	tion	on
Les communes									
éligibles (99)									
dans les									
nouvelles									
régions qui ont									
préparé un									
PCD de qualité									
acceptable									
pour l'IDA.									
(%)	0	0	0	0	26	24	91	24	117
Indicateurs de									
résultats pour									
chaque									
composante		0	0	0	0	0	0		
Nombre									
communes									
bénéficiant des									
subventions du									
projet									
(désagrégés en									
nouveaux et		1.0	0.7		0.4				4.50
ancien)	0	12	87	62	91	72	0	146	178
Nombre de									
nouveaux PCD	_		2	1	1.4	10	105	10	122
mis en œuvre	0	0	3	1	14	18	105	19	122
Pourcentage de									
communes									
soutenues par									
le projet ayant pris en compte									
les priorités									
d'investisseme									
nt dans les									
plans de									
développement									
communaux et									
leur budget	0		100%		100%		100%		100%
Microprojets									
ayant intégré									
les mesures									
environnement									
ales et sociales									
requises (%)	0		100%		100%		100%		100%
Nombre de									
points d'eau									
construits en									
zones rurales									
dans les									
régions									
couvertes par	0	246		442		105	157	002	166
le projet	0	246	0	442	9	195	157	883	166
Nombre salles									
de classe bâtis									
et/ou réhabilités	0	116	0	92	22	187	84	395	106
remadiffies	U	110	U	12	<i>LL</i>	10/	04	טפט	100

	G'44°	Valeur additionnel	10	Valeur additionnel	11.	Valeur additionnel	10		
	Situati on de	réalisée en		réalisée en		réalisée en		TOTAL	
Indicateurs de	référe	Capitalisa	Allocati	Capitalisa	Allocati		Allocati	Capitalisa	Allocati
résultats	nce	tion	on	tion	on	tion	on Anocui	tion	on
Nombre	1100		0.00				0.00		
d'infrastructure									
s sanitaires,									
construite,									
réhabilité ou									
équipé	0	11	0	8	0	2	15	21	15
Longueur des									
pistes rurales									
réhabilitées									
(km)	0	17	0	110,987	0	57,755	10	185,742	10
Nombre de									
plan									
d'aménagemen									
t et de gestion									
des terres									
préparé	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Nombre de									
communes									
disposant d'un									
mécanisme de									
contrôle									
citoyen de la									
gestion des									
subventions et									
d'un système									
d'information									
publique			0				10		10
opérationnel	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Les rapports d'audits									
financiers									
externes sont									
préparés dans									
les délais et									
sans aucune									
réserve									
majeure (%)	0						100%		100%
Un audit	Ü						10070		10070
technique et									
financier au									
moins sur									
l'utilisation de									
la subvention									
et la qualité des									
résultats est									
effectué									
chaque année									
(Oui / Non)	Non						Non		Non
Une base de									
données sur la									
qualité des									
Prestataires de									
service est									
créée et mise à									
la disposition									
du grand									
publique									
(Oui/Non)	Non						Oui		Oui

Rapport annuel Exercice 2012

	Situati on de	1 / 11 / 2010				Valeur additionnelle réalisée en 2012		TOTAL	
Indicateurs de	référe	Capitalisa	Allocati	Capitalisa	Allocati	Capitalisa	Allocati	Capitalisa	Allocati
résultats	nce	tion	on	tion	on	tion	on	tion	on
Suivi									
biannuel/des									
rapports									
d'évaluation									
sont produits									
dans les délais									
convenus									
(Oui/Non)	Non						Oui		Oui

5.3. Tableau de suivi des allocations

N°	Code géo	Commune	Date signature convention PDC	Montant de l'allocation actualisée	Solde de l'allocation au 31 décembre 2012	2
1	AD301	Bankim	11/10/2012	100 213 011	63 733 011	
2	AD302	Banyo	22/02/2011	128 440 131	73 644 973	IDA
3	AD501	Bélel	09/08/2012	79 433 390	41 753 390	
4	AD401	Dir	19/02/2011	127 806 614	94 326 614	IDA
5	AD402	Djohong	21/07/2010	210 061 477	91 537 386	IDA
6	AD201	Galim Tignère	24/02/2011	128 440 131	94 960 131	IDA
7	AD202	Kontcha	26/02/2011	124 739 058	46 618 885	IDA
8	AD505	Martap	16/02/2011	129 248 412	71 818 329	IDA
9	AD203	Mayo Baléo	25/02/2011	129 549 058	66 192 244	IDA
10	AD303	Mayo Darlé	23/07/2010	210 061 477	176 081 477	IDA
11	AD502	Mbé	09/08/2012	73 507 533	41 047 533	
12	AD403	Meiganga	09/08/2012	94 485 068	57 305 068	
13	AD504	Ngan Ha	14/02/2011	303 298 477	221 506 678	IDA
14	AD404	Ngaoui	21/07/2010	210 061 477	148 463 903	IDA
15	AD101	Ngaoundal	13/08/2012	40 528 443	5 248 443	
16	AD503	Ngaoundéré I	14/02/2011	113 729 428	35 621 082	IDA
17	AD507	Ngaoundéré II	03/02/2011	119 549 047	39 570 572	IDA
18	AD508	Ngaoundéré III	16/02/2011	115 669 301	55 154 628	IDA
19	AD506	Nyambaka	16/02/2011	126 338 602	55 815 651	IDA
20	AD102	Tibati	09/08/2012	85 070 305	46 210 305	
21	AD204	Tignère	23/11/2012	61 232 131	27 652 131	
22	CE102	Lembé-Yezoum		169 683 720	107 671 896	
23	CE106	Nkoteng		169 683 720	118 664 304	
24	CE107	Nsem		169 683 720	111 155 722	
25	CE105	Nanga-Eboko	18/04/2011	134 058 106	80 556 115	
26	CE103	Mbandjock	18/04/2011	146 534 596	86 310 502	

N°	Code géo	Commune	Date signature convention PDC	Montant de l'allocation actualisée	Solde de l'allocation au 31 décembre 2012 2	
27	CE205	Lobo		169 683 720	104 109 719	
28	CE208	Okola		169 683 720	106 142 582	
29	CE204	Evodoula	25/03/2011	142 601 020	84 934 347	
30	CE207	Obala	25/03/2011	137 893 583	82 914 509	
31	CE302	Bokito		169 683 720	107 309 099	
32	CE304	Makenene		169 683 720	112 805 908	
33	CE305	Ndikinimeki	28/03/2011	193 528 589	105 022 969	
34	CE306	Nitoukou		137 315 476	84 656 789	
35	CE503	Edzendouan		169 683 720	113 626 418	
36	CE506	Nkol Afamba		169 683 720	100 490 419	
37	CE501	Afanloum	25/03/2011	133 465 083	80 073 143	
38	CE502	Awae	25/03/2011	135 706 856	80 755 996	
39	CE504	Esse	25/03/2011	126 085 245	77 690 965	
40	CE901	Biyouha		169 683 720	110 151 080	
41	CE907	Messondo		194 683 720	105 017 646	
42	CE908	Ngog Mapubi	25/03/2011	137 106 803	81 942 485	
43	CE906	Matomb	25/03/2011	140 055 526	83 824 956	
44	CE909	Nguibassal	25/03/2011	142 257 242	84 932 936	
45	CE702	Ayos		169 683 720	114 824 297	
46	CE704	Kobdombo		169 683 720	110 865 903	
47	CE701	Akonolinga		153 905 890	88 390 990	
48	CE806	Mbalmayo		169 683 720	103 050 319	
49	CE804	Ngomedzap		169 683 720	107 471 287	
50	CE805	Nkolmetet		169 683 720	103 769 790	
51	CE802	Dzeng	25/03/2011	134 091 315	79 193 940	
52	CE405	Yoko		100 187 997	102 135 166	
53	CE402	Ngambé-Tikar		100 187 997	76 953 652	
54	CE403	Ngoro	25/03/2011	153 905 890	87 252 249	

N°	Code géo	Commune	Date signature convention PDC	Montant de l'allocation actualisée	Solde de l'allocation au 31 décembre 2012	2
55	CE404	Ntui	25/03/2011	134 130 769	81 482 788	
56	CE602	Bikok		169 683 720	104 490 608	
57	CE603	Mbankomo		169 683 720	103 590 670	
58	EN104	Maroua I	29/04/2011	130 754 041	899 527	C2D
59	EN105	Maroua II	12/04/2011	137 745 904	494 577	IDA
60	EN106	Maroua III	08/04/2011	137 398 001	848 608	IDA
61	EN101	Bogo	20/04/2011	137 745 906	1 238 969	C2D
62	EN108	Ndoukoula	08/04/2011	118 634 372	1 086 081	IDA
63	EN107	Méri	08/04/2011	134 579 375	480 616	IDA
64	EN109	Pétté	08/04/2011	142 511 798	860 308	IDA
65	EN103	GAZAWA	19/08/2010	174 636 718	13 959 372	C2D
66	EN102	DARGALA	19/08/2010	174 636 718	17 208 522	C2D
67	EN203	FOTOKOL	13/08/2010	174 636 718	18 019 630	C2D
68	EN204	GOULFEY	13/08/2010	174 636 718	13 438 347	C2D
69	EN201	BLANGOUA	13/08/2010	174 636 718	17 837 465	C2D
70	EN205	HILE ALIFA	13/08/2010	174 636 718	16 580 067	C2D
71	EN208	Makary	27/04/2011	143 962 592	33 157 188	C2D/IDA
72	EN207	Logone birni	27/04/2011	110 248 076	33 723 135	C2D/IDA
73	EN209	Waza	27/04/2011	137 965 869	851 792	C2D
74	EN206	Kousséri	25/04/2011	106 618 932	23 614 018	C2D/IDA
75	EN202	DARAK	13/08/2010	174 636 718	14 776 524	C2D
76	EN210	ZINA	13/08/2010	128 694 768	13 819 675	C2D
77	EN309	TCHATIBALI	18/08/2010	174 636 718	15 703 574	C2D
78	EN301	DATCHEKA	18/08/2010	174 636 718	12 819 522	C2D
79	EN310	WINA	18/08/2010	174 636 718	14 534 309	C2D
80	EN311	Yagoua	25/05/2011	146 086 700	31 905 676	C2D/IDA
81	EN307	Kar hay	24/05/2011	58 568 434	24 327 261	C2D/IDA
82	EN302	Gobo	31/05/2011	81 163 022	29 059 630	C2D/IDA

N°	Code géo	Commune	Date signature convention PDC	Montant de l'allocation actualisée	Solde de l'allocation au 31 décembre 2012	2
83	EN305	Kaïkaï	03/06/2011	137 003 998	29 871 489	C2D/IDA
84	EN304	GUERE	18/08/2010	174 636 718	13 524 870	C2D
85	EN303	GUEME	18/08/2010	174 636 718	15 181 948	C2D
86	EN308	MAGA	18/08/2010	174 636 718	29 327 671	C2D
87	EN306	KALFOU	18/08/2010	174 636 718	19 535 324	C2D
88	EN404	MINDIF	17/08/2010	174 636 718	21 338 296	C2D
89	EN403	Kaélé	11/05/2011	110 382 947	27 985 121	C2D/IDA
90	EN406	Moutourwa	13/05/2011	79 584 971	25 225 639	C2D/IDA
91	EN405	Moulvoudaye	26/04/2011	96 685 434	28 250 798	C2D/IDA
92	EN402	GUIDIGUIS	17/08/2010	174 636 718	12 693 530	C2D/IDA
93	EN407	TOULOUM	17/08/2010	174 636 718	13 668 137	C2D
94	EN401	DZIGUILAO	17/08/2010	174 636 718	21 518 430	
95	EN502	Mora	26/04/2011	138 620 403	36 293 176	C2D/IDA
96	EN503	Tokombéré	21/04/2011	126 687 337	26 794 205	C2D/IDA
97	EN501	KOLOFATA	12/08/2010	174 636 718	15 204 879	C2D
98	EN601	BOURHA	16/08/2010	174 636 718	14 082 628	C2D
99	EN605	Mokolo	06/06/2011	84 584 983	1 323 855	C2D
100	EN604	Mogodé	14/04/2011	164 423 656	1 389 724	C2D
101	EN606	Mozogo	21/06/2011	133 554 026	844 826	C2D
102	EN603	KOZA	16/08/2010	174 636 718	15 925 497	C2D
103	EN607	ROUA	16/08/2010	174 636 718	27 991 566	C2D
104	EN602	HINA	16/08/2010	174 636 718	18 461 699	C2D
105	ES101	GARI-GOMBO	03/03/2011	129 902 588	97 672 588	IDA
106	ES102	MOLOUNDOU	02/07/2010	131 400 563	104 475 563	IDA
107	ES103	SALAPOUMBE	03/03/2011	144 478 952	114 868 952	IDA

N°	Code géo	Commune	Date signature convention PDC	Montant de l'allocation actualisée	Solde de l'allocation au 31 décembre 2012	2
108	ES104	YOKADOUMA	03/03/2011	138 796 456	97 991 456	IDA
109	ES201	ABONG-MBANG	09/02/2011	134 068 037	104 554 037	IDA
110	ES202	ANGOSSAS	09/02/2011	219 774 675	189 694 675	IDA
111	ES203	АТОК	09/02/2011	167 972 718	138 347 718	IDA
112	ES204	DIMAKO	20/07/2010	157 679 985	127 204 985	IDA
113	ES205	DOUMAINTANG	09/02/2011	213 262 038	184 342 038	IDA
114	ES206	DOUME	09/02/2011	134 048 639	105 008 639	IDA
115	ES207	LOMIE	09/02/2011	151 626 009	118 386 009	IDA
116	ES208	MBOMA	09/02/2011	313 765 631	288 427 631	IDA
117	ES209	MESSAMENA	09/02/2011	151 212 205	116 082 205	IDA
118	ES210	MESSOK	23/07/2010	129 977 163	100 367 163	IDA
119	ES211	MINDOUROU	09/02/2011	127 960 177	100 270 177	IDA
120	ES212	NGOYLA	09/02/2011	235 368 251	204 913 251	IDA
121	ES213	NGUELEMENDOUKA	09/02/2011	167 149 827	133 269 827	IDA
122	ES214	SOMALOMO	09/02/2011	369 301 175	339 027 425	IDA
123	ES301	BATOURI	18/02/2011	110 655 676	74 715 676	IDA
124	ES302	KENTZOU	18/02/2011	140 036 256	108 596 256	IDA
125	ES303	KETTE	18/02/2011	120 714 312	88 934 312	IDA
126	ES304	MBANG	18/02/2011	130 676 793	94 246 793	IDA
127	ES305	NDELELE	18/02/2011	130 702 657	99 172 657	IDA

N°	Code géo	Commune	Date signature convention PDC	Montant de l'allocation actualisée	Solde de l'allocation au 31 décembre 2012	2
128	ES306	NGUELEBOK	18/02/2011	344 358 791	313 618 791	IDA
129	ES307	OULI	18/02/2011	182 287 354	153 567 354	IDA
130	ES401	BELABO	22/02/2011	106 303 141	74 476 141	IDA
131	ES403	BETARE-OYA	22/02/2011	122 311 002	91 555 002	IDA
132	ES404	DIANG	22/02/2011	180 594 698	150 004 698	IDA
133	ES405	GAROUA-BOULAI	22/02/2011	118 041 234	89 151 234	IDA
134	ES406	NGOURA	22/02/2011	137 931 693	108 531 693	IDA
135	ES407	MANDJOU	22/02/2011	116 115 593	86 885 593	IDA
136	NO101	Baschéo	18/08/2010	195 764 441	39 980 016	C2D
137	NO111	Garoua 1	30/07/2010	195 764 441	73 194 896	C2D
138	NO112	Garoua 2	13/09/2010	195 764 441		C2D
139	NO113	Garoua 3	11/08/2010	195 764 441		C2D
140	NO105	Gaschiga	19/08/2010	195 764 441		C2D
141	NO107	Ngong	21/08/2010	195 764 441	41 062 179	C2D
142	NO402	Rey Bouba	06/08/2010	195 764 441		C2D
143	NO107	Bibemi	28/11/2010	134 151 574		C2D
144	NO202	Poli	28/11/2010	136 580 872	32 678 031	C2D
145	NO103	Dembo	28/11/2010	134 151 573	23 926 779	C2D
146	NO401	Madingring	28/11/2010	134 151 573		C2D
147	NO404	Touboro	20/10/2012	198 849 727		C2D
148	NO302	Guider	17/10/2012	68 728 651		C2D
149	NO303	Mayo Oulo	19/10/2012	77 264 492		C2D
150	NW 301	Ako	26/02/2011 à Nkambe	165 047 368	137 297 368	IDA
151	NW 601	Andek	21/02/2011 à Mbengwi	166 130 328	138 050 328	IDA

N°	Code géo	Commune	Date signature convention PDC	Montant de l'allocation actualisée	Solde de l'allocation au 31 décembre 2012	2
152	NW 701	Babessi	26 juillet 2010 à Bafoussam et 8 août 2010 à Babessi	145 549 101	89 806 230	IDA
153	NW 501	Bafut	26 juillet 2010 à Bafoussam et 20 août 2010 à Bafut	139 627 323	76 495 292	IDA
154	NW 502	Bali	22/02/2011 à Santa	142 472 217	115 052 217	IDA
155	NW 702	Balikumbat	24/02/2011 à Ndop	156 930 673	133 470 673	IDA
156	NW 602	Batibo	21/02/2011 à Mbengwi	137 532 402	108 642 402	IDA
157	NW 101	Belo	26 juillet 2010 à Bafoussam et 11 août 2010 à Belo	136 210 451	65 986 713	IDA
158	NW 401	Benakuma	19/02/2011 à Benakuma	161 077 517	130 827 517	IDA
159	NW 201	Elak Oku	25/02/2011 à Jakiri	126 961 800	95 861 800	IDA
160	NW 102	Fonfuka	23/02/2011 à Fundong	184 455 640	158 025 640	IDA
161	NW 103	Fundong	23/02/2011 à Fundong	152 371 845	118 391 845	IDA
162	NW 402	Furu Awa	19/02/2011 à Benakuma	542 088 203	508 438 203	IDA
163	NW 202	Jakiri	25/02/2011 à Jakiri	146 409 069	112 129 069	IDA

N°	Code géo	Commune	Date signature convention PDC	Montant de l'allocation actualisée	Solde de l'allocation au 31 décembre 2012	2
164	NW 203	Kumbo	26 juillet 2010 à Bafoussam et 5 août 2010 à Kumbo	124 383 182	58 621 210	IDA
165	NW 603	Mbengwi	21/02/2011 à Mbengwi	152 857 827	122 777 827	IDA
166	NW 204	Mbiame	25/02/2011 à Jakiri	177 438 903	145 658 903	IDA
167	NW 302	Misaje	26/02/2011 à Nkambe	164 596 385	138 826 385	IDA
168	NW 703	Ndop	24/02/2011 à Ndop	139 419 331	116 289 331	IDA
169	NW 303	Ndu	26 juillet 2010 à Bafoussam et 4 août 2010 à Ndu	144 120 155	78 067 724	IDA
170	NW 604	Njikwa	21/02/2011 à Mbengwi	147 395 031	122 615 031	IDA
171	NW 104	Njinikom	23/02/2011 à Fundong	232 835 822	206 405 822	IDA
172	NW 304	Nkambe	26/02/2011 à Nkambe	136 461 442	102 811 442	IDA
173	NW 205	Nkor	25/02/2011 à Jakiri	215 573 470	182 773 470	IDA
174	NW 206	Nkum	25/02/2011 à Jakiri	140 697 903	109 597 903	IDA
175	NW 305	Nwa	a 26/02/2011 à Nkambe 142 835 203		110 545 203	IDA
176	NW 503	Santa	22/02/2011 à Santa	128 534 740	99 474 740	IDA
177	NW 504	Tubah	22/02/2011 à Santa	134 291 524	110 171 524	IDA

N°	Code géo	Commune	Date signature convention PDC	Montant de l'allocation actualisée	Solde de l'allocation au 31 décembre 2012	2
178	NW 605	Widikum Boffe	26 juillet 2010 à Bafoussam et 17 août 2010 à Widikum	186 461 563	117 146 101	IDA
179	NW 403	Wum	26 juillet 2010 à Bafoussam et 14 août 2010 à Wum	148 670 984	72 955 375	IDA
180	NW 404	Zhoa	19/02/2011 à Benakuma	144 282 149	112 842 149	IDA
181	OU103	Galim	25/06/2010	175 974 045	90 227 807	IDA
182	OU104	Mbouda	17/06/2010	175 974 045	89 875 528	IDA
183	OU403	Pete Bandjoun	13/06/2010	175 974 045	105 497 390	IDA
184	OU501	Dschang	18/06/2010	175 974 045	89 919 645	IDA
185	OU506	FongoTongo	23/06/2010	175 974 045	103 821 309	IDA
186	OU604	Bafoussam 03	14/06/2010	175 974 045	95 976 229	IDA
187	OU704	Tonga	24/06/2010	175 974 045	117 165 260	IDA
188	OU802	Foumban	21/06/2010	70 874 238	33 114 238	IDA
189	OU807	Malentouen	22/06/2010	175 974 045	101 433 348	IDA
190	OU806	Magba	16/06/2010	175 974 045	147 547 378	IDA
191	OU101	Babadjou	12/02/2011	124 656 295	90 856 295	IDA
192	OU201	Bafang	22/02/2011	122 297 539	88 497 539	IDA
193	OU601	Bafoussam I	07/02/2011	124 656 295	67 121 228	IDA
194	OU206	Kekem	23/02/2011	124 656 295	90 856 295	IDA
195	OU204	Banja	28/01/2011	124 656 295	90 856 295	IDA
196	OU207	Banka	22/02/2011	122 297 539	88 497 539	IDA
197	OU102	Batcham	15/02/2011	124 656 295	90 856 295	IDA
198	OU304	Batie	21/02/2011	124 656 295	90 856 295	IDA
199	OU404	Bayangam	16/02/2011	124 656 295	90 856 295	IDA

N°	Code géo	Commune	Date signature convention PDC	Montant de l'allocation actualisée	Solde de l'allocation au 31 décembre 2012	2
200	OU604	Bazou	18/02/2011	125 884 812	70 010 596	IDA
201	OU502	Fokoué	17/02/2011	124 656 295	90 856 295	IDA
202	OU803	Foumbot	07/02/2011	124 656 295	70 724 295	IDA
203	OU203	Bana	27/09/2012	115 523 699	89 183 699	IDA
204	OU301	Baham	27/09/2012	54 582 727	27 052 727	
205	OU202	Bakou	27/09/2012	61 028 044	30 438 044	
206	OU302	Bamendjou	27/09/2012	84 707 749	53 097 749	
207	OU701	Bangangte	27/09/2012	88 423 765	46 323 765	
208	OU303	Bangou	27/09/2012	73 338 704	41 898 704	
209	OU801	Bangourain	27/09/2012	77 239 828	51 409 828	
210	OU205	Banwa	27/09/2012	58 448 276	31 768 276	
211	OU702	Bassamba	27/09/2012	50 157 991	25 007 991	
212	OU401	Demdeng	27/09/2012	43 431 753	16 071 753	
213	OU804	Kouoptamo	27/09/2012	44 289 225	15 569 225	
214	OU805	Koutaba	27/09/2012	43 465 870	16 785 870	
215	OU601	Lafé-Baleng	27/09/2012	42 606 037	7 806 037	
216	OU808	Massangam	27/09/2012	75 522 563	46 632 563	
217	OU809	Njimom	27/09/2012	44 115 190	15 905 190	
218	OU503	Nkong Zem	27/09/2012	74 002 999	42 902 999	
219	OU506	Penka Michel	27/09/2012	79 917 529	49 327 529	
220	OU505	Santchou	27/09/2012	59 813 146	25 213 146	
221	SU401	Ambam	22/07/2010	176 873 829	67 831 734	IDA
222	SU201	Biwong Bane	22/02/2011	136 169 266	57 512 212	IDA
223	SU206	Biwong-Bulu	23/07/2010	176 873 829	57 582 260	IDA
224	SU207	Efoulan	20/07/2010	196 873 829	76 845 392	IDA
225	SU308	Lokoundjé	30/07/2010	193 873 829	83 228 141	IDA
226	SU305	Lolodorf	24/02/2011	156 254 806	80 744 949	IDA
227	SU203	Mengong	23/02/2011	132 273 108	55 747 450	IDA

N°	Code géo	Commune	Date signature convention PDC	Montant de l'allocation actualisée	Solde de l'allocation au 31 décembre 2012	2
228	SU103	Meyomessala	02/03/2011	115 643 164	54 855 771	IDA
229	SU306	Mvengue	25/02/2011	134 091 315	59 251 887	IDA
230	SU307	Niéte	10/03/2011	127 166 498	26 620 467	IDA
231	SU105	Oveng	24/07/2010	191 873 829	59 074 894	IDA
232	SU404	Kye-Ossi	23/03/2012	114 435 701	29 947 001	IDA
233	SU301	Akom II	14/11/2012	59 270 292	31 375 694	IDA
234	SU101	Bengbis	14/11/2012	70 789 486	35 575 694	IDA
235	SU302	Bipindi	14/11/2012	103 779 780	30 804 894	IDA
236	SU303	Campo	16/11/2012	62 347 021	29 587 738	IDA
237	SU102	Djoum	16/11/2012	76 925 303	35 075 694	IDA
238	SU402	Ma'an	14/11/2012	58 910 997	35 075 694	IDA
239	SU108	Meyomessi	16/11/2012	67 147 749	30 275 694	IDA
240	SU104	Mintom	14/11/2012	74 788 552	31 675 694	IDA
241	SU204	Mvangan	14/11/2012	48 542 940	34 575 694	IDA
242	SU205	Ngoulemakong	16/11/2012	49 800 771	32 304 894	IDA
243	SU403	Olamze	16/11/2012	114 435 701	30 575 694	IDA
244	SU106	Sangmélima	14/11/2012	45 255 031	36 275 694	IDA
245	SU107	Zoétélé	16/11/2012	44 822 441	31 504 894	IDA
246	SW	Akwaya	19/02/2011	125 174 101	87 304 101	IDA/C2D
247	SW	Alou	15/02/2011	133 535 906	98 115 906	IDA/C2D
248	SW	Bamusso	12/08/2010	113 306 510	70 029 315	IDA/C2D
249	SW	Bangem	02/02/2011	127 147 459	92 527 459	IDA/C2D
250	SW	Buea	19/01/2011	110 666 849	43 639 255	IDA/C2D
251	SW	Dikome Balue	21/01/2011	132 874 863	106 804 863	IDA/C2D
252	SW	Ekondo Titi	21/01/2011	122 509 669	66 016 445	IDA/C2D
253	SW	Eyumodjock	07/08/2010	105 688 190	44 415 890	IDA/C2D
254	SW	Idabato	21/01/2011	384 645 208	352 205 208	IDA/C2D
255	SW	Idenau	19/01/2011	118 788 275	52 393 249	IDA/C2D

N°	Code géo	Commune	Date signature convention PDC	Montant de l'allocation actualisée	Solde de l'allocation au 31 décembre 2012	2
256	SW	Isangele	21/01/2011	384 603 264	359 853 264	IDA/C2D
257	SW	Kombo Abedimo	21/01/2011	377 113 292	351 043 292	IDA/C2D
258	SW	Kombo Itindi	21/01/2011	384 703 629	354 473 629	IDA/C2D
259	SW	Konye	01/02/2011	118 775 169	8 186 549	IDA/C2D
260	SW	Mamfe	19/02/2011	120 921 295	95 841 295	IDA/C2D
261	SW	Mbonge	29/07/2010	104 654 360	66 934 360	IDA/C2D
262	SW	Menji	04/08/2010	121 883 008	54 942 039	IDA/C2D
263	SW	Mundemba	21/01/2011	156 924 093	123 634 093	IDA/C2D
264	SW	Muyuka	19/01/2011	112 143 506	49 052 186	IDA/C2D
265	SW	Nguti	02/02/2011	114 787 623	81 267 623	IDA/C2D
266	SW	Tiko	16/07/2010	109 923 020	53 646 815	IDA/C2D
267	SW	Tinto	19/02/2011	106 699 336	72 679 336	IDA/C2D
268	SW	Toko	21/01/2011	116 117 953	84 992 953	IDA/C2D
269	SW	Tombel	17/07/2010	122 103 213	21 414 827	IDA/C2D
270	SW	Wabane	17/02/2011	100 198 041	68 608 041	IDA/C2D

5.4. Situation détaillée d'élaboration des PCD

N °	code géo	commune	Nature de la planificatio n	date contrat OAL	Nom OAL	Cout du contrat	date début	niveau avancement	date d'approbat ion COMES	date de validation préfet	qualité du PDC	% des conseillés ayant pris part
1.	AD303	Mayo Darlé	Elaboration	02/11/2010	Service d'Appui au Développement Rurale (SADER)	15 500 000	02/11/2010	Validé	29-oct-11	16-nov 11	Bon	
2.	AD402	Djohong	Elaboration	02/11/2010	CANADEL	14 833 332	12/02/2011	Validé	27-oct-11	20-mars- 12	Bon	
3.	AD404	Ngaoui	Elaboration	02/11/2010	Association Canal de Développement (CANALDEV)	14 666 667	02/11/2010	Validé	26-oct-11	28-déc11	Bon	
4	1.D.502	N 1/ / T	Actualisatio			7.206.000						
4.	AD503	Ngaoundéré I	n Actualisatio	En cours	Association Canal de Développement	7 286 000						
5.	AD102	Tibati	n	En cours	Service d'Appui au Développement Rurale	20 600 021						
6.	AD101	Ngaoundal	Actualisatio n	En cours	Action pour la Promotion de la Santé, la Production et l'Environnement	16 448 000						
7.	AD508	Ngaoundéré III	Actualisatio n	En cours	Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources	11 170 000						
8.	AD505	MARTAP	Actualisatio n	En cours	Association d'Appui au Développement	18 762 755						
9.	AD501	Bélel	Actualisatio n	En cours	Metrika Group	18 138 291						
10.	AD504	NGAN'HA	Actualisatio n	En cours	GROUPE DE RECHERCHES POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES AU CAMEROUN	17 999 999						
11.	AD506	NYAMBAKA	Actualisatio n	En cours	Association Canal de Développement	17 961 000						
12.	AD403	Meiganga	Elaboration	En cours	Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources	16 815 000						
13.	AD401	Dir	Actualisatio n	En cours	Association pour le Développement Economique, Environnemental et Social	12 596 500						
14.	AD507	NGAOUNDERE II	Actualisatio n	En cours	Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources	11 955 000						
15.	AD502	Mbé	Actualisatio n	En cours	Association Des Jeunes Pour La Lutte Contre Les IST- SIDA et Le Paludisme	11 251 546						
16.	AD301	Bankim	Actualisatio n	Sélection en cours								
17.	AD302	Banyo	Actualisatio n	Sélection en cours								
18.	AD201	Galim Tignère	Actualisatio n	Sélection en cours								
19.	AD202	Kontcha	Actualisatio n	Sélection en cours								
20.	AD203	Mayo Baléo	Actualisatio n	Sélection en cours								
21.	AD204	Tignère	Actualisatio n	Sélection en cours								

N °	code géo	commune	Nature de la planificatio n	date contrat OAL	Nom OAL	Cout du contrat	date début	niveau avancement	date d'approbat ion COMES	date de validation préfet	qualité du PDC	% des conseillés ayant pris part
22.	CE806	MBALMAYO	Elaboration	20/12/2011	ADECOL	11 290 000	10/01/2011	Validé	18/10/2011	09/05/201	Acceptable	43
23.	CE805	NKOLMETET	Elaboration	20/12/2011	CRADIF	12 850 000	10/01/2011	Validé	29 /09 /2011	09/05/201	Acceptable	88
24.	CE804	NGOMEDZAP	Elaboration	20/12/2011	ACAFIA	15 200 000	10/01/2011	Validé	30 /08/2011	09/05/201	Acceptable	52
25.	CE907	MESSONDO	Elaboration	20/12/2011	ASAFRO	14 149 013	10/01/2011	Validé	27/08/2011	27/02/201 2	Acceptable	88
26.	CE901	BIYOUHA	Elaboration	20/12/2011	AADIH	6 521 663	10/01/2011	Validé	12/05/2011	22/07/201 1	Acceptable	84
27.	CE304	MAKENENE	Elaboration	20/12/2011	AEF	7 188 393	10/01/2011	Validé	22/09/2011	11/01/201 2	Acceptable	72
28.	CE302	BOKITO	Elaboration	20/12/2011	PRODEPAD	12 449 938	10/01/2011	Validé	16/12/2011	14/06/201 2	Acceptable	64
29.	CE405	УОКО	Elaboration	20/12/2011	ACP-CAM	15 169 793	10/01/2011	Validé	29/08/2011	01/09/201	Acceptable	64
30.	CE107	NSEM	Elaboration	20/12/2011	FONDATION SAF	7 680 000	10/01/2011	Validé	17/08/2011	31/04/201	Acceptable	88
31.	CE503	EDZENDOUAN	Elaboration	20/12/2011	GEAD	7 155 000	10/01/2011	Validé	04/08/2011	27/03/201 2	Acceptable	88
32.	CE106	NKOTENG	Elaboration	20/12/2011	CCD	9 245 500	10/01/2011	Validé	19/08/2011	16/03/201 2	Acceptable	76
33.	CE102	LEMBE YEZOUM	Elaboration	20/12/2011	RADA	11 746 125	10/01/2011	Validé	20/09/2011	19/12/201 1	Acceptable	52
34.	CE702	AYOS	Elaboration	05/02/2011	CANADEL	15 214 511	05/02/2011	Validé	17/03/2012	17/03/201 2	Acceptable	96
35.	CE704	KOBDOMBO	Elaboration	20/12/2011	GICADER	11 881 000	10/01/2011	Validé	16/12/2011	16/12/201 1	Acceptable	88
36.	CE602	BIKOK	Elaboration	20/12/2011	AGIR	15 681 375	10/01/2011	Validé	29/07/2011	10/07/201	Acceptable	60
37.	CE603	MBANKOMO	Elaboration	20/12/2011	CPDD	16 489 751	10/01/2011	Validé	29/08/2011	09/04/201	Acceptable	52
38.	CE208	OKOLA	Elaboration	20/12/2011	FONDATION SAF	17 450 000	10/01/2011	Validé	19/07/2011	24/05/201 2	Acceptable	80
39.	CE506	NKOLAFAMB A	Elaboration	20/12/2011	SLEC	14 053 308	10/01/2011	Validé	19/08/2011	10/05/201	Acceptable	60
40.	CE205	LOBO	Elaboration	20/12/2011	SAPEND	10 810 000	10/01/2011	Validé	25/11/2011	11/06/201 2	Acceptable	40
41.	DIAMARE	GAZAWA	Elaboration	06/12/2010	GRADEV	7 584 896	21/01/2011	Approuvé	18/07/2012		Appréciable	Voir délibération municipale
42.	DIAMARE	DARGALA	Elaboration	11/01/2011	GREEN SAFE	11 328 750	28/01/2011	Approuvé	28/11/2012		Appréciable	
43.	LOGONE ET CHARI	FOTOKOL	Elaboration	16/11/2010	BIOCONCEPT	42 810 750	22/11/2010	Approuvé	12/11/2011		Appréciable	

N°	code géo	commune	Nature de la planificatio n	date contrat OAL	Nom OAL	Cout du contrat	date début	niveau avancement	date d'approbat ion COMES	date de validation préfet	qualité du PDC	% des conseillés ayant pris part
4.4	LOGONE ET CHARI	GOULFEY	F1-1	20/11/2010	ACD CAM	10 100 055	22/11/2010	37-1:47	22/00/2011	22/11/201	A	
44.	LOGONE	GOULFEY	Elaboration	30/11/2010	ASSOCIATION CANAL DEVELOPPEMENT	18 180 855	22/11/2010	Validé	23/09/2011	1	Appréciable	
45.	ET CHARI	BLANGOUA	Elaboration	13/12/2010		30 200 063	15/12/2010	Approuvé	12/11/2012		Appréciable	
46.	LOGONE ET CHARI	HILE ALIFA	Elaboration	13/12/2010	SMIPDR	19 688 175	26/12/2010	Approuvé	05/07/2012		Appréciable	
47.	LOGONE ET CHARI	DARAK	Elaboration	30/11/2010	TERDEL – GIE	11 042 550	01/12/2010	Approuvé	13/11/2011		Appréciable	
48.	LOGONE ET CHARI	ZINA	Elaboration	25/11/2010	SANA LOGONE	11 925 000	21/12/2010	Approuvé	06/03/2011		Appréciable	
49.	MAYO DANAY MAYO	TCHATIBALI	Elaboration	06/12/2010	GRADEV	10 672 875	27/12/2010	Approuvé	04/02/2012		Appréciable	
50.	DANAY MAYO	DATCHEKA	Elaboration	11/01/2011	INSTRAD	9 528 075	13/01/2011	Approuvé	04/02/2012		Appréciable	
51.	DANAY	WINA	Elaboration	11/12/2010	SMIPDR	13 475 250	01/12/2010	Approuvé	25/02/2012		Appréciable	
52.	MAYO DANAY	GUERE	Elaboration	25/11/2010	SANA LOGONE	19 020 375		Validé	04/11/2011	04/11/201 1	Appréciable	
53.	MAYO DANAY	GUEME	Elaboration	10/12/2011	LITTLE HOPE ASSOCIATION (LHA)	9 923 985	06/12/2010	Approuvé	09/12/2011		Appréciable	
54.	MAYO DANAY	MAGA	Elaboration	13/12/2010	CAFER	19 006 453	xxxx	Approuvé	11/01/2012		Appréciable	
55.	MAYO DANAY	KALFOU	Elaboration	30/11/2010	CANADEL	12 342 375	01/02/2011	Validé	18/05/2012		Appréciable	
56.	MAYO KANI	MINDIF	Elaboration	11/01/2011	INSTRAD	12 270 825	21/01/2011	Validé	18/11/2011	18/11/201 1	Appréciable	
57.	MAYO KANI	GUIDIGUIS	Elaboration	13/12/2011	GRADEV	6 229 620	01/01/2011	Approuvé	29/05/2012		Appréciable	
58.	MAYO KANI	TOULOUM	Elaboration	30/11/2010	CERAD	6 790 930	01/12/2010	Approuvé	25/11/2012		Appréciable	
59.	MAYO KANI	DZIGUILAO	Elaboration	25/11/2010	APD	7 566 413	01/12/2010	Approuvé	08/02/2012		Appréciable	
60.	MAYO SAVA	KOLOFATA	Elaboration		CAPROVI	16 216 635	01/12/2011	Approuvé	11/12/2012		Appréciable	
61.	MAYO TSANAGA	BOURHA	Elaboration	30/11/2010	TERDEL- GIE	13 397 738	01/12/2010	Approuvé	12/12/2011		Appréciable	
62.	MAYO TSANAGA	KOZA	Elaboration	30/11/2010	CERAD	11 674 450	01/12/2010	Approuvé	23/11/2011		Appréciable	
63.	MAYO TSANAGA	ROUA	Elaboration	13/12/2010	PI PNVRA	17 571 488	02/12/2010	Approuvé	13/12/2011		Appréciable	
64.	MAYO TSANAGA	HINA	Elaboration	25/11/2010	APD	11 349 619	01/12/2011	Approuvé	02/05/2012		Appréciable	
65.	ES101	GARI-GOMBO	Elaboration	18/05/2011	LHA	13 750 000	04/07/2011	PCD validé par le préfet	11/08/2012		ACCEPTAB LE	56

N°	code géo	commune	Nature de la planificatio n	date contrat OAL	Nom OAL	Cout du contrat	date début	niveau avancement	date d'approbat ion COMES	date de validation préfet	qualité du PDC	% des conseillés ayant pris part
66.	ES102	MOLOUNDOU	Actualisati on	27/10/2010	CPDR	8 389 238	01/11/2010	PCD validé par le préfet	05/06/2011	08/05/201 2	ACCEPTAB LE	76
67.	ES103	SALAPOUMBE	Elaboration	18/05/2011	ADECO	11 090 250	04/07/2011	PCD validé par le préfet	19/06/2012	19/09/201 2	ACCEPTAB LE	72
68.	ES104	YOKADOUMA	Elaboration	18/05/2011	FONDATION SOLIDARTE	22 170 960	04/07/2011	PCD validé par le préfet	31/07/2012	10/10/201	ACCEPTAB LE	87,8
69.	ES201	ABONG- MBANG	Actualisatio n	18/05/2011	ASAFRO	10 447 483	04/07/2011	PCD validé par le préfet	26/06/2012		ACCEPTAB LE	23
70.	ES202	ANGOSSAS	Elaboration	18/05/2011	BIEN ETRE	11 588 298	04/07/2011	PCD validé par le préfet	23/05/2012		ACCEPTAB LE	72
71.	ES203	ATOK	Elaboration	18/05/2011	AIDED	11 090 250	04/07/2011	PCD validé par le Préfet	24/11/2011	09/12/201 1	ACCEPTAB LE	84
72.	ES204	DIMAKO	Elaboration	27/10/2010	ADIE	11 982 240	01/11/2010	PCD validé par le préfet	09/06/2011	13/09/201 1	ACCEPTAB LE	72
73.	ES205	DOUMAINTAN G	Actualisatio n	18/05/2011	WAPAL	9 993 746	04/07/2011	PCD validé par le préfet	22/11/2011	13/01/201 2	ACCEPTAB LE	88
74.	ES206	DOUME	Elaboration	18/05/2011	FONDATION SAF	9 396 900	04/07/2011	PCD validé par le préfet	14/12/2011	23/04/201	ACCEPTAB LE	72
75.	ES207	LOMIE	Actualisatio n	18/05/2011	LUDEPRENA	14 758 976	04/07/2011	PCD validé par le préfet	13/06/2012	17/10/201 2	ACCEPTAB LE	84
76.	ES208	MBOMA	Actualisatio n	18/05/2011	AAFCOOP	6 856 875	04/07/2011	PCD validé par le préfet	13/12/2011	17/12/201 2	ACCEPTAB LE	84
77.	ES209	MESSAMENA	Elaboration		CRADEL	16 558 867	18/08/2011	PCD validé par le préfet	04/07/2012	17/12/201 2	ACCEPTAB LE	76
78.	ES210	MESSOK	Elaboration	27/10/2010	CANADEL	11 130 000	01/11/2010	PCD validé par le préfet	29/05/2011	13/09/201 1	ACCEPTAB LE	92
79.	ES211	MINDOUROU	Elaboration	23/06/2011	CCD	8 823 248	04/07/2011	PCD approuvé par le COMES	10/04/2012		ACCEPTAB LE	76
80.	ES212	NGOYLA	Elaboration	18/05/2011	BIEN ETRE	11 934 123	04/07/2011	PCD validé par le préfet	12/07/2012	17/10/201 2	ACCEPTAB LE	84
81.	ES213	NGUELEMEND OUKA	Elaboration	18/05/2011	PLANET SURVEY	15 399 969	04/07/2011	PCD validé par le préfet	29/06/2012	17/10/201 2	ACCEPTAB LE	92
82.	ES214	SOMALOMO	Actualisatio n	18/05/2011	LUDEPRENA	11 793 230	04/07/2011	PCD validé par le préfet	18/04/2012	05/07/201	ACCEPTAB LE	80
83.	ES301	BATOURI	Actualisatio n	18/05/2011	RADEC	17 223 278	04/07/2011	PCD validé par le préfet	17/12/2011	14/03/201 2	ACCEPTAB LE	62,86
84.	ES302	KENTZOU	Elaboration	18/05/2011	TERRE ET DEVELOPPEMENT	12 656 585	04/07/2011	PCD validé par le préfet	24/07/2012	19/10/201 2	ACCEPTAB LE	84
85.	ES303	KETTE	Elaboration	27/10/2010	RADEC	13 135 417	01/11/2010	PCD validé par le préfet	17/04/2011	30/09/201 1	ACCEPTAB LE	84
86.	ES304	MBANG	Elaboration	18/05/2011	RADEC	17 722 339	04/07/2011	PCD validé par le préfet	15/05/2012	05/09/201	ACCEPTAB LE	80
87.	ES305	NDELELE	Actualisatio	18/05/2011	ADS	13 041 180	04/07/2011	PCD validé	27/07/2012	03/12/201	ACCEPTAB	72

N °	code géo	commune	Nature de la planificatio n	date contrat OAL	Nom OAL	Cout du contrat	date début	niveau avancement	date d'approbat ion COMES	date de validation préfet	qualité du PDC	% des conseillés ayant pris part
			n					par le préfet		2	LE	
88.	ES306	NGUELEBOK	Elaboration	18/05/2011	TERRE ET DEVELOPPEMENT	11 962 384	04/07/2011	PCD validé par le préfet	15/06/2012	19/10/201 2	ACCEPTAB LE	76
89.	ES307	OULI	Elaboration	18/05/2011	CEPEDIC	10 106 438	04/07/2011	PCD validé par le préfet	23/03/2012	25/09/201 2	ACCEPTAB LE	76
90.	ES401	BELABO	Actualisatio n	18/05/2011	CRADEL	13 231 980	04/07/2011	PCD validé par le préfet	12/04/2012	05/10/201	ACCEPTAB LE	68
91.	ES403	BETARE-OYA	Actualisatio n	18/05/2011	CI2D	11 909 895	04/07/2011	PCD validé par le préfet	17/11/2011	20/02/201	ACCEPTAB LE	80
92.	ES404	DIANG	Elaboration	18/05/2011	CADIC	12 109 838	04/07/2011	PCD validé par le préfet	23/12/2011	2	ACCEPTAB LE	76
93.	ES405	GAROUA- BOULAI	Elaboration	18/05/2011	GREFAAD	10 315 125	04/07/2011	PCD validé par le préfet	19/07/2012	2	ACCEPTAB LE	84
94.	ES406	NGOURA	Elaboration	18/05/2011	ACED	10 851 750	04/07/2011	PCD validé par le préfet	06/07/2012	27/10/201 2	ACCEPTAB LE	88
95.	ES407	MANDJOU	Elaboration	18/05/2011	METRIKA	10 732 500	04/07/2011	PCD validé par le préfet	22/06/2012	25/10/201 2	ACCEPTAB LE	68
96.	LT106	MANJO	elaboration	18/10/2010	CIFORD	11 328 750	22/10/2010	PCD validé		26/09/201 1		
97.	LT201	NDOBIAN	elaboration	18/10/2010	Chaires et services	11 792 633	22/10/2010	PCD validé		22/11/201 1		
98.	LT306	NGAMBE	elaboration	11-mai-11	Ludepren	14 224 260	20/06/2011	PCD validé	23/05/2012			
99.	LT108	MELONG	elaboration	18/05/2011	ACPCAM	14 581 372	22/06/2011	PCD validé	24/03/2012	23/08/201		
100.	LT 101	BARE	elaboration	08/06/2011	GADD	9 940 680	20/06/2011	PCD validé	03/03/2012	24/07/201 2		
101.	LT107	MBANGA	elaboration	06/06/2011	PDP	8 347 500	20/06/2011	PCD validé	10/04/2012	22/08/201 2		
102.	LT109	МОМВО	elaboration	10/06/2011	CPD	5 638 736	20/06/2011	PCD validé	23/03/2012	26/09/201 2		
103.	LT104	EBONE	elaboration	18/05/2011	CIFORD	9 611 550	22/06/2011	PCD validé	30/03/2012			
104.	LT105	LOUM	elaboration	18/05/2011	Centre Im	8 259 486	20/06/2011	PCD validé	27/03/2012			
105.	LT102	BONALEA	elaboration	16/06/2011	CAFER	15 346 623	20/06/2011	PCD validé	01/02/2012	29/03/201 2		
106.	LT103	DIBOMBARI	elaboration	31/05/2011	ADI	13 129 997	22/06/2011	PCD approuvé	24/02/2012			
107.	LT111	PENJA	elaboration	14/06/2011	ADI	6 511 050	29/06/2011	PCD approuvé	23/07/2012			
108.	LT305	NDOM	elaboration	18/06/2011	Ludepren	16 398 070	20/06/2011	PCD validé	30/05/2012			
109.	LT308	POUMA	elaboration	31/05/2011	IPD-AC	5 962 500	22/06/2011	PCD validé	16/03/2012	30/08/201		
110.	LT309	NGWEI	elaboration	31/05/2011	RADA	11 567 250	20/06/2011	PCD approuvé	18/04/2012			
111.	LT307	NYANON	elaboration	31/05/2011	CITADEL	14 622 435	20/06/2011	PCD validé	29/05/2012			i .

N°	code géo	commune	Nature de la planificatio n	date contrat OAL	Nom OAL	Cout du contrat	date début	niveau avancement	date d'approbat ion COMES	date de validation préfet	qualité du PDC	% des conseillés ayant pris part
112.	LT301	DIZANGUE	elaboration	09/06/2011	IPD-AC	12 620 000	20/06/2011	PCD validé	03/02/2012	04/09/201		
113.	LT304	MOUANKO	elaboration	31/05/2011	PROMAC	11 120 063	20/06/2011	PCD validé	03/04/2012			
114.	LT310	DIBAMBA	elaboration	31/05/2011	CADIC	8 279 528	22/06/2011	PCD validé	11/05/2012	27/09/201		
115.	LT303	MASSOK	elaboration	31/05/2011	PAARDIC	14 581 372	22/06/2011	PCD validé	25/05/2012	2//09/201		
116.	LT 203	YABASSI	elaboration	20/09/2011	Enviro protect	14 830 000	22/09/2011	PCD approuvé	14/09/2012			
117.	LT204	YINGUI	elaboration	30/06/2011	NODEL	8 526 375	20/06/2011	PCD validé	05/04/2012			
118.	LT202	NKONDJOCK	elaboration	31/05/2011	GADD	14 463 833	20/06/2011	PCD validé	03/03/2012	06/08/201 2		
119.	NO101	Baschéo	élaboration	25/11/2010	ENVIRO PROTECT	19460109	25/11/2010	PCD validé	15/07/2011	05/12/201 1	bon	88,46
120.	NO111	Garoua 1	élaboration	02/12/2010	APESS	11662650	02/12/2010	PCD validé	08/08/2011	04/01/201	bon	88,24
121.	NO112	Garoua 2	élaboration	07/12/2010	APESS	10732500	06/12/2010	PCD validé	17/08/2011	21/10/201 1	bon	94,29
122.	NO113	Garoua 3	élaboration	24/11/2010	TERDEL	16528050	24/11/2010	PCD validé	05/08/2011	13/01/201 2	bon	92,86
123.	NO105	Gaschiga	élaboration	25/11/2010	GIC FADIR	17854110	25/11/2010	PCD validé	03/04/2011	15/05/201 2	bon	79,17
124.	NO107	Ngong	élaboration	24/11/2010	VIPOD	20630250	24/11/2010	PCD validé	17/11/2011	11/06/201 2	bon	83,33
125.	NO402	Rey Bouba	élaboration	26/11/2010	INSTRAD	24565500	26/11/2010	PCD validé	28/08/2011	13/12/201 1	bon	68,42
126.	NO302	Guider	actualisatio n	En cours	GIC FADIR							
127.	NO303	Mayo Oulo	actualisatio n	En cours	TERDED							
128.	NO107	Bibemi	actualisatio n	En cours	GIC ADP							
129.	NO202	Poli	actualisatio n	En cours	IMMANUEL CENTRE							
130.	NO103	Dembo	actualisatio n	En cours	BIEN-ETRE							
131.	NO401	Madingring	actualisatio n	En cours	CELDIE							
132.	NO404	Touboro	actualisatio n	En cours	INSTRAD							
133.	NW 301	Ako	Elaboration	2-juil11	Mount Zion Foundation	9 187 020	6-juil11	PCD validé par le Préfet	28-juin-12	28-juin-12	Conforme aux critères de l'IDA	95
134.	NW 601	Andek	Elaboration	2-juil11	PVC	9 549 450	6-juil11	PCD validé	27-avr12	27-avr12	Conforme aux	

N°	code géo	commune	Nature de la planificatio n	date contrat OAL	Nom OAL	Cout du contrat	date début	niveau avancement	date d'approbat ion COMES	date de validation préfet	qualité du PDC	% des conseillés ayant pris part
								par le Préfet			critères de l'IDA	90
135.	NW 701	Babessi	Elaboration	11-déc10	CANADEL	4 650 000	11-déc10	PCD validé par le Préfet	26-oct11	26-oct11	Conforme aux critères de l'IDA	76
136.	NW 501	Bafut	Elaboration	7-déc10	SIBADEF	9 803 613	7-déc10	PCD validé par le Préfet	16-juin-11	16-juin-11	Conforme aux critères de l'IDA	89
137.	NW 502	Bali	Elaboration	2-juil11	SIBADEF	8 886 510	6-juil11	PCD validé par le Préfet	2-avr12	2-avr12	Conforme aux critères de l'IDA	87
138.	NW 702	Balikumbat	Elaboration	2-juil11	SOFI	4 942 913	6-juil11	PCD validé par le Préfet	3-juil12	3-juil12	Conforme aux critères de l'IDA	90
139.	NW 602	Batibo	Elaboration	2-juil11	ANEMBOM	10 131 240	6-juil11	PCD validé par le Préfet	6-juin-12	6-juin-12	Conforme aux critères de l'IDA	79
140.	NW 101	Belo	Elaboration	7-déc10	SIBADEF	12 402 000	7-déc10	PCD validé par le Préfet	16-juin-11	16-juin-11	Conforme aux critères de l'IDA	97
141.	NW 401	Benakuma	Elaboration	2-juil11	GAB	9 460 000	6-juil11	PCD validé par le Préfet	26-avr12	26-avr12	Conforme aux critères de l'IDA	96
142.	NW 201	Elak Oku	Elaboration	2-juil11	IMMANUEL CENTER/SIRDEP	12 607 178	6-juil11	PCD validé par le Préfet	15-juin-12	15-juin-12	Conforme aux critères de l'IDA	83
143.	NW 102	Fonfuka	Elaboration	2-juil11	COMINSUD	7 949 689	6-juil11	PCD validé par le Préfet	14-févr12	14-févr 12	Conforme aux critères de l'IDA	90
144.	NW 103	Fundong	Elaboration	2-juil11	PAID WA	15 334 358	6-juil11	PCD validé par le Préfet	23-mars-12	23-mars- 12	Conforme aux critères de l'IDA	87
145.	NW 402	Furu Awa	Elaboration	2-juil11	Mount Zion Foundation	15 097 050	6-juil11	PCD validé par le Préfet	18-avr12	18-avr12	Conforme aux critères de l'IDA	89
146.	NW 202	Jakiri	Elaboration		SIBADEF	15 788 700	6-juil11	PCD validé par le Préfet	4-juil12	4-juil12	Conforme aux critères de l'IDA	90
147.	NW 203	Kumbo	Elaboration	10-déc10	PVC	13 360 174	10-déc10	PCD validé par le Préfet	9-juin-11	9-juin-11	Conforme aux critères de l'IDA	91
148.	NW 603	Mbengwi	Elaboration	2-juil11	SIBADEF	11 591 000	6-juil11	PCD validé par le Préfet	16-mars-12	16-mars- 12	Conforme aux critères de l'IDA	96
149.	NW 204	Mbiame	Elaboration	2-juil11	ANEMBOM	13 259 400	6-juil11	PCD validé	25-mai-12	25-mai-12	Conforme aux	

N°	code géo	commune	Nature de la planificatio n	date contrat OAL	Nom OAL	Cout du contrat	date début	niveau avancement	date d'approbat ion COMES	date de validation préfet	qualité du PDC	% des conseillés ayant pris part
								par le Préfet			critères de l'IDA	93
150.	NW 302	Misaje	Elaboration	2-juil11	BERDSCO	7 289 999	6-juil11	PCD validé par le Préfet	13-juin-12	13-juin-12	Conforme aux critères de l'IDA	90
151.	NW 703	Ndop	Elaboration	2-juil11	PVC	4 485 377	6-juil11	PCD validé par le Préfet	27-mars-12	27-mars- 12	Conforme aux critères de l'IDA	91
152.	NW 303	Ndu	Elaboration	13-déc10	СНСА	8 081 816	13-déc10	PCD validé par le Préfet	16-juin-11	16-juin-11	Conforme aux critères de l'IDA	92
153.	NW 604	Njikwa	Elaboration	2-juil11	HEDECS	6 300 000	6-juil11	PCD validé par le Préfet	30-mars-12	30-mars- 12	Conforme aux critères de l'IDA	88
154.	NW 104	Njinikom	Elaboration	2-juil11	PAID WA	7 925 355	6-juil11	PCD validé par le Préfet	22-mars-12	22-mars- 12	Conforme aux critères de l'IDA	90
155.	NW 304	Nkambe	Elaboration	2-juil11	CAMGIS	15 088 320	6-juil11	PCD validé par le Préfet	27-mars-12	27-mars- 12	Conforme aux critères de l'IDA	89
156.	NW 205	Nkor	Elaboration	2-juil11	CAMGIS	14 272 245	6-juil11	PCD validé par le Préfet	28-mars-12	28-mars- 12	Conforme aux critères de l'IDA	98
157.	NW 206	Nkum	Elaboration	2-juil11	SAILD	12 551 063	6-juil11	PCD validé par le Préfet	11-janv12	11-janv 12	Conforme aux critères de l'IDA	95
158.	NW 305	Nwa	Elaboration	2-juil11	SOFI	13 630 275	6-juil11	PCD validé par le Préfet	27-juin-12	27-juin-12	Conforme aux critères de l'IDA	93
159.	NW 503	Santa	Elaboration	2-juil11	SAILD	10 577 475	6-juil11	PCD validé par le Préfet	29-déc11	29-déc11	Conforme aux critères de l'IDA	90
160.	NW 504	Tubah	Elaboration	2-juil11	INADES	5 470 495	6-juil11	PCD validé par le Préfet	17-janv12	17-janv 12	Conforme aux critères de l'IDA	95
161.	NW 605	Widikum Boffe	Elaboration	10-déc10	CHCA	12 211 128	10-déc10	PCD validé par le Préfet	14-juin-11	14-juin-11	Conforme aux critères de l'IDA	96
162.	NW 403	Wum	Elaboration	7-déc10	COMINSUD	8 905 000	7-déc10	PCD validé par le Préfet	14-juin-11	14-juin-11	Conforme aux critères de l'IDA	89
163.	NW 404	Zhoa	Elaboration	2-juil11	SIRDEP	11 740 163	6-juil11	PCD validé par le Préfet	7-févr12	7-févr12	Conforme aux critères de l'IDA	90
164.	OU103	Galim	Elaboration	03/12/2010	GAID	13 471 673	28/12/2010	Validé	03/05/2011	05/07/201		80%

N°	code géo	commune	Nature de la planificatio n	date contrat OAL	Nom OAL	Cout du contrat	date début	niveau avancement	date d'approbat ion COMES	date de validation préfet	qualité du PDC	% des conseillés ayant pris part
										1		
165.	OU104	Mbouda	Elaboration	22/10/2010	ADI	21 194 741	01/11/2012	Validé	20/07/2011	18/08/201 1	Acceptable	80%
166.	OU403	Pete Bandjoun	Elaboration	17/12/2010	CIFORD	12 999 997	25/11/2010	Validé	20/07/2011	29/11/201 1	Acceptable	100%
167.	OU501	Dschang	Elaboration	14/01/2011	ADEID	19044255	14/01/2011	Validé	30/03/2011	30/03/201 1	Acceptable	80%
168.	OU506	FongoTongo	Elaboration	22/10/2010	CEPAD	14 196 712	29/10/2010	Validé	17/06/2011	25/07/201	Acceptable	100%
169.	OU604	Bafoussam 03	Elaboration	03/12/2010	ACAFIA	9 328 332	15/10/2010	Validé	01/07/2011	02/08/201	Acceptable	100%
170.	OU704	Tonga	Elaboration	21/10/2010	ADI	12 276 788	01/11/2012	Validé	24/10/2011	24/10/201	Acceptable	100%
171.	OU802	Foumban	Elaboration	03/12/2010	ACAFIA	19 999 531	15/10/2010	Validé	05/07/2011	25/08/201	Acceptable	100%
172.	OU807	Malentouen	Elaboration	01/12/2010	GIC SAL	10 338 975	01/12/2010	Validé	20/07/2011	01/02/201	Acceptable	100%
173.	OU806	Magba	Elaboration	18/11/2010	CEVODIN	11 883 302	18/11/2010	Validé	26/08/2011	05/07/201	Acceptable	80%
174.	OU101	Babadjou	Actualisatio n		DK International	15 700 000						
175.	OU201	Bafang	Actualisatio n		GIC PRODEPAD	11 052 625						
176.	OU601	Bafoussam I	Actualisatio n		ACAFIA	13 098 420						
177.	OU206	Kekem	Actualisatio n		ACAFIA	14 479 335						
178.	OU204	Bandja	Actualisatio n		CAFER	15 184 758						
179.	OU207	Banka	Actualisatio n		CDCV	15 144 750						
180.	OU102	Batcham	Actualisatio n		AGRIDEV	24 099 233						
181.	OU304	Batie	Actualisatio n		ACAFIA	8 507 295						
182.	OU404	Bayangam	Actualisatio n		FONDATION SAF	12 640 500						
183.	OU703	Bazou	Actualisatio n		CAFER	16 593 697						
184.	OU502	Fokoué	Actualisatio n		GADD	8 998 605						
185.	OU803	Foumbot	Actualisatio n		GADD	9 766 575						
186.	SU401	AMBAM	Elaboration	28/12/2010	PLANET SURVEY	17 499 938	16/01/2011	Validé	26/08/2011	09/02/201	Acceptable	21/24

N°	code géo	commune	Nature de la planificatio n	date contrat OAL	Nom OAL	Cout du contrat	date début	niveau avancement	date d'approbat ion COMES	date de validation préfet	qualité du PDC	% des conseillés ayant pris part
										2		(87,5%)
187.	SU206	BIWONG- BULU	Elaboration	09/12/2010	CAIPE	13 499 100	13/12/2010	Validé	29/07/2011	28/12/201 1	Acceptable	15/22 (68%)
188.	SU207	EFOULAN	Elaboration	10/12/2010	ATIPAD	13 185 000	13/12/2010	Validé	10/08/2011	06/01/201 2	Acceptable	25/25 (100%)
189.	SU308	LOKOUNDJE	Elaboration	08/12/2010	RAPID	14 400 000	13/12/2010	Validé	29/08/2011	15/03/201 2	Acceptable	18/24 (75%)
190.	SU105	OVENG	Elaboration	08/12/2010	CANADEL	12 160 000	13/12/2010	Validé	27/07/2011	Déc. 2011	Acceptable	16/23 (70%)
191.	SU404	KYE-OSSI	Elaboration	Contrats en cours de finalisation Contrats en	BIEN ETRE	10 208 993						
192.	SU201	BIWONG BANE	Actalisation	cours de finalisation	CAIPE	11 975 681						
193.	SU305	LOLODORF	Actalisation	Contrats en cours de finalisation	ACDDI	13 415 625						
				Contrats en								
194.	SU203	MENGONG	Actalisation	cours de finalisation	ATIPAD	14 441 175						
195.	SU103	MEYOMESSAL A	Actalisation	Contrats en cours de finalisation	ADECOL	19 000 000						
				Contrats en cours de								
196.	SU306	MVENGUE	Actalisation	finalisation	CCD	14 963 490						
197.	SU307	NIÉTE	Actalisation	Contrats en cours de finalisation	ONED	11 505 479						
198.	SW104	Tiko	actualisatio	24/11/2010	SIRDEP	9 861 975	24/11/10	Validé	18/06/2011	25/07/201	ACCEPTAB LE	75%
199.	SW203	Tombel	élaboration	26/11/2010	Immanuel Center	16 337 347	26/11/10	Validé	16/06/2011	26/07/201	ACCEPTAB LE	60,50%
200.	SW302	Menji	élaboration	24/11/2010	Nkong Hill Top	15 960 960	24/11/10	Validé	08/07/2011	24/07/201 1	ACCEPTAB LE	60%
201.	SW402	Eyumojock	actualisatio n	18/11/2010	Rudea	8 971 200	18/11/10	Validé	09/02/2012	2	ACCEPTAB LE	50%
202.	SW501	Mbonge	élaboration	24/11/2010	PAID/WA	16 310 657	24/11/2010	Validé	15/07/2011	1	ACCEPTAB LE	50,00%
203.	SW601	Bamusso	élaboration	20/12/2010	Reach Out	8 806 613	20/12/2010	Validé	16/07/2011	1	ACCEPTAB LE	55,00%
204.	SW101	Buea	Elaboration	04/07/2011	GREMPCO	16 296 871	04/07/201	Validé	17/04/2012	17/04/201 2	ACCEPTAB LE	80,00%
205.	SW102	Idenau	Elaboration	04/07/2011	Reach Out	7 945 628	04/07/201	Validé	20/03/2012	20/03/201	ACCEPTAB	75,00%

N°	code géo	commune	Nature de la planificatio n	date contrat OAL	Nom OAL	Cout du contrat	date début	niveau avancement	date d'approbat ion COMES	date de validation préfet	qualité du PDC	% des conseillés ayant pris part
										2	LE	1
206.	SW103	Muyuka	Elaboration	04/07/2011	PAID/WA	8 865 045	04/07/201	Validé	28/03/2012	28/03/201 2	ACCEPTAB LE	70,00%
207.	SW201	Bangem	Elaboration	04/07/2011	Cosacode	16, 380,750	04/07/201	Validé	07/05/2012	07/05/201 2	ACCEPTAB LE	65,00%
208.	SW202	Nguti	Elaboration	04/07/2011	AHEAD	15 399 945	04/07/201	Validé	08/06/2012	08/06/201 2	ACCEPTAB LE	60,00%
209.	SW301	Alou	Elaboration	04/07/2011	Nkong Hill	17, 300,000	04/07/201	Validé	16/05/2012	16/05/201 2	ACCEPTAB LE	70,00%
210.	SW303	Wabane	Elaboration	04/07/2011	Ceplodev	13 469 997	04/07/201	Validé	28/05/2012	28/05/201 2	ACCEPTAB LE	60,00%
211.	SW401	Akwaya	Elaboration	04/07/2011	FORUDEF	19 396 108	04/07/201	Validé	29/06/2012	29/06/201 2	ACCEPTAB LE	72,00%
212.	SW403	Mamfe	Elaboration	04/07/2011	SIRDEP	6 022 125	04/07/201	Validé	23/03/2012	23/03/201	ACCEPTAB LE	65,00%
213.	SW404	Tinto	Elaboration	04/07/2011	Anembom Consulting	15 264 000	04/07/201	Validé	25/07/2012	25/07/201 2	ACCEPTAB LE	
214.	SW502	Konye	Elaboration	04/07/2011	Immanuel Center	12 499 417	04/07/201	Validé	21/03/2012	21/03/201 2	ACCEPTAB LE	75,00%
215.	SW602	Dikome balue	Elaboration	04/07/2011	GREMPCO	7 906 275	04/07/201	Validé	15/04/2012	15/04/201 2	ACCEPTAB LE	70,00%
216.	SW603	Ekondo titi	Elaboration	04/07/2011	RUDEA	12 578 616	04/07/201	Validé	04/05/2012	04/05/201	ACCEPTAB LE	70,00%
217.	SW604	Idabato	Elaboration	04/07/2011	Reach Out	14 315 960	04/07/201	Validé	19/06/2012	19/06/201 2	ACCEPTAB LE	58,00%
218.	SW605	Isangele	Elaboration	04/07/2011	AHEAD	6 629 704	04/07/201	Validé	14/06/2012	14/06/201 2	ACCEPTAB LE	72,00%
219.	SW606	Kombo Abedimo	Elaboration	04/07/2011	Reach Out	8 607 465	04/07/201	Validé	12/06/2012	12/06/201 2	ACCEPTAB LE	70,00%
220.	SW607	Kombo Itindi	Elaboration	04/07/2011	MUDEC	11 229 773	04/07/201	Validé	14/12/2011	14/12/201 1	ACCEPTAB LE	76,00%
221.	SW608	Mundemba	Elaboration	04/07/2011	Rudea	12 506 225	04/07/201	Validé	02/05/2012	02/05/201	ACCEPTAB LE	60,00%
222.	SW609	Toko	Elaboration	04/07/2011	MUDEC	12 937 433	04/07/201	Validé	13/12/2011	13/12/201 1	ACCEPTAB LE	53,00%

5.5. Tableau détaillé des microprojets PNDP-2

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
NW	A3A1	NW 501	BAFUT	Education	Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Otang	IDA	14 487 110	13 038 399	1 448 711	ACHO VENTURES	Achev é	10-janv 13	2	218
NW	A3A1	NW 501	BAFUT	Education	Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GSS Agyati	IDA	14 296 426	12 866 783	1 429 643	ICTA	Achev é	4-janv13	2	729
NW	A3A1	NW 501	BAFUT	Education	Purchase and installation of 40 benches at GSS Agyati	IDA	1 900 000	1 710 000	190 000	ICTA	Achev é	4-janv13	1	729
NW	A3A1	NW 303	NDU	Education	Construction of 02 classrooms at GS Nsam	IDA	12 300 150	11 070 135	1 230 015	ETS AUTO INTERNATIONAL	Achev é	5-déc12	2	552
NW	A3A1	NW 303	NDU	Education	Construction of 02 classrooms at GSS Kakar	IDA	12 300 150	11 070 135	1 230 015	ETS AUTO INTERNATIONAL	Achev é	5-déc12	2	381
NW	A3A1	NW 303	NDU	Education	Construction of 02 classrooms at GTC Sop	IDA	12 300 150	11 070 135	1 230 015	ETS AUTO INTERNATIONAL	Achev é	5-déc12	2	116
LT	A3C1	LT106	MANJO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 02 latrines à l'école maternelle GBPS Manjo centre	IDA	844 000	759 600	84 400	ETS NEHEMIE BATI, BP 2748 Douala Tél: 94 10 48 53	Achev é	07/11/201	2	81
LT	A3C1	LT106	MANJO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 02 latrines à l'école maternelle de NLOHE	IDA	844 000	759 600	84 400	ETS NEHEMIE BATI, BP 2748 Douala Tél: 94 10 48 55	Achev é	07/11/201	2	150
LT	A3C1	LT106	MANJO	Eau et assainiseme nt	construction d'un bloc de 02 latrines à la SAR/SM de manjo	IDA	876 000	788 400	87 600	MDF SARL, Adresse: BP 7344 Douala Tél: 99 88 62 8812	Achev é	07/11/201	2	163
AD	A3C1	AD20200	Kontcha	Eau et assainiseme nt	Construction 1 puit busé équipé de pompe à motricité humaine EP Mayo Darlé	IDA	5 521 600	276 080	-	IB SARL B.P. 264 Tél: 77640556	Achev é	25/05/201 2	1	123
AD	A3C1	AD40207	Djohong	Eau et assainiseme nt	Réalisation d'un forage à Mbondo commune de Djohong	IDA	8 490 386	8 065 867	424 519	ETS CGC-CAM	Achev é	18/08/201	1	495
AD	A3C1	AD40205	Djohong	Eau et assainiseme nt	Réalisation d'un forage à l'EP de Béka Gari commune de Djohong	IDA	8 490 386	8 065 867	424 519	ETS CGC-CAM	Achev é	11/08/201	1	377
AD	A3C1	AD40210	Djohong	Eau et assainiseme nt	Réalisation d'un forage à Djaouro Dibo commune de Djohong	IDA	8 490 386	8 065 867	424 519	ETS CGC-CAM	Achev é	11/08/201	1	442
AD	A3C1	AD40218	Djohong	Eau et assainiseme nt	Réalisation d'un forage à Bezaraouo commune de Djohong	IDA	8 490 386	8 065 867	424 519	ETS CGC-CAM	Achev é	11/08/201	1	475
AD	A3C1	AD40214	Djohong	Eau et assainiseme nt	Réalisation d'un forage à Laindé Mami commune de Djohong	IDA	8 490 386	8 065 867	424 519	ETS CGC-CAM	Achev é	18/08/201	1	139
AD	A3C1	AD40200	Djohong	Eau et assainiseme	Réalisation d'un forage au quartier Burkina de la ville de Djohong	IDA	8 525 005	8 098 755	426 250	ETS CGC-CAM	Achev é	30/11/201	1	350

											Etat de			Nombre de
Régio n	Code Analytiqu	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	bénéficiair es direct du MP
- 11	е	ue	commune	nt	Libette	Dameur	du M.r	trnpr	t bellet.	rrestataire	œuvre	prov.	e	MIF
AD	A3C1	AD40200	Djohong	Eau et assainiseme nt	Réalisation d'un forage au quartier abritant le marché de la ville de Diohong	IDA	8 525 005	8 098 755	426 250	ETS CGC-CAM	Achev é	30/11/201	1	356
	1261	1 D 10200	7:1	Eau et assainiseme			8	8		TITO OGG GAN	Achev	30/11/201		420
AD	A3C1	AD40200	Djohong	nt Eau et	Réalisation d'un forage au quartier Escalier de la ville de Djohong	IDA	525 005	098 755	426 250	ETS CGC-CAM	é	2	1	430
AD	A3A1	AD50502	Martap	assainiseme nt	Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP Manang Hourso commune de Martap	IDA	1 994 212	1 794 791	199 421	ETS BOGNO BUSNESS	Achev é	16/10/201 2	1	63
AD	A3C1	AD50502	Martap	Eau et assainiseme nt	Réalisation 01 forage équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP Manang Hourso commune Martap	IDA	8 132 930	7 726 284	406 647	ETS GANGUANG WELL DRILLING	Achev é	16/10/201	1	150
AD	A3C1	AD50525	Martap	Eau et assainiseme nt	Réalisation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Mayo Golbi commune de Martap	IDA	8 251 930	7 839 334	412 597	ETS GANGUANG WELL DRILLING	Achev é	16/10/201 2	1	950
AD	A3K1	AD50510	Martap	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles au marché de Louga Tapadi commune de Martap	IDA	2 046 326	1 739 377	306 949	ETS BOGNO BUSNESS	Achev é	31/12/201	1	550
AD	A3A1	AD50607	Nyambaka	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Maïné	IDA	1 495 427	1 345 884	149 543	IB SARL B.P. 264 Tél: 77640556	Achev é	27/09/201	1	185
AD	A3A1	AD50610	Nyambaka	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Katim Mboum	IDA	1 492 189	1 342 970	149 219	ETS SAMBO ET FILS	Achev é	14/09/201	1	139
AD	A3C1	AD40124	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Koundé Chefferie	IDA	1 500 517	1 425 491	75 026	ETS OUSSAH	Achev é	28/12/201	1	427
AD	A3C1	AD40123	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à GORO	IDA	1 072 027	1 018 425	53 601	ETS OUSSAH	Achev é	28/12/201	1	541
AD	A3C1	AD40111	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à GUIZORE	IDA	1 530 901	1 454 356	76 545	ETS OUSSAH	Achev é	28/12/201	1	562
AD	A3C1	AD40121	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BEKA ZIKI	IDA	502 159	477 051	25 108	ETS OUSSAH	Achev é	28/12/201	1	320
AD	A3C1	AD40112	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à KALALDI	IDA	1 175 585	1 116 806	58 779	ETS OUSSAH	Achev é	28/12/201	1	450
AD	A3C1	AD40124	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à KOUNDE BEGIM	IDA	742 384	705 265	37 119	ETS OUSSAH	Achev é	28/12/201	1	427
AD	A3A1	AD50415	Ngan'ha	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'école primaire publique de Déna	IDA	1 530 966	1 377 870	153 097	ETS RAHAMA & Fils	Achev é	11/11/201	1	286
AD	A3A1	AD50411	Ngan'ha	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'école primaire publique de Mbarang	IDA	1 524 691	1 372 222	152 469	ETS BMH BP: 95 NGAOUNDERE	Achev	31/12/201	1	256
AD	A3C1	AD50432	Ngan'ha	Eau et	Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'école	IDA	1	1	-52 .07	ETS YAB TEL	Achev	09/10/201	1	218

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
				assainiseme nt	primaire publique de Véla Diam		524 691	372 222	152 469	77963193/22251373	é	2		
AD	A3A1	AD50421	Ngan'ha	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'école primaire publique de Wamé Grand	IDA	1 281 215	1 153 093	128 121	ETS RELANCE	Achev é	20/11/201	1	220
AD	A3C1	AD50416	Ngan'ha	Eau et assainiseme nt	Réalisation d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de Gangassaou	IDA	8 058 555	7 655 627	402 928	ETS GANGUANG WELL DRILLING	Achev é	26/11/201 2	1	1500
AD	A3C1	AD20314	Mayo Baléo	Eau et assainiseme nt	Réalisation d'un puits busé avec pompe à motricité humaine à l'EP bilingue de Mayo Badji	IDA	5 040 635	4 788 603	252 032	IB SARL B.P. 264 Tél: 77640556	Achev é	12/09/201	1	72
AD	A3C1	AD20303	Mayo Baléo	Eau et assainiseme nt	Réalisation d'un puits busé avec pompe à motricité humaine dans le village Djali	IDA	5 410 049	5 139 547	270 502	IB SARL B.P. 264 Tél: 77640556	Achev é	12/09/201	1	550
AD	A3C1	AD20200	Kontcha	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Mayo Darlé Kontcha	IDA	804 000	723 600	80 400	ETS COCOM B.P. 27 TIGNERE	Achev é	04/08/201	1	123
ES	A3C1	ES303	KETTE	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à LALA	IDA	4 689 300	4 466 000	223 300	Ets WENDA et Fils	Achev é	07/12/201	1	364
ES	A3C1	ES303	KETTE	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à KETTE-Mokolo	IDA	4 689 300	4 466 000	223 300	Ets WENDA et Fils	Achev é	07/12/201	1	1 400
ES	A3C1	ES303	KETTE	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à KETTE-Marché	IDA	4 689 300	4 466 000	223 300	Ets WENDA et Fils	Achev é	07/12/201 2	1	7 000
ES	A3C1	ES210	MESSOK	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau de la ville de MESSOK	IDA	30 431 264	26 475 199	3 956 065	Ets YOUBSON	Achev é	08/12/201 2	10	1 650
ES	A3C1	ES210	MESSOK	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à BAREKO	IDA	5 502 000	4 820 800	681 200	Ets MEGUENG	Achev é	08/12/201 2	1	390
ES	A3C1	ES210	MESSOK	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NDJANGUE	IDA	5 502 000	4 820 800	681 200	Ets MEGUENG	Achev é	08/12/201 2	1	1 180
ES	A3C1	ES210	MESSOK	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à ZOADIBA	IDA	5 502 000	4 820 800	681 200	Ets MEGUENG	Achev é	08/12/201 2	1	165
ES	A3C1	ES210	MESSOK	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à ZOULABOT 2	IDA	5 502 000	4 820 800	681 200	Ets MEGUENG	Achev é	08/12/201 2	1	490
ES	A3C1	ES211	MESSOK	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à KARAGOUA	IDA	4 536 000	3 974 400	561 600	Ets MEGUENG	Achev é	10/01/201	1	500
ES	A3C1	ES212	MESSOK	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à MINDOUMA	IDA	4 536 000	3 996 000	540 000	Ets MEGUENG	Achev é	10/01/201	1	185
ES	A3C1	ES213	MESSOK	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à LONG	IDA	2 905 660	2 559 748	345 912	Ets MEGUENG	Achev é	10/01/201	1	408

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
NO	A3C1	NO108-08	Ngong	Eau et assainiseme nt	Construct° 2bloc de2latrine au Lycée de Ngong	C2D	9 919 215	8 927 294	991 922	MOBA Sarl	Achev é	30/05/201	2	1000
NO	A3C1	NO108-09	Ngong	Eau et assainiseme nt	Construct° 1bloc de2latrine au CES de Langui	C2D	4 959 721	4 463 749		MOBA Sarl	Achev é	30/05/201	2	400
NO	A3C1	NO108-10	Ngong	Eau et assainiseme nt	Construct° 1bloc de2latrines au CES de Ndjola	C2D	4 517 560	4 065 804		ETS KAFALAY	Achev é	14/08/201	2	600
NO	A3C1	NO108-11	Ngong	Eau et assainiseme nt	Construct° 1bloc de2latrines au CES Bilingue de Ngong	C2D	4 517 560	4 065 804	45 176	ETS KAFALAY	Achev é	14/08/201	2	800
NO	A3C1	NO101-07	Baschéo	Eau et assainiseme nt	Construct° d'01 bloc de 02 latrines au Lycée de Baschéo	C2D	1 273 183	1 145 865	127 318	ETS MODI	Achev é	10/06/201	2	320
NO	A3C1	NO101-08	Baschéo	Eau et assainiseme nt Eau et	Construct° d'01 bloc de 02 latrines à l'EP Nassarao-goh	C2D	1 158 751	1 042 876	115 875	MOBA Sarl	Achev é	12/07/201	2	320
NO	A3C1	NO101-09	Baschéo	assainiseme nt Eau et	Construct° d'01 bloc de 02 latrines à l'EP de Ouro Naoundé	C2D	1 220 949	1 098 854	122 095	ETS MODI	Achev é	10/06/201	2	320
NO	A3C1	NO101-10	Baschéo	assainiseme nt Eau et	Construct° d'01 bloc de 02 latrines à l'EP de Wafango	C2D	1 158 751	1 042 876	115 875	MOBA Sarl	Achev é	12/07/201	2	320
NO	A3C1	NO101-11	Baschéo	assainiseme nt	Construct° d'01 bloc de 02 latrines à l'EP Kerzing	C2D	1 220 949	1 098 854	122 095	MOBA Sarl	Achev é	12/07/201 2	2	320
NO	A3C1	NO101-14	Baschéo	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits à l'EP Kerzing	C2D	1 247 700	1 185 315	62 385	MOBA Sarl	Achev é	12/07/201	1	320
NO	A3C1	NO103-01	DEMBO	Eau et assainiseme nt Eau et	Const° 1 forage éqpés de pompe à Dembo	C2D	100 021 856	90 747 061	9 274 795	ETS GASSOL KAFTARA	Achev é	22/08/201 1	1	300
NO	A3C1	NO103-02	DEMBO	assainiseme nt Eau et	Const° 1 forage éqpé de pompe à SOUROU NDAYE	C2D	8 478 099	8 054 194	423 905	ETS GASSOL KAFTARA	Achev é	22/08/201 1	1	300
NO	A3C1	NO103-03	DEMBO	assainiseme nt	Const° 1 forage éqpé de pompe à BELA	C2D	8 478 099	8 054 194	423 905	ETS GASSOL KAFTARA	Achev é	22/08/201 1	1	340
NO	A3C1	NO103-04	DEMBO	Eau et assainiseme nt	Const° 1 forage éqpés de pompe à TIMPIL	C2D	8 478 099	8 054 194	423 905	ETS GASSOL KAFTARA	Achev é	22/08/201	1	400
NO	A3C1	NO103-05	DEMBO	Eau et assainiseme nt	Const° 1 forage éqpé de pompe à TAPWA	C2D	8 478 099	8 054 194	423 905	ETS GASSOL KAFTARA	Achev é	22/08/201 1	1	320
NO	A3C1	NO103-06	DEMBO	Eau et assainiseme nt	Const° 1 forage éqpé de pompe à DJATOUMI CARREFOUR	C2D	8 478 099	8 054 194	423 905	ETS GASSOL KAFTARA	Achev é	22/08/201	1	500
NO	A3C1	NO103-07	DEMBO	Eau et assainiseme	Const° 1 forage éqpé de pompe à BALDA	C2D	8 478 099	8 054 194	423 905	ETS GASSOL KAFTARA	Achev é	22/08/201 1	1	340

Table Company Compan		Code	Code					Montan				Etat de mise	Date	Nombre	Nombre de bénéficiair
NO ACC NO105-08 DRIMBO East Sastaineme Const. 1 1 1 1 1 1 1 1 1					,	X 9 11/	D '''				D 44.		_	_	es direct du
NO ASCI NOIDS 08 DEMBO DEMBO	n	e	ue	commune		Libelle	Bailleur	du M.P	t PNDP	t benef.	Prestataire	œuvre	prov.	e	MP
Ease c	NO	A3C1	NO103-08	DEMBO	assainiseme	Const° 1 forage éqpé de pompe à OURO DOUNDEHI	C2D	-		423 905			22/08/201	1	230
Fair of Sacching Fair of Sac	wo		NO.000 00	DOLL	assainiseme		COD	1		254 700	Montal				500
NO A3C1 NO105-02 Gaschiga Four t t t t t t t t t t t t t t t t t t t	NO	A3C1	NO202-02	POLI		Const ^o chateau d'eau au campement communal Poli	C2D	499 064	134 266	364 798	MOBA Sari	e	1	1	500
NO	NO	A3C1	NO202-03	POLI	assainiseme	Const° 1 blocs de 06 latrines au campement communal Poli	C2D	_	66 829		MOBA Sarl		19/12/201 1	6	500
Fau et assainiseme at the properties of the pr	NO	A3C1	NO105-02	Gaschiga	assainiseme	Construction latrines à l'aire d'abattage de Gaschiga	IDA	1 231 445	1 108 301	123 145	Ets MODI			1	2000
Eau et assainiseme nt CULTURE Eau et assainiseme nt Eau et assainiseme				5	assainiseme			1	1			Achev		1	800
Fau et assainiseme Réhabilitation d'un forage à GASCHIGA (MAISON DE LA 1 1 1 1 1 1 1 1 1					Eau et assainiseme			1	1			Achev	07/01/201		
NO A3C1 NO105-06 Gaschiga Rate Assainiseme Rehabilitation d'un forage à GASCHIGA (MOSQUEE ALPHA) IDA 523 130 496 973 26 156 MOBA Sarl 6 6 7/01/201 3 1				5	Eau et	Réhabilitation d'un forage à GASCHIGA (MAISON DE LA		1	1			Achev	07/01/201	1	2000
Activity Activity	NO	A3C1	NO105-05	Gaschiga		CULTURE)	IDA	794 204	704 494	89 710	MOBA Sarl	é	3	1	500
NO A3C1 NO105-07 Gaschiga assainiseme nt Réhabilitation d'un forage à POMLA MANGA IDA 853 160 760 502 92 658 MOBA Sar1 Achev 07/01/201 NO A3C1 NO105-08 Gaschiga Réhabilitation d'un forage à TCHIFFEL IDA 794 204 704 494 89 710 MOBA Sar1 6 3 1 NO A3C1 NO NO A3C1 NO NO A3C1 Sasiniseme nt Réhabilitation d'un forage à TORO ECOLE (ECOLE PUBLIQUE) AChev A	NO	A3C1	NO105-06	Gaschiga	assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage à GASCHIGA (MOSQUEE ALPHA)	IDA	523 130	496 973	26 156	MOBA Sarl			1	500
NO A3C1 NO105-08 Gaschiga assainiseme Réhabilitation d'un forage à TCHIFFEL IDA 794 204 704 494 89 710 MOBA Sarl 6 3 1	NO	A3C1	NO105-07	Gaschiga	assainiseme	Réhabilitation d'un forage à POMLA MANGA	IDA	1 853 160	1 760 502	92 658	MOBA Sarl			1	650
NO A3C1 NO105-09 Gaschiga Eau et assainiseme nt Réhabilitation d'un forage à YARMI IDA 794 204 704 494 89 710 MOBA Sarl 6 3 1	NO	A3C1	NO105-08	Gaschiga	assainiseme	Réhabilitation d'un forage à TCHIFFEL	IDA	-		89 710	MOBA Sarl			1	350
Eau et assainiseme NO A3C1 NO105-10 Gaschiga				5	assainiseme			1	1			Achev		1	350
Eau et assainiseme NO A3C1 NO105-11 Gaschiga To Ga				5	Eau et assainiseme			1	1			Achev	07/01/201	1	
NO A3C1 NO105-11 Gaschiga Gaschiga Achev NO A3C1 NO105-12 Gaschiga Caschiga	NO	A3C1	NO105-10	Gaschiga		Réhabilitation d'un forage à TORO CENTRE	IDA	794 204	704 494	89 710	MOBA Sarl	é	3	1	350
NO A3C1 NO105-12 Gaschiga Gaschiga Gaschiga Gaschiga Réhabilitation d'un forage à TORO ECOLE (devant magasin IDA 794 204 704 494 89 710 MOBA Sarl 6	NO	A3C1	NO105-11	Gaschiga	assainiseme	Réhabilitation d'un forage à TORO ECOLE (ECOLE PUBLIQUE)	IDA	1 794 204	1 704 494	89 710	MOBA Sarl			1	450
Eau et assainiseme Réhabilitation d'un forage à OURO MALLOUM (en face ECOLE IDA 539 637 512 655 26 982 MOBA Sarl 6 3 1	NO	A3C1	NO105-12	Gaschiga	assainiseme		IDA	1 794 204	1 704 494	89 710	MOBA Sarl			1	450
Eau et assainiseme Réhabilitation d'un forage à OURO MALLOUM (DEVANT 1 1 1 1 1 Achev 07/01/201 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NO	A3C1	NO105-13	Gaschiga	assainiseme		IDA	539 637	512 655	26 982	MOBA Sarl			1	300
				5	Eau et assainiseme	Réhabilitation d'un forage à OURO MALLOUM (DEVANT		1	1			Achev		1	450
TITO LADOT LINOTODES LOGISCHER LEAU CL. L'ORISTRUCTURE UIL DIOC OZ RATHICS À LADATC. LIDA L.	NO	A3C1	NO105-14 NO105-23	Gaschiga	Eau et	Construction d'un bloc 02 latrines à Taparé	IDA	134 204	1	09 /10	ETS KAFALAY	Achev	07/01/201	2	336

Régio n	Code Analytiqu	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag	Nombre de bénéficiair es direct du MP
				assainiseme nt			147 650	032 885	114 765		é	3		
NO	A3C1	NO105-25	Gaschiga	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage à TCHIFFEL	IDA	5 137 133	4 880 277	256 857	MOBA Sarl	Achev	07/01/201	1	320
NO	A3C1	NO105-26	Gaschiga	Eau et assainiseme	Construction d'un bloc 02 latrines à TCHIFFEL	IDA	6 559 465	5 903 519	655 947	ETS KAFALAY	Achev	07/01/201	2	320
NO	A3C1	NO105-32	Gaschiga	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc 02 latrines à KOSSOUMO	IDA	1 147 650	1 032 885		ETS KAFALAY	Achev	07/01/201	2	220
NO	A3C1	NO105-33	Gaschiga	Eau et assainiseme	Construction d'un forage à KOSSOUMO	IDA	6 860 112	6 517 100	343 012	MOBA Sarl	Achev	07/01/201	1	220
NW	A3C1	NW 501	BAFUT	Eau et assainiseme nt	Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes in GS Otang	IDA	1 867 373	1 680 636	186 737	ACHO VENTURES	Achev é	10-janv 13	1	218
NW	A3C1	NW 101	BELO	Eau et assainiseme nt	Connection of potable water supply to GS Ntungfe	IDA	3 082 768	2 928 630	154 138	AMBE CONSTRUCTION	Achev é	5-déc12	1	274
NW	A3C1	NW 101	BELO	Eau et assainiseme nt	Connection of potable water supply to GS Fetungle.	IDA	3 082 768	2 928 630	154 138	AMBE CONSTRUCTION	Achev é	5-déc12	1	435
NW	A3C1	NW 303	NDU	Eau et assainiseme nt	Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GS Nsam	IDA	1 360 204	1 224 184	136 020	ETS AUTO INTERNATIONAL	Achev é	5-déc12	1	552
NW	A3C1	NW 303	NDU	Eau et assainiseme nt	Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GSS Kakar	IDA	1 360 204	1 224 184	136 020	ETS AUTO INTERNATIONAL	Achev é	5-déc12	1	381
NW	A3C1	NW 303	NDU	Eau et assainiseme nt	Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GTC Sop	IDA	1 360 204	1 224 184	136 020	ETS AUTO INTERNATIONAL	Achev é	5-déc12	1	116
OU	A3C1	OU50600-04	FONGO TONGO	Eau et assainiseme nt	Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CETIC de Fongo Tongo.	IDA	1 654 593	1 489 134	165 459	ETS NACOURONNES & FRERES	Achev é		2	2 686
OU	A3C1	OU10400-03	MBOUDA	Eau et assainiseme nt	Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique groupe1 de babete	IDA	1 788 751	1 609 876	178 875	ETS FONKWA KAKA BP 61 Mbouda	Achev é		2	344
OU	A3C1	OU10400-06	MBOUDA	Eau et assainiseme nt	Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de bamendou	IDA	1 729 125	1 556 213	172 913	ETS ZOHO TATSA Eugène, BP 168 Mbouda	Achev é		2	460
OU	A3C1	OU10400-09	MBOUDA	Eau et assainiseme nt	Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Bamefap	IDA	1 741 054	1 566 949	174 105	ETS TANGMO & FILS, BP 20 Mbouda	Achev é		2	143
OU	A3C1	OU10400-12	MBOUDA	Eau et assainiseme nt	Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de bamesso	IDA	1 639 688	1 475 719	163 969	ETS ZOHO TATSA Eugène, BP 168 Mbouda	Achev é		2	501
OU	A3C1	OU40200-03	PETE BANDJOUN	Eau et assainiseme nt	Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CES DE MBO YOM	IDA	1 670 504	1 503 454	167 050	ETS WEST MULTI SERVICES BP 73 Bafoussam, Tel 96 86 83	Achev é		2	201

Régio	Code Analytiqu	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag	Nombre de bénéficiair es direct du MP
		uv .	Commune	Sector	Zilonio	Duneur	44 1/11	V11121	Cocher	79	wavie -	provi		1,11
OU	A3C1	OU40200-06	PETE BANDJOUN	Eau et assainiseme nt	Construction de latrine à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique du centre groupe 2	IDA	3 155 130	2 839 617	315 513	ETS FONOTA, BP 432 Bafoussam, Tel 99 95 95 59	Achev é		2	1 016
OU	A3C1	OU40200-09	PETE BANDJOUN	Eau et assainiseme nt	Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique keng	IDA	3 190 981	2 871 883	319 098	ETS FONOTA, BP 432 Bafoussam, Tel 99 95 95 59	Achev é		6	203
OU	A3C1	OU40200-10	PETE BANDJOUN	Eau et assainiseme nt	Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique mbem	IDA	3 166 565	2 849 909	316 657	ETS FONOTA, BP 432 Bafoussam, Tel 99 95 95	Achev é		6	366
OU	A3C1	OU40200-11	PETE BANDJOUN	Eau et assainiseme nt	Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique mtieki	IDA	3 238 545	2 914 691	323 855	ETS FONOTA, BP 432 Bafoussam, Tel 99 95 95 59	Achev é		6	305
OU	A3C1	OU70400-01	TONGA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif à DJATCHALI	IDA	7 467 857	6 721 071	746 786	ETS KA.MA.CO.ME	Achev é		1	300
OU	A3C1	OU70400-03	TONGA	Eau et assainiseme nt	Construction de toilettes modernes à deux (02) compartiments comprenant deux lavabos, deux (02) WC à l'anglaise et quatre (04) WC à la turc au marché de Tonga centre	IDA	9 447 010	8 502 309	944 701	ETS EKO B.T.P	Achev é	16/11/201 2	2	13 206
OU	A3C1	OU80300-03	Foumbot	Eau et assainiseme nt	Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Mangoum chefferie	IDA	1 645 650	1 481 085	164 565	ETS ECM CAM BP 88 Magba, TEL 77 49 01 78	Achev é		4	300
SU	A3C1	SU40100	Ambam	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Adjap	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	SOIL & WATER INVESTIGATION S.A. - B.P.: 5640 Yaoundé - Tél.: 22 21 97 16	Achev é	27/12/201 2	1 puits perdu	81
SU	A3C1	SU40100	Ambam	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Zalom	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	SOIL & WATER INVESTIGATION S.A. - B.P.: 5640 Yaoundé - Tél.: 22 21 97 16	Achev é	27/12/201	1 puits perdu	136
SU	A3C1	SU40100	Ambam	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Bilik bi tho	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	SOIL & WATER INVESTIGATION S.A. - B.P.: 5640 Yaoundé - Tél.: 22 21 97 16	Achev é	27/12/201 2	1 puits perdu	116
SU	A3C1	SU40100	Ambam	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Nselang	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	SOIL & WATER INVESTIGATION S.A. - B.P.: 5640 Yaoundé - Tél.: 22 21 97 16	Achev é	27/12/201 2	1 puits perdu	850
SU	A3C1	SU10300	Meyomessala	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif dans le village Olong	IDA	5 305 033	5 039 781	265 252	Ets SAM'S FOUR - B.P. : 618 Sangmélima - Tél. : 77 57 44 12	Achev é		1 puits perdu	3 826
SU	A3C1	SU10300	Meyomessala	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif dans le village Biboulemam	IDA	5 305 033	5 039 781	265 252	Ets SAM'S FOUR - B.P. : 618 Sangmélima - Tél. : 77 57 44 12	Achev é		1 puits pero	lu
SU	A3C1	SU10300	Meyomessala	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif dans le village Nye'ele Ecole	IDA	5 305 033	5 039 781	265 252	Ets SAM'S FOUR - B.P. : 618 Sangmélima - Tél. : 77 57 44 12	Achev é		1 puits pero	lu
SU	A3C1	SU10300	Meyomessala	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif dans le village Mbanlam	IDA	5 305 033	5 039 781	265 252	Ets LE REGIONAL - B.P.: 57 Sangmélima - Tél. : (237) 77 57 44 13	Achev é		1 puits pero	lu

											Etat de			Nombre de
Régio	Code Analytiqu	Code géographiq					Montan t total	Montan	Montan		mise en	Date réception	Nombre d'ouvrag	bénéficiair es direct du
n	e	ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	du M.P	t PNDP	t bénéf.	Prestataire	œuvre	prov.	e	MP
										/ 96 41 19 82				
				-						Ets LE REGIONAL -	Achev			
	A 2 C 1	CT110200	M1-	Eau et	Construction than with a sixth to 1 will as Norman	ID A	5 305	5 039	265 252	B.P.: 57 Sangmélima -	é		1	1
	A3C1	SU10300	Meyomessala	assainiseme	Construction d'un puits positif dans le village Nnemeyong	IDA	033	781	265 252	Tél. : (237) 77 57 44 13			1 puits per	ıu
SU				nt						/ 96 41 19 82				
				Eau et						Ets LE REGIONAL -	Achev			
	A3C1	SU10300	Meyomessala	assainiseme	Construction d'un puits positif dans le village Bitee Boe	IDA	5 305	5 039	265 252	B.P.: 57 Sangmélima -	é		1 puits per	hi
	71501	50 10300	Wieyomessara	nt	Construction a un puits positir dans le vinage Bitec Boe	115/1	033	781	203 232	Tél.: (237) 77 57 44 13			1 puits per	ıu
SU				iii.						/ 96 41 19 82				
											١			
		1.000000	Y CONTROLL		Construct 2 sall de classe +60 table banc+1bloc latrine EP	m .	19	17	1 910	ETS COCOM B.P. 27	Achev	25/05/201	_	122
AD	A3A1	AD20200	KONTCHA	Education	MayoDarlé(Kontcha)	IDA	102 394	192 155	239	TIGNERE	e	20/12/201	2	123
A.D.	4241	AD40407	N	E donation	Réhabilitation d'01 bloc de 02 salle + 60 table banc EP de Diel	TD A	4 856 267	4	105 (27	ETS EGETRA Tél: 79 82 82 84	Achev	29/12/201	2	270
AD	A3A1	AD40407	Ngaoui	Education	(Ngaoui)	IDA		370 640 6	485 627	ETS EGETRA Tél: 79	é Achev	29/12/201		279
AD	A3A1	AD40411	Ngaoui	Education	Réhabilitat° d'01 bloc de 02 salle de classe+60 tables bancs EP Garga Pella	IDA	6 706 945	036 251	670 695	82 82 84	é	29/12/201	2	265
AD	AJAI	AD40411	1\gaoui	Education	1 Clid	IDA	700 943	030 231	070 093	02 02 04	C			203
					Réhabilitation de 02 blocs de 02 salles + 120 tables Bancs EP Bilingue		15	13	1 539	ETS EGETRA Tél: 79	Achev	29/12/201		
AD	A3A1	AD40400	Ngaoui	Education	Groupe1de Ngaoui	IDA	392 724	853 452	272	82 82 84	é	2	4	61
TID	713711	710 10100	11guoui	Education	Grouperde reguour	IDIT	372 721	033 432	272	ETS MODA ET	Achev	03/07/201		01
AD	A3A1	AD40200	Djohong	Education	Fourniture des manuels scolaires à l'EP Bilingue de Djohong	IDA	770 951	770 951	_	FRERES BP 107 MEIG	é	2	0	345
								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ETS MODA ET	Achev	03/07/201		
AD	A3A1	AD40200	Djohong	Education	Fourniture des manuels scolaires à l'EP Groupe 1 de Djohong	IDA	177 384	177 384	-	FRERES BP 107 MEIG	é	2	0	345
			, ,		1 3 5					ETS MODA ET	Achev	03/07/201		
AD	A3A1	AD40200	Djohong	Education	Fourniture des manuels scolaires à l'EP Groupe II de Djohong	IDA	177 384	177 384	-	FRERES BP 107 MEIG	é	2	0	345
					Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Yamba dans la commune					ETS MODA ET	Achev	03/07/201		
AD	A3A1	AD40221	Djohong	Education	de Djohong	IDA	177 384	177 384	-	FRERES BP 107 MEIG	é	2	0	345
					Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Yarmbang dans la					ETS MODA ET	Achev	03/07/201		
AD	A3A1	AD40222	Djohong	Education	commune de Djohong	IDA	177 384	177 384	-	FRERES BP 107 MEIG	é	2	0	345
					Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Mbella Ngou dans la					ETS MODA ET	Achev	03/07/201		
AD	A3A1	AD40215	Djohong	Education	commune de Djohong	IDA	177 384	177 384	-	FRERES BP 107 MEIG	é	2	0	345
				l	Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Nabémo dans la commune					ETS MODA ET	Achev	03/07/201		
AD	A3A1	AD40217	Djohong	Education	de Djohong	IDA	177 384	177 384	-	FRERES BP 107 MEIG	é	2	0	345
A.D.	4241	AD40222	Distant	E donation	Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Ouro Ardé dans la	TD A	177 204	177 204		ETS MODA ET	Achev é	03/07/201	0	345
AD	A3A1	AD40223	Djohong	Education	commune de Djohong Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Djaouro Moné dans la	IDA	177 384	177 384	-	FRERES BP 107 MEIG ETS MODA ET	Achev	03/07/201	0	343
AD	A3A1	AD40210	Djohong	Education	commune de Djohong	IDA	177 384	177 384		FRERES BP 107 MEIG	é	03/07/201	0	345
AD	AJAI	AD40210	Djollolig	Education	Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Gandina dans la commune	IDA	1// 304	1// 304	-	ETS MODA ET	Achev	03/07/201	0	343
AD	A3A1	AD40212	Djohong	Education	de Djohong	IDA	177 384	177 384	_	FRERES BP 107 MEIG	é	2	0	345
1110	11,711	11170212	Djonong	Laucation	Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Laindé Mami dans la	10/1	1// 304	177 304		ETS MODA ET	Achev	03/07/201	0	3+3
AD	A3A1	AD40214	Djohong	Education	commune de Djohong	IDA	177 384	177 384	_	FRERES BP 107 MEIG	é	2	0	345
			,		, , ,						-		Ť	2.0
					Construction 01 bloc 02 salles de classes équipées 60 tables bancs à		16	15	1 667	ETS BOGNO	Achev	16/10/201		
AD	A3A1	AD50502	Martap	Education	l'EP Manang Hourso Martap	IDA	679 108	011 197	911	BUSNESS	é	2	1	63
					Construction de 01 bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables		16	14	1 611	IB SARL B.P. 264 Tél:	Achev	27/09/201		
AD	A3A1	AD50607	Nyambaka	Education	bancs à l'EP de Mainé	IDA	112 954	501 658	295	77640556	é	2	1	185
											١			
4.0	4241	AD50610	N 1 1	F1	Construction de 01 bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables	TD 4	16	14	1 604	ETTO CAMPO ETT ETT C	Achev	14/11/201		100
AD	A3A1	AD50610	Nyambaka	Education	bancs à l'EP de Katil Mboum	IDA	044 007	439 606	401	ETS SAMBO ET FILS	é	2	1	139

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
AD	A3A1	AD50415	Ngan'ha	Education	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l'EP de DENA	IDA	16 180 453	14 562 407	1 618 045	ETS RAHAMA & Fils	Achev é	11/10/201	1	286
AD	A3A1	AD50411	Ngan'ha	Education	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l'EP de Mbarang	IDA	16 129 963	14 516 967	1 612 996	ETS BMH BP: 95 NGAOUNDERE	Achev é	31/12/201	1	256
AD	A3A1	AD50432	Ngan'ha	Education	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l'EP de Véla Diam	IDA	16 129 963	14 516 967	1 612 996	ETS YAB TEL 77963193/22251373	Achev é	09/10/201	1	218
AD	A3A1	AD50421	Ngan'ha	Education	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l'EP de Wamé Grand	IDA	13 655 118	12 289 606	1 365 512	ETS RELANCE	Achev é	20/11/201	1	220
CE	A3A1	CE70100-01	AKONOLING A	Education	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classes à EP Kane	IDA	16 910 200	15 219 180	1 691 020	Ets FABOZ	Achev é	18/12/201 2	2	200
ES	A3A1	ES303	KETTE	Education	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes équipées avec latrines à l'école publique de GOGOUBOUA	IDA	21 870 455	19 683 410	2 187 045	Ets GAMBO Ibrahima	Achev é	01/10/201	2	70
ES	A3A1	ES303	KETTE	Education	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes équipées avec latrines à l'école publique de GOGAZI	IDA	16 995 600	15 361 480	1 634 120	Ets 3M	Achev é	01/10/201	2	76
LT	A3A1	LT106	MANJO	Education	construction d'une salle de classe équipée de tables bancs à l'école maternelle GBPS Manjo centre	IDA	8 556 000	7 699 400	856 600	ETS NEHEMIE BATI, BP 2748 Douala Tél: 94 10 48 52	Achev é	07/11/201	1	50
LT	A3A1	LT106	MANJO	Education	construction d'une salle de classe équipée de tables bancs à l'école maternelle de NLOHE	IDA	8 555 600	7 699 400	856 200	ETS NEHEMIE BATI, BP 2748 Douala Tél : 94 10 48 54	Achev é	07/11/201	1	50
LT	A3A1	LT106	MANJO	Education	construction d'un bâtiment de deux salles de classe équipées de tables bancs à la SAR/SM de manjo	IDA	15 923 391	14 331 052	1 592 339	MDF SARL , Adresse : BP 7344 Douala Tél : 99 88 62 8811	Achev é	07/11/201	2	163
NO	A3A1	NO108-01	Ngong	Education	Construct° 2bloc2salle classe+100tablebanc+04bureau enseignant+04 chaises au Lycée de Ngong	C2D	25 110 629	22 599 566	2 511 063	MOBA Sarl	Achev é	30/05/201	4	1000
NO	A3A1	NO108-02	Ngong	Education	Construct° 2salle classe+50tablebanc+02bureau enseignant+02 chaises au CES de Langui	C2D	12 555 315	11 299 783	1 255 531	MOBA Sarl	Achev é	30/05/201	2	400
NO	A3A1	NO108-03	Ngong	Education	Construct° 2salle classe+50tablebanc+02bureau enseignant+02 chaises au CES de Ndjola	C2D	10 727 191	9 654 472	1 072 719	ETS KAFALAY	Achev é	14/08/201	2	600
NO	A3A1	NO108-04	Ngong	Education	Construct° 2salle classe+50tablebanc+02bureau enseignant+02 chaises au CES Bilingue de Ngong	C2D	10 727 191	9 654 472	1 072 719	ETS KAFALAY	Achev é	14/08/201	2	800
NO	A3A1	NO108-05	Ngong	Education	Fourniture de 50 tablebanc à l'Ecole Publique de NADOURA	C2D	1 047 475	942 728	104 748	MOBA Sarl	Achev é	30/05/201 2	50	300
NO	A3A1	NO108-06	Ngong	Education	Fourniture de 25 tablebanc à l'Ecole Publique de SOULEDE	C2D	523 738	471 364	52 374	MOBA Sarl	Achev é	30/05/201	25	300
NO	A3A1	NO108-07	Ngong	Education	Fourniture de 25 tablebanc à l'Ecole Publique de WOURO KONDONG	C2D	523 738	471 364	52 374	MOBA Sarl	Achev é	30/05/201	25	300
NO	A3A1	NO101-01	Baschéo	Education	Réhabilitat° de 2salle classe à l'EP de Hamakoussou	C2D	4 651 826	4 186 643	465 183	ETS SENOU	Achev é	28/02/201 2	2	325

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
NO	A3A1	NO101-02	Baschéo	Education	Construct° 02salle classe+50 table au Lycée de Baschéo	C2D	15 381 089	13 842 980	1 538 109	ETS MODI	Achev é	10/06/201	2	700
NO	A3A1	NO101-03	Baschéo	Education	Construct° 02salle classe+50 table à l'EP Nassarao-goh	C2D	13 998 658	12 598 792	1 399 866	MOBA Sarl	Achev é	12/07/201	2	200
NO	A3A1	NO101-04	Baschéo	Education	Construct° 02salle classe+50 table à l'EP de Ouro Naoundé	C2D	15 705 615	14 135 054	1 570 562	ETS MODI	Achev é	10/06/201	2	150
NO	A3A1	NO101-05	Baschéo	Education	Construct° 02salle classe+50 table à l'EP de Wafango	C2D	13 998 658	12 598 792	1 399 866	MOBA Sarl	Achev é	12/07/201	2	250
NO	A3A1	NO101-06	Baschéo	Education	Construct° 02salle classe+50 table à l'EP Kerzing	C2D	15 705 615	14 135 054	1 570 562	MOBA Sarl	Achev é	12/07/201	2	320
NO	A3A1	NO105-22	Gaschiga	Education	Réhabilitation 01 salle de classe à Taparé	IDA	1 832 517	1 649 266	183 252	ETS KAFALAY	Achev é	07/01/201	1	215
NO	A3A1	NO105-24	Gaschiga	Education	Construction d'un bloc 02 salles de classe à TCHIFFEL	IDA	11 000 474	9 900 427	1 100 047	ETS KAFALAY	Achev é	07/01/201	2	210
NO	A3A1	NO105-27	Gaschiga	Education	Réhabilitation 02 salles de classe à BOGARE	IDA	8 241 109 4	416 999	824 111	ETS KAFALAY	Achev é Achev	07/01/201 3 07/01/201	2	320
NO	A3A1	NO105-29	Gaschiga	Education	Réhabilitation 02 salles de classe à POMLA MANGA	IDA	502 940	052 646	450 294	ETS KAFALAY	é Achev	3 07/01/201	2	223
NO	A3A1	NO105-30	Gaschiga	Education	Réhabilitation 01 salle de classe à PAKETE	IDA	159 082 3	743 174 3		ETS KAFALAY	é Achev	3 07/01/201	1	74
NO NO	A3A1 A3A1	NO105-31 NO 111-07	Gaschiga Garoua 1er	Education Education	Réhabilitation 02 salles de classe à KOSSOUMO Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP DJAMBOUTOU 1	IDA IDA	490 830 518 850	141 747 466 965	349 083 51 885	ETS KAFALAY ETS SENOU	é Achev é	3 07/01/201 3	30	220 60
NO	A3A1	NO 111-07	Garoua 1er	Education	Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d'OURO KANADI	IDA	438 000	394 200	43 800	Ets Fraicheur	Achev é	28/12/201	30	60
NO	A3A1	NO 111-11	Garoua 1er	Education	Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d'OURO MAL HAMADOU	IDA	518 850	466 965	51 885	ETS SENOU	Achev é	23/12/201	30	60
NO	A3A1	NO 111-13	Garoua 1er	Education	Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de OURO HOURSO I Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de OURO	IDA	438 000	394 200	43 800	Ets Fraicheur	Achev é Achev	28/12/201 2 28/12/201	30	60
NO	A3A1	NO 111-14	Garoua 1er	Education	HOURSO II Equipment d'(01) salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de	IDA	438 000	394 200	43 800	Ets Fraicheur	é Achev	23/12/201	30	60
NO	A3A1	NO 111-17	Garoua 1er	Education	OURO LABBO Equipement de 02 salle de classe avec 60 tables-bancs à l'EP de	IDA	518 850 1	466 965	51 885	ETS SENOU	é Achev	23/12/201	30	60
NO	A3A1	NO 111-20	Garoua 1er	Education	DIAMBOUTOU 2A Equipement de 02 salle de classe avec 60 tables-bancs à l'EP de	IDA	037 700	933 930		ETS SENOU	é Achev	23/12/201	60	120
NO NO	A3A1 A3A1	NO 111-21 NO 111-22	Garoua 1er Garoua 1er	Education Education	DJAMBOUTOU 2B Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de GAROUA WINDE	IDA IDA	037 700 518 850	933 930 466 965	103 770 51 885	ETS SENOU ETS SENOU	é Achev é	23/12/201	30	120
NO	A3A1	NO 111-23	Garoua 1er	Education	Equipement de 02 salle de classe avec 60 tables-bancs à l'EP de SABONGARI	IDA	876 000	788 400	87 600	Ets Fraicheur	Achev é	28/12/201	60	120
NO	A3A1	NO 111-24	Garoua 1er	Education	Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de SOUARI I	IDA	438 000	394 200	43 800	Ets Fraicheur	Achev é	28/12/201 2	30	60

	Code	Code					Montan				Etat de mise	Date	Nombre	Nombre de bénéficiair
Régio n	Analytiqu e	géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	en œuvre	réception prov.	d'ouvrag e	es direct du MP
- 11	е	ue	commune	secteur	Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de	Daineur	uu Mii	trndr	t belief.	riestataire	Achev	28/12/201	е	IVII
NO	A3A1	NO 111-25	Garoua 1er	Education	SOUARI II	IDA	438 000	394 200	43 800	Ets Fraicheur	é	2	30	60
			~ .		Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de		1				Achev	28/12/201	**	
NO	A3A1	NO 112-06	Garoua 2	Education	MBILGA Equipement de 03 salles de classe avec 90 tables-bancs à l'EP de	IDA	015 578	914 020	101 558	Ets Fraicheur	é Achev	08/01/201	30	60
NO	A3A1	NO 112-07	Garoua 2	Education	NASSARAO	IDA	688 603	419 743	268 860	Ets Fraicheur	é	3	90	180
					Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de						Achev	08/01/201		
NO	A3A1	NO 112-08	Garoua 2	Education	WOURO LAWANE	IDA	896 202	806 582	89 620	Ets Fraicheur	é	3	30	60
NO	A3A1	NO 112-09	Garoua 2	Education	Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de NGALBIDJE II	IDA	864 004	777 604	86 400	Ets Fraicheur	Achev é	08/01/201	30	60
NO	ASAI	NO 112-09	Garoua 2	Education	Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de	IDA	804 004	777 004	80 400	Ets Fraicheur	Achev	08/01/201	30	60
NO	A3A1	NO 112-10	Garoua 2	Education	NGALBIDJE I	IDA	864 004	777 604	86 400	Ets Fraicheur	é	3	30	60
					Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP						Achev	08/01/201		
NO	A3A1	NO 112-11	Garoua 2	Education	BILINGUE de GAROUA	IDA	896 202	806 582	89 620	Ets Fraicheur	é	3	30	60
NO	A3A1	NO 112-12	Garoua 2	Education	Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d'APPLICATION de BIBEMIRE I	IDA	896 202	806 582	89 620	NEGOCE	Achev	08/01/201	30	60
NO	AJAI	NO 112-12	Garoua 2	Education	Equipement de 02 salles de classe avec 60 tables-bancs à l'EP	IDA	2	1	89 020	NEGOCE	Achev	08/01/201	30	00
NO	A3A1	NO 112-13	Garoua 2	Education	d'Application de BIBEMIRE II	IDA	031 154	828 039	203 115	NEGOCE	é	3	60	120
					Equipement de 02 salles de classe avec 60 tables-bancs à l'EP		2	1			Achev	08/01/201		
NO	A3A1	NO 112-14	Garoua 2	Education	d'Application de BIBEMIRE III Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP	IDA	031 154	828 039	203 115	NEGOCE	é Achev	3 08/01/201	60	120
NO	A3A1	NO 112-15	Garoua 2	Education	d'APPLICATION de BIBEMIRE IV	IDA	015 578	914 020	101 558	NEGOCE	Acnev é	08/01/201	30	60
110	110111	1,0 112 10	Ouroun 2	<u> </u>	Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP	15.1	1	71.020	101 000	THEOGE	Achev	08/01/201	50	
NO	A3A1	NO 112-16	Garoua 2	Education	d'APPLICATION de LAINDE IIA	IDA	015 578	914 020	101 558	NEGOCE	é	3	30	60
NO	4241	NO 112 17	G 2	E1 d	Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP	TD 4	1	014 020	101.550	NEGOGE	Achev	08/01/201	20	60
NO	A3A1	NO 112-17	Garoua 2	Education	d'Application de POUMPOUMRE I A Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP	IDA	015 578	914 020	101 558	NEGOCE	é Achev	08/01/201	30	60
NO	A3A1	NO 112-18	Garoua 2	Education	d'APPLICATION de POUMPOUMRE I B	IDA	015 578	914 020	101 558	NEGOCE	é	3	30	60
					Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP		1				Achev	08/01/201		
NO	A3A1	NO 112-19	Garoua 2	Education	d'APPLICATION de POUMPOUMRE II	IDA	015 578	914 020	101 558	NEGOCE	é	3	30	60
NO	A3A1	NO 112-20	Garoua 2	Education	Equipement de 02 salles de classe avec 60 tables-bancs à l'EP d'Application de POUMPOUMRE III	IDA	2 031 154	1 828 039	203 115	NEGOCE	Achev é	08/01/201	60	120
NO	A3A1	OU10400-01	MBOUDA	Education	Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de	IDA	15	14	203 113	ETS FONKWA KAKA	Achev	3	2	344
					soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique groupe1 de		687 337	118 603	1 568	BP 1543 Mbouda	é		_	
OU				Education	babete				734					
	A3A1	OU10400-04	MBOUDA		Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bamendou	IDA	15 634 272	14 070 845	1 563	ETS ADOTCHI BP 86 Mbouda	Achev é		2	460
OU				Education	solvante (00) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Fublique de baniendou		034 272	070 643	427	Moduda	e			
	AC107	OU10400-07	MBOUDA		Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de	IDA	15	14		ETS MASSE & FILS,	Achev		2	143
0.1.					soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de Bamefap		663 488	097 139	1 566	BP 20 Mbouda	é			
OU	A3A1	OU10400-10	MDOLIDA	Education	Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de	IDA	15	14	349	ETS MAKONGO BP	Achev		2.	501
	A3A1	0010400-10	MBOUDA		soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bamesso	IDA	693 598	124 238	1 569	30412 Yaoundé	é		2	501
OU				Education	250) and the states of in the act 2 at 1200 is 1 abique de buillosso			12.230	360	To The state of th	Ľ			
	A3A1	OU60100-01	Bafoussam 1ier		Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de	IDA	15	13		Ets DJOU Daniel	Achev		2	367
				1	soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de djeleng V		247 186	722 467	1 524	Georges, BP 593	é			
OU				Education	p ₁				719	Bafoussam, Tél. : 99 97 70 86/ 79 33 34 35				
	A3A1	OU60100-02	Bafoussam 1ier	Saucation	Réhabilitation du point d'eau à l'Ecole Publique de djeleng V B1	IDA				Ets DJOU Daniel	Achev		1	367
OU				Education			894 375	804 938	89 438	Georges, BP 593	é			

Régio	Code Analytiqu	Code géographiq					Montan t total	Montan	Montan		Etat de mise en	Date réception	Nombre d'ouvrag	Nombre de bénéficiair es direct du
n	e	ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	du M.P	t PNDP	t bénéf.	Prestataire Bafoussam, Tél. : 99 97	œuvre	prov.	e	MP
OU	A3A1	OU80300-04	Foumbot	Education	Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de Mangoum chefferie	IDA	15 646 196	14 081 576	1 564 620	70 86/ 79 33 34 35 ETS ECM CAM BP 88 Magba, TEL 77 49 01 78	Achev é		1	300
CE	A3E1	CE20400-01	EVODOULA	Electrificatio n	Extension du réseau électrique de Nkol nguele (2,9 km BT + 0,3 km de MT + 1 trsfo)	IDA	31 529 732	28 376 759	3 152 973	ETS NYD EXPRESS	Achev é	11/12/201	1	150
NW	A3E1	NW 101	BELO	Electrificatio n	Extension of a 740 m single phase MT line, provide and install a transformer of 25Kv, extension of 120m BT line and connection of GSS Ibal Anjin to the network	IDA	8 829 810	8 388 320	441 491	ETS KEEMAYCAM	Achev é	30-nov 12	1	378
NW	A3E1	NW 101	BELO	Electrificatio n	Extension of a 360 m single phase BT line and connection of Njinikijem Health Center to the network	IDA	2 640 515	2 508 489	132 026	ETS KEEMAYCAM	Achev é	30-nov 12	1	500
NW	A3E1	NW 303	NDU	Electrificatio n	Extension of electricity to Ngarum village	IDA	15 349 997	14 582 497	767 500	TRANSIT ENTERPRISE	Achev é	5-déc12	1	2 525
AD	A3E1	AD40400	Ngaoui	Electrificatio n	Extension du réseau électrique de la ville de Ngaoui sur 2500 mètres	IDA	23 448 250	22 275 838	1 172 413	ETS EGETRA Tél: 79 82 82 84	Achev é	12/10/201	2	250
AD	A3K1	AD50510	Martap	IDE	Construction d'un Hangar au marché de Louga Tapadi dans la commune de Martap	IDA	15 887 893	13 504 709	2 383 184	ETS BOGNO BUSNESS	Achev é	29/12/201	1	550
AD	A3K1	AD50416	Ngan'ha	IDE	Construction d'un bloc de 06 boutiques au marché de Gangassaou	IDA	11 707 230	9 951 146	1 756 085	ETS YAKAMATA	Achev é	31/12/201	1	1500
ES	A3K1	ES303	KETTE	IDE	Construction d'un hangar de marché avec latrines à BOUBARA	IDA	13 513 797	11 552 366	1 961 431	Ets GAMBO Ibrahima	Achev é	01/10/201	2	12 000
NO	A3K1	NO202-01	POLI	IDE	Const° et éqpmt campement communal Poli	C2D	60 403 396	49 531 271	10 872 124	MOBA Sarl	Achev é	19/12/201 1	1	500
NO	A3K1	NO105-01	Gaschiga	IDE	Construction d'une aire d'abattage à Gaschiga	IDA	7 631 705	6 486 949	1 144 756	Ets MODI	Achev é	07/01/201	2	2000
AD	A3H1	AD20200	Kontcha	Promotion de la femme	Construction et équipement d'un CPFJ à Kontcha	IDA	26 501 092	23 850 983	26 501 090	ETS MKA	Achev é	25/05/201 2	1	550
NW	A3B1	NW 203	KUMBO	Santé	Purchase and installation of medical health equipments for the Kumbo CMA	IDA	8 614 392	8 614 392	-	ETS SHAKEH KILLIAN KIFEH	Achev é	10-janv 13	1	5 546
SU	A3B1	SU20600	Biwong Bulu	Santé	Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Biwong Bulu	IDA	3 682 495	3 314 246	368 250	Ets HORIZONS NOUVEAUX - B.P. : 6872 Yaoundé - Tél. : 77 77 66 42	Achev é	19/12/201	RAS	
SU	A3B1	SU20600	Biwong Bulu	Santé	Fourniture en équipement au centre de santé intégré d'Ebe	IDA	3 682 495	3 314 246	368 250	Ets HORIZONS NOUVEAUX - B.P. : 6872 Yaoundé - Tél. : 77 77 66 42	Achev é	19/12/201	RAS	
SU	A3B1	SU20600	Biwong Bulu	Santé	Refection et équipement au centre de santé intégré de Nkolbityé	IDA	3 682 495	3 314 246	368 250	Ets HORIZONS NOUVEAUX - B.P. : 6872 Yaoundé - Tél. : 77 77 66 42	Achev é	19/12/201	RAS	

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
SU	A3B1	SU20600	Biwong Bulu	Santé	Fourniture en équipement au centre de santé intégré d'Eminemvom II	IDA	3 682 495	3 314 246	368 250	Ets CHURUPOUO RAMATOU - B.P. : 13874 Yaoundé - Tél. : 77 92 97 68	Achev é	19/12/201 2	RAS	
SU	A3B1	SU20600	Biwong Bulu	Santé	Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Mvong	IDA	3 682 495	3 314 246	368 250	Ets CHURUPOUO RAMATOU - B.P. : 13874 Yaoundé - Tél. : 77 92 97 68	Achev é	19/12/201 2	RAS	
SU	A3B1	SU20600	Biwong Bulu	Santé	Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Ngone	IDA	3 682 495	3 314 246	368 250	Ets CHURUPOUO RAMATOU - B.P. : 13874 Yaoundé - Tél. : 77 92 97 68	Achev é	19/12/201 2	RAS	
OU	A3J1	OU70300-02	Bazou	Sport et loisirs	Construction d'une Case sociale à BAKONG	IDA	7 142 857	6 428 571	714 286	Ets TANKOUA ET Cie, BP 812 NKONGSAMBA/ TEL : 77 89 56 25	Achev é		1	1 159
OU	A3J1	OU70300-03	Bazou	Sport et loisirs	Construction d'une Case sociale à MAHA	IDA	11 428 571	10 285 714	1 142 857	Ets MAXLIUM, BP 2638 YAOUNDE/ TEL : 77 58 72 66	Achev é	09/11/201	1	62
OU	A3J1	OU70300-04	Bazou	Sport et loisirs	Construction d'une Case sociale à NTANZEU	IDA	11 428 571	10 285 714	1 142 857	Ets G.T.N. CAMEROUN SARL, BP 12745 YAOUNDE/ TEL: 77 70 10 57	Achev é		1	178
OU	A3J1	OU70300-05	Bazou	Sport et loisirs	Construction d'une Case sociale à TONGO	IDA	11 428 571	10 285 714	1 142 857	Ets T.R.A, BP 15.744 YAOUNDE/ TEL : 77 61 85 95	Achev é		1	94
AD	A3F1	AD50700	Ngaoundéré II	Transport	Réhabilitation 20 km piste rurale à Ngaoundéré II (Gada Mabanga, Ngaouhora,Madem Ngaouissai)	IDA	49 122 625	46 666 494	2 456 131	GEOTECH ET HAB	Achev é	29/06/201	1	8000
AD	A3F1	AD50300	Ngaoundéré I	Transport	Construction d'un dalot sur le Mayo Taparé à Ngaoundéré I	IDA	30 054 511	28 551 785	1 502 726	ETS MOHIF SARL BP 134 NDERE	Achev é	04/07/201	1	2121
AD	A3F1	AD50300	Ngaoundéré I	Transport	Construction 1 dalot sur le Mayo Ila Ngaoundéré I	IDA	17 037 434	16 185 562	851 872	ETS MOHIF SARL BP 134 NDERE	Achev é	04/07/201	1	1660
LT	A3F1	LT106	MANJO	Transport	Construction d'un dalot sur la rivière Etam-Manengoteng sur l'axe Mantem 1- Manengoteng dans la Commune de Manjo	IDA	14 389 879	12 950 891	1 438 988	MEPRO, BP 9246 Douala tél: 77 78 20 01	achevé	07/11/201 2	1	2800
OU	A3F1	OU60100-03	Bafoussam 1ier	Transport	Construction d'un (01) pont définitif sur le cours d'eau Megamwe, « PONT DE MEDJO » de 5,00 m de portée dans la Commune de Bafoussam 1ier	IDA	28 566 933	25 710 240	2 856 693	Ets BECOR BTP, BP 1129 Bafoussam, Tél. : 99980997	Achev é		1	7 000
SW	A3A1	SW101	Buea	Education	Construction of a block of 2 classrooms at GPS Ndongo 1	PNDP/ID A Funds	17 782 500	16 004 250	1 778 250	FRANCEMO ENTERPRISE	En cours		3	302
sw	A3C1	SW101	Buea	Education	Construction of a block of latrine of 3 compartments at GPS Ndongo 1	PNDP/ID A Funds	717 500	645 750	71 750	FRANCEMO ENTERPRISE	En cours		3	302
sw	A3C1	SW102	Idenau	Eau et assainiseme nt	Rehabilitation & extension of water supply system of Bakingili	PNDP /IDA Funds	29 650 000	28 167 500	1 482 500	KEYTECH	En cours			826
SW	A3A1	SW101	BAMUSSO	Eau et assainiseme nt	Construction of a block of toilet with 4 compartments	PNDP/ID A Funds	4 114 100	3 702 690	411 410	EMERI YA ESOHOTI	En cours		4	239

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
SW	A3C1	SW102	Idenau	Eau et assainiseme nt	Construction of a block of latrine of 3 compartments at GPS Sanje	PNDP/ID A Funds	2 832 884	2 549 596	283 288	JOHNCO CONSTRUCTION	En cours		3	143
SW	A3A1	SW101	BAMUSSO	Education	Construction of a Government Nursery school at Mbongo	PNDP /IDA Funds	21 475 000	19 327 500	2 147 500	PIWOCAM	En cours		2	38
sw	A3A1	SW101	Buea	Education	Construction of a block of 2 classrooms at GPS Bwitingi	PNDP /IDA Funds	17 854 632	16 069 169	1 785 463	NAKUM'S ENTREPRISE	En cours		3	185
SW	A3C1	SW101	Buea	Education	Construction of a block of latrine with 3 compartments at GPS Bwitingi	PNDP /IDA Funds	1 814 448	1 633 003	181 445	NAKUM'S ENTREPRISE	En cours		3	185
SW	A3C1	SW101	Buea	Education	Construction of a stand tap at GPS Bwitingi	PNDP /IDA Funds	330 920	314 374	16 546	NAKUM'S ENTREPRISE	En cours		3	185
sw	A3A1	SW102	Idenau	Education	Construction of a block of 2 classrooms at GPS Njonji	PNDP /IDA Funds	18 150 000	16 335 000	1 815 000	ETRAG CAM	En cours		3	122
sw	A3C1	SW102	Idenau	Education	Construction of a block of latrine of 3 compartments at GPS Njonji	PNDP /IDA Funds	2 000 000	1 800 000	200 000	ETRAG CAM	En cours		3	122
sw	A3A1	SW102	Idenau	Education	Construction of a block of 2 classrooms at GPS Sanje	PNDP/ID A Funds	16 767 117	15 090 405	1 676 712	JOHNCO CONSTRUCTION	En cours		3	143
sw	A3B1	SW103	Muyuka	Santé	Renovation of the Ikata health centre	PNDP /IDA Funds	8 333 600	7 500 240	833 360	Ets. KIT SOLUTION	En cours			5100
NW	A3A1	NW 501	BAFUT	Education	Purchase and installation of 120 benches, 02 teachers tables and 02 cupboards for Njibujang	IDA	4 397 768	3 957 991	439 777	BOND ENTERPRISE	En cours		1	257
NW	A3A1	NW 501	BAFUT	Education	Purchase and installation of 60 benches, 01 teacher table and 01 cupboard for Njimbee	IDA	2 198 884	1 978 996	219 888	BOND ENTERPRISE	En cours		1	165
NW	A3A1	NW 501	BAFUT	Education	Purchase and installation of 60 benches, 01 teacher table and 01 cupboard for Ntabuwe	IDA	2 198 884	1 978 996	219 888	BOND ENTERPRISE	En cours		1	154
NW	A3A1	NW 101	BELO	Education	Construction and Equipping of 03 Classrooms with 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers chairs and 03 cupboards at GS Ntungfe	IDA	24 112 000	21 700 800	2 411 200	STAR ENTERPRISE	En cours		3	274
NW	A3A1	NW 101	BELO	Education	Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Fetungle	IDA	18 126 231	16 313 608	1 812 623	DECENT HIGHLANDS	En cours		2	435
NW	A3A1	NW 203	KUMBO	Education	Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Shisong	IDA	13 638 482	12 274 634	1 363 848	SUNRISE NEW LOOK	En cours		2	294
NW	A3A1	NW 203	KUMBO	Education	Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes at GS Shisong	IDA	1 614 030	1 452 627	161 403	SUNRISE NEW LOOK	En cours		1	294
NW	A3A1	NW 203	KUMBO	Education	Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Mbveh	IDA	13 634 337	12 270 903	1 363 434	DETERMINATION ENTERPRISE	En cours		2	733
NW	A3A1	NW 303	NDU	Education	Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Nsam	IDA	1 621 200	1 459 080	162 120	ETS ALADJI KARIMU	En cours		1	552
NW	A3A1	NW 303	NDU	Education	Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02	IDA	1 621	1 459	·	ETS ALADJI KARIMU	En		1	381

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
					teachers chairs and 02 cupboards at GSS Kakar		200	080	162 120		cours			
NW	A3A1	NW 303	NDU	Education	Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GTC Sop	IDA	1 621 200	1 459 080	162 120	ETS ALADJI KARIMU	En cours		1	116
NW	A3A1	NW 605	WIDIKUM BOFFE	Education	Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Widikum	IDA	17 078 687	15 370 818	1 707 869	CJ CONSTRUCTION	En cours		2	629
NW	A3A1	NW 605	WIDIKUM BOFFE	Education	Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Mpeng	IDA	16 205 000	14 584 500	1 620 500	ETS AKWA AND BROS	En cours		2	342
NW	A3A1	NW 403	WUM	Education	Construction of 02 classrooms at GS Ko-oh,	IDA	15 470 521	13 923 469	1 547 052	ETS KOUAKA YOUNG FARMERS	En cours		2	318
NW	A3A1	NW 403	WUM	Education	Construction of 03 classrooms at GS Bang	IDA	21 931 522	19 738 370	2 193 152	ETS KOUAKA YOUNG FARMERS	En cours		3	173
NW	A3A1	NW 403	WUM	Education	Construction of 02 classrooms at GSS Bangwe	IDA	14 471 000	13 023 900	1 447 100	ETS KOUAKA YOUNG FARMERS	En cours		2	370
NW	A3A1	NW 403	WUM	Education	Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Ko-oh)	IDA	1 984 223	1 785 801	198 422	ETS AWAWU PEGHAMA	En cours		1	318
NW	A3A1	NW 403	WUM	Education	Purchase and installation of 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers chairs and 03 cupboards at GS Bang)	IDA	2 976 334	2 678 701	297 633	ETS AWAWU PEGHAMA	En cours		1	173
NW	A3A1	NW 403	WUM	Education	Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GSS Bangwe)	IDA	1 984 223	1 785 801	198 422	ETS AWAWU PEGHAMA	En cours		1	370
LT	A3C1	LT107	MBANGA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Kombe Gare	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000	ETS QCM, BP 18584 Douala, tel: 99659198/99877828/22 166739, 22647382 fcfa	En Cours		1	550
LT	A3C1	LT107	MBANGA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Matouké	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000	ETS QCM, BP 18584 Douala, tel: 99659198/99877828/22 166739, 22647382 fcfa	En Cours		1	1200
LT	A3C1	LT102	BONALEA	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation et extension du réseau d'eau potable SCANWATER de Bessounkang Mandouka	IDA	13 328 307	11 995 476	1 332 831	ETS THEMAR, BP :12426 DOUALA 33 41 48 04/99 50 70 39 etsthemar@yahoo.fr	En Cours		1	800
LT	A3C1	LT107	MBANGA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Muyuka II A,	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000	ETS QCM, BP 18584 Douala, tel: 99659198/99877828/22 166739, 22647382 fcfa	En cours		1	500
LT	A3C1	LT107	MBANGA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Muyuka II B,	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000	ETS QCM, BP 18584 Douala, tel: 99659198/99877828/22 166739, 22647382 fcfa	En cours		1	450
LT	A3C1	LT107	MBANGA	Eau et assainiseme	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Kotto Up	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000	ETS QCM, BP 18584 Douala, tel:	En cours		1	1000

Régio	Code Analytiqu	Code géographiq					Montan t total	Montan	Montan		Etat de mise en	Date réception	Nombre d'ouvrag	Nombre de bénéficiair es direct du
n	e	ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	du M.P	t PNDP	t bénéf.	Prestataire	œuvre	prov.	e	MP
				nt						99659198/99877828/22 166739, 22647382 fcfa				
LT	A3C1	LT106	MANJO	Eau et assainiseme nt	construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Ekangté-Mpaka dans la Commune de Manjo	IDA	7 795 896	7 016 306	779 590	DECA CS, 22 23 8 54/ 99 68 87 40	En cours		1	315
LT	A3C2	LT106	MANJO	Eau et assainiseme nt	construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine au CES Bilingue de Moumekeng dans la Commune de Manjo	IDA	7 795 896	7 016 306	779 590	DECA CS, 22 23 8 54/ 99 68 87 41	En cours		1	148
LT	A3C3	LT106	MANJO	Eau et assainiseme nt	construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine SAR/SM Manjo centre dans la Commune de Manjo	IDA	7 795 896	7 016 306	779 590	DECA CS, 22 23 8 54/ 99 68 87 42	En cours		1	163
LT	A3C1	LT102	BONALEA	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation du réseau d'eau potable SCANWATER de Maleke – Carrefour Kaké – Kaké village et extension à Mankoulang	IDA	15 529 724	13 976 752	1 552 972	Ets GEMIER BP 10260 Douala, tel: 77857595/77287174	En cours		1	2000
AD	A3A1	AD30209	Banyo	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Labbaré Baya commune de Banyo	IDA	1 054 998	949 498	105 500	ETS MANI	En Cours		1	109
AD	A3C1	AD40100	Dir	Eau et assainiseme nt	Réalisation d'01 forage à proximité du CMA de DIR et équipé d'une pompe à motricité humaine	IDA	1 520 485	1 444 461	76 024	ETS OUSSAH	En Cours		1	33572
AD	A3C1	AD40106	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BATOUA PANGAR	IDA	1 344 751	1 277 514	67 238	ETS OUSSAH	En Cours		1	4000
AD	A3C1	AD40105	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à RAOU ZANAM	IDA	1 225 193	1 163 933	61 260	ETS OUSSAH	En Cours		1	500
AD	A3C1	AD40118	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BINDIBA	IDA	1 960 010	1 862 010	98 001	ETS OUSSAH	En Cours		1	4000
AD	A3C1	AD40136	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BORGUENE	IDA	1 235 364	1 173 596	61 768	ETS OUSSAH	En Cours		1	450
AD	A3C1	AD40120	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à SOURMA	IDA	749 081	711 627	37 454	ETS OUSSAH	En Cours		1	1000
AD	A3C1	AD40138	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits busé équipé d'une pompe à motricité humaine à MBELLA	IDA	1 744 713	1 657 478	87 236	ETS OUSSAH	En Cours		1	580
AD	A3C1	AD40100	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation du forage équipé d'une pompe à motricité humaine du CMA de Dir	IDA	1 488 240	1 413 828	74 412	ETS OUSSAH	En Cours		1	33572
AD	A3C1	AD30300	Mayo Darlé	Eau et assainiseme nt	Construction d'01 bloc de 02 latrines à l'Ecole Maternelle de la ville de Mayo Darlé	IDA	892 784	803 506	89 278	ETS ADA B.P. 08 BANYO	En Cours		1	94
AD	A3C1	AD50510	Martap	Eau et assainiseme nt	Réalisation d'un puits busé équipé d'01 pompe à motricité humaine au marché de Louga Tappadi	IDA	5 194 975	4 935 226	259 749	IB SARL B.P. 264 Tél: 77640556	En Cours		1	550
AD	A3C1	AD50801	Ngaoundéré III	Eau et assainiseme	Raccordement du CES de Manwi au réseau CAMWATER à Ngaoundéré III	IDA	500 000	450 000	50 000	ETS YOUSSOUFA ABDOULAYI	En Cours		1	319

Régio	Code Analytiqu	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag	Nombre de bénéficiair es direct du MP
	-		Commune	nt	Zisono	Duneur	44 1/1/2	011121	Cocher	2.10044411.0	wu/ic	provi		
СЕ	A3C1	CE90900-01	NGUIBASSAL	Eau et assainiseme nt	Approvisionnement en eau du cercle municipal (un forage+ un réservoir en BA de 10 m3, une BF et un Branchement particulier)	IDA	14 965 302	14 217 037	748 265	ETS PALALI	En cours		1	25000
CE	A3C1	CE60200-01	вікок	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de quatre latrines au CES de Zouatoupsi	IDA	2 499 470	2 249 523	249 947	ETS L'ODYSSEE	En cours		4	450
CE	A3C1	CE60200-03	вікок	Eau et assainiseme nt	construction d'un puits équipé de PMH à l'EP d'Ebakoa	IDA	5 976 450	5 677 628	298 823	FOKAD	En cours		1	400
CE	A3C1	CE60200-04	вікок	Eau et assainiseme nt	construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Nyomo	IDA	5 976 450	5 677 628	298 823	FOKAD	En cours		1	700
CE	A3C1	CE60200-05	вікок	Eau et assainiseme nt	construction d'un puits équipé de PMH à Song-Mimbas	IDA	5 976 450	5 677 628	298 823	ETS LES ATELIERS J.N	En cours		1	600
CE	A3C1	CE60200-06	вікок	Eau et assainiseme nt	construction d'un puits équipé de PMH à Mbadoumou	IDA	5 976 450	5 677 628	298 823	ETS LES ATELIERS J.N	En cours		1	650
CE	A3C1	CE60200-07	вікок	Eau et assainiseme nt	construction d'un puits équipé de PMH à Nyiemeyong	IDA	5 976 450	5 677 628	298 823	ETS CHALLENGE	En cours		1	750
CE	A3C1	CE60200-09	вікок	Eau et assainiseme nt	construction d'un puits équipé de PMH à Bikok Centre	IDA	5 976 450	5 677 628	298 823	ETS CHALLENGE	En cours		1	1200
CE	A3C1	CE50600-01	NKOL AFAMBA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé de PMH à Abanga	IDA	5 478 760	5 204 822	273 938	ETS NANA & FILS	En cours		1	300
CE	A3C1	CE50600-02	NKOL AFAMBA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé de PMH à Ekouméyen	IDA	5 478 760	5 204 822	273 938	ETS NANA & FILS	En cours		1	350
CE	A3C1	CE50600-03	NKOL AFAMBA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé de PMH à Mehandan	IDA	5 111 625	4 856 044	255 581		En cours		1	1781
CE	A3C1	CE50600-04	NKOL AFAMBA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé de PMH Ndibisson	IDA	5 478 760	5 204 822	273 938		En cours		1	248
CE	A3C1	CE50600-05	NKOL AFAMBA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé de PMH à Nkong melen	IDA	5 478 760	5 204 822	273 938		En cours		1	136
CE	A3C1	CE50600-06	NKOL AFAMBA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé de PMH à Nsazomo	IDA	5 111 625	4 856 044	255 581		En cours		1	3700
CE	A3C1	CE50600-07	NKOL AFAMBA	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits à Nkil I	IDA	4 298 125	4 083 219	214 906	ETS RENA & CIE	En cours		1	900
CE	A3C1	CE50600-08	NKOL AFAMBA	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits à Nkil II	IDA	2 803 665	2 663 482	140 183	ETS RENA & CIE	En cours		1	900
CE	A3C1	CE50600-09	NKOL	Eau et	Réhabilitation d'un puits à Nkolmeyang II 2	IDA	4 421	4 200	221 083	ETS EBATENG	En		1	225

Régio n	Code Analytiqu	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag	Nombre de bénéficiair es direct du MP
		ue	AFAMBA	assainiseme nt	ZAMENT.	Duneur	655	572	- Deller	11054444110	cours	provi		1,11
CE	A3C1	CE50600-11	NKOL AFAMBA	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits à Efandi I	IDA	2 452 470	2 329 847	122 624	ETS EBATENG	En cours		1	110
CE	A3C1	CE50600-12	NKOL AFAMBA	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits à Efandi II	IDA	1 342 230	1 275 119	67 112	ETS EBATENG	En cours		1	110
CE	A3C1	CE50600-13	NKOL AFAMBA	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits à Mbaka	IDA	1 279 500	1 215 525	63 975	ETS RENA & CIE	En cours		1	1870
CE	A3C1	CE50600-14	NKOL AFAMBA	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits à Zock II	IDA	3 203 715	3 043 529	160 186	ETS RENA & CIE	En cours		1	98
CE	A3C1	CE70100-01	AKONOLING A	Eau et assainiseme nt	Construction d' un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Mengueme centre	IDA	8 500 000	8 075 000	425 000	ETSNIFELEC	En cours		1	800
CE	A3C1	CE70100-02	AKONOLING A	Eau et assainiseme nt	Construction d' un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Ep Kane	IDA	8 500 000	8 075 000	425 000	ETSNIFELEC	En cours		1	200
CE	A3C1	CE70100-03	AKONOLING A	Eau et assainiseme nt	Construction d' un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à EP Ekougou	IDA	8 500 000	8 075 000	425 000	ETSNIFELEC	En cours		1	350
CE	A3C1	CE90600-02	MATOMB	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits à PMH à Nkongtock	IDA	5 165 000	4 906 750	258 250	ETS VICTOIRE	En cours		1	300
CE	A3C1	CE90600-03	MATOMB	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits à PMH à Mbendjock	IDA	5 165 000	4 906 750	258 250	ETS VICTOIRE	En cours		1	200
СЕ	A3C1	CE90800-01	NGOG MAPUBI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) forage à PMH à Makaï	IDA	8 499 175	8 074 216	424 959	ETS NYOBSON &Cie	En cours		1	1500
CE	A3C1	CE10500-01	NANGA- EBOKO	Eau et assainiseme nt	Construction d' un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à EP Mbonsol	IDA	5 421 544	5 150 467	271 077	ETS FOCAM	En cours		1	290
CE	A3C1	CE10500-02	NANGA- EBOKO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux (02) latrines à EP Mbonsol	IDA	1 708 097	1 622 692	85 405	ETS FOCAM	En cours		2	192
CE	A3C1	CE10500-03	NANGA- EBOKO	Eau et assainiseme nt	Construction d' un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à EP Lembebadjia	IDA	5 421 544	5 150 467	271 077	ETS OLIVIER ET FILS	En cours		1	175
CE	A3C1	CE10500-04	NANGA- EBOKO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'EP Lembe-Badjia	IDA	1 708 097	1 622 692	85 405	ETS OLIVIER ET FILS	En cours		2	32
CE	A3C1	CE10500-05	NANGA- EBOKO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Sandja	IDA	5 421 544	5 150 467	271 077		En cours		1	674
CE	A3C1	CE60200-02	BIKOK	Eau et assainiseme nt	construction d'un puits équipé de PMH au CES de Zouatoupsi	IDA	5 976 450	5 677 628	298 823	ETS ORNELA	En cours		1	450

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
CE	A3C1	CE60200-08	вікок	Eau et assainiseme nt	construction d'un puits équipé de PMH à Zouatoupsi-brousse	IDA	5 976 450	5 677 628	298 823	ETS ORNELA	En cours		1	650
CE	A3C1	CE80600-01	MBALMAYO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc latrine à 06 six compartiments au CES Ekombitie	IDA	4 932 500	4 439 250	493 250	ETS AKESS INTERNATIONAL	En cours		6	40
CE	A3C1	CE80600-02	MBALMAYO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc latrine de 06 compartiments à l'EP de Nkolyama	IDA	4 932 500	4 439 250	493 250	ETS AKESS INTERNATIONAL	En cours		6	51
CE	A3C1	CE80600-03	MBALMAYO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc latrine à 06 six compartiments au Lycée de Mbalmayo Rural	IDA	4 932 500	4 439 250	493 250	ETS AKESS INTERNATIONAL	En cours		6	473
CE	A3C1	CE50600-10	NKOL AFAMBA	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits au CES de Nkolmeyang II	IDA	2 552 825	2 425 184	127 641	ETS EBATENG	En cours		1	1870
CE	A3C1	CE90700-02	MESSONDO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) forage positif à Badjob	IDA	8 088 500	7 684 075	404 425	SOCIETE BRECG	En cours		1	3 784
CE	A3C1	CE90700-03	MESSONDO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) forage positif àMbengue Centre	IDA	8 088 500	7 684 075	404 425	ETS LA PASSERELLE	En cours		1	700
CE	A3C1	CE90700-04	MESSONDO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) forage Positif à Sodibanga village	IDA	8 088 500	7 684 075	404 425	ETS LA PASSERELLE	En cours		1	350
CE	A3C1	CE90700-05	MESSONDO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) forage positif à Leb-Libi	IDA	8 088 500	7 684 075	404 425	SOCIETE BRECG	En cours		1	550
CE	A3C1	CE90700-06	MESSONDO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) forage positif à Libock	IDA	8 088 500	7 684 075	404 425	SOCIETE BRECG	En cours		1	602
CE	A3C1	CE90700-07	MESSONDO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) forage positif à Ngos	IDA	8 088 500	7 684 075	404 425	SOCIETE BRECG	En cours		1	1 017
CE	A3C1	CE90700-08	MESSONDO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) forage positif à So-Kelle	IDA	8 088 500	7 684 075	404 425	ETS LA PASSERELLE	En cours		1	153
CE	A3C1	CE90700-09	MESSONDO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) forage positif à Souck	IDA	8 088 500	7 684 075	404 425	ETS LA PASSERELLE	En cours		1	250
CE	A3C1	CE90600-01	MATOMB	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 02 latrines au Lycee Bilingue de Manguen II	IDA	2 150 200	1 935 180	215 020	ETS MOUCOCO	En cours		2	250
CE	A3C1	CE90600-04	MATOMB	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage à Mbeng	IDA	8 408 250	7 987 838	420 413	ETS ACTION GLOBALE SERVICES	En cours		1	200
CE	A3C1	CE30600-01	NITOUKOU	Eau et assainiseme nt	Construction des blocs de 02 (deux) latrines dans les écoles publiques de Nekon I, Neboya et Ndougbissoung	IDA	5 143 503	4 886 328	257 175	ETS ADELS	En cours		6	1250
CE	A3C1	CE30600-02	NITOUKOU	Eau et assainiseme	Construction de deux (02) forages à pompes à motricité humaine dans les localités de Ngobo et Nigouloupel	IDA	16 983 350	16 134 183	849 168	BRECG	En cours		2	470

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
				nt Eau et			2 499	2 374			En			
CE	A3C1	CE20400-01	EVODOULA	assainiseme nt	Construction de latrines à 4 compartiments à l'EP d'Ekok I	IDA	682	698	124 984	ETS ANDELCAM	cours		4	102
CE	A3C1	CE20400-02	EVODOULA	Eau et assainiseme nt	construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Essek Mebaan (Mgbabang I)	IDA	5 495 682	5 220 898	274 784	ETS MEDAFI & FRERES	En cours		1	416
CE	A3C1	CE50200-01	AWAE	Eau et assainiseme nt	Construction d' un (01) puits positif équipé de pompe à motricité humaine à Elom	IDA	5 481 755	5 207 688	274 067		En cours		1	250
CE	A3C1	CE50200-02	AWAE	Eau et assainiseme nt	Construction d' un (01) puits positif équipé de pompe à motricité humaine à Meki Assi	IDA	5 481 755	5 207 688	274 067		En cours		1	340
CE	A3C1	CE50200-03	AWAE	Eau et assainiseme nt	Construction d' un (01) puits positif équipé de pompe à motricité humaine à Bekoudou	IDA	5 481 755	5 207 688	274 067		En cours		1	800
ES	A3C1	ES301	BATOURI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BELIMBAM	IDA	4 200 000	3 990 000	210 000	ETS LE PRECARRE	En cours		1	420
ES	A3C1	ES301	BATOURI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BILIBILI	IDA	4 200 000	3 990 000	210 000	ETS LE PRECARRE	En cours		1	680
ES	A3C1	ES301	BATOURI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBONE	IDA	4 200 000	3 990 000	210 000	ETS LE PRECARRE	En cours		1	542
ES	A3C1	ES301	BATOURI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BELITA 2 (Chefferie)	IDA	4 200 000	3 990 000	210 000	ETS LE PRECARRE	En cours		1	768
ES	A3C1	ES301	BATOURI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NDENDE	IDA	4 200 000	3 990 000	210 000	ETS LE PRECARRE	En cours		1	324
ES	A3C1	ES301	BATOURI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BELITA 2 (Quartier musulman)	IDA	4 200 000	3 990 000	210 000	ETS LE PRECARRE	En cours		1	1 680
ES	A3C1	ES301	BATOURI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à GARINDEMBO	IDA	4 200 000	3 990 000	210 000	ETS LE PRECARRE	En cours		1	600
ES	A3C1	ES301	BATOURI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à GBALAKISSA	IDA	4 200 000	3 990 000	210 000	ETS LE PRECARRE	En cours		1	800
ES	A3C1	ES301	BATOURI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NAMBALO	IDA	4 200 000	3 990 000	210 000	ETS LE PRECARRE	En cours		1	780
ES	A3C1	ES301	BATOURI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBONOU	IDA	4 200 000	3 990 000	210 000	ETS LE PRECARRE	En cours		1	1 430
ES	A3C1	ES301	BATOURI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NGANGAM	IDA	4 200 000	3 990 000	210 000	ETS LE PRECARRE	En cours		1	948
ES	A3C1	ES301	BATOURI	Eau et	Réhabilitation d'un forage à NYABI	IDA	2	1		ETS LE PRECARRE	En		1	3 200

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
				assainiseme nt			103 150	997 993	105 158		cours	•		
ES	A3C1	ES204	DIMAKO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à PETIT-NGOLAMBELE	IDA	4 714 500	4 490 000	224 500	Ets H-CHRIST CONCEPT	En cours		1	200
ES	A3C1	ES204	DIMAKO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine au CES de GRAND-POL	IDA	6 851 775	6 477 200	374 575	Ets H-CHRIST CONCEPT	En cours		1	850
ES		ES102	MOLOUNDO U	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MAMBELE	IDA	5 688 798	5 375 914	312 884	QUINCAILLERIE DE L'AVENIR	En cours		1	1 146
ES		ES102	MOLOUNDO U	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à DIOULA	IDA	5 688 798	5 375 914	312 884	QUINCAILLERIE DE L'AVENIR	En cours		1	1 061
ES		ES102	MOLOUNDO U	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBANGOYE 1	IDA	5 688 798	5 375 914	312 884	QUINCAILLERIE DE L'AVENIR	En cours		1	808
ES		ES102	MOLOUNDO U	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBANGOYE 2	IDA	5 688 798	5 375 914	312 884	QUINCAILLERIE DE L'AVENIR	En cours		1	333
ES		ES102	MOLOUNDO U	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BANANA	IDA	5 688 798	5 375 914	312 884	QUINCAILLERIE DE L'AVENIR	En cours		1	701
ES		ES102	MOLOUNDO U	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBATEKA	IDA	5 688 798	5 375 914	312 884	QUINCAILLERIE DE L'AVENIR	En cours		1	836
ES		ES102	MOLOUNDO U	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à LEKE	IDA	5 688 798	5 375 914	312 884	QUINCAILLERIE DE L'AVENIR	En cours		1	1 024
ES		ES102	MOLOUNDO U	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à ADJALA CANTON	IDA	5 688 798	5 375 914	312 884	QUINCAILLERIE DE L'AVENIR	En cours		1	453
LT	A3C1	LT101	BARE	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation et d'extension du réseau d'eau gravitaire du centre urbain de Bare	IDA	18 340 731	16 506 658	1 834 073	ETS EGCS, BP 2511 Douala tel: 33437669, Tel: 14333423 FCFA	En cours		1	5000
NO	A3C1	NO101-12	Baschéo	Eau et assainiseme nt	Construct° d'01 forage équipé de pompe à l'EP de Ouro Naoundé	C2D	6 650 055	6 317 553	332 503	MOBA Sarl	En Cours		1	320
NO	A3C1	NO101-13	Baschéo	Eau et assainiseme nt	Construct° d'01 forage équipé de pompe à l'EP de Wafango	C2D	6 650 055	6 317 553	332 503	MOBA Sarl	En Cours		1	320
NO	A3C1	NO402-03	Rey-Bouba	Eau et assainiseme nt	Construction 01bloc de 06 latrines à la gare routière à Rey-Bouba	C2D	3 604 498	3 424 273	180 225	MOBA Sarl	En Cours		1	5000
NO	A3C1	NO402-04	Rey-Bouba	Eau et assainiseme nt	Branchement gare routière au réseau CDE de Rey-Bouba	C2D	1 074 731	1 020 995	53 737	MOBA Sarl	En Cours		1	5000
NO	A3C2	NO401-02	Madingring	Eau et assainiseme nt	Réalisation des latrines à 06 cabine au stade multisports de Madingring	IDA	3 997 125	3 597 412	399 713	OUMAROU&FILS SARLS	En Cours		6	5000

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
NO	A3C1	NO105-15	Gaschiga	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits à GASCHIGA (CARREFOUR DOUANE)	IDA	1 784 539	1 695 312	89 227	HYDRAUFOR Sarl	En Cours		1	450
NO	A3C1	NO105-16	Gaschiga	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits à GASCHIGA (ANCIEN MARCHE)	IDA	1 784 539	1 695 312	89 227	HYDRAUFOR Sarl	En Cours		1	325
NO	A3C1	NO105-17	Gaschiga	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits à POMLA MANGA	IDA	1 784 539	1 695 312	89 227	HYDRAUFOR Sarl	En Cours		1	240
NO	A3C1	NO105-18	Gaschiga	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits à KOLERE	IDA	1 784 539	1 695 312	89 227	HYDRAUFOR Sarl	En Cours		1	221
NO	A3C1	NO105-19	Gaschiga	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits à BAMANGA	IDA	1 784 539	1 695 312	89 227	HYDRAUFOR Sarl	En Cours		1	321
NO	A3C1	NO105-20	Gaschiga	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits à TAPARE	IDA	1 784 539	1 695 312	89 227	HYDRAUFOR Sarl	En Cours		1	245
NO	A3C1	NO105-21	Gaschiga	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits à MBILA	IDA	1 784 539	1 695 312	89 227	HYDRAUFOR Sarl	En Cours		1	342
NO	A3C1	NO105-28	Gaschiga	Eau et assainiseme nt	Réalisation d'un puits à BOGARE	IDA	4 788 888	4 549 444	239 444	HYDRAUFOR Sarl	En Cours		1	330
NO	A3K1	NO 112-01	Garoua 2	Eau et assainiseme nt	Construction d'01 bloc de toilettes à six cabines au marché de Takasco	IDA	35 782 529	30 415 150	5 367 379	Ets Norga Voyage	En Cours		6	3000
NW	A3C1	NW 501	BAFUT	Eau et assainiseme nt	Construction of a Well for GS Otang	IDA	4 045 214	3 842 953	202 261	MBONI ENTERPRISE	En Cours		1	218
NW	A3C1	NW 501	BAFUT	Eau et assainiseme nt	Construction of a Well at GSS Agyati	IDA	4 045 214	3 842 953	202 261	MBONI ENTERPRISE	En Cours		1	729
NW	A3C1	NW 701	BABESSI	Eau et assainiseme nt	Extension of the Bangolan water supply scheme	IDA	47 303 509	44 938 334	2 365 175	MAF CONSTRUCTION	En cours		9	6 322
NW	A3C1	NW 101	BELO	Eau et assainiseme nt	Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes in GS Ntungfe	IDA	1 400 043	1 260 039	140 004	STAR ENTERPRISE	En cours		1	274
NW	A3C1	NW 303	NDU	Eau et assainiseme nt	Connection of potable water to GS Nsam	IDA	753 580	715 901	37 679	TRANSIT ENTERPRISE	En cours		1	552
NW	A3C1	NW 303	NDU	Eau et assainiseme nt	Construction of a well for GSS Kakar	IDA	3 046 083	2 893 779	152 304	TRANSIT ENTERPRISE	En cours		1	381
NW	A3C1	NW 303	NDU	Eau et assainiseme nt	Construction of a water catchment at GTC Sop	IDA	6 700 337	6 365 320	335 017	TRANSIT ENTERPRISE	En cours		1	116
NW	A3C1	NW 605	WIDIKUM BOFFE	Eau et assainiseme	Construction of a block of 03 VIP toilet at GS Widikum	IDA	1 504 636	1 354 172	150 464	CJ CONSTRUCTION	En cours		1	629

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag	Nombre de bénéficiair es direct du MP
				nt										
NW	A3C1	NW 605	WIDIKUM BOFFE	Eau et assainiseme nt	Construction of 01 standtap, 01 handwashing basin, 01 valve chamber and laying of 525m pipeline to GS Widikum	IDA	1 017 546	966 669	50 877	CJ CONSTRUCTION	En cours		3	629
NW	A3C1	NW 605	WIDIKUM BOFFE	Eau et assainiseme nt	Construction of a well with a manual pump for GS Mpeng	IDA	5 446 861	5 174 518	272 343	CJ CONSTRUCTION	En cours		1	342
NW	A3C1	NW 605	WIDIKUM BOFFE	Eau et assainiseme nt	Rehabilitation of the widikum water supply scheme by the construction of 7 standtaps, rehabilitation of 5 standtaps, 02 valve chambers, supply and laying of 5206m pipeline, rehabilitation of storage tank	IDA	23 990 450	22 790 928	1 199 523	CJ CONSTRUCTION	En cours		15	6 500
NW	A3C1	NW 605	WIDIKUM BOFFE	Eau et assainiseme nt	Construction of a block of 03 VIP toilet at GS Mpeng	IDA	1 630 553	1 467 498	163 055	ETS AKWA AND BROS	En cours		1	342
NW	A3C1	NW 403	WUM	Eau et assainiseme nt	Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GS Ko-oh	IDA	1 245 043	1 120 539	124 504	ETS KOUAKA YOUNG FARMERS	En cours		1	318
NW	A3C1	NW 403	WUM	Eau et assainiseme nt	Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GS Bang	IDA	1 245 043	1 120 539	124 504	ETS KOUAKA YOUNG FARMERS	En cours		1	173
NW	A3C1	NW 403	WUM	Eau et assainiseme nt	Construction of a borehole for Wum Cattle Market	IDA	7 023 574	6 672 395	351 179	ACE BUILDERS	En cours		1	1 870
NW	A3C1	NW 403	WUM	Eau et assainiseme nt	Construction of a borehole for GS Ko-oh	IDA	7 023 572	6 672 393	351 179	ACE BUILDERS	En cours		1	318
NW	A3C1	NW 403	WUM	Eau et assainiseme nt	Connection of water to GS Bang	IDA	1 023 574	972 395	51 179	ACE BUILDERS	En cours		1	173
OU	A3C1	OU60100-02	MALENTOUE N	Eau et assainiseme nt	Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN ;	IDA	640 165	1 476 149	164 017	ETS LIMA & COMPAGNIE BP 3981 Yaoundé	En cours		2	213
OU	A3C1	OU60100-03	MALENTOUE N	Eau et assainiseme nt	Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de NJITIEM ;	IDA	1 699 682	1 529 714	169 968	ETS LIMA & COMPAGNIE BP 3981 Yaoundé	En cours		2	213
OU	A3C1	OU60100-05	MALENTOUE N	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ;	IDA	4 811 738	4 330 564	481 174	ETS POUFONG ET FILS, BP 437 Mbouda	En cours		1	213
OU	A3C1	OU60100-06	MALENTOUE N	Eau et assainiseme nt	Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ;	IDA	652 137	1 486 923	165 214	ETS LIMA & COMPAGNIE BP 3981 Yaoundé	En cours		2	213
OU	A3C1	OU60100-07	MALENTOUE N	Eau et assainiseme	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de FEKOUOP ;	IDA	4 799 813	4 319 832	479 981	ETS POUFONG ET FILS, BP 437 Mbouda	En cours		1	213
OU	A3C1	OU60100-08	MALENTOUE N	Eau et assainiseme nt	Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de FEKOUOP;	IDA	1 580 730	1 422 657	158 073	ETS LIMA & COMPAGNIE BP 3981 Yaoundé	En cours		2	213
OU	A3C1	OU60100-11	MALENTOUE N	Eau et assainiseme nt	Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM;	IDA	15 144 750	13 630 275	1 514 475	Ets KGH 2M BP 276 Bafoussam	En cours		2	213

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
OU	A3C1	OU50600-01	FONGO TONGO	Eau et assainiseme nt	Alimentation en eau potable gravitaire par Captage d'une la source sur un linéaire de 6094ml avec la construction de 02 Réservoirs de capacité 20 et 15 m3, de 10 Bornes fontaines dans la ville de Fongo Tongo et Réhabilitation d'un ancien reservoir de captage	IDA	42 808 464	38 527 618	4 280 846	ETS DAKOO	En cours		1	3 000
OU	A3C1	OU50600-03	FONGO TONGO	Eau et assainiseme nt	Construction et équipement d'un (01) forage positif au CETIC de Fongo Tongo.	IDA	7 611 728	6 850 555	761 173	ETS PHILEDONG & FILS	En cours		1	2 686
OU	A3C1	OU10300-01	GALIM	Eau et assainiseme nt	Construction et équipement d'un (01) forage positif à Bamekoupéré (groupement Bagam)	IDA	7 572 375	6 815 138	757 238	Ets EKO, BP 2106 Yaoundé / 1467 Bafoussam, Tel : 22029644	En		1	5 522
OU	A3C1	OU10300-02	GALIM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing	IDA	4 758 671	4 282 804	475 867	Ets EKO, BP 2106 Yaoundé / 1467 Bafoussam, Tel : 22029644	En cours		1	120
OU	A3C1	OU10300-03	GALIM	Eau et assainiseme nt	Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing	IDA	1 607 490	1 446 741	160 749	Ets le Consortium de prestations, BP 367 Dschang, Tel: 74517033	En cours		2	120
OU	A3C1	OU10300-04	GALIM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de meyendung	IDA	4 762 487	4 286 238	476 249	Ets EKO, BP 2106 Yaoundé / 1467 Bafoussam, Tel : 22029644	En cours		1	910
OU	A3C1	OU10300-05	GALIM	Eau et assainiseme nt	Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de meyendung	IDA	1 609 875	1 448 888	160 988	Ets le Consortium de prestations, BP 367 Dschang, Tel: 74517034	En cours		2	910
OU	A3C1	OU10300-06	GALIM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de ngoh mafo	IDA	4 760 460	4 284 414	476 046	Ets EKO, BP 2106 Yaoundé / 1467 Bafoussam, Tel : 22029644	En cours		1	232
OU	A3C1	OU10300-07	GALIM	Eau et assainiseme nt	Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de ngoh mafo	IDA	1 627 763	1 464 987	162 776	Ets le Consortium de prestations, BP 367 Dschang, Tel: 74517035	En cours		2	232
OU	A3C1	OU10300-08	GALIM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de ngossong-bati	IDA	4 752 828	4 277 545	475 283	Ets EKO, BP 2106 Yaoundé / 1467 Bafoussam, Tel : 22029644	En cours		1	274
OU	A3C1	OU10300-09	GALIM	Eau et assainiseme nt	Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de ngossong-bati	IDA	621 800	1 459 620	162 180	Ets le Consortium de prestations, BP 367 Dschang, Tel: 74517035	En cours		2	274
OU	AC103	OU10400-02	MBOUDA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique groupe1 de babete	IDA	4 609 013	4 148 112	460 901	ETS CABANA BP 753 Bafoussam	En cours		1	344
OU	A3C1	OU10400-05	MBOUDA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique Bamendou	IDA	4 710 375	4 239 338	471 038	ETS ZOHO TATSA Eugène, BP 168 Mbouda	En cours		1	460
OU	A3C1	OU10400-08	MBOUDA	Eau et assainiseme	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Bamefap	IDA	4 650 750	4 185 675	465 075	ETS CABANA BP 753 Bafoussam	En cours		1	143

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
	·			nt					0 20 00000					
OU	A3C1	OU10400-11	MBOUDA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de bamesso	IDA	4 742 709	4 268 438	474 271	ETS ZOHO TATSA Eugène, BP 168 Mbouda	En cours		1	501
OU	A3C1	OU60400-03	BAFOUSSAM 3ième	Eau et assainiseme nt	Aménagement du site et des réseaux d'assainissement du marché de Kéké	IDA	22 886 460	20 597 814	2 288 646	Ets MADAMAR	En cours		1	
OU	A3C1	OU60400-05	BAFOUSSAM 3ième	Eau et assainiseme nt	Construction et équipement d'un (01) forage positif à Houong IV	IDA	6 929 686	6 236 717	692 969	Ets ANTENEF	En cours		1	800
OU	A3C1	OU60400-06	BAFOUSSAM 3ième	Eau et assainiseme nt	Construction et équipement d'un (01) forage positif à Latsit Djuitcha	IDA	7 365 228	6 628 705	736 523	Ets ANTENEF	En cours		1	813
OU	A3C1	OU60400-07	BAFOUSSAM 3ième	Eau et assainiseme nt	Extension du réseau CDE dans les quartiers situés en zone urbaine DJUNANG-METE	IDA	17 098 898	15 389 008	1 709 890	ETS EKO	En cours		1	1 500
OU	A3C1	OU40200-05	PETE BANDJOUN	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine au CETIC DE TESSE	IDA	4 716 337	4 244 703	471 634	ETS ANFO, BP 1465 Bafoussam	En cours		1	242
OU	A3C1	OU40200-07	PETE BANDJOUN	Eau et assainiseme nt	Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique domlo	IDA	3 312 765	2 981 489	331 277	ETS FOURNIER BTP, Tel 99 50 76 46	En cours		2	305
OU	A3C1	OU40200-08	PETE BANDJOUN	Eau et assainiseme nt	Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique kamgo	IDA	3 315 747	2 984 172	331 575	ETS WEST MULTI SERVICES BP 73 Bafoussam.	En cours		6	305
OU	A3C1	OU40200-12	PETE BANDJOUN	Eau et assainiseme nt	Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique tseghem	IDA	3 160 721	2 844 649	316 072	ETS FOURNIER BTP, Tel 99 50 76 46	En cours		6	407
OU	A3C1	OU40200-13	PETE BANDJOUN	Eau et assainiseme nt	Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique yom 3	IDA	3 244 053	2 919 648	324 405	ETS WEST MULTI SERVICES BP 73 Bafoussam, Tel 96 86 83 79	En cours		6	508
OU	A3C1	OU70300-01	Bazou	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation du Réseau d'Alimentation en Eau Potable de BASSOUMDJANG	IDA	28 566 933	25 710 240	2 856 693	Ets SITHEU, BP 30052 YAOUNDE/ TEL : 77 73 55 72	En cours		1	1 159
OU	A3C1	OU80300-02	Foumbot	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Mangoum chefferie	IDA	4 734 225	4 260 803	473 423	ETS ECM CAM BP 88 Magba, TEL 77 49 01 78	En cours		1	300
SU	A3C1	SU20600	Biwong Bulu	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Akak école	IDA	5 558 756	5 280 818	277 938	Ets B. JEAN - B.P. : 8011 Yaoundé - Tél. : 99 13 73 71	En Cours		1 puits pero	iu
SU	A3C1	SU20600	Biwong Bulu	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Biboulemam	IDA	5 558 756	5 280 818	277 938	Ets B. JEAN - B.P. : 8011 Yaoundé - Tél. : 99 13 73 71	En Cours		1 puits pero	iu
SU	A3C1	SU20600	Biwong Bulu	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Obem	IDA	5 558 756	5 280 818	277 938	Ets FULLER - B.P. : 778 Sangmélima - Tél. : 33 08 22 94 / 75 76 39 07 / 97 77 81 46	En Cours		1 puits perd	lu
SU	A3C1	SU30900	Lokoundjé	Eau et assainiseme	Construction d'un forage positif dans la localité Pongo aviation	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets LA BALANCE - B.P.: 2315 Yaoundé -	En Cours		1 puits perdu	308

Régio n	Code Analytiqu	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag	Nombre de bénéficiair es direct du MP
	Č	uc	commune	nt	Hiberte	Duncui	uu 1/1/1	tindi	t belief.	Tél.: 99 55 74 12 for	wavie	provi		1711
SU	A3C1	SU30900	Lokoundjé	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans la localité Marché Ebéa	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets LA BALANCE - B.P.: 2315 Yaoundé - Tél.: 99 55 74 12 for	En Cours		1 puits perdu	294
SU	A3C1	SU30500	Lolodorf	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Kaba	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets MLENCE C.M B.P.: 11 776 Yaoundé - Tél. : 99 91 23 05	En Cours		1 puits perdu	5 000
SU	A3C1	SU30500	Lolodorf	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Madong	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets MLENCE C.M B.P.: 11 776 Yaoundé - Tél. : 99 91 23 05	En Cours		1 puits per	du
SU	A3C1	SU30500	Lolodorf	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Nkouambpoer I	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets MLENCE C.M B.P.: 11 776 Yaoundé - Tél. : 99 91 23 05	En Cours		1 puits per	du
SU	A3C1	SU40100	Ambam	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Zalom (Ma'an)	IDA	8 000	7 600 000	400 000	Ets VERY FAST SERVICES - B.P.: 2504 Yaoundé Messa - Tél.: 79 92 43 53 / 77 63 10 33	En cours		1 puits perdu	300
SU	A3C1	SU40100	Ambam	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Nkol-Efoulan	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets VERY FAST SERVICES - B.P.: 2504 Yaoundé Messa - Tél.: 79 92 43 53 / 77 63 10 33	En cours		1 puits perdu	869
SU	A3C1	SU40100	Ambam	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Akoulouzok	IDA	8 000	7 600 000	400 000	Ets VERY FAST SERVICES - B.P.: 2504 Yaoundé Messa - Tél.: 79 92 43 53 / 77 63 10 33	En cours		1 puits perdu	489
SU	A3C1	SU40100	Ambam	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Ebozi II	IDA	8 000	7 600 000	400 000	Ets VERY FAST SERVICES - B.P.: 2504 Yaoundé Messa - Tél.: 79 92 43 53 / 77 63 10 33	En cours		1 puits perdu	97
SU	A3C1	SU40100	Ambam	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Nkolekon	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets VERY FAST SERVICES - B.P.: 2504 Yaoundé Messa - Tél.: 79 92 43 53 / 77 63 10 33	En cours		1 puits perdu	208
SU	A3C1	SU20600	Biwong Bulu	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Eminemvom 2	IDA	5 558 756	5 280 818	277 938	Ets M. TH & FILS - B.P.: 46 Ebolowa - Tél. : 77 20 57 20 / 96 76 32 12	En cours		1 puits per	du
SU	A3C1	SU20600	Biwong Bulu	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Sonkoé-retraité/sone!	IDA	5 558 756	5 280 818	277 938	Ets M. TH & FILS - B.P.: 46 Ebolowa - Tél. : 77 20 57 20 / 96 76 32 12	En cours		1 puits per	du
SU	A3C1	SU20600	Biwong Bulu	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Mang 3	IDA	5 558 756	5 280 818	277 938	Ets GENERAL SERVICE ACADEMY - B.P.: 20052 Yaoundé - Tél.: 97 49 58 93 / 76 93 79 68	En cours		1 puits per	du

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
SU	A3C1	SU20600	Biwong Bulu	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Nkpwébaé 1	IDA	5 558 756	5 280 818	277 938	Ets GENERAL SERVICE ACADEMY - B.P. : 20052 Yaoundé - Tél. : 97 49 58 93 / 76 93 79 68	En cours		1 puits pero	iu
SU	A3C1	SU20600	Biwong Bulu	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Oveng-Ngoe	IDA	5 558 756	5 280 818	277 938	Ets FULLER - B.P. : 778 Sangmélima - Tél. : 33 08 22 94 / 75 76 39 07 / 97 77 81 46	En cours		1 puits pero	iu
SU	A3C1	SU20600	Biwong Bulu	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Koungoulou Ngoe		5 558 756	5 280 818	277 938	Ets LA FLORIDE	En cours		1 puits pero	iu
SU	A3C1	SU20600	Biwong Bulu	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Nselang Centre		5 558 756	5 280 818	277 938	Ets LA FLORIDE	En cours		1 puits pero	lu
SU	A3C1	SU20800	Efoulan	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux latrines	IDA	1 500 000	1 275 000	225 000	Ets MARKA - B.P.: 210 Ebolowa - Tél.: 99 86 80 15	En cours		RAS	
SU	A3C1	SU20800	Efoulan	Eau et assainiseme nt	Extension du réseau d'adduction d'eau Vers Minto, Ngonebok et Biyina-Si	IDA	36 391 783	34 572 194	1 819 589	Ets NGON MVELE - B.P.: 622 Ebolowa - Tél.: 77 24 75 76	En cours		07 bornes fontaines	1 052
SU	A3C1	SU30900	Lokoundjé	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux latrines	IDA	1 500 000	1 275 000	225 000	Ets NGOBERD - B.P.: 401 Douala - Tél. : 33 06 51 75 / 77 68 90 30	En cours		RAS	
SU	A3C1	SU30500	Lolodorf	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Bikala	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	ENERGIE RENOUVELABLE DU CAMEROUN - B.P.: 4 483 Yaoundé - Tél. : 22 29 98 64	En cours		1 puits pero	du
SU	A3C1	SU30500	Lolodorf	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Bibia	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	ENERGIE RENOUVELABLE DU CAMEROUN - B.P.: 4 483 Yaoundé - Tél. : 22 29 98 64	En cours		1 puits pero	iu
SU	A3C1	SU30500	Lolodorf	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif au Lycée technique	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	ENERGIE RENOUVELABLE DU CAMEROUN - B.P.: 4 483 Yaoundé - Tél. : 22 29 98 64	En cours		1 puits pero	iu
SU	A3C1	SU20300	Mengong	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Ababita	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	WORLD BUSINESS CENTER Sarl - B.P.: 6 367 Yaoundé - Tél. : 99 96 16 14	En cours		1 puits perdu	2 900
SU	A3C1	SU20300	Mengong	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine dans le village Mvi'i	IDA	8 000	7 600 000	400 000	WORLD BUSINESS CENTER Sarl - B.P.: 6 367 Yaoundé - Tél. : 99 96 16 14	En cours		1 puits pero	du
SU	A3C1	SU20300	Mengong	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Nkoletoto	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	WORLD BUSINESS CENTER Sarl - B.P.: 6 367 Yaoundé - Tél. : 99 96 16 16	En cours		1 puits pero	lu

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
SU	A3C1	SU10300	Meyomessala	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif dans le village Mebame	IDA	5 305 033	5 039 781	265 252	Ets CAPREST - B.P.: 1573 YAOUNDE - Tél. : 99 92 45 82	En cours		1 puits pero	lu
SU	A3C1	SU30600	Mvengue	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Mvengue Centre	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	ENERGIE RENOUVELABLE DU CAMEROUN - B.P.: 4 483 Yaoundé - Tél. : 22 29 98 64	En cours		1 puits perdu	595
SU	A3C1	SU30700	Niété	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de quatre latrines au CES d'Adjap	IDA	3 000 000	2 700 000	300 000	Ets GEMIER - B.P.: 10260 Douala - Tél. : 77 28 71 74 / 33 61 21 98	En cours		RAS	130
SU	A3C1	SU30700	Niété	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Nkolembonda	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets SIM & FRERES - B.P.: 711 Ebolowa - Tél. : 97 71 72 90	En cours		1 puits perdu	323
SU	A3C1	SU30700	Niété	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Angalé	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets SIM & FRERES - B.P.: 711 Ebolowa - Tél. : 97 71 72 90	En cours		1 puits perdu	548
SU	A3C1	SU30700	Niété	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Akom I	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets SIM & FRERES - B.P.: 711 Ebolowa - Tél. : 97 71 72 90	En cours		1 puits perdu	354
SU	A3C1	SU30700	Niété	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Zingui	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets SIM & FRERES - B.P.: 711 Ebolowa - Tél. : 97 71 72 90	En cours		1 puits perdu	504
SU	A3C1	SU10500	Oveng	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux latrines à l'école maternelle d'Essam	IDA	1 600 000	1 440 000	160 000	Ets LA BALANCE - B.P. : 2 315 Yaoundé - Tél. : 99 55 74 12 edu	En cours		RAS	
SU	A3C1	SU10500	Oveng	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Essamekou	IDA	5 600 000	5 320 000	280 000	Ets LIENOLI - B.P.: 15 983 Yaoundé - Tél. : 99 72 93 82 / 99 27 53 64	En cours		1 puits perdu	2 753
SU	A3C1	SU10500	Oveng	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Adjap	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets LIENOLI - B.P.: 15 983 Yaoundé - Tél. : 99 72 93 82 / 99 27 53 64	En cours		1 puits pero	lu
SU	A3C1	SU10500	Oveng	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Andoung	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets LIENOLI - B.P.: 15 983 Yaoundé - Tél. : 99 72 93 82 / 99 27 53 64	En cours		1 puits pero	lu
SU	A3C1	SU10500	Oveng	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Aboulou	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets LIENOLI - B.P.: 15 983 Yaoundé - Tél. : 99 72 93 82 / 99 27 53 64	En cours		1 puits pero	lu
SU	A3C1	SU10500	Oveng	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif dans le village Abek	IDA	5 600 000	5 320 000	280 000	Ets ARIZONA GENERALIS - B.P. : 24 158 Douala ; Tél. : 99 96 56 53	En cours		1 puits pero	łu
SU	A3C1	SU40100	Ambam	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Bilik-bi-yama	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets VERY FAST SERVICES - B.P.: 2504 Yaoundé Messa - Tél.: 79 92 43 53 / 77 63 10 33	En cours		1 puits perdu	154
SU	A3C1	SU40100	Ambam	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Mengama	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets VERY FAST SERVICES - B.P.: 2504 Yaoundé Messa - Tél.: 79 92 43 53 / 77 63 10	En cours		1 puits perdu	482

Régio n	Code Analytiqu	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag	Nombre de bénéficiair es direct du MP
			Commune	Beeteur	Ziveno	Dumeur	441711	V11121	t belief	33	œuvie	provi		1111
SU	A3C1	SU40100	Ambam	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans le village Messi Messi	IDA	8 000 000	6 078 052	1 921 948	Ets VERY FAST SERVICES - B.P.: 2504 Yaoundé Messa - Tél.: 79 92 43 53 / 77 63 10 33	En cours		1 puits perdu	363
SU	A3C1	SU20100	Biwong Bané	Eau et assainiseme nt	Extension réseau d'AEP (03 bornes fontaines, 1500 ml)	IDA	8 168 625	7 760 194	408 431	Ets NGON MVELE - B.P.: 622 Ebolowa - Tél.: 77 24 75 76	En cours		03 bornes fontaines	2 600
SU	A3C1	SU20100	Biwong Bané	Eau et assainiseme nt	Extension réseau d'AEP (04 bornes fontaines, 2000 ml)	IDA	11 003 913	10 453 717	550 196	Ets LA ROCHELLE + - B.P. : 622 Ebolowa - Tél. : 76 38 51 01	En cours		04 bornes fontaines	
SU	A3C1	SU20600	Biwong Bulu	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Adjap Yevol	IDA	5 558 756	5 280 818	277 938	Ets B. JEAN - B.P. : 8011 Yaoundé - Tél. : 99 13 73 71	En cours		1 puits perdu	12 375
SU	A3C1	SU20600	Biwong Bulu	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Ndjana	IDA	5 558 756	5 280 818	277 938	Ets B. JEAN - B.P. : 8011 Yaoundé - Tél. : 99 13 73 71	En cours		1 puits pero	lu
SU	A3C1	SU30900	Lokoundjé	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif dans la localité de Bandevouri	IDA	8 000 000	7 600 000	400 000	Ets LA BALANCE - B.P.: 2315 Yaoundé - Tél.: 99 55 74 12 for	En cours		1 puits perdu	318
SU	A3C1	SU10300	Meyomessala	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif dans le village Kpwe Ecole	IDA	5 305 033	5 039 781	265 252	Ets CAPREST - B.P.: 1573 YAOUNDE - Tél. : 99 92 45 82	En cours		1 puits pero	lu
SU	A3C1	SU10300	Meyomessala	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif dans le village Mvanbisson (Meyos)	IDA	5 305 033	5 039 781	265 252	Ets CAPREST - B.P.: 1573 YAOUNDE - Tél. : 99 92 45 82	En cours		1 puits pero	lu
SU	A3C1	SU30600	Mvengue	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux latrines à Mvengue Centre	IDA	1 327 628	1 194 865	132 763	Ets CAGEC - B.P.: 386 Mbalmayo - Tél. : 77 72 04 81	En cours		RAS	404
SU	A3C1	SU10500	Oveng	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif dans le village Bikougou	IDA	5 600 000	5 320 000	280 000	Ets ARIZONA GENERALIS - B.P. : 24 158 Douala ; Tél. : 99 96 56 53	En cours		1 puits pero	lu
SU	A3C1	SU10500	Oveng	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif dans le village Bifot	IDA	5 600 000	5 320 000	280 000	Ets ARIZONA GENERALIS - B.P. : 24 158 Douala ; Tél. : 99 96 56 53	En cours		1 puits pero	lu
SU	A3C1	SU10500	Oveng	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif dans le village Mebassa		8 000 000	7 600 000	400 000	BIBI DECO	En cours		1 puits pero	lu
SU	A3C1	SU10500	Oveng	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif Nkono		5 600 000	5 320 000	280 000	BIBI DECO	En cours		1 puits pero	lu
SU	A3C1	SU10500	Oveng	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits positif dans le village Essam II		5 600 000	5 320 000	280 000	BIBI DECO	En cours		1 puits pero	lu
SU	A3C1	SU10500	Oveng	Eau et assainiseme nt	Aménagement d'une source dans le village Anyoungom		3 500 000	3 325 000	175 000	BIBI DECO	En cours		RAS	

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
sw	A3C1	SW203	Tombel	Eau et assainiseme nt	Construction of a borehole at Waterfull	PNDP/ID A Funds	7 734 436	7 347 714	386 722	BOKA Engineering	En cours	-	1	4800
SW	A3C1	SW302	Menji	Eau et assainiseme nt	Rehabilitation of the sand filter Azi	PNDP/ID A Funds	4 206 239	3 995 927	210 312	NJILAP Construction	En cours			8817
sw	A3C1	SW302	Menji	Eau et assainiseme nt	Rehabilitation of the sand filter Azi & extension of water supply from Nveh - Nda Soa	PNDP/ID A Funds	50 378 219	47 859 308	2 518 911	NJILAP Construction	En cours			8817
AD	A3A1	AD50800	Ngaoundéré III	Education	Construction 02 blocs 02 salles de classe + 120 tabl banc CES Manwi	IDA	34 682 467	31 214 220	3 468 247	ETS YOUSSOUFA ABDOULAYI	En Cours		4	319
AD	A3A1	AD30209	Banyo	Education	Construction de 01 bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs à l'EP de Labbaré Baya	IDA	16 616 646	14 954 981	1 661 665	ETS MANI	En Cours		1	109
AD	A3A1	AD30300	Mayo Darlé	Education	Construction d'01 salle de classe + 50 chaises à l'Ecole Marternelle de Mayo Darlé	IDA	8 323 747	7 491 372 15 219	832 375	ETS ADA B.P. 08 BANYO	En Cours		1	94
CE	A3A1	CE60200-01	BIKOK	Education	Construction d'un bloc de deux salles de classes equipés au CES de Zouatoupsi Fourniture de 240 tables bancs dans les EP de Zamakoé et	IDA	16 910 000 6 312	000 5 680	1 691 000	ETS L'ODYSSEE ETS AKESS	En cours En		2	450
CE	A3A1	CE80600-01	MBALMAYO	Education	d'Ekombitie	IDA	000	800	631 200	INTERNATIONAL	cours		240	480
CE	A3A1	CE70100-02	AKONOLING A	Education	Construction et equipement d'un bloc de deux salles de classes à EP Ekougou	IDA	16 910 200	15 219 180	1 691 020	Ets ALBATRES Ing	En cours		2	350
CE	A3A1	CE10500-01	NANGA- EBOKO	Education	Construction d'un bloc de deux salles de classes à EP Mbonsol	IDA	16 976 724	15 279 052	1 697 672	ETS FOCAM	En cours		2	192
CE	A3A1	CE10500-02	NANGA- EBOKO	Education	Construction d'un bloc de deux salles de classes EP Lembe Badja	IDA	16 976 724	15 279 052	1 697 672	ETS OLIVIER ET FILS	En cours		2	32
CE	A3A1	CE90600-01	MATOMB	Education	Construction d'un bloc de deux salles de classes au Lycee Bilingue de Manguen II	IDA	10 927 700	9 834 930	1 092 770	ETS MOUCOCO	En cours		2	250
CE	A3A1	CE30600-01	NITOUKOU	Education	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'EP de Ndougbissoung	IDA	16 999 797	15 299 817	1 699 980	ETS ADELS	En cours		2	204
CE	A3A1	CE20400-01	EVODOULA	Education	Construction bloc de deux (02) salles de classe pour Ecole publique de Ekok I	IDA	17 000 000	15 300 000	1 700 000	ETS ANDELCAM	En cours		2	102
ES	A3A1	ES204	DIMAKO	Education	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classenéquipées avec latrines à l'école publique de BAKTALA	IDA	17 960 334	16 164 301	1 796 033	Ets BEDIANG 18e BITSONG	En cours		2	600
ES		ES102	MOLOUNDO U	Education	Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec latrines à l'EP de YENGA-TENGUE	IDA	21 770 565	19 375 803	2 394 762	Ets ESSENTIEL CONSTRUCTION SARL	En cours		2	156
LT	A3A1	LT102	BONALEA	Education	Construction et équipement d'une salle de classe au CETIC de Souza	IDA	8 682 849	7 814 564	868 285		En cours		1	196
LT	A3A1	LT102	BONALEA	Education	Construction et équipement d'une salle de classe Lycée de Grand Souza	IDA	8 879 945	7 991 951	887 995		En cours		1	762
LT	A3A1	LT111	PENJA	Education	Construction et équipement d'une salle de classe au lycée de Njombé	IDA	9 189 062	8 270 156	918 906	EGC TP AFICAM BP:723 Nkongsamba, 30007800FCFA	En cours		1	1907
LT	A3A2	LT111	PENJA	Education	Construction et équipement de deux salles de classe au lycée de Penja	IDA	17 561 949	15 805 754	1 756 195		En cours		2	120

											Etat			
	Code	Code					Montan				de	D-4-	Nombre	Nombre de bénéficiair
Régio	Analytiqu	géographiq					t total	Montan	Montan		mise en	Date réception	d'ouvrag	es direct du
n	ė	ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	du M.P	t PNDP	t bénéf.	Prestataire	œuvre	prov.	e	MP
							1.1	10		ENTREPRISE BAS	-			
	A3A1	LT102	BONALEA		Construction et équipement d'une salle de classe à l'école maternelle de Souza	IDA	11 868 689	10 681 820	1 186	PRIX, BP : 4234 DoualaTél : 77 83 26	En cours			
LT				Education	de Souza		000 007	001 020	869	58/96 62 55 26	cours		1	81
NO	A3A1	NO 111-08	Garoua 1er	Education	Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP GROUPE II KOLLERE	IDA	499 173	449 256	49 917	EMACAM	En Cours		30	60
110	713711	110 111 00	Guroud Ter	Education	Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP du	IDII	477 173	117 230	77 717	EMI ICI III	En		30	00
NO	A3A1	NO 111-09	Garoua 1er	Education	PLATEAU	IDA	499 173	449 256	49 917	EMACAM	Cours		30	60
270		270 111 12			Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'Ecole	m .	400 151	440.055	40.015	The same	En		20	
NO	A3A1	NO 111-12	Garoua 1er	Education	Bilingue GROUPE I Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de	IDA	499 174	449 257	49 917	EMACAM	Cours En		30	60
NO	A3A1	NO 111-15	Garoua 1er	Education	KOLERE I	IDA	499 174	449 257	49 917	EMACAM	Cours		30	60
	_				Equipement d'(01) salle de classe avec 30 tables-bancs à l'E P de						En			
NO	A3A1	NO 111-16	Garoua 1er	Education	KOLERE II	IDA	499 174	449 257	49 917	EMACAM	Cours		30	60
NO	A3A1	NO 111-18	Garoua 1er	Education	Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de GAROUA I	IDA	499 174	449 257	49 917	EMACAM	En Cours		30	60
NO	AJAI	NO 111-16	Garoua rei	Education	Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de	IDA	499 174	449 231	49 917	LWACAM	En		30	00
NO	A3A1	NO 111-19	Garoua 1er	Education	GAROUA II	IDA	499 174	449 257	49 917	EMACAM	Cours		30	60
					Equipement de 03 salles de classe avec 90 tables-bancs à l'EP		2	2			En			
NO	A3A1	NO 112-03	Garoua 2	Education	de LAINDE DANEYEL	IDA	592 011	332 810	259 201	Ets Fraicheur	Cours		90	180
NO	A3A1	NO 112-04	Garoua 2	Education	Equipement de 03 salles de classe avec 90 tables-bancs à l'EP de LAINDE I	IDA	2 592 011	2 332 810	259 201	Ets Fraicheur	En Cours		90	180
110	713711	110 112 01	Guroud 2	Education	Equipement de 02 salles de classe avec 60 tables-bancs à l'EP de	IDII	1	1	237 201	Ets Trucheur	En		70	100
NO	A3A1	NO 112-05	Garoua 2	Education	LAINDE IIB	IDA	728 006	555 205	172 801	Ets Fraicheur	Cours		60	120
NO	4241	NO 112 21	G 2	P1 .:	Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de	TD 4	064.004	777 604	06.400	P. P. 11	En		20	60
NO	A3A1	NO 112-21	Garoua 2	Education	NYAKIRE WAFANGO Equipement de 05 salles de classe avec 150 tables-bancs à l'EP	IDA	864 004	777 604 4	86 400	Ets Fraicheur	Cours En		30	60
NO	A3A1	NO 112-22	Garoua 2	Education	POUKOULOUKOU	IDA	481 005	032 905	448 101	Ets Fraicheur	Cours		150	3000
	A3A1	OU60100-01	MALENTOUE		Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à	IDA	4	4		ETS POUFONG ET	En		1	213
OU			N	Education	l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN	-	650 750	185 675	465 075	FILS, BP 437 Mbouda	cours			
OU	AC103	OU60100-04	MALENTOUE N	Education	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de NJITIEM;	IDA	710 375	4 239 338	471 038	ETS POUFONG ET FILS, BP 437 Mbouda	En cours		1	213
00	A3A1	OU60100-09	MALENTOUE	Education	Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de	IDA	15	13	4/1 030	ETS NGAMPOUA BP	En		2	213
			N		soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de		204 375	683 938	1 520	286 Foumban	cours			
OU				Education	NJINGOUGHOUN;	-			438		_			212
	A3A1	OU60100-10	MALENTOUE N		Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de NJITIEM	IDA	15 025 500	13 522 950	1 502	ETS NGUE & FILS BP 479 Dschang	En cours		2	213
OU			14	Education	;		023 300	322 930	550	479 Dschang	cours			
	A3A1	OU60100-12	MALENTOUE		Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de	IDA	15	13		ETS POUFONG ET	En		2	213
OII			N	P1 .:	soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de		114 938	603 444	1 511	FILS, BP 437 Mbouda	cours			
OU	A3A1	OU50600-02	FONGO	Education	FEKOUOP ; Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de	IDA	15	13	494	ETS NACOURONNES	En		2	2 686
	AJAI	0030000-02	TONGO		soixante (60) tables bancs au CETIC de Fongo Tongo.	IDA	168 600	651 740	1 516	& FRERES	cours		2	2 000
OU				Education	. ,				860					
	A3A1	OU10300-10	GALIM		Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de	IDA	15	14	1.550	Ets MAKONGO, BP	En		2	120
OU				Education	soixante (10) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bororo- bamendjing		586 154	027 539	1 558 615	30412 Yaoundé, Tel : 77510839	cours			
00	A3A1	OU10300-11	GALIM	Laucation	Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de	IDA	15	13	013	Ets NITBERGE, BP 114	En		2	910
	-				soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de		472 741	925 467	1 547	Dschang, Tel: 778901	cours			
OU				Education	meyendung				274					

											Etat de			Nombre de
Régio	Code Analytiqu	Code géographiq					Montan t total	Montan	Montan		mise en	Date réception	Nombre d'ouvrag	bénéficiair es direct du
n	e	ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	du M.P	t PNDP	t bénéf.	Prestataire	œuvre	prov.	e	MP
OU	A3A1	OU10300-12	GALIM	Education	Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de ngoh mafo	IDA	15 562 125	14 005 913	1 556 213	Ets NITBERGE, BP 114 Dschang, Tel: 778901	En cours		2	232
	A3A1	OU10300-13	GALIM	Luueution	Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de	IDA	15	13		Ets MOUAFO & FILS,	En		2	274
OU				Education	soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de ngossongbati		484 660	936 194	1 548 466	BP 460 Mbouda, Tel 77233256	cours			
OU	A3A1	OU40200-02	PETE BANDJOUN	Education	Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CES DE MBO YOM	IDA	15 353 735	13 818 362	1 535 374	ETS ECAPRES, BP 3698 Yaoundé	En cours		2	201
OU	AC107	OU40200-04	PETE BANDJOUN	Education	Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CETIC DE TESSE	IDA	15 598 031	14 038 228	1 559 803	ETS ANFO, BP 1465 Bafoussam	En cours		2	242
OU	A3A1	OU80300-01	Foumbot	Education	Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de Baïgom chefferie	IDA	15 706 179	14 135 561	1 570 618	ETS MOUICHE & FRERES BP 310 DOUALA	En cours		2	500
SU	A3A1	SU20100	Biwong Bané	Education	Construction d'un bloc de trois logements pour les enseignants du lycée de Biwong-Bané	IDA	23 806 725	21 426 053	2 380 673	Ets DJALI - B.P. : 212 Ebolowa - Tél. : 75 66 58 76	En cours		RAS	
SU	A3A1	SU30600	Mvengue	Education	Construction de deux blocs de deux logements pour enseignants	IDA	41 554 560	37 399 104	4 155 456	Ets CAGEC - B.P.: 386 Mbalmayo - Tél. : 77 72 04 81	En cours		RAS	404
SU	A3A1	SU30700	Niété	Education	Construction et équipement de deux salles de classes au CES d'Adjap	IDA	17 000 000	15 300 000	1 700 000	Ets GEMIER - B.P.: 10260 Douala - Tél. : 77 28 71 74 / 33 61 21 97	En cours		RAS	130
SU	A3A1	SU10500	Oveng	Education	Construction de deux salles de classes à l'école maternelle d'Essam	IDA	17 000 000	15 300 000	1 700 000	Ets LA BALANCE - B.P. : 2 315 Yaoundé - Tél. : 99 55 74 12 edu	En cours		RAS	
CE	A3E1	CE90700-01	MESSONDO	Electrificatio n	Electrification du village Song-Mandeng (2 Km de MT monophasé + 1,5 Km de BT + 2 trsfo monophasé de 25 Kva)	IDA	28 171 256	25 354 130	2 817 126	SOCAMTP	En cours		1	235
CE	A3E1	CE90600-01	MATOMB	Electrificatio n	Fourniture en energie électrique au quartier carrière 1 Km de BT triphasée (Station de traitement des eaux de Matomb)	IDA	12 353 463	11 118 117	1 235 346	Societe Camerounaise des Travaux publics	En cours		1	300
CE	A3E1	CE30600-01	NITOUKOU	Electrificatio n	Extension du réseau électrique de Neboya-Ndikibil (3,6 km)	IDA	26 837 499	24 153 749	2 683 750	NYD EXPRESS	En cours		1	1580
CE	A3E1	CE50200-01	AWAE	Electrificatio n	Extension du réseau électrique à Ekekela (BT sur 3330 ml)	IDA	18 177 980	16 360 182	1 817 798		En cours		1	1800
CE	A3E1	CE50200-02	AWAE	Electrificatio n	Extension du réseau électrique à Mve I (MT 110 ml et BT sur 660 ml + trsfo MT/BT H61 de 25 KVA	IDA	12 037 463	10 833 717	1 203 746		En cours		1	900
CE	A3E1	CE50200-03	AWAE	Electrificatio n	Extension du réseau électrique à Mve II (MT 900 ml et BT sur 900 ml + trsfo mono H61 de 25 KVA	IDA	32 924 340	29 631 906	3 292 434		En cours		1	900
CE	A3E1	CE50200-04	AWAE	Electrificatio n	Extension du réseau électrique à BIEK(MT 4200 ml et BT sur 750 ml + trsfo MT/BT mono H61 de 25 KVA	IDA	29 990 296	26 991 266	2 999 030		En cours		1	1150
ES	A3E1	ES204	DIMAKO	Electrificatio n	Electrification du village DJANDJA	IDA	13 500 000	12 875 000	625 000	ALPHA ENGINEERING	En cours		1	150
NO	A3E1	NO108-12	Ngong	Electrificatio n	Extesion réseau AESSONEL avec 0.5km MT, 0.8km BT&Transfo100KVA au village NDJOLA KAPSIKI	C2D	1775816 4	1687025 6	887908	MKT	En Cours		2	350
NO	A3E1	NO402-05	Rey-Bouba	Electrificatio n	Branchement gare routière au réseau « AES SONEL » de Rey-Bouba	C2D	1 850 928	1 758 382	92 546	MOBA Sarl	En Cours		1	5000
110	A3E1	OU50600-05	FONGO TONGO	Electrificatio	Travaux d'électrification du village Yaguem dans la commune de Fongo-Tongo	IDA	25 621 459	23 059 313		Ets DOUANLA & Frères, BP 195	En		1	780
OU			TONGO	n	Louigo-10uigo		021 439	039 313	2 562 146	Fieles, BP 195	cours			į

Régio	Code Analytiqu	Code géographiq					Montan t total	Montan	Montan		Etat de mise en	Date réception	Nombre d'ouvrag	Nombre de bénéficiair es direct du
n	e	ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	du M.P	t PNDP	t bénéf.	Prestataire	œuvre	prov.	e	MP
OU	A3E1	OU60400-08	BAFOUSSAM 3ième	Electrificatio n	Electrification rurale dans la commune de Bafoussam 3eme, département de la Mifi	IDA	23 349 261	21 014 335	2 334 926	ETS MADAMAR	En cours		1	1 500
OU	A3E1	OU70300-06	Bazou	Electrificatio n	Extension reseau electrification a bouodjo	IDA	6 744 573	6 070 116	674 457	Ets SOMOCAM, BP 484 Bafoussam	En cours		1	211
SU	A3E1	SU20300	Mengong	Electrificatio n	Construction d'un réseau électrique MT/BT au village Ebap	IDA	12 671 464	12 037 891	633 573	Ets KENFACK & FILS - B.P.: 216 Ebolowa - Tél.: 77 88 26 38 / 75 16 99 31	En cours			360
SU	A3E1	SU20300	Mengong	Electrificatio n	Construction d'un réseau électrique MT/BT au village Mvangue	IDA	17 603 608	16 723 428	880 180	Ets SOKE & FILS Sarl - B.P.: 2 726 Yaoundé - Tél.: 77 41 70 02 / 99 92 94 33	En cours			400
SU	A3E1	SU10500	Oveng	Electrificatio n	Extension du réseau électrique sur l'Axe Nkoeteng-Mbama	IDA	13 297 900	12 633 005	664 895	Ets LA BALANCE - B.P. : 2 315 Yaoundé - Tél. : 99 55 74 12	En cours		RAS	455
SU	A3E1	SU20100	Biwong Bané	Electrificatio n	Extension de 1470 ml du réseau électrique BT mono	IDA	14 009 146	13 308 689	700 457	Ets BRISTHER - B.P. : 11 176 Yaoundé - Tél. : 77 96 15 60 / 77 73 79 66 / 97 21 22 86	En cours		RAS	2 711
AD	A3E1	AD30300	Mayo Darlé	Electrificatio n	Acquisition et installation d'un groupe électrogène dans la ville de Mayo Darlé	IDA	36 322 396	34 506 276	1 816 120	ETS ADA B.P. 08 BANYO	En Cours		1	7496
CE	A3K1	CE40500-01	чоко	IDE	Construction du complexe commercial dans la ville de Yoko avec raccordement du marché en eau (24 btqs + 01 borne ftaine+toilette publique)	IDA	101 907 218	86 621 135	15 286 083	ETS DELTA BTP	En cours		1	23500
CE	A3K1	CE90100-01	BIYOUHA	IDE	Construction de logements sociaux :01 appartement (01 salon,un coin repas,01 cuisine, 02 chambres,01 salle d'eau)	IDA	21 824 466	18 550 796	3 273 670	GROUPE DELTA & CIE	En cours		1	450
CE	A3K1	CE90100-02	BIYOUHA	IDE	Construction de logements sociaux :2 studios (01 salon, 01 cuisine, 01 chambre, 01 salle d'eau).	IDA	17 336 723	14 736 215	2 600 508	ETS KMB	En cours		1	450
LT	A3K1	LT101	BARE	IDE	Construction d'un marché au carrefour Yimo contenant : un hangar de marche de 16 comptoirs ; un bloc de 10 boutiques ; un bloc de 02 magasins ;	IDA	34 132 583	29 012 696	5 119 887	ETS ATELEWA, BP 67 Bangante, tel 77211101, 45400685 FCFA TTC	En cours		13	1500
LT		LT101	BARE	IDE	Construction d'un motel municipal de 10 chambres avec snack bar restaurant au carrefour Yimo	IDA	44 999 030	38 249 176	6 749 855	ETS ATELEWA, BP 67 Bangante, tel 77211101, 43251547FCFA TTC	En cours		1	120
LT	A3K1	LT101	BARE	IDE	Construction d'un hangar de dix (10) comptoirs au marché de Mbarembeng	IDA	5 926 316	5 037 369	888 947	ETS ATELEWA, BP 67 Bangante, tel 77211101, 45400685 FCFA TTC	En cours		1	500
LT	A3K1	LT111	PENJA	IDE	Construction de 80 mini stands au marché de njombé	IDA	20 017 559	17 014 925	3 002 634	ETS EAS BP 52 Njombé, Tel: 9754 78 78, 21 869 230 fcfa	En cours		80	160
LT	A3K1	LT107	MBANGA	IDE	Construction de (3) trois hangars, d'une (1) clôture, d'un (1) bac a ordures au Marché B de Mbanga	IDA	34 738 386	29 527 628	5 210 758	Ets les merveilles BP 1989 Yaounde, tel: 97 00 92 54, tel: 29716821 FCFA	En cours		5	35415
NO	A3K1	NO402-01	Rey-Bouba	IDE	Construction des infrastructures de la gare routière à Rey-Bouba	C2D	90 646 985	77 049 937	13 597 048	MOBA Sarl	En Cours		7	5000
NO	A3K1	NO 111-05	Garoua 1er	IDE	Construction d'01 Hangar de 80 étalages au marché de Ouro-Labbo	IDA	18	16		Ets HABIKO	En		1	2000

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
							916 056	078 648	2 837 408		Cours			
NO	A3K1	NO 111-06	Garoua 1er	IDE	Construction de 02 blocs de 04 boutiques à Koléré	IDA	22 597 955	18 869 292	3 728 663	Ets YOUSSOUF	En Cours		8	3000
NO	A3C1	NO 112-02	Garoua 2	IDE	Construction d'01 bloc de 06 boutiques, 01 Marché à bétail, 01 magasin double et 01 bloc de 02 bureaux au marché de Takasco	IDA	46 149 004	39 226 653	6 922 351	Ets Norga Voyage/ Ets BOUBA MOUSSA	En Cours		4	3000
NW	A3K1	NW 203	KUMBO	IDE	Construction of a block of 2 water system public toilets and two baths at the Municipal Stadium in the Kumbo Council Area	IDA	12 982 693	11 035 289	1 947 404	ETS BERITECH	En cours		2	2 500
NW	A3K1	NW 203	KUMBO	IDE	Construction of a block of 2 water system public toilets and two baths at the Njavnyuy Park	IDA	12 594 637	10 705 441	1 889 196	STAR VENTURE	En cours		2	4 500
NW	A3K1	NW 403	WUM	IDE	Construction of Fences for Wum Cattle Market	IDA	4 855 650	4 127 303	728 348	ETS FELIXCO CONSTRUCTION	En cours		2	1 870
NW	A3C1	NW 403	WUM	IDE	Construction of Dining Shed for Wum Cattle Market	IDA	6 607 907	5 616 721	991 186	ETS FELIXCO CONSTRUCTION	En cours		2	1 870
NW	A3K1	NW 403	WUM	IDE	Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes for Wum Cattle Market	IDA	1 475 710	1 254 354	221 357	ETS FELIXCO CONSTRUCTION	En cours		1	1 870
OU	A3K1	OU60400-04	BAFOUSSAM 3ième	IDE	Construction d'un Hangar de dix (10) boutiques du marché de Kéké	IDA	21 392 806	19 253 525	2 139 281	ETS ECM CAMEROUN	En cours		10	31 500
SU	A3K1	SU20800	Efoulan	IDE	Construction d'un complexe commercial à Efoulan-Centre	IDA	68 406 892	58 145 858	10 261 034	Ets MARKA - B.P.: 210 Ebolowa - Tél.: 99 86 80 15	En cours		RAS	25 000
SU	A3K1	SU30900	Lokoundjé	IDE	Construction du complexe commercial	IDA	82 148 370	68 573 370	13 575 000	Ets NGOBERD - B.P.: 401 Douala - Tél. : 33 06 51 75 / 77 68 90 30	En cours		RAS	25 000
SU	A3K1	SU30600	Mvengue	IDE	Construction d'un hangar de marché à Ebom Centre	IDA	6 683 077	5 680 615	1 002 462	Ets CAGEC - B.P.: 386 Mbalmayo - Tél. : 77 72 04 81	En cours		RAS	6 000
NW	A3B1	NW 501	BAFUT	Santé	Completion of the Bafut District Maternity Hospital building	IDA	10 689 792	9 620 813	1 068 979	TRINITY ENTERPRISE	En cours		1	3 230
OU	A3B1	OU40200-01	PETE BANDJOUN	Santé	Construction d'un bloc de radiologie à l'hôpital de district de bandjoun	IDA	26 201 089	23 580 980	2 620 109	ETS FOURNIER BTP, Tel 99 50 76 46	En cours		1	47 405
SU	A3B1	SU20600	Biwong Bulu	Santé	Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Nkotyé		3 682 495	3 314 246	368 250	ALFRA PLURIEL	En cours		RAS	
SU	A3B1	SU20600	Biwong Bulu	Santé	Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Nselang		3 682 495	3 314 246	368 250	ALFRA PLURIEL	En cours		RAS	
SU	A3B1	SU20600	Biwong Bulu	Santé	Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Ondodo		3 682 495	3 314 246	368 250	ALFRA PLURIEL	En cours		RAS	
NO	A3J1	NO401-01	Madingring	Sport et loisirs	Construction d'1 tribune de 1000 places+02 bureaux et 02 vestiaires au stade multisports de Madingring	IDA	54 774 770	49 297 293	5 477 477	OUMAROU&Fils Sarl	En Cours		5	5000
CE	A3J1	CE90900-01	NGUIBASSAL	Sport et loisirs	Construction cercle municipal	IDA	52 248 779	47 023 901	5 224 878	ETS PALALI	En cours		1	25000
CE	A3J1	CE90600-01	MATOMB	Sport et	Réhabilitation de la salle de fête avec latrines VIP et de la tribune	IDA	15 666	14 883	783 329	ETS MOUCOCO	En		3	11000

n	Code	Code					Montan				Etat de mise	Date	Nombre	Nombre de bénéficiair
Régio n	Analytiqu e	géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	en œuvre	réception prov.	d'ouvrag e	es direct du MP
	·	uv .	Commune	loisirs	au Centre ville de Matomb	Dumeur	585	256	Cocher	110,00000	cours	provi		1122
OU	A3J1	OU70400-02	TONGA	Sport et loisirs	Construction à Tonga d'un mini complexe sportif comportant un (01) terrain de Handball, un (01) terrain de Basketball et un (01) terrain de Volleyball avec vestiaires.	IDA	37 323 251	33 590 926	3 732 325	ETS EKO B.T.P	En cours		1	16 530
AD	A3F1	AD30300	Mayo Darlé	Transport	Construction du dalot 1 dans le quartier Fada de la ville de Mayo Darlé	IDA	12 701 730	12 066 644	635 087	ETS ADAMAOUA CONSTRUCTION	En Cours		1	2998
AD	A3F1	AD30300	Mayo Darlé	Transport	Contruction du dalot 2 du quartier FADA dans la ville de Mayo Darlé	IDA	12 701 730	12 066 644	635 087	ETS ADAMAOUA CONSTRUCTION	En Cours		1	2998
AD	A3F1	AD40223	Djohong	Transport	Réhabilitation de la piste rurale Daczer-Ouro Arddé d'une longueur de 8 km à Djohong	IDA	14 511 875	13 786 281	725 594	ETS MODA ET FRERES BP 107 MEIG	En Cours		1	7240
CE	A3F1	CE80600-01	MBALMAYO	Transport	Réhabilitation de l'axe Abang-Mekomo à Abang Mekomo de 17,5 km	IDA	81 000 000	72 900 000	8 100 000	ETS FIRST TOOL	En cours		1	2 647
CE	A3F1	CE50600-02	NKOL AFAMBA	Transport	reprofilage de la piste Nkolafamba-Meyo (4,1 km et 4 passages busés)	IDA	7 519 193	6 767 274	751 919		En cours		4	1900
CE	A3F1	CE50600-03	NKOL AFAMBA	Transport	reprofilage de la piste Efandi-Mindzié (13 km + 1 PSD de 6m)	IDA	17 459 705	15 713 735	1 745 971		En cours		1	504
NO	A3F1	NO402-02	Rey-Bouba	Transport	Aménagement 500m voie de raccordmnt gare routière à la route principale Rey-Bouba	C2D	10 035 611	9 533 831	501 781	MOBA Sarl	En Cours		1	5000
NO	A3F1	NO 111-01	Garoua 1er	Transport	Aménagement de la route OURO KANADI OUEST	IDA	18 845 439	17 903 167	942 272	SIGMA	En Cours		1	2500
NO	A3F1	NO 111-02	Garoua 1er	Transport	Aménagement de la route OURO KANADI EST	IDA	16 261 347	15 448 280	813 067	SIGMA	En Cours		1	2450
NO	A3F1	NO 111-03	Garoua 1er	Transport	Aménagement de la route SOUARI DEPÔT-SOUARI MANOU	IDA	12 804 527	12 164 301	640 226	SIGMA	En Cours		1	3200
NW	A3F1	NW 701	BABESSI	Transport	Construction of Culverts at PK 1 + 250 on the Makwat – Ngian road	IDA	10 462 724	9 416 452	1 046 272	MAF CONSTRUCTION	En cours		3	476
NW	A3F1	NW 501	BAFUT	Transport	Construction of Obang Bridge	IDA	23 443 303	21 098 973	2 344 330	TRINITY ENTERPRISE	En cours		1	350
NW	A3F1	NW 101	BELO	Transport	Construction of 07 Culverts at Ntungfe-Anyajua-Chuaku-Mbessa road	IDA	10 601 168	9 541 051	1 060 117	TRISCO GLOBAL	En cours		7	2 588
OU	A3F1	OU50100-01	DSCHANG	Transport	3) Construction d'un (01) pont à tsinkop ;	IDA	30 292 457	27 263 211	3 029 246	ETS DAKOO	En cours		1	25 000
	A3F1	OU50100-02	DSCHANG		3) Construction d'un (01) pont à Mbeng ;	IDA	34 680 941	31 212 847	3 468	ETS ECM CAM	En cours		1	35 000
OU				Transport					094		_			
OU	A3F1	OU50100-03	DSCHANG	Transport	Construction d'un (01) pont à Tsimbing	IDA	24 862 790	22 376 511	2 486 279	ETS MBATOU	En cours		1	15 000
sw	A3A1	SW603	Ekondo Titi	Eau et assainiseme nt	Construction of a block of 2 classrooms at GPS Ekondo Nene	PNDP /IDA Funds	15 722 387	14 150 148	1 572 239	Inter-continent business & construction entreprise	En cours		3	75
SW	A3C1	SW603	Ekondo Titi	Eau et assainiseme nt	Construction of a block of latrin of 3 compartments at GPS Ekondo Nene	PNDP /IDA Funds	2 258 236	2 032 412	225 824	Inter-continent business & construction entreprise	En cours		3	75
sw	A3A1	SW103	Muyuka	Education	Construction of a block of 2 classrooms at GPS Lylale	PNDP /IDA	17 790 766	16 011 689	1 779	LIJOLY ENTREPRISE	En cours		3	58

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
						Funds			077					
SW	A3C1	SW103	Muyuka	Education	Construction of a block of latrine of 3 compartments at GPS Lylale	PNDP /IDA Funds	2 230 883	2 007 795	223 088	LIJOLY ENTREPRISE	En cours		3	58
SW	A3A1	SW502	KONYE	Education	Construction of a block of 2 classrooms at GPS Matondo 1	PNDP /IDA Funds	17 411 100	15 669 990	1 741 110	MOBETA ENTERPRISE	En cours		3	200
SW	A3C1	SW502	KONYE	Education	Construction of a block of latrine of 3 compartments at GPS Matondo 1	PNDP /IDA Funds	2 645 930	2 381 337	264 593	MOBETA ENTERPRISE	En cours		3	200
SW	A3A1	SW603	Ekondo Titi	Education	Construction of a block of 2 classrooms at GPS Bisoro	PNDP /IDA Funds	20 005 057	18 004 551	2 000 506	NKWEDEM C° LTD	En cours		3	260
SW	A3A1	SW603	Ekondo Titi	Education	Construction of a block of latrin of 3 compartments at GPS Bisoro	PNDP /IDA Funds	3 141 700	2 827 530	314 170	NKWEDEM C° LTD	En cours		3	260
SW	A3C1	SW402	Eyumojock	Eau et assainiseme nt	Realization of the water scheme in Babong	PNDP/ID A Funds	14 554 231	13 826 519	727 712	NEBAN Enterprise	En cours		5	930
SW	A3C1	SW402	Eyumojock	Eau et assainiseme nt	Realization of the water scheme in Ebam	PNDP/ID A Funds	14 335 164	13 618 406	716 758	NEBAN Enterprise	En cours		5	450
SW	A3C1	SW402	Eyumojock	Eau et assainiseme nt	Rehabilitation of the water scheme in Ekok	PNDP/ID A Funds	24 909 131	23 663 674	1 245 457	RIDGRO Enterprise	En cours		16	1700
SW	A3C1	SW502	KONYE	Eau et assainiseme nt	Rehabilitation & extension of water supply system to Dikomi	PNDP /IDA Funds	9 494 227	9 019 516	474 711	CHARIOT COMPANY LTD	En cours		10	6035
SW	A3C1	SW502	KONYE	Eau et assainiseme nt	Rehabilitation & extension of water supply system to Ndoi	PNDP /IDA Funds	9 494 227	9 019 516	474 711	CHARIOT COMPANY LTD	En cours		10	6035
SW	A3C1	SW502	KONYE	Eau et assainiseme nt	Rehabilitation & extension of water supply system to Konye,	PNDP /IDA Funds	9 494 227	9 019 516	474 711	CHARIOT COMPANY LTD	En cours		10	6035
SW	A3C1	SW502	KONYE	Eau et assainiseme nt	Rehabilitation & extension of water supply system to Ngolo Bolo	PNDP /IDA Funds	9 494 227	9 019 516	474 711	CHARIOT COMPANY LTD	En cours		10	6035
SW	A3C1	SW502	KONYE	Eau et assainiseme nt	Rehabilitation & extension of water supply system to Kokaka	PNDP /IDA Funds	9 494 227	9 019 516	474 711	CHARIOT COMPANY LTD	En cours		10	6035
SW	A3C1	SW602	Dikome Balue	Eau et assainiseme nt	Construction of a water supply system in Bonji	IDA Funds	19 349 553	18 382 075	967 478	JAMAT Distribution Service Company LTD	En cours		1	3721
SW	A3C1	SW602	Dikome Balue	Eau et assainiseme nt	Provision of potable in the GNS Dikome Balue	PNDP /IDA Funds	11 040 920	10 488 874	552 046	ATEBTA Enterprise	En cours		1	60
SW	A3A1	SW602	Dikome Balue	Education	Construction of the GNS Dikome Balue	PNDP /IDA Funds	26 893 558	24 204 202	2 689 356	DJOUACAM Business Intern	En cours		2	60
SW	A3F1	SW101	Buea	Transport	Earth road maintenance (grading and coating) from Mount Carmel	PNDP	18 481	16		GLOBAL	En			16437

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
					street to Wonyia Mokumba	/IDA Funds	658	633 492	1 848 166	CONTRACTORS	cours			
SW	A3F1	SW103	Muyuka	Transport	Construction of a double culvert on the MOWELE river at OWE	PNDP /IDA Funds	27 426 308	24 683 677	2 742 631	GEORGES & JERRY	En cours		1	8000
LT	A3D1	LT304	MOUANKO	Agriculture	Construction et équipement d'un magasin de stockage et de commercialisation des intrants et des produits phytosanitaires à Mouanko Centre	IDA	19 564 660	16 629 961	2 934 699		Non dén	narré	1	1200
LT	A3D1	LT304	MOUANKO	Agriculture	Construction et équipement d'une unité de transformation de coquille des palourdes à Nkankazog	IDA	36 289 110	30 845 744	3 628 911		Non dén	narré	1	1200
LT	A3D1	LT204	YINGUI	Agriculture	Construction et équipement d'un foyer communautaire Logndeng	IDA	13 800 665	12 420 599	1 380 067		Non dén	narré	1	200
LT	A3C1	LT107	MBANGA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Kotto Natchtigal	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000	ETS QCM, BP 18584 Douala, tel: 99659198/99877828/22 166739, 22647382 fcfa	Non démarr é		1	944
LT	A3C1	LT111	PENJA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 4 latrines au Marché de Penja	IDA	5 000 000	4 250 000	750 000		Non démarr é		4	300
LT	A3C1	LT111	PENJA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 4 latrines au Marché de Njombé	IDA	4 000 659	3 400 560	600 099		Non démarr é		4	160
LT	A3C1	LT111	PENJA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 3 latrines au lycée de Penja	IDA	3 291 298	2 962 168	329 130		Non démarr é		3	120
LT	A3C1	LT111	PENJA	Eau et assainiseme nt	Construction forage positif à Mouataba	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000	ETS EGCS, BP 2511 Douala tel: 33437669, Tel: 7402 997 FCFA	Non démarr é		1	300
LT	A3C1	LT102	BONALEA	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation et extension du réseau d'eau potable SCANWATER de Fiko – Mangamba - Miang	IDA	14 469 686	13 022 717	1 446 969	Ets GEMIER BP 10260 Douala, tel: 77857595/77287174	Non démarr é		1	1500
LT	A3C1	LT106	MANJO	Eau et assainiseme nt	construction d'un bloc de 02 latrines au CES Bilingue de Moumekeng	IDA	876 000	788 400	87 600	Ets INTERIM , BP 2619 Douala Tél: 33 16 24 24 / 99 92 84 64/ 77 77 66 53	Non démarr é		2	148
LT	A3C1	LT107	MBANGA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de cinq (5) latrines au marché B de Mbanga	IDA	700 000	2 295 000	405 000	Ets les merveilles BP 1989 Yaounde, tel: 97 00 92 54, tel: 29716821 FCFA	Non démarr é		5	35415
LT	A3C1	LT202	NKONDJOCK	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif NDOKOUMA	IDA	7 999 910	7 199 919	799 991	_	Non dém	narré	1	290
LT	A3C1	LT202	NKONDJOCK	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif SAM	IDA	7 999 910	7 199 919	799 991		Non dén	narré	1	201
LT	A3C1	LT204	YINGUI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif au marché Yingui	IDA	7 999 910	7 199 919	799 991		Non dén	narré	1	1524

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
LT	A3C1	LT204	YINGUI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 04 latrines au marché YINGUI	IDA	1 493 172	1 269 196	223 976		Non dén	arré	4	1524
LT	A3C1	LT203	YABASSI	Eau et assainiseme nt	construction d'un bloc de 4 latrines au Marché de Beach à yabassi	IDA	2 548 017	2 165 814	382 203		Non dén	arré	4	2378
LT	A3C1	LT203	YABASSI	Eau et assainiseme nt	construction d'un bloc de 2 latrines au marché de bonanjoa	IDA	1 274 000	1 082 900	191 100		Non dén	arré	2	500
LT	A3C1	LT203	YABASSI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 2 latrines au marché de sollè	IDA	1 274 000	1 082 900	191 100		Non dén	ıarré	2	2569
LT	A3C1	LT203	YABASSI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc deux latrines au marché de Tondè	IDA	1 274 000	1 146 600	127 400		Non dén	arré	2	2378
LT	A3C1	LT203	YABASSI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de Bonanjoa ;	IDA	7 912 770	7 121 493	791 277		Non dén	ıarré	1	500
LT	A3C1	LT203	YABASSI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au marché Solle ;	IDA	7 884 345	7 095 911	788 434		Non dén	ıarré	1	500
LT	A3C1	LT303	MASSOK	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humane à SAHA	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000		Non dén	ıarré	1	195
LT	A3C1	LT303	MASSOK	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humane à SI-padang	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000		Non dén	ıarré	1	114
LT	A3C1	LT303	MASSOK	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humane à Ngog Mbog	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000		Non dén	arré	1	150
LT	A3C1	LT303	MASSOK	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humane à DIKAMAK	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000		Non dén	arré	1	150
LT	A3C1	LT303	MASSOK	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humane à TAI	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000		Non dén	ıarré	1	167
LT	A3C1	LT303	MASSOK	Eau et assainiseme nt	construction d'un bloc de quatre latrines au lycee de Massok	IDA	2 480 400	2 232 360	248 040		Non dén		4	196
LT	A3C1	LT303	MASSOK	Eau et assainiseme nt	construction d'un bloc de quatre latrines au Lycee de song mbengue	IDA	2 480 400	2 232 360	248 040		Non dén		4	225
LT	A3C1	LT301	DIZANGUE	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 03 toilettes à l'école publique de BEACH	IDA	3 542 016	3 187 814	354 202		Non dén		3	300
LT	A3C1	LT108	MELONG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 2 latrines à Mouanguel	IDA	1 389 663	1 181 213	208 449		Non dén		2	1200
LT	A3C1	LT109	МОМВО	Eau et assainiseme	construction d'un bloc de quatre latrine à Djoungo-route	IDA	1 240 200	1 116 180	124 020		Non dén		4	2300

Régio	Code Analytiqu	Code géographiq					Montan t total	Montan	Montan		Etat de mise en	Date réception	Nombre d'ouvrag	Nombre de bénéficiair es direct du
n	e	ue	commune	secteur nt	Libellé	Bailleur	du M.P	t PNDP	t bénéf.	Prestataire	œuvre	prov.	e	MP
LT	A3C1	LT103	DIBOMBARI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif à YABWADIBE	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000		Non déi	narré	1	32
LT	A3C1	LT103	DIBOMBARI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif à NKAPA	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000		Non déi	narré	1	1250
LT	A3C1	LT103	DIBOMBARI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif à NKENDE	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000		Non déi	narré	1	150
AD	A3C1	AD50607	Nyambaka	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits busé avec pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Maïné	IDA	5 356 189	5 088 380	267 809		Non démarr é		1	185
AD	A3C1	AD50610	Nyambaka	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits busé avec pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Katil Mboum	IDA	5 288 087	5 023 682	264 404		Non démarr é		1	139
AD	A3C1	AD30204	Banyo	Eau et assainiseme nt	Réalisation d'un puits busé équipé d'une pmope à motricité humaine au CES d'Allat Toutawal	IDA	5 076 133	4 822 326	253 807	ETS DANDY'S	Non démarr é		1	68
AD	A3C1	AD30209	Banyo	Eau et assainiseme nt	Aménagement d'une source à l'EP de Labbaré Baya dans la commune de Banyo	IDA	1 550 700	1 473 165	77 535		Non démarr é		1	109
AD	A3C1	AD40100	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Borwara	IDA	1 097 455	1 042 582	54 873	ETS OUSSAH	Non démarr é		1	355
AD	A3C1	AD40127	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Bim Mbappé	IDA	1 278 768	1 214 830	63 938	ETS OUSSAH	Non démarr é		1	900
AD	A3C1	AD40134	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à SIMI I	IDA	2 180 022	2 071 021	109 001	ETS OUSSAH	Non démarr é		1	432
AD	A3C1	AD40135	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à SIMI II	IDA	2 167 620	2 059 239	108 381	ETS OUSSAH	Non démarr é		1	250
AD	A3C1	AD40103	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à KALA SAME	IDA	1 352 936	1 285 289	67 647	ETS OUSSAH	Non démarr é		1	376
AD	A3C1	AD40119	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à LAMO	IDA	1 724 622	16 383 910	86 231	ETS OUSSAH	Non démarr é		1	665
AD	A3C1	AD40107	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BOFORO	IDA	1 976 629	1 877 798	98 831	ETS OUSSAH	Non démarr é		1	800
AD	A3C1	AD40117	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BAGODO Chefferie	IDA	1 276 288	1 212 474	63 814	ETS OUSSAH	Non démarr é		1	523
AD	A3C1	AD40117	Dir	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BAGODO Hopital	IDA	1 615 858	1 535 065	80 793	ETS OUSSAH	Non démarr é		1	522
AD	A3C1	AD40137	Dir	Eau et	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à	IDA				ETS OUSSAH	Non		1	550

	C-1-	C-1-					Mantan				Etat de	Dete	Nambur	Nombre de bénéficiair
Régio	Code Analytiqu	Code géographiq					Montan t total	Montan	Montan		mise en	Date réception	Nombre d'ouvrag	es direct du
n	e	ue	commune	secteur assainiseme	Libellé TAPPARE Carrefour	Bailleur	du M.P 914 530	t PNDP 868 804	t bénéf. 45 727	Prestataire	œuvre démarr	prov.	e	MP
				nt							é			
				Eau et assainiseme	Réhabilitation d'un puits busé équipé d'une pompe à motricité humaine		1	1			Non démarr			
AD	A3C1	AD40100	Dir	nt	au quartier Jolie Soir de Dir	IDA	131 681	075 097	56 584	ETS OUSSAH	é		1	545
				Eau et assainiseme	Aménagement d'une source dans le village BEYALA de la commune		1	1			Non démarr			
AD	A3C1	AD40101	Dir	nt	de Dir	IDA	493 849	419 157	74 692	ETS OUSSAH	é		1	900
				Eau et	the contract of the contract o					EMELLOD L EM	Non			
AD	A3C1	AD40135	Dir	assainiseme nt	Aménagement d'une source dans le village SIMI II de la commune de Dir	IDA	1 434 224	1 362 513	71 711	ETS MODA ET FRERES BP 107 MEIG	démarr é		1	432
				Eau et					,,,,,,,		Non		_	
AD	A3C1	AD40137	Dir	assainiseme nt	Aménagement d'une source dans le village TAPPARE de la commune de Dir	IDA	1 309 012	1 243 561	65 451	ETS MODA ET FRERES BP 107 MEIG	démarr é		1	325
AD	ASCI	AD40137	Dil	Eau et	de Dii	IDA	309 012	243 301	03 431	TREKES BI 107 MEIO	Non		1	323
		170100	p.	assainiseme		TD 4	1	1	50.422	ETS MODA ET	démarr			510
AD	A3C1	AD40109	Dir	nt Eau et	Aménagement d'une source dans la localité de Gazagazade	IDA	368 637	300 205	68 432	FRERES BP 107 MEIG	é Non		1	510
				assainiseme	Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'école		1	1			démarr			
AD	A3A1	AD20319	Mayo Baléo	nt Eau et	primaire publique de Djomvoli	IDA	436 666	293 000	143 667		é Non		1	75
				assainiseme	Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'école bilingue		1	1			démarr			
AD	A3A1	AD20314	Mayo Baléo	nt	de Mayo Badji.	IDA	463 331	316 998	146 333		é		1	70
				Eau et assainiseme	Réalisation d'un forage positif avec pompe à motricité humaine à		8	7			Non démarr			
AD	A3C1	AD20300	Mayo Baléo	nt	Mayo Baléo Centre	IDA	048 898	646 453	402 445		é		1	600
				Eau et assainiseme			1	1			Non démarr			
AD	A3A1	AD30309	Mayo Darlé	nt	Construction bloc de 02 latrines à l'EP de Boumbo de Mayo Darlé	IDA	488 240	339 416	148 824		é		1	172
			-	Eau et							Non			
AD	A3A1	AD30342	Mayo Darlé	assainiseme nt	Construction 01 bloc de 02 latrines à l'EP de Ribao de Mayo Darlé	IDA	1 488 240	1 339 416	148 824		démarr é		1	231
	1 4 4 1 1			Eau et	,						Non		_	
AD	A3A1	AD30330	Mayo Darlé	assainiseme nt	Construction d'01 bloc de 02 latrines à l'EP de Mayo Djinga de Mayo Darlé	IDA	1 488 240	1 339 416	148 824		démarr é		1	290
AD	713711	711230330	Wayo Darie	Eau et	Danc	IDIX	400 240	337 410	140 024		Non		1	270
AD	A2C1	AD40400	N	assainiseme	Réalisation d'un forage+ réservoir 2m3 au Campement municipal de	TD A	10	9 500 000	500 000		démarr é		1	550
AD	A3C1	AD40400	Ngaoui	nt Eau et	Ngaoui	IDA	000 000		500 000		Non		1	550
	A3C1	CE90100-01	BIYOUHA	assainiseme	Réhabilitation d'un puits équipé de PMH à Song Nlend	IDA	2 349 325	2 231 859	117 466	ETS CAMEROUN MAINTENANCE	démarr			
CE				nt Eau et							é Non		1	654
	A3C1	CE90100-02	BIYOUHA	assainiseme	Réhabilitation d'un puits équipé de PMH au CES de Biyouha	IDA	2 349 325	2 231 859	117 466	ETS CAMEROUN MAINTENANCE	démarr			
CE				nt			343	0.37		WAINTENANCE	é		1	256
	A3C1	CE90100-03	BIYOUHA	Eau et assainiseme	Réhabilitation d'un puits équipé de PMH à la Mairie de Biyouha	IDA	2 349	2 231	117 466	ETS CAMEROUN	Non démarr			
CE				nt			325	859		MAINTENANCE	é		1	415
	A3C1	CE90100-04	BIYOUHA	Eau et assainiseme	Réhabilitation d'un puits à PMH à Song Koumondo	IDA	2 502	2 377	125 134	ETS CAMEROUN	Non démarr			
CE	1.501	32,0100 04	DITOUIA	nt	Android a din parto a 1 1111 a bong Roumondo	12.1	675	541	120 10-7	MAINTENANCE	é		1	357

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
CE	A3C1	CE80200-01	DZENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puit équipé de PMH à Dzeng Lac	IDA	5 550 000	5 272 500	277 500		Non démarr é		1	373
CE	A3C1	CE80200-02	DZENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puit équipé de PMH à Abang I	IDA	5 550 000	5 272 500	277 500		Non démarr é		1	610
CE	A3C1	CE10600-04	NKOTENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Mengangme	IDA	5 499 962	5 224 964	274 998	ETS LAMKA	Non démarr é		1	213
CE	A3C1	CE10600-05	NKOTENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine au carrefour Meboe	IDA	5 499 962	5 224 964	274 998	ETS LAMKA	Non démarr é		1	170
CE	A3C1	CE60300-01	MBANKOMO	Eau et assainiseme nt	Construction de deux (02) latrines à l'EP de Binguela I	IDA	1 567 510	1 489 135	78 376		Non démarr é		2	222
CE	A3C1	CE60300-02	MBANKOMO	Eau et assainiseme nt	Construction de deux (02) latrines à l'EP de Nkadip	IDA	1 567 510	1 489 135	78 376		Non démarr é		2	100
CE	A3C1	CE60300-16	MBANKOMO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux latrines à l'EP d'Oveng	IDA	1 567 510	1 489 135	78 376		Non démarr é		2	138
CE	A3C1	CE50100-01	AFANLOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits à PMH à Angouma	IDA	5 788 125	5 498 719	289 406	ETS MOABI BUSINESS SERVICES	Non démarr é		1	250
CE	A3C1	CE50100-02	AFANLOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits à PMH à Etombang	IDA	5 788 125	5 498 719	289 406	ETS MOABI BUSINESS SERVICES	Non démarr é		1	250
CE	A3C1	CE50100-03	AFANLOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d' un (01) puits équipé pompe à motricité humaine à Mekom	IDA	5 788 125	5 498 719	289 406	ETS MOABI BUSINESS SERVICES	Non démarr é		1	414
CE	A3C1	CE50100-04	AFANLOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d' un (01) puits équipé pompe à motricité humaine à Mengala	IDA	5 788 125	5 498 719	289 406	ETS MOABI BUSINESS SERVICES	Non démarr é		1	250
CE	A3C1	CE50100-05	AFANLOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d' un (01) puits équipé pompe à motricité humaine à Ngoungoumou 1	IDA	5 788 125	5 498 719	289 406	ETS MOABI BUSINESS SERVICES	Non démarr é		1	945
CE	A3C1	CE50100-06	AFANLOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d' un (01) puits équipé pompe à motricité humaine à Ngoungoumou 2	IDA	5 788 125	5 498 719	289 406	ETS MOABI BUSINESS SERVICES	Non démarr é		1	945
CE	A3C1	CE50100-07	AFANLOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux (02) latrines VIP au Centre d'animation de Bissong	IDA	1 782 631	1 693 499	89 132	ETS EBAN OYENG	Non démarr é		2	580
CE	A3C1	CE50100-08	AFANLOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits à PMH au Centre d'animation de Bissong	IDA	5 788 125	5 498 719	289 406	ETS MOABI BUSINESS SERVICES	Non démarr é		1	580
CE	A3C1	CE80100-01	AKOEMAN	Eau et assainiseme nt	Construction d'une AEP dans la ville dAkoeman (01 forage + château 10 m3+ 02 bornes ftaines)	IDA	15 860 379	14 274 341	1 586 038		Non démarr é		4	2770
CE	A3C1	CE80100-02	AKOEMAN	Eau et assainiseme	construction d'un (01) puits à Manengombo	IDA	5 787 300	5 497 935	289 365		Non démarr		1	405

	Code	Code					Montan				Etat de mise	Date	Nombre	Nombre de bénéficiair
Régio n	Analytiqu e	géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	en œuvre	réception prov.	d'ouvrag e	es direct du MP
		uc	commune	nt	Envene	Danicui	du Mil	tindi	t bener.	Trestataire	é	prov.		1711
CE	A3C1	CE80100-03	AKOEMAN	Eau et assainiseme nt	construction d'un (01) puits à Ndonko	IDA	5 787 300	5 497 935	289 365		Non démarr é		1	211
CE	A3C1	CE80100-04	AKOEMAN	Eau et assainiseme nt	construction d'un (01) puits à Akom	IDA	5 787 300	5 497 935	289 365		Non démarr é		1	193
CE	A3C1	CE80100-05	AKOEMAN	Eau et assainiseme nt	construction d'un (01) puits à Awae Falla	IDA	5 787 300	5 497 935	289 365		Non démarr é		1	321
CE	A3C1	CE80100-06	AKOEMAN	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits à Bifindi	IDA	2 894 850	2 750 107	144 743		Non démarr é		1	250
CE	A3C1	CE80100-07	AKOEMAN	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits à Akoeman Centre	IDA	2 656 500	2 523 675	132 825		Non démarr é		1	5397
CE	A3C1	CE90700-01	MESSONDO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 2 latrines à l'école maternelle de Messondo Centre	IDA	1 800 000	1 620 000	180 000		Non démarr é		2	250
CE	A3C1	CE10200-01	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé de PMH à Lembe centre	IDA	8 498 989	8 074 040	424 949	ETS YANGUE CONSULT	Non démarr é		1	1800
CE	A3C1	CE10200-02	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé de PMH à Lembe II	IDA	8 498 989	8 074 040	424 949	ETS YANGUE CONSULT	Non démarr é		1	300
CE	A3C1	CE10200-03	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé de PMH à Endoum I	IDA	8 498 989	8 074 040	424 949	ETS YANGUE CONSULT	Non démarr é		1	347
CE	A3C1	CE10200-04	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé de PMH à Zoa I	IDA	8 498 989	8 074 040	424 949	ETS I. SERVICES	Non démarr é		1	392
CE	A3C1	CE10200-05	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé de PMH à Bana	IDA	8 498 989	8 074 040	424 949	ETS I. SERVICES	Non démarr é		1	777
CE	A3C1	CE10200-06	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé de PMH àNsamba	IDA	8 498 989	8 074 040	424 949	ETS I. SERVICES	Non démarr é		1	349
CE	A3C1	CE10200-07	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé de PMH à Nlong	IDA	8 498 989	8 074 040	424 949	ETS I. SERVICES	Non démarr é		1	320
CE	A3C1	CE10200-08	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé de PMH à Meyete	IDA	8 498 989	8 074 040	424 949	ETS I. SERVICES	Non démarr é		1	258
CE	A3C1	CE10200-09	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé de PMH à l'Hotel de ville	IDA	8 498 989	8 074 040	424 949	ETS YANGUE CONSULT	Non démarr é		1	58
СЕ	A3C1	CE10200-10	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé de PMH à Simbane (Nkolessang)	IDA	8 498 989	8 074 040	424 949		Non démarr é		1	25
CE	A3C1	CE10200-11	LEMBE-	Eau et	Réhabilitation d'un puits positif équipé de PMH à Lembe I	IDA	1 265	1 201	63 250	ETS YANGUE	Non		1	1800

Régio	Code Analytiqu	Code géographiq					Montan t total	Montan	Montan		Etat de mise en	Date réception	Nombre d'ouvrag	Nombre de bénéficiair es direct du
n	e	ue	commune YEZOUM	secteur assainiseme	Libellé	Bailleur	du M.P	t PNDP 750	t bénéf.	Prestataire CONSULT	œuvre démarr	prov.	e	MP
			TEEGGIII	nt			000	,50		001.5021	é			
CE	A3C1	CE10200-12	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits positif équipé de PMH à Lembe III	IDA	1 265 000	1 201 750	63 250	ETS YANGUE CONSULT	Non démarr é		1	1400
CE	A3C1	CE10200-13	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits positif équipé de PMH à Simbane	IDA	1 265 000	1 201 750	63 250	ETS YANGUE CONSULT	Non démarr é		1	230
CE	A3C1	CE10200-14	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Lembe	IDA	1 265 000	1 201 750	63 250	ETS YANGUE CONSULT	Non démarr é		1	255
CE	A3C1	CE10200-15	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Zoa II	IDA	1 265 000	1 201 750	63 250	ETS YANGUE CONSULT	Non démarr é		1	392
CE	A3C1	CE10200-16	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Simbane I	IDA	1 265 000	1 201 750	63 250	ETS YANGUE CONSULT	Non démarr é		1	300
CE	A3C1	CE10200-17	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Endoum I	IDA	1 265 000	1 201 750	63 250	ETS YANGUE CONSULT	Non démarr é		1	347
CE	A3C1	CE10200-18	LEMBE- YEZOUM	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Endoum II	IDA	1 265 000	1 201 750	63 250	ETS YANGUE CONSULT	Non démarr é		1	567
CE	A3C1	CE40300-01	NGORO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Ngoro	IDA	1 750 251	1 575 226	175 025	ETS MURIEL & FRERES	Non démarr é		2	6000
CE	A3C1	CE40300-02	NGORO	Eau et assainiseme nt	construction d'un forage à PMH à Nyassira	IDA	8 469 350	8 045 883	423 468	ETS EMMA ET FILS	Non démarr é		1	156
CE	A3C1	CE40300-03	NGORO	Eau et assainiseme nt	construction d'un forage à PMH à Ondouano	IDA	8 469 350	8 045 883	423 468	ETS EMMA ET FILS	Non démarr é		1	327
CE	A3C1	CE40300-04	NGORO	Eau et assainiseme nt	construction d'un forage à PMH à Kombé	IDA	8 469 350	8 045 883	423 468	ETS EMMA ET FILS	Non démarr é		1	127
CE	A3C1	CE40300-05	NGORO	Eau et assainiseme nt	construction d'un forage à PMH à Ngamba I	IDA	8 469 350	8 045 883	423 468	ETS EMMA ET FILS	Non démarr é		1	381
CE	A3C1	CE80200-03	DZENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puit équipé de PMH à Ebok Chefferie	IDA	5 550 000	5 272 500	277 500	ETS CRESCENDO	Non démarr é		1	370
CE	A3C1	CE80200-04	DZENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puit équipé de PMH à Dzeng Village	IDA	5 550 000	5 272 500	277 500	ETS CRESCENDO	Non démarr é		1	252
CE	A3C1	CE80200-05	DZENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puit équipé de PMH à Omgbang Chefferie	IDA	5 550 000	5 272 500	277 500	ETS CRESCENDO	Non démarr é		1	254
СЕ	A3C1	CE80200-06	DZENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puit équipé de PMH à Ebod Nkoul	IDA	5 550 000	5 272 500	277 500	ETS CRESCENDO	Non démarr é		1	415

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
CE	A3C1	CE80200-07	DZENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puit équipé de PMH à Nkolnguet	IDA	5 550 000	5 272 500	277 500	ETS TRES SAINT ROSAIRE	Non démarr é		1	515
CE	A3C1	CE80200-08	DZENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puit équipé de PMH à EP Bembe	IDA	5 550 000	5 272 500	277 500	ETS TRES SAINT ROSAIRE	Non démarr é		1	300
CE	A3C1	CE80200-09	DZENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puit équipé de PMH à Aloum	IDA	5 550 000	5 272 500	277 500	ETS TRES SAINT ROSAIRE	Non démarr é		1	181
CE	A3C1	CE80200-10	DZENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puit équipé de PMH à EP Daïdo	IDA	5 550 000	5 272 500	277 500	ETS ESSONO & FRERES	Non démarr é		1	200
CE	A3C1	CE80200-11	DZENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puit équipé de PMH à Bikok Chefferie	IDA	5 550 000	5 272 500	277 500	ETS ESSONO & FRERES	Non démarr é		1	250
CE	A3C1	CE80200-12	DZENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puit équipé de PMH à Abam Chefferie	IDA	5 550 000	5 272 500	277 500	ETS ESSONO & FRERES	Non démarr é		1	480
CE	A3C1	CE10700-01	NSEM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Meyene	IDA	5 415 294	5 144 529	270 765		Non démarr é		1	85
CE	A3C1	CE10700-02	NSEM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux latrines à EP Meyene	IDA	1 701 847	1 616 755	85 092	ETS BALDO DISTRIBUTION SARL	Non démarr é		2	85
CE	A3C1	CE10700-03	NSEM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Mekone IV	IDA	5 415 294	5 144 529	270 765		Non démarr é		1	472
CE	A3C1	CE10700-04	NSEM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux latrines à EP Mekone IV	IDA	1 701 847	1 616 755	85 092	ETS LA COMPETENCE	Non démarr é		2	472
CE	A3C1	CE10700-05	NSEM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP Mekone I	IDA	5 415 294	5 144 529	270 765		Non démarr é		1	472
CE	A3C1	CE10700-06	NSEM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux latrines à EP Mekone I	IDA	1 701 847	1 616 755	85 092	ETS LA COMPETENCE	Non démarr é		2	472
CE	A3C1	CE10700-07	NSEM	Eau et assainiseme nt	Construction de quatre (04) blocs de deux latrines au marché de Pela	IDA	1 701 847	1 616 755	85 092	ETS MTC	Non démarr é		8	1100
CE	A3C1	CE10700-08	NSEM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits à PMH au marché de Pela	IDA	5 415 294	5 144 529	270 765		Non démarr é		1	1100
CE	A3C1	CE10700-09	NSEM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits à PMH au marché central de Nsem	IDA	5 415 294	5 144 529	270 765		Non démarr é		1	1456
CE	A3C1	CE10700-10	NSEM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux latrines au marché central de Nsem	IDA	1 701 847	1 616 755	85 092	ETS LE SUCCES	Non démarr é		2	1456
CE	A3C1	CE10600-01	NKOTENG	Eau et assainiseme	Construction d'un bloc de deux latrines à EP andom	IDA	2 499 130	2 374 174	124 957	ETS ATCHEK	Non démarr		2	398

D/ I	Code	Code					Montan		Nr. 4		Etat de mise	Date	Nombre	Nombre de bénéficiair
Régio n	Analytiqu e	géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	en œuvre	réception prov.	d'ouvrag e	es direct du MP
				nt Eau et							é Non			
CE	A3C1	CE10600-02	NKOTENG	assainiseme nt	Construction d'un bloc de (02) deux latrines au Lycée bilingue de Nkoteng	IDA	2 499 130	2 374 174	124 957	ETS ATCHEK	démarr é		2	533
CE	A3C1	CE10600-03	NKOTENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Zilli	IDA	5 499 962	5 224 964	274 998	ETS EPSILON	Non démarr é		1	215
CE	A3C1	CE10600-06	NKOTENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux (02) latrines EP Nkoteng Village	IDA	2 499 130	2 374 174	124 957	ETS ATCHEK	Non démarr é		2	152
CE	A3C1	CE10600-07	NKOTENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de Nkoteng Village	IDA	5 499 962	5 224 964	274 998	ETS EPSILON	Non démarr é		1	343
CE	A3C1	CE10600-08	NKOTENG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CETIC de Nkoteng	IDA	2 499 130	2 374 174	124 957	ETS ATCHEK	Non démarr é		2	712
CE	A3C1	CE60300-03	MBANKOMO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage à Nkoltsam	IDA	8 450 333	8 027 817	422 517	ETS FRANCO & FRERES	Non démarr é		1	120
CE	A3C1	CE60300-04	MBANKOMO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage à Angongo	IDA	8 450 333	8 027 817	422 517	ETS FRANCO & FRERES	Non démarr é		1	100
CE	A3C1	CE60300-05	MBANKOMO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage à Bikolobikomé	IDA	8 450 333	8 027 817	422 517	ETS FRANCO & FRERES	Non démarr é		1	80
CE	A3C1	CE60300-06	MBANKOMO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Zoatoupsi	IDA	5 459 475	5 186 501	272 974	ETS STRADEL CAMEROUN	Non démarr é		1	111
CE	A3C1	CE60300-07	MBANKOMO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Mbalngong	IDA	5 459 475	5 186 501	272 974	ETS STRADEL CAMEROUN	Non démarr é		1	157
CE	A3C1	CE60300-08	MBANKOMO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkolmewout	IDA	5 459 475	5 186 501	272 974	ETS COMABA	Non démarr é		1	654
CE	A3C1	CE60300-09	MBANKOMO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkadip	IDA	5 459 475	5 186 501	272 974	ETS COMABA	Non démarr é		1	540
CE	A3C1	CE60300-10	MBANKOMO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkomekui	IDA	5 459 475	5 186 501	272 974	ETS MAX	Non démarr é		1	138
CE	A3C1	CE60300-11	MBANKOMO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkoloman	IDA	5 459 475	5 186 501	272 974	ETS MAX	Non démarr é		1	63
CE	A3C1	CE60300-12	MBANKOMO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Oveng	IDA	5 459 475	5 186 501	272 974	ETS KSE	Non démarr é		1	1265
CE	A3C1	CE60300-13	MBANKOMO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Ngatsongo	IDA	5 459 475	5 186 501	272 974	ETS KSE	Non démarr é		1	115
CE	A3C1	CE60300-14		Eau et	Réhabilitation d'un (01) puits équipé de PMH à Elondem	IDA	2 651	2 518	132 550	ETS IMM TRANSAC	Non		1	1308

											Etat de			Nombre de
Régio	Code Analytiqu	Code géographiq		,	7.9. W	p	Montan t total	Montan	Montan	.	mise en	Date réception	Nombre d'ouvrag	bénéficiair es direct du
n	e	ue	MBANKOMO	assainiseme nt	Libellé	Bailleur	du M.P	t PNDP 450	t bénéf.	Prestataire	démarr é	prov.	e	MP
CE	A3C1	CE60300-15	MBANKOMO	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un(01) puits équipé de PMH à Nkolbiyen	IDA	2 651 000	2 518 450	132 550	ETS IMM TRANSAC	Non démarr é		1	228
CE	A3C1	CE20700-01	OBALA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de PMH à Nkolfoulou III	IDA	6 217 500	5 906 625	310 875		Non démarr é		1	1500
CE	A3C1	CE40200-01	NGAMBE- TIKAR	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de PMH au CSI de Nditam	IDA	5 415 294	5 144 529	270 765		Non démarr é		1	350
CE	A3C1	CE40200-02	NGAMBE- TIKAR	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CSI de Nditam	IDA	1 701 847	1 616 755	85 092		Non démarr é		2	350
CE	A3C1	CE40200-03	NGAMBE- TIKAR	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux (02) latrines au marché de Gah	IDA	1 701 847	1 616 755	85 092		Non démarr é		2	200
CE	A3C1	CE40200-04	NGAMBE- TIKAR	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de PMH à Sonkou	IDA	5 500 000	5 225 000	275 000		Non démarr é		1	80
CE	A3C1	CE70200-01	AYOS	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) forage à Mebessi	IDA	8 499 609	8 074 629	424 980	ETS SAINT BERNARD	Non démarr é		1	590
CE	A3C1	CE70200-02	AYOS	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits à Yébé	IDA	5 494 784	5 220 045	274 739	ETS AFRICA BAT BTP	Non démarr é		1	350
CE	A3C1	CE70200-03	AYOS	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits à Bifos	IDA	5 494 784	5 220 045	274 739	ETS AFRICA BAT BTP	Non démarr é		1	187
CE	A3C1	CE70200-04	AYOS	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits à Mbakok	IDA	5 494 784	5 220 045	274 739	ETS SAINT BERNARD	Non démarr é		1	242
CE	A3C1	CE70200-05	AYOS	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un (01) puits à Bekoungou	IDA	3 943 303	3 746 138	197 165	ETS RENA & COMPAGNIE	Non démarr é		1	719
CE	A3C1	CE70200-06	AYOS	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un (01) puits à Ebabodo	IDA	2 090 387	1 985 868	104 519	ETS RENA & COMPAGNIE	Non démarr é		1	571
CE	A3C1	CE70200-07	AYOS	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un (01) puits à Nlong Assi	IDA	4 647 248	4 414 886	232 362	ETS RENA & COMPAGNIE	Non démarr é		1	230
CE	A3C1	CE70200-08	AYOS	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un (01) puits à Messam	IDA	5 441 784	5 169 695	272 089	ETS RENA & COMPAGNIE	Non démarr é		1	135
CE	A3C1	CE70200-09	AYOS	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un (01) puits à Bami Haoussa	IDA	4 112 616	3 906 985	205 631	ETS RENA & COMPAGNIE	Non démarr é		1	220
CE	A3C1	CE70200-10	AYOS	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un (01) puits à Olembe	IDA	2 274 900	2 161 155	113 745	ETS RENA & COMPAGNIE	Non démarr é		1	404

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
CE	A3C1	CE70200-11	AYOS	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un (01) puits à la Chefferie Emini	IDA	2 262 300	2 149 185	113 115	ETS AFRICA BAT BTP	Non démarr é		1	250
CE	A3C1	CE70200-12	AYOS	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un (01) puits à Emini II	IDA	2 089 193	1 984 733	104 460	ETS AFRICA BAT BTP	Non démarr é		1	275
CE	A3C1	CE70200-13	AYOS	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un (01) puits à Ndjigon	IDA	2 262 300	2 149 185	113 115	ETS RENA & COMPAGNIE	Non démarr é		1	570
CE	A3C1	CE70200-14	AYOS	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un (01) forage à Ngoubi	IDA	2 876 828	2 732 987	143 841	ETS AFRICA BAT BTP	Non démarr é		1	403
CE	A3C1	CE70200-15	AYOS	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un (01) forage à Nguinda-Minfolo	IDA	3 222 679	3 061 545	161 134	ETS AFRICA BAT BTP	Non démarr é		1	550
CE	A3C1	CE70200-16	AYOS	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un (01) forage à Tomba	IDA	1 910 179	1 814 670	95 509	ETS AFRICA BAT BTP	Non démarr é		1	450
CE	A3C1	CE70200-17	AYOS	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'une (01) source à Atout	IDA	1 893 450	1 798 778	94 673	ETS AFRICA BAT BTP	Non démarr é		1	129
CE	A3C1	CE50300-01	EDZENDOUA N	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Mvomndoumba- Akondok	IDA	5 500 000	5 225 000	275 000		Non démarr é		1	250
CE	A3C1	CE50300-02	EDZENDOUA N	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Afanmvié	IDA	5 500 000	5 225 000	275 000		Non démarr é		1	500
CE	A3C1	CE80400-01	NGOMEDZA P	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'une adduction d'eau à Onana-Mbessa	IDA	11 895 250	11 300 488	594 763		Non démarr é		1	500
CE	A3C1	CE80400-02	NGOMEDZA P	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux (02) latrines à Ossobemva'a	IDA	2 373 510	2 254 835	118 676		Non démarr é		2	250
CE	A3C1	CE80400-03	NGOMEDZA P	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CES de Nkolbewa III	IDA	2 401 510	2 281 435	120 076		Non démarr é		2	273
CE	A3C1	CE80400-04	NGOMEDZA P	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage à l'EP d'Abodmveng	IDA	8 193 737	7 784 050	409 687		Non démarr é		1	1421
CE	A3C1	CE80400-05	NGOMEDZA P	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'EP d'Abodmveng	IDA	2 371 510	2 252 935	118 576		Non démarr é		2	195
CE	A3C1	CE80400-06	NGOMEDZA P	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage à l'EP de Metomba	IDA	8 193 737	7 784 050	409 687		Non démarr é		1	726
CE	A3C1	CE80400-07	NGOMEDZA P	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'EP de Metomba	IDA	2 371 510	2 252 935	118 576		Non démarr é		2	80
CE	A3C1	CE80400-08	NGOMEDZA	Eau et assainiseme	Réhabilitation d'une source à Abang-Akongo	IDA	1 857 461	1 764 588	92 873		Non démarr		1	200

	Code	Code					Montan				Etat de mise	Date	Nombre	Nombre de bénéficiair
Régio n	Analytiqu e	géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	en œuvre	réception prov.	d'ouvrag e	es direct du MP
- 11	E	uc	P	nt	Libene	Danieui	uu Wiii	tindi	t belief.	Trestatane	é	prov.	e	IVII
CE	A3C1	CE80500-01	NKOLMETE T	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Nkolékabeli	IDA	5 895 285	5 600 521	294 764		Non démarr é		1	170
CE	A3C1	CE80500-02	NKOLMETE T	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Mbega	IDA	5 895 285	5 600 521	294 764		Non démarr é		1	270
CE	A3C1	CE80500-03	NKOLMETE T	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Ebomsi II	IDA	5 895 285	5 600 521	294 764		Non démarr é		1	300
CE	A3C1	CE80500-04	NKOLMETE T	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Nkolya I	IDA	5 895 285	5 600 521	294 764		Non démarr é		1	550
CE	A3C1	CE80500-05	NKOLMETE T	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Nkolya II	IDA	5 895 285	5 600 521	294 764		Non démarr é		1	650
CE	A3C1	CE80500-06	NKOLMETE T	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Bikoko	IDA	5 895 285	5 600 521	294 764		Non démarr é		1	290
CE	A3C1	CE80500-07	NKOLMETE T	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à kondessong	IDA	5 895 285	5 600 521	294 764		Non démarr é		1	250
CE	A3C1	CE80500-08	NKOLMETE T	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Bizock	IDA	5 895 285	5 600 521	294 764		Non démarr é		1	410
CE	A3C1	CE80500-09	NKOLMETE T	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Olamdoé	IDA	5 895 285	5 600 521	294 764		Non démarr é		1	200
CE	A3C1	CE80500-10	NKOLMETE T	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Awae	IDA	5 895 285	5 600 521	294 764		Non démarr é		1	350
CE	A3C1	CE80500-11	NKOLMETE T	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Metet Centre	IDA	5 895 285	5 600 521	294 764		Non démarr é		1	820
CE	A3C1	CE80500-12	NKOLMETE T	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Ebomsi I	IDA	5 895 285	5 600 521	294 764		Non démarr é		1	275
CE	A3C1	CE80500-13	NKOLMETE T	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Nsesougou	IDA	5 895 285	5 600 521	294 764		Non démarr é		1	200
CE	A3C1	CE80500-14	NKOLMETE T	Eau et assainiseme nt	Construction d'un (01) forage doté d'une pompe électrique avec réservoir en plastique de 12 M3 à Nkolmetet	IDA	15 078 797	14 324 857	753 940		Non démarr é		2	5000
CE	A3C1	CE40400-01	NTUI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé de PMH à Kela	IDA	9 000 000	8 550 000	450 000		Non démarr é		1	600
CE	A3C1	CE40400-02	NTUI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé de PMH Onguesse	IDA	9 000 000	8 550 000	450 000		Non démarr é		1	500
CE	A3C1	CE40400-03	NTUI	Eau et	Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Kousse	IDA	3 163	3 005	158 175		Non		1	2000

Secretary Secr	Régio	Code Analytiqu	Code géographiq					Montan t total	Montan	Montan		Etat de mise en	Date réception	Nombre d'ouvrag	Nombre de bénéficiair es direct du
Non CE A3C1 CE4040-04 NTU East et assististere Rehabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Nguila IDA 3 163 500 525 158 175 Non Cemarr 2 08	_			commune	secteur	Libellé	Bailleur	du M.P	t PNDP		Prestataire		-	_	MP
ASCI								500	325						
ASCI								2.162	2.005						
A3C1	CE	A3C1	CE40400-04	NTUI		Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Nguila	IDA			158 175				,	2 080
A3C1 CE40400-06 NTU assainseme Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Ndjame DA 3163 3005 325 158 175 démarr 1 800 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CE											ŭ		1	
Eau et assimiseme na		A3C1	CE40400-05	NTUI	assainiseme	Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Ndjame	IDA			158 175		démarr			800
A3C1	CE													1	
ES ANGOSSAS		A3C1	CE40400-06	NTUI		Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Betamba	IDA			158 175		II.			800
ANGOSSAS ES ANGOSSAS ANGOSSAS ANGOSSAS ANGOSSAS ES ANGOSSAS ANGOSSAS ES ANGOSSAS ANGOSSAS ES ES ANGOSSAS ANGOSSAS ANGOSSAS ES ANGOSSAS ES ANGOSSAS ES ANGOSSAS ES ANGOSSAS ANGOSSAS ES ANGOSSAS ANGOSSAS ANGOSSAS ES ANGOSSAS ANG	CE							300	323			· ·		1	
CE		A3C1	CE40400-07	NTUI		Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Yalongo	IDA			158 175					1 000
ANGOSSAS ANGOSSAS ES ANGOSSAS ANGOSSAS ES ANGOSSAS ES ANGOSSAS ANGOSSAS ANGOSSAS ES ANGOSSAS ES ANGOSSAS ANGOSSAS ES ANGOSSAS ANGO	CE					0		500	325			é		1	
ES nt Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine au Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu nu nu nu nu puits équipé de pompe à motricité humaine à Satisfier nu				ANGOSSAS											1 230
ANGOSSAS assainiseme fit construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de sasainiseme fit da Sasiniseme fit da Sasini	ES			11110000110	nt	de BEUL						Non dén	narré	1	1 250
ES ANGOSSAS Eau et assainiseme nt				ANGOSSAS											844
ANGOSSAS assainiseme nt examineme nt examine	ES			ANGOSSAS		CETIC d' ESSENG						Non dém	narré	1	044
ES NGOSSAS assainseme nt nt assainiseme nt nt ANGOSSAS ES ANGOSSAS ABALLA ES ANGOSSAS ES ANGOSSAS ASSAINSEME nt nt assainiseme nt nt assainiseme nt nt ABALLA ANGOSSAS ES ANGOSSAS ASSAINSEME nt nt assainiseme nt				ANGOGGAG		Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à									225
ES ANGOSSAS Eau et assainiseme nt	ES			ANGUSSAS								Non dém	narré	1	323
ANGOSSAS ANGOSSAS Eau et assainiseme nt						Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à									
ES ANGOSSAS Eau et assainiseme nt examinement municipal examinement municipal examinement municipal examinement municipal examinement municipal examinement examinement municipal examinement municipal examinement examinement municipal examinement examinement examinement municipal examinement ex	ES			ANGOSSAS								Non dém	narré	1	344
ANGOSSAS Eau et assainiseme nt Angossas Centre Urbain Eau et assainiseme nt Angossas Centre Urbain Eau et assainiseme nt Angossas Centre Urbain Eau et assainiseme nt Eau et assainise	25				Eau et	Construction d'un puits équipé de nompe à motricité humaine à						Troil den		-	
ANGOSSAS Eau et assainiseme nt ANGOSSAS Eau et assainiseme nt Eau	ES			ANGOSSAS								Non dán	narrá	1	253
ANGOSSAS assaniseme nt nt Eau et assainiseme nt ANGOSSAS assainiseme nt nt Eau et assainiseme nt nt experiment nt experimen	LS					Construction dha naits (swint do nomno à motaisité hancino à						Non den	iarre	1	
ANGOSSAS Eau et assainiseme nt MOINAM Non démarré 1	EC			ANGOSSAS								N 46		,	694
ANGOSSAS assainiseme nt	ES											Non den	iarre	1	
ES ANGOSSAS Eau et assainiseme nt Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de BAGOLOUL Non démarré 1 Eau et assainiseme nt MANDJOU Esu et assainiseme nt Esu et assainiseme nt MOINAM Esu et assainiseme nt MOINAM Esu et assainiseme nt MOINAM	T.G			ANGOSSAS									,		421
ANGOSSAS assainiseme nt Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de BAGOLOUL Non démarré 1 Es de de assainiseme nt MANDJOU Es de de sasainiseme nt MOINAM Es de de pompe à motricité humaine à MOINAM Non démarré 1 Es de de sasainiseme nt MOINAM	ES											Non den	arre	1	
ES nt nt Non démarré 1 Eau et assainiseme nt MANDJOU assainiseme nt nt MOINAM Non démarré 1 ES Es et assainiseme nt MOINAM				ANGOSSAS	assainiseme										1 096
ES MANDJOU assainiseme nt MOINAM Construction d'un puits equipe de pompe a motricite numaine a MOINAM Non démarré 1	ES											Non dém	narré	1	
ES nt Non démarré 1				MANDJOU											2 729
Eau et Comming the min chief the many and the chief the	ES					IVIOINAIVI						Non dém	narré	1	
MANDIOU assainisame Construction d'un putts équipe de pompe à motricité humaine à				MANDJOU		Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à									1 790
ES nt NDANGA-NDENGUE Non démarré 1	ES				nt	NDANGA-NDENGUE						Non dém	narré	1	
MANDJOU Eau et assainiseme assainiseme DATOUNDE.				MANDIOU											1 982
ES nt DAIGUENE Non démarré 1	ES			1111110300	nt	DAIGUENE						Non dém	narré	1	1 702
MANDJOU Eau et assainiseme assainiseme Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à				MANDIOLI		Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à									1 982
ES MANDJOU assailliseme MBOULAYE I Non démarré 1	ES			MANDJOU		MBOULAYE I						Non dém	narré	1	1 702

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
ES			MANDJOU	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NDEMBO (Axe Garoua-boulaï)						Non dén	narré	1	600
ES			MANDJOU	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à GOUNTE						Non dén	narré	1	980
ES			MANDJOU	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NDEMNAM						Non dén	narré	1	628
ES			MANDJOU	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MANDJOU 1						Non dén	narré	1	2 301
ES			MANDJOU	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MANDJOU Marché						Non dén	narré	1	2 984
ES			MANDJOU	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à KANDARA						Non dén	narré	1	426
ES			BELABO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à DENG-DENG						Non dén		1	1 076
ES			BELABO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à CMA de Belabo						Non dén		1	17 125
ES			BELABO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de YOA						Non dén		1	90
ES			BELABO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de MANSA						Non dén	narré	1	68
ES			DOUME	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de MENDIM						Non dén		1	139
ES			DOUME	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de BAYONG 2						Non dén		1	220
ES			DOUME	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à OUAMA						Non dén		1	680
ES			DOUME	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à PETIT-BAGO						Non dén		1	100
ES			DOUME	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à GRAND-BAGO						Non dén		1	400
ES			BETARE-OYA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à Tête d'Eléphant						Non dén		1	780
ES			BETARE-OYA	Eau et assainiseme	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBALE						Non dén		1	600

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
				nt Eau et										
ES			BETARE-OYA	assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à DOYO						Non dén	narré	1	800
ES			DIANG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NGUINDA						Non dén	narré	1	135
ES			DIANG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à ANDOM 2						Non dén	narré	1	367
ES			DIANG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NDOUMBI 1						Non dén	narré	1	1 421
ES			DIANG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à ABESSE						Non dén	narré	1	540
ES			DIANG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine au CETIC de DIANG						Non dén	narré	1	196
ES			DIANG	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation du forage du CMA de Diang						Non dén	narré	1	5 680
LT	A3C1	LT101	BARE	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Mbarembeng	IDA	2 547 482	2 165 360	382 122	ETS ATELEWA, BP 67 Bangante, tel 77211101, 45400685 FCFA TTC	Non démarr é		2	500
LT	A3C1	LT101	BARE	Eau et assainiseme nt	Construction d'un bloc de 04 latrines au Marché de Yimo	IDA	4 650 042	3 952 536	697 506	ETS ATELEWA, BP 67 Bangante, tel 77211101, 45400685 FCFA TTC	Non démarr é		4	1500
LT	A3C1	LT308	POUMA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Sokelle II	IDA	7 921 655	7 129 490	792 166		Non dén	narré	1	250
LT	A3C1	LT308	POUMA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Sakbayeme	IDA	7 921 655	7 129 490	792 166		Non dén	narré	1	256
LT	A3C1	LT308	POUMA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Ngui-Mbongo (Sokelle I)	IDA	7 921 655	7 129 490	792 166		Non dén	narré	1	200
LT	A3C1	LT308	POUMA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Makak Logbako	IDA	7 921 655	7 129 490	792 166		Non dén	narré	1	120
LT	A3C1	LT308	POUMA	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Minomindjock	IDA	7 921 655	6 129 020	1 792 635		Non dén	narré	1	120
LT	A3C1	LT 310	DIBAMBA	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au village Somakek	IDA	2 267 073	2 040 366	226 707		Non dén	narré	1	100
LT	A3C2	LT 310	DIBAMBA	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au village Kopongo	IDA	2 267 073	2 040 366	226 707		Non dén		1	200
LT	A3C3	LT 310	DIBAMBA	Eau et	Réhabilitation d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à	IDA	2 267	2			Non dén		1	150

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
				assainiseme nt	Logbadjeck gare		073	040 366	226 707	212 222 222				
LT	A3C1	LT304	MOUANKO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif au CSI de DIBONGO	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000		Non dén	narré	1	350
LT	A3C1	LT304	MOUANKO	Eau et assainiseme nt	Construction d'un château d'eau de 2000L au CMA de MOUANKO	IDA	11 542 868	1038858	1 154 287		Non dén	narré	1	1500
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au Lycée de Ndom	IDA	1519883	1 367 895	151 988		Non dén	narré	1	450
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à Omeng	IDA	1519883	1 367 895	151 988		Non dén	narré	1	350
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à Logmandeng	IDA	1519883	1 367 895	151 988		Non dén	narré	1	350
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine LogMbanga	IDA	1519883	1 367 895	151 988		Non dén	narré	1	120
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'école Publique de LogMbanga	IDA	1519883	1 367 895	151 988		Non dén	narré	1	100
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à la Chefferie LogMbougue	IDA	1519883	1 367 895	151 988		Non dén	narré	1	100
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à Lelo	IDA	1519883	1 367 895	151 988		Non dén	narré	1	100
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Réhabilitation d'un forage équipé d'une à pompe à motricité humaine à Ndebi	IDA	1519883	1 367 895	151 988		Non dén	narré	1	500
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Hika	IDA	8000000	7 200 000	800 000		Non dén	narré	1	400
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Koulang Boki	IDA	8000000	7 200 000	800 000		Non dén	narré	1	200
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Ngog Limandi	IDA	8000000	7 200 000	800 000		Non dén		1	300
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Nko'o	IDA	8000000	7 200 000	800 000		Non dén		1	120
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Nonn	IDA	8000000	7 200 000	800 000		Non dén	narré	1	110
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Noutou	IDA	8000000	7 200 000	800 000		Non dén	narré	1	70

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Tembyet	IDA	8000000	7 200 000	800 000		Non dén	narré	1	220
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Toubangom		8000000	7 200 000	800 000		Non dén	narré	1	350
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Ndog-Bundan	IDA	8000000	7 200 000	800 000		Non dén	narré	1	350
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Dingom	IDA	8000000	7 200 000	800 000		Non dén	narré	1	300
LT	A3C1	LT305	NDOM	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Nguimbong	IDA	8000000	7 200 000	800 000		Non dén	narré	1	300
LT	A3C1	LT301	DIZANGUE	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une PMH au CES de Mbambou	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000		Non dén	narré	1	500
LT	A3C1	LT108	MELONG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité au marché de Mouangel	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000		Non dén	narré	1	400
LT	A3C1	LT108	MELONG	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au centre de santé intégré de Mankwa	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000		Non dén	narré	1	420
LT	A3C1	LT108	MELONG	Eau et assainiseme nt	Construction d' 01 bloc de 2 latrines à Mankwa	IDA	1 327 398	48 438 402	5 654 754		Non dén	narré	2	420
NO	A3C1	NO 111-04	Garoua 1er	Eau et assainiseme nt	Réalisation d'un forage à motricité humaine à Sabongari /Ourotalaka	IDA	7 605 407	7 225 137	380 270		Non démarr é		1	300
NO OU	A3K1 A3C1	NO102-02 OU60400-01	Bibemi BAFOUSSAM 3 ^{ième}	Eau et assainiseme nt Eau et assainiseme nt	Raccordement du campement communal de Bibemi au réseau d'eau Captage d'une source à Metoh II	IDA	372 060 1 717 106	179 853 1 545 395	192 207 171 711		Non démarr é Non démarr		1	3000 665
OU	A3C1	OU60400-02	BAFOUSSAM 3ième	Eau et assainiseme nt	Captage d'une source à Houong III	IDA	1 977 359	1 779 623	197 736		Non démarr é		1	800
LT	A3C1	LT309	NGWEI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif à LEP NYOCK	IDA	7 921 655	7 129 490	792 166		Non dén	narré	1	150
LT	A3C1	LT309	NGWEI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif à SONG NDJENG SEPPE	IDA	7 921 936	7 129 742	792 194		Non dén		1	200
LT	A3C1	LT309	NGWEI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif à ETOUHA	IDA	7 921 655	7 129 490	792 166		Non dén	narré	1	156
LT	A3C1	LT309	NGWEI	Eau et assainiseme	Construction d'un forage positif à MAKONDO 2	IDA	7 921 655	7 129 490	792 166		Non dén	narré	1	213

	Code	Code					Montan				Etat de mise	Date	Nombre	Nombre de bénéficiair
Régio n	Analytiqu e	géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	en œuvre	réception prov.	d'ouvrag e	es direct du MP
				nt										
LT	A3C1	LT309	NGWEI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif à MAKONDO CENTRE	IDA	7 874 936	7 087 442	787 494		Non dén	narré	1	200
LT	A3C1	LT309	NGWEI	Eau et assainiseme nt	Construction d'un forage positif à MBAMBLE	IDA	7 874 936	7 087 442	787 494		Non dén	narré	1	150
LT	A3C1	LT309	NGWEI	Eau et assainiseme nt	construction d'un bloc de 04 latrines au marché de MAKONDO	IDA	2 461 499	2 092 274	369 225	societe ATS CARTEL BP 202 dschang ,,,,16747785 fcfa	Non dén	narré	4	2000
AD	A3A1	AD30204	Banyo	Education	Construction de 01 bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs au CES d'Allat Toutawal	IDA	16 634 239	14 970 815	1 663 424	ETS DANDY'S	Non démarr é		1	68
AD	A3A1	AD20319	Mayo Baléo	Education	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 tables bancs à l'EP de Djoumvoli	IDA	15 607 654	14 046 888	1 560 765		Non démarr é		1	75
AD	A3A1	AD20314	Mayo Baléo	Education	Construction de 02 salles de classe équipées de 60 tables bancs à l'école bilingue de Mayo Badji	IDA	16 045 370	14 440 833	1 604 537		Non démarr é		1	70
AD	A3A1	AD30309	Mayo Darlé	Education	Réfection 02 salles classes + 60 tables Banc EP de BOUMBO Mayo Darlé	IDA	5 884 809	5 296 328	588 481		Non démarr é		1	172
AD	A3A1	AD30342	Mayo Darlé	Education	Réfection de 02 salles de classes + 60 tables bancs à l' EP de Ribao de Mayo Darlé	IDA	10 009 475	9 008 528	1 000 948		Non démarr é		1	231
AD	A3A1	AD30330	Mayo Darlé	Education	Réfection 03 salles de classes + 90 tables bancs à l'EP de Mayo Djinga de Mayo Darlé	IDA	9 197 427	8 277 684	919 743		Non démarr é		1	290
AD	A3A1	AD30300	Mayo Darlé	Education	Construction et équipement de la bibliothèque municiaple de Mayo Darlé	IDA	15 374 009	13 836 608	1 537 401		Non démarr é		1	1500
CE	A3A1	CE90700-01	MESSONDO	Education	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école maternelle de Messondo Centre	IDA	17 000 000	15 300 000	1 700 000		Non démarr é		2	27
CE	A3A1	CE40300-01	NGORO	Education	Construction d'une Bibliotheque municipale	IDA	14 653 018	13 187 716	1 465 302	ETS MURIEL & FRERES	Non démarr é		1	3000
CE	A3A1	CE10700-01	NSEM	Education	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Meyene	IDA	17 075 474	15 367 927	1 707 547	ETS BALDO DISTRIBUTION SARL	Non démarr é		2	85
CE	A3A1	CE10700-02	NSEM	Education	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Mekone IV	IDA	17 075 474	15 367 927	1 707 547	ETS LA COMPETENCE	Non démarr é		2	472
CE	A3A1	CE10600-01	NKOTENG	Education	Construction de (02) deux blocs de (02) deux salles de classe à l'EP d'Andom	IDA	34 530 000	31 077 000	3 453 000	ETS FOURNITOUT	Non démarr é		4	398
CE	A3A1	CE10600-02	NKOTENG	Education	Construction d'un bloc de deux salles de classe Lycée Bilingue de Nkoteng	IDA	18 315 000	16 483 500	1 831 500	GROUPE ABOUEBA & SON'S	Non démarr é		2	533
CE	A3A1	CE10600-03	NKOTENG	Education	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à Cetic de	IDA	18 315	16 483	1 831	MG-MYB	Non		2	712

Régio	Code Analytiqu	Code géographiq					Montan t total	Montan	Montan		Etat de mise en	Date réception	Nombre d'ouvrag	Nombre de bénéficiair es direct du
n	e	ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	du M.P	t PNDP	t bénéf.	Prestataire	œuvre	prov.	e	MP
					Nkoteng		000	500	500	INGENEERING	démarr é			
											Non			
	A3A1	CE60300-01	MBANKOMO		Réhabilitation d'un bloc de 04 (quatre) salles de classe à l'EP de Binguela I	IDA	14 573 481	13 116 133	1 457 348		démarr			
CE			MBARKOMO	Education	· ·		401	133	340	ETS ANNE K	é		4	222
	A3A1	CE70200-01	AYOS		Equipement de tables à EP de Mbaka(50), Ngoubi(30), Adoua (20), Tomba(30), Emini(70), Nyamvoudou (55), Meto(60), Abeng	IDA	11 836	10 652	1 183		Non démarr			
CE	713711	CE70200 01	11100	Education	Nam(30), Bifos (25), Yebe(20), Lembe(20)	ID/I	000	400	600	ETS SHEKINA	é		1	820
					Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP		16 000	14 400	1 600		Non			
CE	A3A1	CE80400-01	NGOMEDZA P	Education	d'Abodmveng	IDA	000	000	000		démarr é		2	195
CE			r	Education			4 - 000		4 -00		Non			193
	A3A1	CE80400-02	NGOMEDZA		Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Metomba	IDA	16 000 000	14 400 000	1 600 000		démarr			
CE			P	Education			000	000	000		é		2	80
ES			ANGOSSAS	Education	Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec latrines au CES de BEUL						Non dén	narré	2	234
			ANGOSSAS		Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec latrines									198
ES			ANGOSSAS	Education	au CETIC d'ESSENG						Non dén	narré	2	190
ES			ANGOSSAS	Education	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif tous équipées avec latrines à l'EP de BAGOLOUL						Non dén	narré	2	320
Lij			ANGOGGAG	Education	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif						Tton den	iarre		100
ES			ANGOSSAS	Education	tous équipées à l'EP de BAGOBOUNG						Non dén	narré	1	198
EC			BELABO	Education	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif						Non dén		2	90
ES				Education	tous équipées avec latrines à l'EP de YOA Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif						Non den	iarre		
ES			BELABO	Education	tous équipées avec latrines à l'EP de MANSA						Non dén	narré	2	68
			DOUME		Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif									139
ES				Education	tous équipées avec latrines à l'EP de MENDIM Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif						Non dén	narré	2	
ES			DOUME	Education	tous équipées avec latrines à l'EP de KOBILA						Non dén	narré	2	195
			DOUME		Fourniture du Mobilier scolaire (Tables-bancs; Bureaux; Chaises et									180
ES			DOCIVIE	Education	autres équipements). Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif						Non dén	narré	90	100
ES			BETARE-OYA	Education	tous équipées avec latrines à l'EP de DOYO						Non dén	narré	2	138
			BETARE-OYA		Fourniture du Mobilier scolaire (Tables-bancs; Bureaux; Chaises et									420
ES			BETAKE-UTA	Education	autres équipements).						Non dén	narré	210	420
ES			DIANG	Education	Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec latrines au CES de BOUAM						Non dén	narrá	2	280
ES			DYLLYG	Education	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif						Non den	iaiic		10.5
ES			DIANG	Education	tous équipées avec latrines au CETIC de DIANG						Non dén	narré	2	196
					anne de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la		15	1.4		Ets INTERIM , BP 2619 Douala Tél: 33 16 24 24	Non			
	A3A1	LT106	MANJO		construction d'un bâtiment de deux salles de classe équipées de tables bancs au CES Bilingue de moumekeng	IDA	923 391	14 331 052	1 592	/ 99 92 84 64/ 77 77 66	démarr			
LT				Education					339	52	é		2	148
LT	A3A1	LT308	POUMA	Education	Construction et équipement d'une salle de classe à l'école maternelle Pouma centre	IDA	8 000 000	7 200 000	800 000		Non dén	narré	1	70
					Construction et équipement d'une salle de classe Ecole Maternelle		11 814	10						
TT	A3A1	LT 310	DIBAMBA	Education	Sikoum	IDA	693	633 224	1 181 469		Non de-	norrá		40
LT LT	A3A2	LT 310	DIBAMBA	Education	Construction et équipement d'une salle de classe Ecole Maternelle	IDA	11 814	10	409		Non dén Non dén		1	40

	Code	Code					Montan				Etat de mise	Date	Nombre	Nombre de bénéficiair
Régio n	Analytiqu e	géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	en œuvre	réception prov.	d'ouvrag e	es direct du MP
		uc	commune	Secteur	Bessombe	Duneur	693	633 224	1 181	Trestituire	œuvi e	prov.		1711
	A3A3	LT 310	DIBAMBA		Construction et équipement d'une salle de classe Ecole Maternelle Pitti-gare	IDA	11 814 693	10 633 224	1 181					
LT LT	A3A1	LT301	DIZANGUE	Education Education	Construction d'un bloc de 03 toilettes à l'école publique de V3 MBONGO	IDA	3 542 016	3 187 814	354 202		Non dén Non dén		3	359
LT	A3A1	LT301	DIZANGUE	Education	Fourniture de : 40 tables bancs Ecole publique de BEACH	IDA	1 200 000	1 080 000	120 000				40	89
LT	A3A1	LT301	DIZANGUE	Education	Fourniture de : 35 tables bancs Ecole publique de 4X4	IDA	1 050 000	945 000	105 000		Non démarré Non démarré		35	102
LT	A3A1	LT301	DIZANGUE	Education	Fourniture de : 35 tables bancs Ecole publique de CIE BOUALA	IDA	1 050 000	945 000	105 000		Non démarré		35	79
LT	A3A1	LT301	DIZANGUE	Education	Fourniture de : 35 tables bancs Ecole publique de MBALMAYO	IDA	1 050 000	945 000	105 000		Non démarré		35	93
LT	A3A1	LT301	DIZANGUE	Education	Fourniture de : 35 tables bancs Ecole publique de MBONGO	IDA	1 050 000	945 000	105 000		Non démarré		35	76
LT	A3A1	LT301	DIZANGUE	Education	Fourniture de : 60 tables bancs Lycée bilingue de MBONGO	IDA	1 800 000	1 620 000	180 000		Non démarré		60	108
LT	A3A1	LT301	DIZANGUE	Education	Fourniture de : 40 tables bancs Ecole publique HOLLAND	IDA	1 200 000	1 080 000	120 000		Non démarré		40	82
LT	A3A1	LT301	DIZANGUE	Education	Fourniture de : 60 tables bancs Lycée bilingue de DIZANGUE	IDA	800 000	1 620 000	180 000		Non démarré		60	208
LT	A3A1	LT301	DIZANGUE	Education	Fourniture de : 40 tables bancs CES bilingue de MBAMBOU	IDA	200 000	1 080 000	120 000		Non démarré		40	118
LT	A3A1	LT204	YINGUI	Education	Construction d'un Centre multifonctionnel à YINGUI	IDA	61 946 982	55 752 284	6 194 698		Non dén	narré	1	250
LT	A3A1	LT103	DIBOMBARI	Education	Construction d'un bloc de 04 latrines au CETIC de DIBOMBARI	IDA	2 000 000	1 800 000	200 000		Non dén	narré	4	86
LT	A3A1	LT303	MASSOK	Education	Construction et équipement d'une salle de classe au Lycée de Massok	IDA	11 261 165	10 135 049	1 126 117		Non dén	narré	1	196
LT	A3A1	LT303	MASSOK	Education	Construction et équipement d'une salle de classe au Lycée de Song Mbengue	IDA	11 261 165	10 135 049	1 126 117		Non dén	narré	1	225
LT	A3A1	LT303	MASSOK	Education	Construction et équipement d'une salle de classe EP KHAN	IDA	13 672 647	12 305 382	1 367 265		Non dén	narré	1	142
EN	A3E1	EN607-01	Roua	Electrificatio n	Branchement de la communauté Midré au réseau électrique		2 623 577	2 492 398	131 179	AES SONEL	Non démarr é		1	135
EN	A3E1	EN607-02	Roua	Electrificatio n	Branchement de la communauté Bao Tassaï au réseau électrique		7 644 411	7 262 190	382 221	AES SONEL	Non démarr é		1	320
EN	A3E1	EN607-03	Roua	Electrificatio n	Branchement de la communauté Bao Dazal au réseau électrique		6 031 722	5 730 136	301 586	AES SONEL	Non démarr é		1	255
EN	A3E1	EN607-04	Roua	Electrificatio n	Branchement de la communauté Soulédé au réseau électrique		18 263 102	17 349 947	913 155	AES SONEL	Non démarr		1	725

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
EN	A3E1	EN607-05	Roua	Electrificatio n	Branchement de la communauté Mazam au réseau électrique		2 944 439	2 797 217	147 222	AES SONEL	é Non démarr é		1	130
EN	A3E1	EN607-06	Roua	Electrificatio n	Branchement de la communauté Roua au réseau électrique		12 661 504	12 028 429	633 075	AES SONEL	Non démarr é		1	580
EN	A3E1	EN602-01	Hina	Electrificatio n	Branchement de la communauté Mouldar au réseau électrique		5 261 380	4 998 311	263 069	AES SONEL	Non démarr é		1	290
EN	A3E1	EN602-02	Hina	Electrificatio n	Branchement de la communauté Zouvoul au réseau électrique		16 877 264	16 033 401	843 863	AES SONEL	Non démarr é		1	1010
EN	A3E1	EN602-03	Hina	Electrificatio n	Branchement de la communauté Hina Windé au réseau électrique		5 400 493	5 130 468	270 025	AES SONEL	Non démarr é		1	245
EN	A3E1	EN602-04	Hina	Electrificatio n	Branchement de la communauté Hina Marbak au réseau électrique		24 836 968	23 595 120	1 241 848	AES SONEL	Non démarr é		1	1100
CE	A3E1	CE90100-01	ВІҮОИНА	Electrificatio n	Fourniture d'un transformateur de 25 Kva à Song Bayang	IDA	3 502 607	3 152 346	350 261	SOPROCIT	Non démarr é		1	175
CE	A3E1	CE90100-02	ВІҮОИНА	Electrificatio n	Fourniture d'énergie électrique à l'EP de Biyouha (1 km MT/BT mono+ 01 trsfo)	IDA	15 413 125	13 871 813	1 541 313	SOPROCIT	Non démarr é		1	415
CE	A3E1	CE90100-03	ВІҮОИНА	Electrificatio n	Fourniture d'énergie électrique à Memel (2 km MT/BT mono +01 trsfo)	IDA	16 519 024	14 867 122	1 651 902	SOPROCIT	Non démarr é		1	357
CE	A3E1	CE90100-04	ВІҮОИНА	Electrificatio n	Fourniture d'énergie électrique à Libegui (1 Km MT mono)	IDA	5 997 771	5 397 994	599 777	SOPROCIT	Non démarr é		1	654
CE	A3E1	CE20700-01	OBALA	Electrificatio n	Extention de l'eclairage publique de la ville d'Obala sur 1 500m (0,9 km de BT + rehab 3km BT)	IDA	30 507 741	27 456 967	3 050 774		Non démarr é		1	29054
CE	A3E1	CE20700-02	OBALA	Electrificatio n	Extention du réseau électrique dans la localité de Nto (2,07 km de MT+ 1 trfo + 0,46 km de BT)	IDA	19 472 006	17 524 805	1 947 201		Non démarr é		1	425
CE	A3E1	CE30500-01	NDIKINIMEK I	Electrificatio n	Extension du réseau électrique de Nkoer (800 m de MT et 2 km de BT+ 01 trsfo de 15 kv) de Nkoer	IDA	44 741 064	40 266 958	4 474 106		Non démarr é		1	5000
CE	A3E1	CE80400-01	NGOMEDZA P	Electrificatio n	Electrification du village de Kama (2 km de MT, 1 km de BT, 1 trsfo 25 kv)	IDA	21 789 389	19 610 450	2 178 939		Non démarr é		1	1076
ES			DIANG	Electrificatio n	Travaux d'Electrification du village KOMBE						Non dén	narré	1	273
LT	A3E1	LT102	BONALEA	Electrificatio n	Electrification de Kompina Back Gare	IDA	11 143 234	10 028 911	1 114 323	Ets GEMIER BP 10260 Douala, tel: 77857595/77287173	Non démarr é		1	300
LT	A3E1	LT309	NGWEI	Electrificatio n	Eclairage public de MAKONDO CENTRE	IDA	18 753 159	16 877 843	1 875	socatraf sarl , BP 12426 douala 33 42 51 11/77	Non dén	narré	1	2000

D/ :	Code	Code					Montan		W		Etat de mise	Date	Nombre	Nombre de bénéficiair
Régio n	Analytiqu e	géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	en œuvre	réception prov.	d'ouvrag e	es direct du MP
									316	76 74 14 lot 1,,17 562 287 et lot 2 ,,,17 804 303				
LT	A3E1	LT309	NGWEI	Electrificatio n	Extension du réseau moyenne tension mono et distribution basse tension mono du village SONGNDONG au village SONMBOCK (chefferie)	IDA	19 813 984	17 832 586	1 981 398	socatraf sarl , BP 12426 douala 33 42 51 11/77 76 74 14 lot 1,,17 562 287 et lot 2 ,,,17 804 304	Non dén	narré	2	270
LT	A3E1	LT 310	DIBAMBA	Electrificatio n	Extension du réseau électrique dans le village Nkondjock	IDA	60 252 937	54 227 643	6 025 294		Non démarré		1	150
LT	A3E1	LT301	DIZANGUE	Electrificatio n	Electrification de PITTI DIBAMBA	IDA	59 834 158	53 850 742	5 983 416		Non dén	narré	1	1250
NO	A3E1	NO102-03	Bibemi	Electrificatio n	Raccordement du campement communal de Bibemi au réseau électrique AES SONEL		620 100	299 755	320 345		Non démarr é		1	3000
AD	A3G1	AD40400	Ngaoui	Elevage	Construction d'un bain détiqueur dans la ville de Ngaoui	IDA	24 924 772	21 186 056	3 738 716		Non démarr é		1	1171
LT	A3G1	LT203	YABASSI	Elevage	Construction d'un complexe piscicole à Bonaleke.	IDA	22 000 000	18 700 000	3 300 000		Non démarré		1	5000
LT	A3I1	LT103	DIBOMBARI	GRN	maitrise de la jacinthe d'eau sur le fleuve MBONGO	IDA	19 000 000	18 779 729	220 271		Non dén	narré	1	1259
AD	A3K1	AD40400	Ngaoui	IDE	Construction d'un Campement Municipal de 15 chambres et d'un restaurant dans la ville de Ngaoui	IDA	45 100 611	38 335 519	6 765 092		Non démarr é		1	550
CE	A3K1	CE90800-01	NGOG MAPUBI	IDE	Constructuction d'un restaurant (une salle de réception , une cuisine, un bureau à Boumyebel	IDA	17 937 945	15 247 253	2 690 692	ETS PALALI (REEL)	Non démarr é		1	8000
CE	A3K1	CE40300-01	NGORO	IDE	Construction de la maison de la femme de Yassem	IDA	16 403 159	14 762 843	1 640 316	ETS LA RELANCE	Non démarr é		1	300
CE	A3K1	CE10700-01	NSEM	IDE	Construction d'un magasin au marché de Pela	IDA	3 866 820	3 286 797	580 023	ETS MTC	Non démarr é		1	1100
CE	A3K1	CE10700-01	NSEM	IDE	Construction d'un Bloc administratif au marché de Pela	IDA	12 463 486	10 593 963	1 869 523	ETS MTC	Non démarr é		1	1100
CE	A3K1	CE10700-02	NSEM	IDE	Construction d'un Hangar de 40 comptoirs au marché central de Nsem	IDA	20 813 202	17 691 222	3 121 980	ETS LE SUCCES	Non démarr é		1	1456
CE	A3K1	CE40200-01	NGAMBE- TIKAR	IDE	Construction d'un hargar au Marché de Gah	IDA	19 919 270	16 931 380	2 987 891		Non démarr é		1	200
CE	A3K1	CE40200-02	NGAMBE- TIKAR	IDE	Construction d'un hargar culturel à Ngoume	IDA	4 900 000	4 410 000	490 000		Non démarr é		1	300
CE	A3K1	CE40400-01	NTUI	IDE	Renforcement de la structure portante et Réfection de la toiture du	IDA	26 784	22 766	4 017	-	Non		1	33 810

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
					marché central		026	422	604		démarr é			
ES			MANDJOU	IDE	Construction d'un hangar de marché de vingt cinq (25) comptoirs et d'un bloc latrine à quatre (04) copartiments						Non démarré		2	5 285
LT	A3K1	LT111	PENJA	IDE	Construction d'un hangar au marché de Penja	IDA	9 036 823	7 681 300	1 355 523	ntreprise Djamila international sarl, tel: 99873166/79809486/33 195498 13497 973 fcfa	Non démarr é		1	300
LT	A3K1	LT308	POUMA	IDE	Construction et équipement d'une usine à glace à Pouma centre	IDA	37 883 150	32 200 678	5 682 473		Non dém	arré	1	8000
LT	A3K1	LT309	NGWEI	IDE	Réhabilitation du hangar du Marché de Makondo	IDA	14 581 585	12 394 347	2 187 238	societe ATS CARTEL BP 202 dschang ,,,,16747785 fcfa	,		1	2000
LT	A3K1	LT108	MELONG	IDE	Construction de 03 blocs de 6 boutiques au marché de Melong	IDA	25 091 252	21 327 564	3 763 688		Non démarré		18	13316
LT	A3K1	LT108	MELONG	IDE	Construction de 01 Hangar de 24 places à Mouangel	IDA	8 610 337	7 318 787	1 291 551		Non démarré		1	1200
LT	A3K1	LT202	NKONDJOCK	IDE	Construction de 01 hangar de marché SOHOCK	IDA	9 525 438	8 096 622	1 428 816		Non démarré		1	78
LT	A3K1	LT202	NKONDJOCK	IDE	Construction de 01 hangar de marché TAM	IDA	9 525 438	8 096 622	1 428 816		Non démarré		1	230
LT	A3K1	LT202	NKONDJOCK	IDE	Construction de 01 hangar de marché BINDJEN	IDA	16 525 438	14 046 622	2 478 816		Non dém	arré	1	150
LT	A3K1	LT204	YINGUI	IDE	Construction d'un hangar de 16 comptoirs au marché YINGUI	IDA	13 438 549	11 422 767	2 015 782		Non dém	arré	1	1525
LT	A3K1	LT203	YABASSI	IDE	Construction du Marché Beach (Hangar de 24 comptoirs, un bâtiment de 6 boutiques, raccordement au réseau d'eau et d'électricité, la VRD);	IDA	42 851 983	36 424 186	6 427 797		Non dém	arré	9	2378
LT	A3K1	LT203	YABASSI	IDE	Construction d'un hangar de 24 comptoirs au marché de Bonanjoa ;	IDA	11 226 000	9 542 100	1 683 900		Non dém	arré	1	500
LT	A3K1	LT203	YABASSI	IDE	Construction d'un hangar de 24 comptoirs au marché de Sollé	IDA	11 226 000	9 542 100	1 683 900		Non démarré		1	2569
LT	A3K1	LT103	DIBOMBARI	IDE	Construction d'un hangar de marché à YABEA	IDA	7 500 000	6 375 000	1 125 000		Non démarré		1	1865
LT	A3K1	LT103	DIBOMBARI	IDE	Construction d'un hangar de 16 comptoirs à BWADIBO	IDA	7 500 000	6 375 000	1 125 000		Non démarré		1	2505
NO	A3C1	NO102-01	Bibemi	IDE	Construction et éqpmnt campement communal 20 chambres à Bibemi	_	119 569 821	57 799 715	61 770 106		Non démarr é		20	3000

Régio	Code Analytiqu	Code géographiq					Montan t total	Montan	Montan		Etat de mise en	Date réception	Nombre d'ouvrag	Nombre de bénéficiair es direct du
ES ES	e	ue	commune BETARE-OYA	secteur Santé	Libellé Construction d'un centre de santé à Tête d'Eléphant	Bailleur	du M.P	t PNDP	t bénéf.	Prestataire	Mon dóm	prov.	e 2	MP 780
ES			DIANG	Santé	Réhabilitation du CMA de Diang						Non démarré Non démarré		1	5 680
LS			Dirito	Sante	Remainment du CM7 de Diang						Non	iarre	1	3 000
AD	A3B1	AD30300	Mayo Darlé	Santé	Fourniture d'équipements médicaux au CMA de Mayo Darlé	IDA	2 204 336	1 983 902	220 434		démarr é		1	7496
CE	A3B1	CE90800-01	NGOG MAPUBI	Santé	Constructuction d'une propharmacie	IDA	7 512 705	6 761 435	751 271	ETS FALI (RSI)	Non démarr é		1	8000
CE	A3B1	CE40200-01	NGAMBE- TIKAR	Santé	Réfection du centre de santé de Nditam	IDA	2 200 000	1 980 000	220 000		Non démarr é		1	350
LT	A3B1	LT304	MOUANKO	Santé	Aménagement et équipement du bloc opératoire, du laboratoire, d'une salle d'accouchement au CMA de Mouanko	IDA	31 295 543	28 165 989	3 129 554		Non dém	narré	1	1856
LT	A3B1	LT108	MELONG	Santé	Construction et équipement d'un Centre de santé à Mankwa	IDA	52 765 758	48 438 402	5 654 754		Non dém	narré	1	420
LT	A3B1	LT109	МОМВО	Santé	Construction et équipement d'un Centre de Santé Intégré à Djoungoroute	IDA	48 753 750	43 878 375	4 875 375		Non démarré		1	2300
AD	A3J1	AD40200	Djohong	Sport et loisirs	Réalisation Platte forme (foot, hand, volley, basket, athelétisme) Djohong	IDA	24 906 565	22 415 909	2 490 657		Non démarr é		1	8482
CE	A3J1	CE50100-01	AFANLOUM	Sport et loisirs	Construction d'un Centre d'animation à Bissong	IDA	22 519 915	20 267 924	2 251 992	ETS EBAN OYENG	Non démarr é		1	580
CE	A3J1	CE50300-01	EDZENDOUA N	Sport et loisirs	Construction du foyer-auberge municipal au Centre ville d'Edzendouan	IDA	33 673 935	28 622 845	5 051 090		Non démarr é		1	250
CE	АЗЈ1	CE30500-01	NDIKINIMEK I	Sport et loisirs	Construction d'un complexe multi sports à Ndikinimeki	IDA	38 348 160	34 513 344	3 834 816		Non démarr é		3	13700
LT	АЗЈ1	LT105	LOUM	Sport et loisirs	Construction et équipement d'un centre multifonctionnel pour la promotion des jeunes à Loum centre.	IDA	91 500 677	82 350 609	9 150 068		Non dém	narré	1	300
AD	A3F1	AD50800	Ngaoundéré III	Transport	Réhabilitation sur 20 km de la route Tchabal Djalingo-Saltaka	IDA	15 029 250	14 277 788	751 463	ETS SOCIB B.P. NGAOUNDERE	Non démarr é		1	1644
AD	A3F1	AD40222	Djohong	Transport	Réhabilitation de la voirie de Yarbang sur une longueur de 4,1 km dans la commune de Djohong	IDA	13 641 365	12 959 297	682 068		Non démarr é		1	2545
CE	A3F1	CE50600-01	NKOL AFAMBA	Transport	reprofilage de la piste Nkolmeyang II-Meyo (3,8 km + 2 passages de buses)	IDA	7 939 875	7 145 888	739 987	M.N.G & ASSOCIES Sarl	Non démarr é		2	814
CE	A3F1	CE90100-01	ВІУОИНА	Transport	Réhabilitation d'un pont sur la rivière Lep Nguen	IDA	17 214 268	14 632 128	2 582 140	ETS AFRIQUE SERVICE SARL HOL & BROTERS	Non démarr é		1	1580
CE	A3F1	CE90800-01	NGOG MAPUBI	Transport	Construction d'une gare routière à boumyebel et 2 WC à la turque	IDA	18 700 245	15 895 208	2 805 037	ETS DALLAS & RAMBO (RSI)	Non démarr é		3	8000

Régio n	Code Analytiqu e	Code géographiq ue	commune	secteur	Libellé	Bailleur	Montan t total du M.P	Montan t PNDP	Montan t bénéf.	Prestataire	Etat de mise en œuvre	Date réception prov.	Nombre d'ouvrag e	Nombre de bénéficiair es direct du MP
CE	A3F1	CE40200-01	NGAMBE- TIKAR	Transport	Reprofilage et entretien de la voirie municipale dans la commune de Ngambé-Tikar (7km)	IDA	20 000 000	18 000 000	2 000 000		Non démarr é		1	3562
CE	A3F1	CE70200-01	AYOS	Transport	Réhabilitation de la route Macabo-Bekoungou	IDA	19 613 120	17 651 808	1 961 312		Non démarr é		1	1000
СЕ	A3F1	CE50300-01	EDZENDOUA N	Transport	Réhabilitation et traitement des points critiques du tronçon de piste Olinga Mongo-Mvomndoumba-Nkoayos-Mebenga Dzama avec brettele Mvomndoumba-Akondock-Ngoabong (52,5 km + 1 PSD de 6m + 4 passages busés)	IDA	64 262 465	57 836 219	6 426 247		Non démarr é		5	1 500
CE	A3F1	CE20500-01	LOBO	Transport	Entretien de la piste rurale Lobo - Mefomo (8,5 km)	IDA	104 342 617	93 908 355	10 434 262		Non démarr é		24	15627
LT	A3F1	LT202	NKONDJOCK	Transport	Aménagement de la voie d'accès de la carrière de sable de Malè bis	IDA	50 950 000	45 855 000	5 095 000		Non démarré		1	1500
LT		LT203	YABASSI	Transport	Construction d'un poste de quai à Tonde sur la R14 (pk27)	IDA	2 726 000	2 453 400	272 600		Non démarré		1	2378
LT	A3F1	LT109	МОМВО	Transport	Réhabilitation de 1100 m de la route Mombo-Mombo Beach	IDA	20 866 365	18 779 729	2 086 636		Non démarré		1	250
sw	A3C1	sw104	Tiko	Eau et assainiseme nt	Construction of a borehole at GPS Mongo New Layout	PNDP/ID A Funds	4 900 000	4 655 000	245 000	BOKA Engineering	Achev é	09/10/201	1	257
SW	A3A1	sw104	Tiko	Education	Construction of a block of 2 classrooms GPS Mongo New Layout	PNDP/ID A Funds	17 978 823	16 180 941	1 797 882	APEX International	Achev é	19/09/201 2	2	257
sw	A3C1	sw104	Tiko	Education	Construction of a block of latrines VIP at GPS Mongo New Layout	PNDP/ID A Funds	2 000 000	1 800 000	200 000	APEX International	Achev é	19/09/201 2	2	257
SW	A3A1	SW203	Tombel	Education	Construction of a block of 2 classrooms at GNS Ngab	PNDP/ID A Funds	24 245 240	21 820 716	2 424 524	WENDCAM Enterprise	Achev é	16/11/201 2	2	60
SW	A3C1	SW203	Tombel	Eau et assainiseme nt	Construction of a borehole at Buba 3	PNDP/ID A Funds	7 734 436	7 347 714	386 722	BOKA Engineering	En cours	05/01/201	1	3185
sw	A3A1	SW203	Tombel	Education	Construction of a block of 2 classrooms at GNS Ngombuku	PNDP/ID A Funds	23 801 384	21 421 246	1 190 069	NDOTA Enterprise	En cours	26/12/201	2	29
SW	A3B1	SW103	Muyuka	Santé	Equipment of the Ikata health centre	PNDP /IDA Funds	10 088 910	10 088 910	-	Premier medical SARL	En cours			5100